УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____ А.Н.Желещиков
"__1__" _____ 2023г.

ОТЧЕТ по ГОДОВОМУ ПЛАН-ГРАФИКУ
плановых предупредительных ремонтов электрооборудования ПС, РП-ТП, ТП на 2023 год
по ЛЯНТОРСКОМУ РЭС

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Август	
			г.Лянтор							
	ПС 35/10 кВ №119 "ХПВЗ".	**0001129**								
	Секция шин №2 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№2)									
1	ПС-35/10 кВ № 119, ОРУ-35 кВ секция шин №1 "ЮГРА-2"	**0001129**	Ошиновка ОРУ-35 с блоком опорных изоляторов	компл.	1	2020	ТР	08.22	ТО	
2	Трансформатор 35/10 кВ 6,3 МВА Т-2	**0001129**	ТМН 35/10 6300 кВА	шт	1	2020	ТР	08.22	ТО	
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 10/0,4 кВ ТСН-2	**0001129**	ТМГ-40/10 65У1	компл.	1	2020	ТР	08.22	ТО	
4	Блок В-35 кВ "ЮГРА-2"	**0001129**	Блок воздушного ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2020	ТР	08.22	ТО	
4.1	В-35 кВ	**0001129**	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	2020	ТР	08.22	ТО	
4.2	ЛР-35 кВ с ЗНЛ-35 кВ и ЗНВ-35 кВ	**0001129**	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020	ТР	08.22	ТО	
4.3	ШР-35 кВ с ЗНВ-35 кВ	**0001129**	РНДЗ-16-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020	ТР	08.22	ТО	
4.4	ТОЛ-35 фаза "А"	**0001129**	ТОЛ-35 100/5	шт	1	2020	ТР	08.22	ТО	
4.5	ТОЛ-35 фаза "В"	**0001129**	ТОЛ-35 100/5	шт	1	2020	ТР	08.22	ТО	
4.6	ТОЛ-35 фаза "С"	**0001129**	ТОЛ-35 100/5	шт	1	2020	ТР	08.22	ТО	
5	Блок РТ-35 кВ ввода Т-2	**0001129**	Блок ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2020	ТР	08.22	ТО	
5.1	ШР-35 кВ с ЗНВ-35 кВ и ЗНШ-35 кВ	**0001129**	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020	ТР	08.22	ТО	
6	Блок СМВ-35 кВ	**0001129**	Блок Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2020	ТР	08.22	ТО	
6.1	В-35 кВ	**0001129**	С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2020	ТР	08.22	ТО	
6.2	СР-35 кВ с ЗНШ-35 кВ и ЗНВ-35 кВ	**0001129**	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020	ТР	08.22	ТО	
7	Блок ТН-35-2	**0001129**	Блок шинных аппаратов (трансформаторов напряжения 3 НОЛП-35)	компл.	1	2020	ТР	08.22	ТО	
7.1	ШР-35 кВ с ЗРТ-35 кВ и ЗРШ-35 кВ	**0001129**	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020	ТР	08.22	ТО	
7.2	Трансформатор напряжения	**0001129**	3 НОЛП-35	шт	3	2020	ТР	08.22	ТО	
8	ЗРУ-10 кВ секции шин 10 кВ №2	**0001129**	КРУ К-59 с ВВ/TEL-10 630 (1000)	компл.	4	2009	ТР	08.22	ТО	
8.1		**0001129**	КРУ К-59 с СР-10	компл.	1	2009	ТР	08.22	ТО	
8.2.		**0001129**	КРУ К-59 с НТМИ-10	компл.	1	1988	ТР	08.22	ТО	
8	Трансформатор 35/10 кВ 6,3 МВА	Инв.№ 00002243	ТМН 35/10 6300 кВА	шт	1	1988	Выведен с эксплуатации			
	Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ									
17-17.1	**КТПн 6/0,4 кВ №9**	**00000289**	КТПн 1*160	шт	1	1990				
17.2	Тр-р 160 кВА с ПК-10		ТМ-160/6/0,4кВ	шт	1	1990	ТР	08.22.	ТО	
17.3			ВН-6 кВ	шт	1	1990	ТР	08.22.	ТО	

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Август	
17.4			РУ-0,4 кВ С-0,4 (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1990	ТР	08.22.	ТО	
17.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	1990	ТР	08.22.	ТО	
31-31.1	**КТПн 10/0,4 кВ №45**	**00000344**	КТПн 1*400	шт	1	1990				
31.2	Тр-р 400 кВА		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1990	ТР	08.22.	ТО	
31.3			ВН-10 кВ	шт	1	1990	ТР	08.22.	ТО	
31.4			РУ-0,4 кВ С-0,4 (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1990	ТР	08.22.	ТО	
31.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	1990	ТР	08.22.	ТО	
44-44.1	**КТП 10/0,4 кВ №61**	**00000353**	КТП 2*630	шт	1	1993				
44.2	1Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1993	ТР	08.21.	ТР	
44.3	2Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1993	ТР	08.21.	ТР	
44.4			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	1993	ТР	08.22.	ТР	
44.5			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	1993	ТР	08.22.	ТР	
44.6			РУ-10 кВ 1С-10(шина алюм.)	шт	1	2020	ТР	08.22.	ТР	
44.7			РУ-10 кВ 2С-10(шина алюм.)	шт	1	2020	ТР	08.22.	ТР	
44.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1993	ТР	08.20.	ТР	
44.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1993	ТР	08.20.	ТР	
45-45.1	**КТП 10/0,4 кВ №62**	**00000354**	КТП 2*630	шт	1	1994				
45.2	1Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	08.21.	ТР	
45.3	2Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	08.21.	ТР	
45.4			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	1994	ТР	08.22.	ТР	
45.5			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	1994	ТР	08.22.	ТР	
45.6			РУ-10 кВ 1С-10(шина алюм.)	шт	1	2019	ТР	08.22.	ТР	
45.7			РУ-10 кВ 2С-10(шина алюм.)	шт	1	2019	ТР	08.22.	ТР	
45.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1994	ТР	08.20.	ТР	
45.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1994	ТР	08.20.	ТР	
46-46.1	**КТП 10/0,4 кВ №66**	**00000332**	КТП 2*630	шт	1	1995				
46.2	1Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1995	ТР	08.21.	ТР	
46.3	2Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1995	ТР	08.21.	ТР	
46.4			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3)	шт	1	2017	ТР	08.22.	ТР	
46.5			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3)	шт	1	2017	ТР	08.22.	ТР	
46.6			РУ-10 кВ 1С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2017	ТР	08.22.	ТР	
46.7			РУ-10 кВ 2С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2017	ТР	08.22.	ТР	

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Август	
54.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	08.20.	ТР	
54.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	08.20.	ТР	
92-92.1	**КТПн 6/0,4 кВ ТБО Н**	**0001108**	КТПн 1*250	шт	1	2016	ТР	08.20.		
92.1	ПО ДОГОВОРУ		ТМГ 250/10/0,4 кВ	шт	1	2016	ТР	08.22.		
92.2			ВН-6 кВ	шт	1	2016	ТР	08.22.	ТО	
92.3			РУ-0,4 кВ С-0,4 (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2016	ТР	08.22.		
92.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	2016	ТР	08.22.	ТО	
93-93.1	**КТПн 10/0,4 кВ ДНТ "Феникс"**	**0001236**	КТПн 1*630	шт	1	2021				
93.1			ТМГ 630/10/0,4 кВ	шт	1	2021	ТР	08.22.		
93.2			ШР- 10кВ с ЗН	шт	1	2021	ТР	08.22.	ТО	
93.3			РУ-0,4 кВ С-0,4 (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2021	ТР	08.22.		
93.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	2021	ТР	08.22.	ТО	
с.п.Нижнесортымский										
ПС-35/6 кВ № 128, ОРУ-35 кВ										
Секция шин №1 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№1)										
1	**ПС-35/6 кВ № 128, ОРУ-35 кВ секция шин №1 Куст 76-1**	**0000895**	Ошиновка ОРУ-35 комплект шин алюмин. с блоком опорных изоляторов	компл.	1	1988	ТР	08.20.	ТР	
2	Трансформатор 35/6 кВ 6,3 МВА 1Т	**0000895**	ТДНС 35/6 10000 кВА	шт	1	1988	ТР	08.20.	ТР	
3	Блок трансформатора собственных нужд 6/0,4 кВ 1ТСН	**0000895**	ТМ-63/6 У1	компл.	1	1988	ТР	08.20.	ТР	
4	Блок с ЛР-35, ШР-35 1Т	**0000895**	РНДЗ3-1-35/1000У1	компл.	1	1988	ТР	08.20.	ТР	
5	В-35 кВ	**0000895**	С-35М-630-10У1 ПП-67	компл.	1	1988	ТР	08.20.	ТР	
6	ОПН-35	**0000895**	ОПН-35	шт	3	1988	ТР	08.20.	ТО	
7	Блок СР-35	**0000895**	РНДЗ3-1-35/1000У1	компл	1	1988	ТР	08.20.	ТР	
Секция шин №2 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод2)										
1	**ПС-35/6 кВ № 128, ОРУ-35 кВ секция шин №1 Куст 76-2**	**0000895**	Ошиновка ОРУ-35 комплект шин алюмин. с блоком опорных изоляторов	компл.	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
2	Трансформатор 35/6 кВ 6,3 МВА 2Т	**0000895**	ТДНС 35/6 10000 кВА	шт	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
3	Блок трансформатора собственных нужд 6/0,4 кВ 2ТСН	**0000895**	ТМ-63/6 У1	компл.	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
4	Блок с ЛР-35, ШР-35 2Т	**0000895**	РНДЗ3-1-35/1000У1	компл.	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
5	В-35 кВ	**0000895**	С-35М-630-10У1 ПП-67	компл.	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
6	ОПН-35	**0000895**	ОПН-35	шт	3	1988	ТО	08.22.	ТО	
7	Блок СР-35	**0000895**	РНДЗ3-1-35/1000У1	компл	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
8	ЗРУ-6 кВ секции шин 6 кВ №1	**0000895**	КРУ К-59	шт	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
8.1.		**0000895**	БСК-6-1	шт	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
8.2.		**0000895**	PBWH-6/20	шт	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
8.3.		**0000895**	Линейная	шт	5	1988	ТР	08.22.	ТО	

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Август	
46.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2017	ТР	08.20.	ТР	
46.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	2017	ТР	08.20.	ТР	
51-51.1	**РП-ТП 10/0,4 кВ №73**	**0000330**	КТП 2*1000	шт	1	2007				
51.2	1Т	**0000312**	ТМГ-1000 кВА	шт	1	2007	ТР	08.21.	ТР	
51.3	2Т	**0000313**	ТМГ-1000 кВА	шт	1	2007	ТР	08.21.	ТР	
51.4			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=15,5мх3)	шт	1	2007	ТР	08.22.	ТР	
51.5			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=15,5мх3)	шт	1	2007	ТР	08.22.	ТР	
51.6			РУ-10 кВ 1С-10(шина алюм.)	шт	1	2007	ТР	08.22.	ТР	
51.7			ШР-10 с ЗН	шт	6	2007	ТР	08.22.	ТР	
51.8			ЛР-10 с ЗН	шт	6	2007	ТР	08.22.	ТР	
51.9			ВВ-10 кВ	шт	6	2007	ТР	08.22.	ТР	
51.10			ЗНОЛП-10	шт	1	2007	ТР	08.22.	ТР	
51.11			СР-10 кВ	шт	1	2007	ТР	08.22.	ТР	
51.12			РУ-10 кВ 1С-10(шина алюм.)	шт	1	2007	ТР	08.22.	ТР	
51.13			ШР-10 с ЗН	шт	6	2007	ТР	08.22.	ТР	
51.14			ЛР-10 с ЗН	шт	6	2007	ТР	08.22.	ТР	
51.15			ВВ-10 кВ	шт	6	2007	ТР	08.22.	ТР	
51.16			ЗНОЛП-10	шт	1	2007	ТР	08.22.	ТР	
51.17			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	08.20.	ТР	
51.18			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	08.20.	ТР	
53-53.1	**КТПб 10/0,4 кВ №75**	**00000309**	КТПб 2*400	шт	1	1992				
53.2	1Т		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	08.21.	ТР	
53.3	2Т		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	08.21.	ТР	
53.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1992	ТР	08.22.	ТР	
53.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1992	ТР	08.22.	ТР	
53.6			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	08.22.	ТР	
53.7			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	08.22.	ТР	
53.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	08.20.	ТР	
53.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	08.20.	ТР	
54-54.1	**КТПб 10/0,4 кВ №76**	**00000310**	КТПб 2*400	шт	1	1992				
54.2	1Т		ТТU-1А-400/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	08.21.	ТР	
54.3	2Т		ТТU-1А-400/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	08.21.	ТР	
54.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1992	ТР	08.22.	ТР	
54.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1992	ТР	08.22.	ТР	
54.6			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	08.22.	ТР	
54.7			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	08.22.	ТР	

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Август	
27	**КТП 6/0,4 кВ КОС-800**	**00001066**	КТП 2*630	шт	1	2010				
27.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
27.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
27.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
27.4			ВН-6 кВ	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
27.5			СР-6 кВ	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
27.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
27.7			ВН-6 кВ	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
27.8			СР-6 кВ	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
27.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
27.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
27.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.	ТР	
27.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2010	ТР	08.20.	ТР	
	д. Лямина									
2	**КТП 6/0,4 кВ №2**	**00000232**	КТПн 1*630	шт	1	2018				
	Тр-р 630 кВА с ПК-6		ТМГ-630/6/0,4кВ	шт	1	2018	ТР	08.22.	ТО	Выполнено
			ВНП-6 кВ	шт	1	2018	ТР	08.22.	ТО	Выполнено
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2018	ТР	08.22.	ТО	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	1988	ТР	08.20.	ТР	Выполнено
3	**КТПн 6/0,4 кВ №3**	**00000671**	КТПн 1*250	шт	1	2000				
	Тр-р 250 кВА с ПК-6		ТМ-250/6/0,4кВ	шт	1	2000	ТР	08.22.	ТО	Выполнено
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2000	ТР	08.22.	ТО	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2000	ТР	08.20.	ТР	Выполнено
9	**КТПн 6/0,4 кВ №9**	**00000232**	КТПн 1*250	шт	1	2018				
	Тр-р 250 кВА с ПК-6		ТМГ-250/6/0,4кВ	шт	1	2018	ТР	08.22.	ТО	Выполнено
			ВНП-6 кВ	шт	1	2018	ТР	08.22.	ТО	Выполнено
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2018	ТР	08.22.	ТО	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	1988	ТР	08.20.	ТР	Выполнено
	с. Сытомино									
2	**КТПн 10/0,4 кВ №13**	**00000602**	КТПн 1*160	шт	1	1982	ТР	08.22.	ТО	
			ТМ-160/10/0,4 кВ с ПК-10	шт	1	1982	ТР	08.22.	ТО	
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1982	ТР	08.22.	ТО	
			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	08.20.	ТР	
	п. Горный									
1	**КТПн 10/0,4 кВ №1**		КТПн 1*250 1*250	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	
			Т-1, ТМГ 250 кВА	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Август	
8.4.		0000895	Вводная	шт	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
8.5.		0000895	Секционный разъединитель	шт	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
9	ЗРУ-6 кВ секции шин 6 кВ №2	0000895	КРУ К-59	шт	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
9.1		0000895	БСК-6-2	шт	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
9.2		0000895	PBWH-6/20	шт	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
9.3		0000895	Линейная	шт	5	1988	ТР	08.22.	ТО	
9.4		0000895	Вводная	шт	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
9.3		0000895	Секционный выключатель	шт	1	1988	ТР	08.22.	ТО	
	Трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ									
5	**РП-42 2*630кВА**	0000949	КТП-42 2*630кВА	шт	1	2001				
5.16			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	02.20.	ТО	
7	**КТП 6/0,4 кВ №78**	0000756	КТП 2*630	шт	1	2008				
7.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	
7.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	
7.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	
7.4			ВН-6 кВ	шт	3	2008	ТР	08.22.	ТО	
7.5			СР-6 кВ	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	
7.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	
7.7			ВН-6 кВ	шт	3	2008	ТР	08.22.	ТО	
7.8			СР-6 кВ	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	
7.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	
7.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	
7.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2008	ТР	08.20.	ТР	
7.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2008	ТР	08.20.	ТР	
8	**КТП 6/0,4 кВ №100**	0000775	КТП 2*630	шт	1	2010				
8.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
8.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
8.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
8.4			ВН-6 кВ	шт	3	2010	ТР	08.22.	ТО	
8.5			СР-6 кВ	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
8.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
8.7			ВН-6 кВ	шт	3	2010	ТР	08.22.	ТО	
8.8			СР-6 кВ	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
8.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
8.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2010	ТР	08.22.	ТО	
8.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.	ТР	
8.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2010	ТР	08.20.	ТР	

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Август	
			Т-2, ТМГ 250 кВА	шт	1	2016	ТР	08.22.	ТО	
			ВН-10 кВ СШ-1	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	
			ВН-10 кВ СШ-2	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	
			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,2мх3)	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	
			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,2мх3)	шт	1	2008	ТР	08.22.	ТО	
			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2008	ТР	08.20.	ТР	
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2008	ТР	08.20.	ТР	

Дополнительные работы

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ЛРЭС	Выполнено
2	Уборка территории ПС, РП, ТП Лянторского РЭС .	Выполнено
3	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по	Выполнено
4	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.Лянтор	Выполнено
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС	Выполнено
6	Проверка схем подлючения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	Выполнено
7	Замена неисправных узлов учета потребителей ЛРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	Выполнено
8	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 10(6)/0,4 кВ согласно графика.	Выполнено
9	ПС-35/10 кВ № 116, ОРУ-35 кВ секция шин №1 - реконструкция 1С-35	Выполнено
10	ПС-35/10 кВ №116 - Монтаж ошиновки ОРУ-35 кВ, регулировка приводов ШР-35 кВ 1Т, 1СР-35 кВ, монтаж токопровода 35 кВ на ТТ-35 кВ фазы "А,В,С", заземление бронерукавов КЛ СВ-35 кВ, ВВ-35 кВ 1Т, 1ТН-35 кВ.	Выполнено
11	ПС-35 /10 кВ №116 - Покраска металлоконструкций СВ-35 кВ, ВВ-35 кВ 1Т, приемного портала 35 кВ.	Выполнено
12	Замена неисправного ШР-10 кВ Ввод-1 1С-10 кВ КТП-6/0,4 кВ №10 с.п.Нижнесортымский.	Выполнено
13	Вывоз спиленной растительности с территории КТПН-10/0,4 кВ, ПС-35/10 кВ г.п.Лянтор.	Выполнено

Начальник ЛРЭС _____ **А.А.Теренин**

Зам.начальника ЛРЭС _____ **А.Г.Чулюкин**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **Г.Г.Плугатырев**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **А.С.Оксак**

Вед.инженер ПТО _____ **Д.И.Белоусов**