УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____А.Н.Желещиков
"__1__"_____2023г.

Отчет по Годовому план-графику планово-предупредительного ремонта электрических сетей МУП "СРЭС" МО СР на 2023 год по Лянторскому РЭС

№ п/п	Номер фидера	Инв №	Наименование линии (участок от и до)	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Вид ремонта (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
								Вид ремонта	Дата (месяц, год)	август	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВЛ-35кВ г.Лянтор											
1	Речная-2	00000236	от оп 15 до ПС № 23	АС-120	км	4,1	1979	ТР	08.20.	ТО	
Итого, км						4,1					
ВЛ-10кВ г.Лянтор											
2	ф.3-02	00000256	от РП-3 до ЛР-302, ТП(80-1, 58-1)	А-95	км	0,6	2001	ТР	08.22.	ТО	
3	ф.23-03	00000239	от ПС-23 до ТП-(3, 7,17-2, 138-2, 65, 137-2, ЛВ-8, 136-2, 92Н-2, 21-2, 56-2,18-1)	А-95	км	1,68	2001	ТР	08.22.	ТР	
4	ф.23-03	00000239	от опоры №5 до оп.№13	СИП 3*95	км	0,413	2015	ТР	08.22.	ТР	
5	ф.23-11	00000244	от ПС до ТП (135-1, 22-1, 24-1, 21-1, 23-1, 70, 74-1, 92-1,)	А-95	км	2,5	2001	ТР	08.22.	ТО	
6	ф.116-16	00000301	от ПС до ТП (ЛВ-1, 100-2,РП-142-1,62-1, ЛВ-3, ЛВ-5, РП-2 яч.7, 67-2)	А-95	км	5,11	2000	ТР	08.22.	ТО	
7	ф.116-21	00000301	от ПС до ТП (ЛВ-2, РП-142-2, 62-2, 100-2, ЛВ-4, РП-2 яч.14)	А-95	км	5,11	2000	ТР	08.22.	ТО	
8	ф.119-06	00000254	от ПС-119 до ТП (45, ЛВ-12)	А-95	км	3	2006	ТР	08.22.	ТО	
9	ф.119-10	00000235	от ПС-119 до ЛВ-11	А-95	км	3	2006	ТР	08.22.	ТО	
10	ф.1-06	00000248	от РП-1 до ТП (40, ЛВ-12, 75-2, 53-2, 77-2, ЛР-302, 57-1,ЛР-316, 20-1)	А-95	км	3,19	2004	ТР	08.22.	ТО	
Итого, км						24,603					
КЛ-10кВ г.Лянтор											
11	ф.1-06	00000703	от яч.-06 РП-1 до ЛР-18	ААБЛГу 3*240	км	0,083	2002	ТР	08.22.	ТО	
12	ф.1-14	00000703	от ЛР-313 до ЛВ-3	ААБлУ 3*240	км	0,06	2000	ТР	08.22.	ТО	
13	ф.1-14	00000703	от яч.-Т-1 ТП-53 до яч.-01 ТП-55	ААБ 3*95	км	0,45	1986	ТР	08.22.	ТО	
14	ф.1-14	00000703	от яч.-01 ТП-55 до ЛР-77	АСБ 3*120	км	0,19	1986	ТР	08.22.	ТО	
15	ф.1-14	00000703	от яч.-14 РП-1 до ЛР-91	ААБЛу 3*95	км	0,27	2002	ТР	08.22.	ТО	
16	ф.116-04	00000247	от ЛР-109 до яч.-Т-2 ТП-36	ААБв 3*70	км	0,035	1984	ТР	08.22.	ТО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ф.116-04	00000257	от ЛР-111 до яч.-01 ТП-67	ААБ 3*95	км	0,05	1989	ТР	08.22.	ТО	
18	ф.116-09	00000257	от опоры 8/11 до яч.-1 ТП-52	ААБЛГу 3*240	км	0,146	2005	ТР	08.22.	ТО	
19	ф.116-09	00000257	от яч.-08 ТП-60 до яч.-07 ТП-67	ААШВУ 3*120	км	0,47	1987	ТР	08.22.	ТО	
20	ф.116-16	00000301	от ЛВ-1 до ЛР-135	ААБЛу 3*240	км	0,035	2000	ТР	08.22.	ТО	
21	ф.116-16	00000301	от яч.-Т-1 ТП-81 до яч.-09 ТП-РП-142	ААБ 3*240	км	0,17	2000	ТР	08.22.	ТО	
22	ф.116-20 (ф.РП6-14)		от яч.-01 ТП-84 до яч.-06 ТП-61	ААБ 3*185	км	0,25	1988	ТР	08.22.	ТО	
23	ф.116-21	00000301	от ЛР-124 до яч.- Т-2 ТП-100	ААБЛу 3*240	км	0,15	1988	ТР	08.22.	ТО	
24	ф.116-22		от яч.5 ТП-49 до яч.5 ТП-2	ААБЛ 3*120	км	0,36	2008	ТР	08.22.	ТО	
25	ф.142-06	00000972	от яч.-06 РП-142 до яч.-16 РП-23	ААБлГУ 3*240	км	0,68	2000	ТР	08.22.	ТО	
26	ф.142-01	0000285	от яч.01 ТП-РП-142 до яч.01 ТП-93	АСБ 3*120	км	0,44	2007	ТР	08.22.	ТО	
27	ф.142-16		от яч.16 ТП-РП-142 до яч.07 ТП-93	АСБ 3*120	км	0,44	2007	ТР	08.22.	ТО	
28	ф.142-16		от ТП-142 яч.16 до ТП-51 2Т	ААБЛ 3*240	км	0,33	2000	ТР	08.22.	ТО	
29	ф.23-01	00000301	ЛР-24 до Т-2 ТП-24	ААБ 3*120	км	0,05	1986	ТР	08.22.	ТО	
30	ф.23-03		от яч. 4 ТП-РП-92Н до ТП-92 Т2	ААБ 3*150	км	0,07	2004	ТР	08.22.	ТО	
31	ф.23-07	00000703	от ПС-23 яч.-07 до ЛР-74	ААБ 3*240	км	0,05	2000	ТР	08.22.	ТО	
32	ф.23-11	00000301	от ЛР-29 до ТП-РП-92 яч.05	ААБ 3*150	км	0,07	2004	ТР	08.22.	ТО	
33	ф.116-09	00000301	от яч.04 ТП-РП-73 до яч.01 ТП-66	ААБлГУ 3*240	км	0,56	2008	ТР	08.22.	ТО	
34	ф.116-04	00000301	от яч.13 ТП-РП-73 до яч.10 ТП-66	ААБлГУ 3*240	км	0,46	2008	ТР	08.22.	ТО	
35	ф.23-16	0000586	от яч.03 ТП-138н до ТП-135 яч.8	2ААБЛ 3*50	км	1,014	2008+2022	ТР	08.22.	ТО	
36	ф.23-16	0000586	от ЛР-14 до ТП-134 яч.-Т-2	ААБ 3*50	км	0,06	1986	ТР	08.22.	ТО	
37	ф.23-18	0000531	от ЛР-46 до яч.-Т-2 ТП-25	АВБ 3*120	км	0,05	1987	ТР	08.22.	ТО	
38	ф.3-02		от яч.-02 РП-3 до опоры-01	ААБл 3*120	км	0,12	1987	ТР	08.22.	ТО	
Итого, км						7,113					
ВЛ-0,4кВ г.Лянтор											
39	эл.сети - 0,4 кВ 8 мкр.	0000287	ВЛ-0,4 кВ ж/б	СИП 4*95	км	1,7	2008	ТР	08.22.	ТР	
40	ф.3-02		ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-50	км	0,2	1979	ТР	08.22.	ТР	
41	ф.3-03	00000323	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-50	км	0,2	1979	ТР	08.22.	ТР	
42	ф.134-03	00000357	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,15	1982	ТР	08.22.	ТР	
43	ф.134-11	00000357	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,25	1982	ТР	08.22.	ТР	
44	ф.РП 3-10	00000242	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,3	1985	ТР	08.22.	ТР	
45	ф.РП 3-14	00000242	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,65	1985	ТР	08.22.	ТР	
46	ф.РП 3-20	00000242	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,57	1985	ТР	08.22.	ТР	
47	ф.РП 3-24	00000242	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,57	1985	ТР	08.22.	ТР	
48	ф.РП 3-28	00000242	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,3	1985	ТР	08.22.	ТР	
49	ф.50-06	00000352	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-70	км	0,3	1989	ТР	08.22.	ТР	
50	ф.50-10	00000352	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-70	км	0,4	2000	ТР	08.22.	ТР	
51	ф.50-08	00000352	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-70	км	0,35	2000	ТР	08.22.	ТР	
52	ф.58-16	00000339	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,6	1986	ТР	08.22.	ТР	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ф.58-08	00000339	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,35	1986	ТР	08.22.	ТР	
54	ф.58-12	00000339	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,3	1986	ТР	08.22.	ТР	
55	ф.58-13	00000339	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,3	1986	ТР	08.22.	ТР	
56	ф.59-18	00000355	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,3	1988	ТР	08.22.	ТР	
57	ф.24-15		ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-50	км	0,45	1985	ТР	08.22.	ТР	
	Итого, км					8,24					
			КЛ-0,4кВ г.Лянтор								
58	ф.3-02	00000323	Выход на ВЛ от ТП-3	АВВГ 4*35	км	0,05	1979	ТР	08.22.	ТО	
59	ф.3-03	00000323	Выход на ВЛ от ТП-3	АВВГ 3*50+1*16	км	0,06	1979	ТР	08.22.	ТО	
60	ф.49-01		Выход на ВЛ	АВВГ 3*95+1*50	км	0,035	2005	ТР	08.22.	ТО	
61	ф.49-02		Выход на ВЛ	ААБЛ 4*95	км	0,08	2005	ТР	08.22.	ТО	
62	ф.51-06	00000257	От ТП до ВРУ ж/д 6 Ввод-1 (п1-6)	АВВГ 4*120	км	0,12	1989	ТР	08.22.	ТО	
63	ф.51-10	00000257	От ТП до ВРУ ж/д 6 Ввод-2 (п1-6)	АВВГ 3*120+1*70	км	0,14	1989	ТР	08.22.	ТО	
64	ф.51-04	00000257	От ТП до ВРУ ж/д 6 Ввод-1 (п8-9)	АВВГ 4*70	км	0,15	1989	ТР	08.22.	ТО	
65	ф.51-15	00000257	От ТП до ВРУ ж/д 6 Ввод-2 (п8-9)	АВВГ 4*70	км	0,15	1989	ТР	08.22.	ТО	
66	ф.51-08	00000257	От ТП до ВРУ ж/д 13	АВВГ 3*150+1*70	км	0,65	1989	ТР	08.22.	ТО	
67	ф.51-13	00000257	От ТП до ВРУ ж/д 14	ВВГ 3*120+1*50	км	0,3	1989	ТР	08.22.	ТО	
68	ф.51-13	00000257	От ВРУ ж/д13 до ВРУ ж/д 14	АВВГ 3*120+1*70	км	0,72	1989	ТР	08.22.	ТО	
69	ф.69-01		От ТП до ВРУ-1 ж/д 30 В-2	АВВГ 4*150	км	0,23	1996	ТР	08.22.	ТО	
70	ф.69-08		От ТП до ВРУ ж/д 32 В-2	АВВГ 4*185	км	0,35	1996	ТР	08.22.	ТО	
71	ф.69-19		От ТП до ВРУ-1 ж/д 30 В-1	АВВГ 4*185	км	0,23	1996	ТР	08.22.	ТО	
72	ф.69-03		От ТП до ВРУ-2 ж/д 30 В-2	АВВГ 4*150	км	0,25	1996	ТР	08.22.	ТО	
73	ф.69-15		От ТП до ВРУ ж/д 32 В-1	АВВГ 4*185	км	0,35	1996	ТР	08.22.	ТО	
74	ф.69-16		От ТП до ВРУ ж/д 24 В-1	АВВГ 4*185	км	0,23	1996	ТР	08.22.	ТО	
75	ф.69-07		От ТП до ВРУ ж/д 24 В-2	АВВГ 4*185	км	0,23	1996	ТР	08.22.	ТО	
76	ф.69-17		От ТП до ВРУ-2 ж/д 30 В-1	АВВГ 3*120+1*70	км	0,25	1996	ТР	08.22.	ТО	
77	ф.69-06		От ТП до ВРУ ж/д 22 В-2	АВВГ 3*120+1*70	км	0,2	1996	ТР	08.22.	ТО	
78	ф.69-13		От ТП до ВРУ ж/д 22 В-1	АВВГ 4*95	км	0,2	1996	ТР	08.22.	ТО	
79	ф.74-05		Выход на ВЛ	АВВГ 4*95	км	0,065	1996	ТР	08.22.	ТО	
80	ф.74-11		Выход на ВЛ	АВВГ 4*70	км	0,06	1996	ТР	08.22.	ТО	
81	ф.74-15		Выход на ВЛ	АВВГ 4*70	км	0,06	1996	ТР	08.22.	ТО	
82	ф.74-06		Выход на ВЛ	АВВГ 4*70	км	0,07	1996	ТР	08.22.	ТО	
83	ф.74-18		Выход на ВЛ	АВВГ 4*70	км	0,05	1996	ТР	08.22.	ТО	
84	ф.74-09		Выход на ВЛ	АВВГ 3*120+1*50	км	0,05	1996	ТР	08.22.	ТО	
85	ф.74-21		Выход на ВЛ	АВВГ 3*120+1*50	км	0,05	1996	ТР	08.22.	ТО	
86	ф.92-03		Выход на ВЛ	АВВГ 4*95	км	0,05	1994	ТР	08.22.	ТО	
87	ф.92-10		От ТП до ВРУ ж/д 10	АВВГ 4*35	км	0,04	1994	ТР	08.22.	ТО	
88	ф.92-04		Выход на ВЛ	АВВГ 4*35	км	0,07	1999	ТР	08.22.	ТО	
89	ф.92-12		Выход на ВЛ	АВВГ 4*120	км	0,07	1994	ТР	08.22.	ТО	
90	ф.92-07		Выход на ВЛ	АВВГ 4*120	км	0,07	1994	ТР	08.22.	ТО	
91	ф.РП 3-10		Выход на ВЛ	АВВГ 4*95	км	0,14	1990	ТР	08.22.	ТО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	ф.РП 3-20		Выход на ВЛ	АВВГ 4*120	км	0,155	1990	ТР	08.22.	ТО	
93	ф.РП 3-28		Выход на ВЛ	АВВГ 4*95	км	0,155	1990	ТР	08.22.	ТО	
94	ф.РП 3-14		Выход на ВЛ	АВВГ 4*95	км	0,07	1990	ТР	08.22.	ТО	
95	ф.РП 3-24		Выход на ВЛ	АВВГ 4*95	км	0,07	1990	ТР	08.22.	ТО	
	Итого, км					6,27					
			ВЛ-6 кВ п.Нижнесортымский								
			ПС-35/6кВ №322								
96	ф.322-09	0000874	ВЛ-6кВ от оп.№1 до оп.№6/5 КТПН-23 и от оп.№6 до оп.8/1 ТП-22.	А-95	км	0,6	1988	ТР	08.19.	ТР	
97	ф.322-15	0000875	ВЛ-6кВ от оп.№3 до оп.№15	А-95	км		1988	ТР	08.19.	ТР	
98	ф.322-19	0000774	ВЛ-6кВ от оп.№11 дооп.№11/6 (КТПН-19 АВТОВОКЗАЛ)	А-95	км	0,001	2006	ТР	08.19.	ТР	
	Итого, км					0,601					
			КЛ-6кВ п.Нижнесортымский								
99	ф.322-04	0000882	КЛ-6кВ от оп.№6 до ТП-12	ААБЛГ 3Х150	км	0,135	2001	ТР	08.21.	ТР	
100	ф.322-16	0000882	КЛ-6кВ от оп.№6 до ТП-12	ААБЛГ 3Х150	км	0,135	2001	ТР	08.21.	ТР	
101	ф.118-06	00001067	КЛ-6кВ от оп.№82 ВЛ-6кВ ф.118-06 до ТП "КОС 800" Ввод-1	ААБЛ 3х35	км	0,1	2019	ТР	08.21.	ТР	
102	ф.118-14	00001067	КЛ-6кВ от оп.№85 ВЛ-6кВ ф.118-14 до ТП "КОС 800" Ввод-2	ААБЛ 3×35	км	0,11	2019	ТР	08.21.	ТР	
	Итого, км					0,48					
			ВЛ-0,4кВ п.Нижнесортымский								
103	ф.42-11	00000637	ВЛ-0,4кВ от ТП-42 до оп.№9	А-70	км	0,036	2007	ТР	08.22.	ТР	
104	ф.42-11	00000637	ВЛ-0,4кВ от РП-42 до оп.№9	А-70	км	0,036	2007	ТР	08.22.	ТР	
	Итого, км					0,072					
			КЛ-0,4кВ п.Нижнесортымский								
			ТП-6/0,4кВ №1								
105	ф.1-20		КЛ-0,4кВ от ТП-1 до ул.Сортымская 1 Ввод-2	ВБбШВ 4х70	км	0,12	2006	ТР	08.21.	ТР	
106	ф.1-14		КЛ-0,4кВ от ТП-1 до ВРУ ж/д ул.Нефтяников д.16 Ввод-1	ВБбШВ 4х70	км	0,09	2011	ТР	08.21.	ТР	
107	ф.1-25		КЛ-0,4кВ от ТП-1 до ВРУ ж/д ул.Нефтяников д.16 Ввод-2	ВБбШВ 4х70	км	0,09	2011	ТР	08.21.	ТР	
	Итого, км					0,3					
			КТПН-6/0,4кВ №7								
108	ф.7-04	0000927	КЛ-0,4кВ от КТПН-7 до ВРУ ул. Северная 9 (общ.№9)	АВВГ 3х50+1х35	км	0,04	1989	ТР	08.21.	ТР	
	Итого, км					0,04					
			ТП-6/0,4кВ №8								
109	ф.8-02	0000564	КЛ-0,4кВ от ВРУ ж/д ул.Северная 12 до ВРУ ж/д ул.Северная 13	АВВГ4х120	км	0,065	1993	ТР	08.21.	ТР	
110	ф.8-04		КЛ-0,4кВ от ТП-8 до ВРУ ж/д ул.Северная 14 Ввод-2	АВВГ 4х120	км	0,1	1994	ТР	08.21.	ТР	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	ф.8-03	0000564	КЛ-0,4кВ от ТП-8 до ГРЩ ул.Северная 15	АВВГ4х95+1х50	км	0,1	1993	ТР	08.21.	ТР	
112	ф.8-16	0000570	КЛ-0,4кВ от ТП-8 до ГРЩ ул.Северная 16	АВВГ 4х95	км	0,057	1993	ТР	08.21.	ТР	
113	ф.8-09	0000570	КЛ-0,4кВ от ГРЩ ул.Северная 16 до ГРЩ ж/д Северная 17	АВВГ 4х95	км	0,023	1993	ТР	08.21.	ТР	
114	ф.8-12	0000571	КЛ-0,4кВ от ТП-8 до ВРУ ж/д ул.Северная 24	АВВГ 4х95	км	0,137	1996	ТР	08.21.	ТР	
115	ф.8-12	0000571	КЛ-0,4кВ от ВРУ ж/д ул.Северная 24 до ВРУ ж/д ул.Северная 18	АВВГ 4х95	км	0,087	1996	ТР	08.21.	ТР	
116	ф.8-06	0000564	КЛ-0,4кВ от ТП-8 до ГРЩ ж/д ул.Нетяников 11	АВВГ 4Х70	км	0,03	1993	ТР	08.21.	ТР	
117	ф.8-06	0000564	КЛ-0,4кВ от ТП-8 до ГРЩ ж/д ул.Нетяников 13	АВВГ 4Х70	км	0,03	1993	ТР	08.21.	ТР	
	Итого, км					0,629					
			ТП-6/0,4кВ №9								
118	ф.9-01	0000560	КЛ-0,4кВ от ТП-9 до ВРУ Телецентра Ввод-1	АВБбШв 5х35	км	0,09	2006	ТР	08.21.	ТР	
119	ф.9-09	0000560	КЛ-0,4кВ от ТП-9 до ВРУ Телецентра Ввод-2	АВБбШв 5х35	км	0,09	2006	ТР	08.21.	ТР	
	Итого, км					0,18					
			ТП-6/0,4кВ №10								
120	ф.10-07	00000655	КЛ-0,4кВ от ТП-10 до ж/д ул.Северная 29 Ввод-1	АВВГ 4х150	км	0,74	2001	ТР	08.21.	ТР	
121	ф.10-16	00000655	КЛ-0,4кВ от ТП-10 до ж/д ул.Северная 29 Ввод-2	АВВГ 4х150	км	0,74	2001	ТР	08.21.	ТР	
122	ф.10-07	00000654	КЛ-0,4кВ от ТП-10 до ж/д ул.Северная 30 Ввод-1	АВВГ 4х150	км	0,254	2000	ТР	08.21.	ТР	
123	ф.10-16	00000654	КЛ-0,4кВ от ТП-10 до ж/д ул.Северная 30 Ввод-2	АВВГ 4х150	км	0,254	2000	ТР	08.21.	ТР	
	Итого, км					1,988					
			ТП-6/0,4кВ №12								
124	ф.12-01		КЛ-0,4кВ от ТП-12 до ж/д ул.Хантыйский 9 Ввод-1	АВВГ 4х120	км	0,25	2000	ТР	08.21.	ТР	
125	ф.12-16		КЛ-0,4кВ от ТП-12 до ж/д ул.Хантыйский 9 Ввод-1	АВВГ 4х120	км	0,25	2000	ТР	08.21.	ТР	
126	ф.12-17		КЛ-0,4кВ от ТП-12 до оп.№1 (уличное освещение)	АВВГ 3х50+1х25	км	0,02	2000	ТР	08.21.	ТР	
127	ф.12-15	0000952	КЛ-0,4кВ от ТП№12 до общ.№ 53	АВВГ 4х120	км	0,191	2001	ТР	08.21.	ТР	
	Итого, км					0,711					
			РП-6/0,4кВ №42								
128	ф.42-ПР-2-02	0000562	КЛ-0,4кВ от РП-42 до ЦТП-1 Ввод-2	АВВГ 4х95	км	0,105	1993	ТР	08.21.	ТР	
	Итого, км					0,105					
			ТП-6/0,4кВ №15								
129	ф.15-16	0000943	КЛ-0,4кВ от ВРУ общ.№40 до общ.№37	АВВГ 3х95+1х50	км	0,095	1996	ТР	08.21.	ТР	
130	ф.15-16	0000944	КЛ-0,4кВ от ВРУ общ.№37 до общ.№36	АВВГ 3х95+1х50	км	0,065	1996	ТР	08.21.	ТР	
	Итого, км					0,16					
			ТП-6/0,4кВ "КДЦ"								
131	1с.ш. ф.5		КЛ-0,4кВ от ТП-КДЦ до ВРУ-1 Дет.сад ввод-1	ВБбШв 5х35	км	0,17	2015.	ТР	08.21.	ТР	
132	2с.ш. ф.5		КЛ-0,4кВ от ТП-КДЦ до ВРУ-1 Дет.сад ввод-2	ВБбШв 5х35	км	0,17	2015.	ТР	08.21.	ТР	
133	1с.ш. ф.6		КЛ-0,4кВ от ТП-КДЦ до ВРУ-2 Дет.сад ввод-1	ВБбШв 5х95	км	0,205	2015.	ТР	08.21.	ТР	
134	2с.ш. ф.6		КЛ-0,4кВ от ТП-КДЦ до ВРУ-2 Дет.сад ввод-2	ВБбШв 5х95	км	0,205	2015.	ТР	08.21.	ТР	
	Итого, км					0,75					
			ТП-6/0,4кВ №100 (ул.Хусаинова)								
135	ф.100-12	0000759	КЛ-0,4кВ от ТП-100 до ж/д №29 Ввод-1	ВБбШв 4х150	км	0,14	2010	ТР	08.21.	ТР	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	ф.100-06	0000759	КЛ-0,4кВ от ТП-100 до ж/д №29 Ввод-2	ВБбШв 4х150	км	0,14	2010	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
137	ф.100-10	0000759	КЛ-0,4кВ от ТП-100 до ж/д №31 Ввод-1	АВБбШв 5х120	км	0,12	2010	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
138	ф.100-02	0000759	КЛ-0,4кВ от ТП-100 до ж/д №31 Ввод-2	АВБбШв 5х120	км	0,12	2010	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
139	ф.100-13	0000759	КЛ-0,4кВ от ТП-100 до ж/д №35 Ввод-1	ВБбШв 5х95	км	0,23	2011	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
140	ф.100-03	0000759	КЛ-0,4кВ от ТП-100 до ж/д №35 Ввод-2	ВБбШв 5х95	км	0,23	2011	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
141	ф.100-14	0000759	КЛ-0,4кВ от ТП-100 до ж/д №37 Ввод-1	ВБбШв 4х150	км	0,22	2011	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
142	ф.100-04	0000759	КЛ-0,4кВ от ТП-100 до ж/д №37 Ввод-2	ВБбШв 5х95	км	0,22	2011	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
143	ф.100-05	0000759	КЛ-0,4кВ от ТП-100 до ж/д №39 Ввод-2	АВБбШв 5х150	км	0,13	2011	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
144	ф.100-11	0000759	КЛ-0,4кВ от ТП-100 до ж/д №39 Ввод-1	АВБбШв 5х150	км	0,13	2011	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
145	ф 100-16	0000759	КЛ-0,4кВ от ТП-100 до маг. СТЕЛА(Светлана)	АВВГ 4х70	км	0,25	2009	ТР	08.21.	ТР	
	Итого, км					1,93					
ВЛ-6кВ д.Лямина, п.Песчаный											
146	ф.03	00000673	ВЛ-6 кВ от ПС "Песчаная" до ТП-5	А-95	км	0,95	1990	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
	Итого, км					0,95					
КЛ-6кВ д.Лямина, п.Песчаный											
147	ф.05	0000737	КЛ-6 кВ от МВ-6 кВ п/с Песчаная яч.№5 до оп. 1	ААБ2л-3*120	км	0,075	2020	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
148	ф.05 (резерв)	0000737	КЛ-6 кВ от МВ-6 кВ п/с Песчаная яч.№5 до оп. 1	ААБ2л-3*120	км	0,075	2020	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
149	ф.03	0000737	КЛ-6 кВ от МВ-6 кВ п/с Песчаная яч.№3 до оп. 1	ААБ-3*95	км	0,055	2003	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
150	ф.03(Резерв)	0000737	КЛ-6 кВ от МВ-6 кВ п/с Песчаная яч.№3 до оп. 1	ПБВ-3*50	км	0,055	2003	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
151	ф.05	00000673	КЛ-6 кВ от оп.85/20 ЛР№4 до КТП 6/0,4кВ №2	ААШв-3*120	км	0,04	2020	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
Итого, км						0,3					
ВЛ-0,4 кВ д.Лямина, п.Песчаный.											
152	Ф.1-06	0000802	ВЛ-0,4 кВ	АС-50	км	0,6	2004	ТР	08.22.	ТР	Выполнено
153	Ф.4-01	0000802	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	1,2	2004	ТР	08.22.	ТР	Выполнено
154	Ф.5-02	0000801	ВЛ-0,4 кВ	АС-50	км	1,65	2004	ТР	08.22.	ТР	Выполнено
Итого, км						3,45					
КЛ-0,4 кВ д.Лямина, п.Песчаный.											
155	ф.КОС-200	0000639	КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПн№8 до ВРУ-0,4кВ ДЭС	АВВГ 4х35	км	0,011	2014	ТР	08.21.	ТР	
156	ф.2-05 (резерв)	00000232	КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №2 до оп.3 выход на ВЛ	АВВГ 4х50	км	0,028	2020	ТР	08.21.	ТР	
157	ф.2-05	00000232	КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №2 до оп.3 выход на ВЛ	АВВГ 4х70	км	0,028	2020	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
158	ф.2-06	00000232	КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №2 до оп.1 выход на ВЛ	АВВГ 4х95	км	0,12	2020	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
159	ф.7-06	0001403	КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №7 до ВРУ-0,4кВ ул.Центральная ж.д №12	АВВГ 4х120	км	0,225	2022			ТР	
Итого, км						0,412					
ВЛ-10кВ с.Сытомино											
160	ф.15	0000666	ВЛ-10кВ от опоры № 13 до ЛР-7 оп.13/1	АС-95	км	0,015	2007	ТР	08.21.	ТР	Выполнено
ВЛ-0,4 кВ с.Сытомино											
161	ф.4-02	00000674	ВЛ-0,4 кВ ул Набережная	СИП 2А-70	км	0,65	2007	ТР	08.22.	ТР	Выполнено
162	ф.9-01	00000674	ВЛ-0,4 кВ ул Центральная	СИП 2А-70	км	0,96	2006	ТР	08.22.	ТР	Выполнено
163	ф.13-02	00000595	ВЛ-0,4 кВ ул Комсомольская	СИП 2А-70	км	0,3	2004	ТР	08.22.	ТР	
	Итого, км					1,91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			КЛ-0,4кВ с.Сытомино								
164	ф.15-04	0000482	от ТП-Д\Сад до ВРУ-0,4 кВ Д\Сад ввод 1	АВБбШВ 4х70	км	0,1	2006	ТР	08.22.	ТО	Выполнено
165	ф.15-03	0000484	от ТП-Д\Сад до ВРУ-0,4 кВ "Водозабор" ввод 1	ВБбШВ 4х240	км	0,42	2006	ТР	08.22.	ТО	Выполнено
	Итого, км					0,52					

Дополнительные работы

1	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по снижению потерь).	Выполнено
2	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.Лянтор	Выполнено
3	Обслуживание сетей УО с.п.Лямина, Песчаный, Сытомино, Горный согласно контрактов.	Выполнено
4	Снятие показаний узлов учёта ОДПУ не выгруженных в СИМС г.Лянтор	Выполнено
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС	Выполнено
6	Проверка схем подлючения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	Выполнено
7	Замена неисправных узлов учета потребителей ЛРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	Выполнено
8	Приёмка узлов учета потребителей ЛРЭС.	Выполнено
9	Проверки узлов учета , снятие показаний, составление актов осмотра узлов учета согласно списка СТАПЭ	Выполнено
10	Выпилка растительности в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.73-09 г.п.Лянтор.	Выполнено
11	Вывоз спиленной растительности из охранных зон ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ г.п.Лянтор.	Выполнено
12	Копка траншеи под КЛ-0,4 кВ для выполнения тех.присоединения по договору №432-ТП/22 МТС на с.п.Нижнесортымский.	Выполнено
13	Прокладка КЛ-0,4 кВ для выполнения тех.присоединения по договору №432-ТП/22 от КТП-6/0,4 кВ №77 до базовой станции МТС с.п.Нижнесортымский.	Выполнено
14	Копка траншеи под два КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ №81, прокладка КЛ-10 кВ г.п.Лянтор.	Выполнено

Начальник ЛРЭС _____ **А.А.Теренин**

Зам.начальника ЛРЭС _____ **А.Г.Чулюкин**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **Г.Г.Плугатырев**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **А.С.Оксак**

Инженер ПТО _____ **Д.И.Белоусов**