УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____ М.Ф.Яруллин
"____" _____ 2025г.

ЗАДАНИЕ-ОТЧЕТ по выполнению план-графика ТОиР электроустановок за июнь 2025 г.
Федоровский РЭС

№ п/п	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Вид ТОи	Дата
			Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт	6	
1	3	4	5	6	7	8	9	10		12
1	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от ПС "Югорская до опоры №1 ВЛ-10 кВ)	КЛ-10кВ	ААБлУ-10 3х240	км	0,31	0,31	ТО	03.06.2025
2	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от ПС "Югорская до опоры №1 ВЛ-10 кВ)	КЛ-10кВ	ААБлУ-10 3х240	км	0,31	0,31	ТО	03.06.2025
3	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (от ПС "Югорская до опоры №1 ВЛ-10 кВ)	КЛ-10кВ	ААБлУ-10 3х240	км	0,31	0,31	ТО	03.06.2025
4	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ПС "Югорская до опоры №1 ВЛ-10 кВ)	КЛ-10кВ	ААБлУ-10 3х240	км	0,31	0,31	ТО	03.06.2025
5	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от ВЛ-10кВ на ТП-7)	КЛ-10кВ	ААБ 3х70	км	0,02	0,02	ТО	26.06.2025
6	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (от ВЛ-10кВ на ТП-7)	КЛ-10кВ	ААБ 3х70	км	0,2	0,2	ТО	26.06.2025
7	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-43 до ТП-45)	КЛ-10кВ	ААПл 3х95	км	0,261	0,261	ТО	30.06.2025
8	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-43 до ТП-45)	КЛ-10кВ	ААПл 3х95	км	0,261	0,261	ТО	30.06.2025
9	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от ВЛ-10кВ на ТП-5)	КЛ-10кВ	ААБ 3х50	км	0,306	0,306	ТО	30.06.2025
10	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (от ВЛ-10кВ на ТП-5)	КЛ-10кВ	ААБ 3х50	км	0,306	0,306	ТО	30.06.2025
11	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (отп. на РП-2)	КЛ-10кВ	ААБ 3х185	км	0,88	0,88	ТО	04.06.2025
12	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (отп. на РП-2)	КЛ-10кВ	ААБ 3х185	км	0,88	0,88	ТО	04.06.2025
13	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от ВЛ-10кВ на РП-2)	КЛ-10кВ	ААБлУ-10 3х120	км	0,1	0,1	ТО	04.06.2025
14	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (от ВЛ-10кВ на РП-2)	КЛ-10кВ	ААБлУ-10 3х120	км	0,1	0,1	ТО	04.06.2025
15	пгт.Федоровский	РП-ТП-10/0,4 кВ №2	2-10 (ул.Московская, 9, Строителей, 30, Тюменский пер., 8, 8б)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,054	0,054	ТО	03.06.2025
16	пгт.Федоровский	РП-ТП-10/0,4 кВ №2	2-13 (маг. "Легенда")	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х75	км	0,038	0,038	ТО	03.06.2025
17	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№1	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	23.06.2025
18	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	1СР-10 яч.№2 Шинный переход 10 кВ	СШ-6(10) кВ	сбор. шины алюм.	шт	1	1	ТО	23.06.2025
19	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№3	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	23.06.2025
20	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	яч.№4 ТСН	ТСН	ТС-40/10/0,4	шт	1	1	ТО	23.06.2025

21	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№5	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	23.06.2025
22	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№6	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	23.06.2025
23	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№7	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	23.06.2025
24	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	1 ТН-10 яч.№8	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1	ТО	23.06.2025
25	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	СВ-10 яч.№9	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	23.06.2025
26	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	2СР-10 яч.№10	Разъединитель 6(10) кВ	РТЭ SL12; Заземлитель SL12	шт	1	1	ТО	23.06.2025
27	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	2ТН-10 яч.№11	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1	ТО	23.06.2025
28	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№12	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	23.06.2025
29	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№13	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	23.06.2025
30	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№14	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	23.06.2025
31	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№15	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	23.06.2025
32	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№16	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	23.06.2025
33	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	4СР-10 яч.№17	Разъединитель 6(10) кВ	РТЭ SL12; Заземлитель SL12	шт	1	1	ТО	23.06.2025
34	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№18	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	23.06.2025
35	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	яч.№19 ТСН	ТСН	ТС-40/10/0,4	шт	1	1	ТО	23.06.2025
36	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№20	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	23.06.2025
37	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№21	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	24.06.2025
38	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№22	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	24.06.2025
39	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	4ТН-10 яч.№23	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1	ТО	24.06.2025
40	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	4СР-10 яч.№24	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТО	24.06.2025
41	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№25	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	24.06.2025
42	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	3ТН-10 яч.№26	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1	ТО	24.06.2025
43	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№27	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	24.06.2025

44	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№28	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	24.06.2025
45	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№29	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	24.06.2025
46	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	ВВ-10 яч.№30	ВВ-6(10)	ВВ/ TEL 10/630	шт	1	1	ТО	24.06.2025
47	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	Шкаф оперативного тока яч.№31	ШОТ	ШОТ-АВР 0,4 кВ	шт	1	1	ТО	24.06.2025
48	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	Т-10 №1	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	ТО	24.06.2025
49	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	Т-10 №2	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	ТО	24.06.2025
50	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	С-0,4	РУ-0,4кВ	ЩО-2000	шт	8	8	ТО	24.06.2025
51	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	Дизель-генератор	Дизель-генератор 25кВт	HIMOINSA HYW-35 T5 STD 50 HZ-400/230V AC5	шт	1	1	ТО	24.06.2025
52	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	шкаф АВР	шкаф АВР	ШОЭ (РТ30-88)	шт	1	1	ТО	24.06.2025
53	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	щит освещения	ШР/ЩР	ЩО	шт	2	2	ТО	24.06.2025
54	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	1С-10	СШ-6(10) кВ	сбор. шины медь	шт	1	1	ТО	24.06.2025
55	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	2С-10	СШ-6(10) кВ	сбор. шины медь	шт	1	1	ТО	24.06.2025
56	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	3С-10	СШ-6(10) кВ	сбор. шины медь	шт	1	1	ТО	24.06.2025
57	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №3	4С-10	СШ-6(10) кВ	сбор. шины медь	шт	1	1	ТО	24.06.2025
58	пгт.Федоровский	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	3-01 (до РУ-0,4кВ бассейна в мкрн.6)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,304	0,304	ТО	19.06.2025
59	пгт.Федоровский	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	3-16 (до РУ-0,4кВ бассейна в мкрн.6)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,304	0,304	ТО	19.06.2025
60	пгт.Федоровский	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	3-03 (до РУ-0,4кВ павильона под кафе)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,170	0,170	ТО	19.06.2025
61	пгт.Федоровский	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	здание ТП	Здание	кирпич	шт	1	1	ТО	24.06.2025
62	пгт.Федоровский	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	24.06.2025
63	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от ВЛ-10кВ на ТП-6)	КЛ-10кВ	ААБлу 3х95	км	0,3	0,3	ТО	05.06.2025
64	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (от ВЛ-10кВ на ТП-6)	КЛ-10кВ	ААБлу 3х95	км	0,3	0,3	ТО	05.06.2025
65	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от ВЛ-10кВ на ТП-6)	КЛ-10кВ	ААБлу 3х95	км	0,3	0,3	ТО	05.06.2025
66	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (от ВЛ-10кВ на ТП-6)	КЛ-10кВ	ААБлу 3х95	км	0,3	0,3	ТО	05.06.2025
67	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №6	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-1000 кВА	шт	1	1	ТР	06.06.2025
68	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №6	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-1000 кВА	шт	1	1	ТР	06.06.2025
69	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №6	1ТН-10 яч.№4	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1	ТР	06.06.2025

70	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №6	1ТН-10 яч.№19	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1	ТР	06.06.2025
71	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №6	РУ-10 кВ 1, 2 СШ	РУ-6(10)кВ	КСО- 10	шт	22	22	ТР	06.06.2025
72	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №6	С-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000 А	шт	15	15	ТР	06.06.2025
73	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №6	С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	9	9	ТР	06.06.2025
74	пгт.Федоровский	РП ТП-10/0,4 кВ №6	С-0,4	БСК-6(10)	УКРМ	шт	2	2	ТР	06.06.2025
75	пгт.Федоровский	КТПН-10/0,4 кВ №8 поз.1	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	ТР	20.06.2025
76	пгт.Федоровский	КТПН-10/0,4 кВ №8 поз.1	1Т-10	РУ-0,4кВ	LP, ВА, АВ-0,4 кВ	шт	4	4	ТР	20.06.2025
77	пгт.Федоровский	КТПН-10/0,4 кВ №8 поз.2	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	ТР	20.06.2025
78	пгт.Федоровский	КТПН-10/0,4 кВ №8 поз.2	2Т-10	РУ-0,4кВ	LP, ВА, АВ-0,4 кВ	шт	4	4	ТР	20.06.2025
79	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №10	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	ТР	27.06.2025
80	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №10	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	ТР	27.06.2025
81	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №10	В-10 яч.№1	ВН-6(10)	ВНР-10	шт	1	1	ТР	27.06.2025
82	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №10	В-10 яч.№2	ВН-6(10)	ВНР-10	шт	1	1	ТР	27.06.2025
83	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №10	В-10 яч.№3	ВН-6(10)	ВНР-10	шт	1	1	ТР	27.06.2025
84	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №10	В-10 яч.№4	ВН-6(10)	ВНР-10	шт	1	1	ТР	27.06.2025
85	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №10	Шинный переход яч.№б/н	СШ-6(10) кВ	-	шт	1	1	ТР	27.06.2025
86	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №10	В-10 яч.№5	ВН-6(10)	ВНР-10	шт	1	1	ТР	27.06.2025
87	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №10	В-10 яч.№5	ВН-6(10)	ВНР-10	шт	1	1	ТР	27.06.2025
88	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №10	В-10 яч.№7	ВН-6(10)	ВНР-10	шт	1	1	ТР	27.06.2025
89	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №10	В-10 яч.№8	ВН-6(10)	ВНР-10	шт	1	1	ТР	27.06.2025
90	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №10	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	8	8	ТР	27.06.2025
91	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от ВЛ-10кВ на ТП-15)	КЛ-10кВ	ААБ 3х120	км	0,2	0,2	ТО	09.06.2025
92	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (от ВЛ-10кВ на ТП-15)	КЛ-10кВ	ААБ 3х120	км	0,2	0,2	ТО	09.06.2025
93	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от ВЛ-10кВ на ТП-19)	КЛ-10кВ	ААБ 3х50	км	0,04	0,04	ТО	09.06.2025
94	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (от ВЛ-10кВ на ТП-19)	КЛ-10кВ	ААБ 3х50	км	0,04	0,04	ТО	09.06.2025
95	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	21-04 (Строителей 40)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,068	0,068	ТО	02.06.2025
96	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	21-06 (Строителей 340	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,035	0,035	ТО	03.06.2025
97	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	21-06 (Московская 16)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,055	0,055	ТО	03.06.2025
98	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	21-06 (Строителей 32)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,055	0,055	ТО	03.06.2025
99	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	21-10 (Строителей 36)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,065	0,065	ТО	04.06.2025
100	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	21-03 (Московская 18)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,038	0,038	ТО	02.06.2025
101	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	21-01 (Московская 10)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х25	км	0,12	0,12	ТО	02.06.2025

102	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	21-03 (от ТП-21 до Московская,14)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,11	0,11	ТО	02.06.2025
103	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	21-04 (от ТП-21 до Московская,12)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,081	0,081	ТО	02.06.2025
104	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	21-04 (от ТП-21 до Строителей,36)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,081	0,081	ТО	02.06.2025
105	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	21-04 (от ТП-21 до Строителей,40а)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,12	0,12	ТО	02.06.2025
106	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	21-07 (от ТП-21 до Строителей,34)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,1	0,1	ТО	03.06.2025
107	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	21-10 (от ТП-21 до Строителей,36)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,1	0,1	ТО	04.06.2025
108	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	02.06.2025
109	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №21	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	02.06.2025
110	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №22	22-06 (Промышленная, 22)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,13	0,13	ТО	04.06.2025
111	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №22	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	03.06.2025
112	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №22	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	03.06.2025
113	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	23-08 (КТП-23 до опоры№1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,04	0,04	ТО	27.06.2025
114	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	23-16 (КТП-23 до опоры№1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х185+1х150	км	0,04	0,04	ТО	26.06.2025
115	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	23-08 (Пионерная 61а от опоры 3)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,031	0,031	ТО	27.06.2025
116	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	23-08 (Пионерная 63 от опоры 3)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,035	0,035	ТО	27.06.2025
117	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	23-08 (Пионерная 63 а от опоры 2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,035	0,035	ТО	27.06.2025
118	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	23-08 (Пионерная 65 от опоры 2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,035	0,035	ТО	27.06.2025
119	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	23-16 (Пионерная 59 от опоры 2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,05	0,05	ТО	26.06.2025
120	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	23-16 (Московская 2 от опоры 6)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,035	0,035	ТО	26.06.2025
121	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	23-16 (Пионерная 61 от опоры 3)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,035	0,035	ТО	26.06.2025
122	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	23-16 (Московская 4а от опоры 1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,035	0,035	ТО	26.06.2025
123	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	23-01 (Строителей 46 вв-1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,097	0,097	ТО	26.06.2025
124	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	23-15 (Строителей 46 вв-2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,097	0,097	ТО	26.06.2025
125	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	23-04 (от ТП-23 до Пионерная,63а)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,105	0,105	ТО	26.06.2025
126	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	04.06.2025
127	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №23	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	04.06.2025
128	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №24	24-07 (от ТП-24 до Строителей,27 ввод 1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,06	0,06	ТО	19.06.2025
129	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №24	24-08 (от ТП-24 до Московская,19а)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,27	0,27	ТО	19.06.2025
130	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №24	24-20 (от ТП-24 до Строителей,27 ввод 2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,07	0,07	ТО	19.06.2025
131	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №24	24-20 (от ТП-24 до Московская,15а)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х70+1х50	км	0,24	0,24	ТО	19.06.2025
132	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №24	24-20 (от ТП-24 до Московская,17а)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х70+1х50	км	0,19	0,19	ТО	19.06.2025
133	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №24	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	11.06.2025
134	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №24	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	11.06.2025
135	пгт.Федоровский	ПС 35/10 кВ №161	161-07 (от ВЛ-10кВ на ТП-25)	КЛ-10кВ	ААБ 3х70	км	0,02	0,02	ТО	17.06.2025
136	пгт.Федоровский	ПС 35/10 кВ №161	161-12 (от ВЛ-10кВ на ТП-25)	КЛ-10кВ	ААБ 3х70	км	0,02	0,02	ТО	17.06.2025
137	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №25	25-02 (от ТП-25 до Моховая,10)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,32	0,32	ТО	17.06.2025
138	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №25	25-12 (от ТП-25 до Моховая,12)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,117	0,117	ТО	17.06.2025
139	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №25	25-08 (от ТП-25 до Моховая,20)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,2	0,2	ТО	17.06.2025
140	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №25	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	11.06.2025
141	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №25	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	11.06.2025
142	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №28	28-03 (от ТП-28 до Ломоносова,18)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х70	км	0,2	0,2	ТО	26.06.2025
143	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №28	28-10 (от ТП-28 до Ломоносова,20)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х70	км	0,2	0,2	ТО	26.06.2025
144	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №28	28-01 (Московская 19 вв 1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,072	0,072	ТО	26.06.2025
145	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №28	28-09 (Московская 19 вв 2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,072	0,072	ТО	26.06.2025
146	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №28	здание ТП	Здание	кирпич	шт	1	1	ТО	16.06.2025

147	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №28	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	16.06.2025
148	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №29	29-01 (от ТП-29 до Ленина,16 ввод 1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х240	км	0,12	0,12	ТО	19.06.2025
149	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №29	29-02 (от ТП-29 до Ленина,16 ввод 1 (рез.)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х240	км	0,12	0,12	ТО	19.06.2025
150	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №29	29-11 (от ТП-29 до Ленина,16 ввод 2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х240	км	0,12	0,12	ТО	19.06.2025
151	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №29	29-12 (от ТП-29 до Ленина,16 ввод 2 (рез.)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х240	км	0,12	0,12	ТО	19.06.2025
152	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №29	29-02 (от ТП-29 до Ленина 14 вв-1)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х185	км	0,05	0,05	ТО	19.06.2025
153	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №29	29-14 (от ТП-29 до Ленина 14 вв-2)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х185	км	0,05	0,05	ТО	19.06.2025
154	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №29	здание ТП	Здание	кирпич	шт	1	1	ТО	16.06.2025
155	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №29	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	16.06.2025
156	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №30	30-02 (Ленина 14а ВРУ-1 ВВ1)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х120	км	0,1	0,1	ТО	20.06.2025
157	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №30	30-06 (Ленина 14а ВРУ-2 ВВ2)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х120	км	0,1	0,1	ТО	20.06.2025
158	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №30	30-10 (Ленина 14а ВРУ-1 ВВ1)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х120	км	0,194	0,194	ТО	20.06.2025
159	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №30	30-16 (Ленина 14а ВРУ-2 ВВ2)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х120	км	0,194	0,194	ТО	20.06.2025
160	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №30	30-05 (Ленина 14б ВРУ-1 ВВ1)	КЛ-0,4кВ	ВБЗШа 4х150	км	0,08	0,08	ТО	20.06.2025
161	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №30	30-08 (Ленина 14б ВРУ-2 ВВ2)	КЛ-0,4кВ	ВБЗШа 4х150	км	0,08	0,08	ТО	20.06.2025
162	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №30	30-12 (Ленина 14б ВРУ-1 ВВ1)	КЛ-0,4кВ	ВБЗШа 4х150	км	0,08	0,08	ТО	20.06.2025
163	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №30	30-15 (Ленина 14б ВРУ-2 ВВ2)	КЛ-0,4кВ	ВБЗШа 4х150	км	0,08	0,08	ТО	20.06.2025
164	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №30	здание ТП	Здание	кирпич	шт	1	1	ТО	20.06.2025
165	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №30	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	20.06.2025
166	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №31	31-07 (до РУ-0,4кВ бассейна в мкрн.6)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,169	0,169	ТО	17.06.2025
167	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №31	31-11 (до РУ-0,4кВ бассейна в мкрн.6)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,169	0,169	ТО	17.06.2025
168	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №31	здание ТП	Здание	кирпич	шт	1	1	ТО	20.06.2025
169	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №31	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	20.06.2025
170	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от ВЛ-10кВ на ТП-32)	КЛ-10кВ	АПвБП 3х120	км	0,274	0,274	ТО	17.06.2025
171	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (от ВЛ-10кВ на ТП-32)	КЛ-10кВ	АПвБП 3х120	км	0,274	0,274	ТО	17.06.2025
172	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	ТР	30.06.2025
173	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	ТР	30.06.2025
174	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	1, 2 С-10	РУ-6(10)кВ	КСО- 10	шт	6	6	ТР	30.06.2025
175	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	В-10 яч.№1	ВН-6(10)	ВНП-10	шт	1	1	ТР	30.06.2025
176	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	В-10 2Т яч.№2	ВН-6(10)	ВНП-10	шт	1	1	ТР	30.06.2025
177	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	В-10 яч.№3	ВН-6(10)	ВНП-10	шт	1	1	ТР	30.06.2025
178	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	В-10 яч.№4	ВН-6(10)	ВНП-10	шт	1	1	ТР	30.06.2025
179	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	В-10 1Т яч.№5	ВН-6(10)	ВНП-10	шт	1	1	ТР	30.06.2025
180	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	В-10 яч.№6	ВН-6(10)	ВНП-10	шт	1	1	ТР	30.06.2025
181	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	9	9	ТР	30.06.2025
182	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	39-09 (от ТП-39 до Ломоносова,6)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х70+1х50	км	0,15	0,15	ТО	10.06.2025
183	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	39-12 (от ТП-39 до Ломоносова,6а	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х35	км	0,04	0,04	ТО	10.06.2025
184	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	39-16 (от ТП-39 до Ломоносова,6б)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х70+1х50	км	0,11	0,11	ТО	10.06.2025
185	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	39-23 (от ТП-39 до Строителей,19)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,174	0,174	ТО	10.06.2025

186	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	39-24 (от ТП-39 до Строителей,19)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х35	км	0,16	0,16	ТО	10.06.2025
187	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	39-19 (Ломоносова 10)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,122	0,122	ТО	10.06.2025
188	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	39-23 (Строителей 19/1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,11	0,11	ТО	10.06.2025
189	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	39-04 (Строителей 21/1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,12	0,12	ТО	10.06.2025
190	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	30.06.2025
191	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №39	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	30.06.2025
192	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-05 (от ТП-40 до Строителей,23)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,1	0,1	ТО	18.06.2025
193	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-06 (от ТП-40 до Строителей,21)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х70+1х50	км	0,18	0,18	ТО	18.06.2025
194	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-07 (от ТП-40 до Строителей,21а)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х70+1х50	км	0,12	0,12	ТО	18.06.2025
195	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-08 (от ТП-40 до Ломоносова 18)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,240	0,240	ТО	18.06.2025
196	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-09 (от ТП-40 до маршрутизатора)	КЛ-0,4кВ	СИП 4х16	км	0,005	0,005	ТО	18.06.2025
197	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-10 (от ТП-40 до Ломоносова 14)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х75	км	0,150	0,150	ТО	18.06.2025
198	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-11 (от ТП-40 до маршрутизатора)	КЛ-0,4кВ	СИП 4х16	км	0,005	0,005	ТО	18.06.2025
199	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-13 (от ТП-40 до Ломоносова 8)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,200	0,200	ТО	18.06.2025
200	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-15 (от ТП-40 до Строителей 23)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,100	0,100	ТО	18.06.2025
201	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-16 (от ТП-40 до Строителей 21а, 21)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х75+1х35	км	0,150	0,150	ТО	18.06.2025
202	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-17 (от ТП-40 до Ломоносова 20)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,280	0,280	ТО	18.06.2025
203	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-18 (от ТП-40 до Ломоносова 16)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х150+1х120	км	0,120	0,120	ТО	18.06.2025
204	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-19 (от ТП-40 до Ломоносова 20)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,280	0,280	ТО	18.06.2025
205	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-20 (от ТП-40 до ЦТП-4)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х70	км	0,05	0,05	ТО	18.06.2025
206	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №40	40-18 (от ТП-40 до Ломоносова,16)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х150+1х120	км	0,12	0,12	ТО	18.06.2025
207	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №41	41-07 (от ТП-41 до ВРУ-1 школы №1)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х185	км	0,13	0,13	ТО	05.06.2025
208	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №41	41-08 (от ТП-41 до ВРУ-2 школы №1)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х185	км	0,13	0,13	ТО	05.06.2025
209	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №41	41-13 (от ТП-41 до ВРУ-2 школы №1)	КЛ-0,4кВ	2ВВГ 4х240	км	0,13	0,13	ТО	05.06.2025
210	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №41	41-14 (от ТП-41 до ВРУ-1 школы №1)	КЛ-0,4кВ	2ВВГ 4х240	км	0,13	0,13	ТО	05.06.2025
211	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №41	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	05.06.2025
212	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №41	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	05.06.2025
213	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	ТО	25.06.2025
214	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	ТО	25.06.2025
215	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	1, 2 С-10	РУ-6(10)кВ	КСО- 393	шт	12	12	ТО	25.06.2025
216	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	В-10 яч.№01	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10-20-1000	шт	1	1	ТО	25.06.2025
217	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	В-10 яч.№02	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10-20-1000	шт	1	1	ТО	25.06.2025
218	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	В-10 яч.№03	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10-20-1000	шт	1	1	ТО	25.06.2025
219	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	В-10 яч.№04	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10-20-1000	шт	1	1	ТО	25.06.2025
220	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	В-10 1Т яч.№05	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10-20-1000	шт	1	1	ТО	25.06.2025
221	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	1СР-10 яч.№06	СР-6(10)	РВЗ-10/630	шт	1	1	ТО	25.06.2025
222	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	СВ-10 яч.07	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10-20-1000	шт	1	1	ТО	25.06.2025
223	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	В-10 яч.№08	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10-20-1000	шт	1	1	ТО	25.06.2025
224	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	В-10 яч.№09	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10-20-1000	шт	1	1	ТО	25.06.2025
225	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	В-10 яч.№10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10-20-1000	шт	1	1	ТО	25.06.2025
226	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	В-10 яч.№11	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10-20-1000	шт	1	1	ТО	25.06.2025
227	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	В-10 яч.№12	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10-20-1000	шт	1	1	ТО	25.06.2025
228	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	8	8	ТО	25.06.2025
229	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	1, 2 С-0,4	БСК-0,4	УКРМ	шт	2	2	ТО	25.06.2025

230	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	25.06.2025
231	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №43	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	25.06.2025
232	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №44	44-15 (от ТП-44 до ВРУ-1 Ломоносова 9)	КЛ-0,4кВ	2АВВГ 4х95	км	0,185	0,185	ТО	16.06.2025
233	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №44	44-16 (от ТП-44 до ВРУ-1 Ломоносова 9)	КЛ-0,4кВ	2АВВГ 4х150	км	0,185	0,185	ТО	16.06.2025
234	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №44	44-17 (от ТП-44 до ВРУ-1 Ломоносова 9)	КЛ-0,4кВ	2АВВГ 4х150	км	0,185	0,185	ТО	16.06.2025
235	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №44	44-18 (от ТП-44 до ВРУ-1 Ломоносова 9/1)	КЛ-0,4кВ	2АВВГ 4х95	км	0,185	0,185	ТО	16.06.2025
236	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №44	44-19 (от ТП-44 до ВРУ-1 Ломоносова 9/1)	КЛ-0,4кВ	2АВВГ 4х150	км	0,185	0,185	ТО	16.06.2025
237	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №44	44-20 (от ТП-44 до ВРУ-1 Ломоносова 9/1)	КЛ-0,4кВ	2АВВГ 4х150	км	0,185	0,185	ТО	16.06.2025
238	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №44	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	05.06.2025
239	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №44	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	05.06.2025
240	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №45	45-02 (Ломоносова 7 ВРУ-2 вв 1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,17	0,17	ТО	11.06.2025
241	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №45	45-05 (Ломоносова 7 ВРУ-4 вв 1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,17	0,17	ТО	11.06.2025
242	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №45	45-09 (Ломоносова 7 ВРУ-3 вв 1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,17	0,17	ТО	11.06.2025
243	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №45	45-12 (Ломоносова 7 ВРУ-1 вв 1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,17	0,17	ТО	11.06.2025
244	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №45	45-15 (Ломоносова 7 ВРУ-4 вв 2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,17	0,17	ТО	11.06.2025
245	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №45	45-18 (Ломоносова 7 ВРУ-3 вв 2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,17	0,17	ТО	11.06.2025
246	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №45	45-22 (Ломоносова 7 ВРУ-2 вв 2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,17	0,17	ТО	11.06.2025
247	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №45	45-25 (Ломоносова 7 ВРУ-1 вв 2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,17	0,17	ТО	11.06.2025
248	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №45	45-08 (ТП-45 до ЦТП-35)	КЛ-0,4кВ	ААШв 1 4х70	км	0,065	0,065	ТО	11.06.2025
249	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №45	45-23 (ТП-45 до ЦТП-35)	КЛ-0,4кВ	ААШв 1 4х70	км	0,065	0,065	ТО	11.06.2025
250	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №45	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	05.06.2025
251	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №45	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	05.06.2025
252	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №50	50-01 (от ТП-50 до Савуйская,19а)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х35+1х25	км	0,095	0,095	ТО	10.06.2025
253	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №50	50-01 (от ТП-50 до Савуйская 19)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х35+1х25	км	0,09	0,09	ТО	10.06.2025
254	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №50	50-01 (от Савуйская,19 до Савуйская,17)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х70+1х50	км	0,08	0,08	ТО	10.06.2025
255	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №50	50-01 (от ТП-50 до оп.УО)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,18	0,18	ТО	10.06.2025
256	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №50	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	10.06.2025
257	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №50	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	10.06.2025
258	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №54	54-07 (от опоры до Пионерная 73а)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,056	0,056	ТО	17.06.2025
259	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №56	56-04 (до опоры№1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,025	0,025	ТО	17.06.2025
260	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №56	56-11 (до опоры№1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,025	0,025	ТО	17.06.2025
261	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №56	56-17 (до опоры№1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,025	0,025	ТО	17.06.2025
262	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №56	56-16 (до опоры№1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,025	0,025	ТО	17.06.2025
263	Русскинская	КТПН-6/0,4 кВ №5	05-02 (до опоры №1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,03	0,03	ТО	06.06.2025
264	Русскинская	КТПН-6/0,4 кВ №5	05-03 (до опоры №1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х70+1х50	км	0,01	0,01	ТО	06.06.2025
265	Русскинская	КТПН-6/0,4 кВ №5	05-04	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,05	0,05	ТО	06.06.2025
266	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №6	06-02 (от оп.19 до ВРУ-0,4кВ морга)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4х35	км	0,059	0,059	ТО	10.06.2025
267	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №6	06-02 (до опоры №1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,01	0,01	ТО	10.06.2025
268	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №6	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	02.06.2025

269	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	08-07 (от ТП-8 до Советская,5)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х70	км	0,2	0,2	ТО	02.06.2025
270	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	08-12 (от ТП-8 до Советская,5 (рез.))	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х70	км	0,2	0,2	ТО	02.06.2025
271	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	08-12 (Советская 17 от опоры 8)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х16	км	0,025	0,025	ТО	02.06.2025
272	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	08-13 (Советская 6 от опоры 8)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,06	0,06	ТО	03.06.2025
273	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	08-13 (Советская 4 от опоры 10)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х16	км	0,02	0,02	ТО	03.06.2025
274	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	08-13 (Советская 4а от опоры 9)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х16	км	0,02	0,02	ТО	03.06.2025
275	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	08-13 (Советская 12 от опоры 8/1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х16	км	0,03	0,03	ТО	04.06.2025
276	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	08-13 (Советская 10 от опоры 11)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х16	км	0,03	0,03	ТО	16.06.2025
277	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	08-14 (Советская 22 от опоры 7/2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х16	км	0,02	0,02	ТО	16.06.2025
278	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	08-07 (Советская 5)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,06	0,06	ТО	16.06.2025
279	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	03.06.2025
280	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	03.06.2025
281	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	1Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТО	06.06.2025
282	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	2Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТО	06.06.2025
283	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	С-6	РУ-6(10)кВ	КСО- 10	шт	9	9	ТО	06.06.2025
284	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	В-6 яч.№01	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1	ТО	06.06.2025
285	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	В-6 яч.№02	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1	ТО	06.06.2025
286	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	В-6 яч.№03	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1	ТО	06.06.2025
287	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	В-6 1Т яч.№04	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1	ТО	06.06.2025
288	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	СВ-6 яч.№05	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1	ТО	06.06.2025
289	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	В-6 2Т яч.№06	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1	ТО	06.06.2025
290	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	В-6 яч.№07	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1	ТО	06.06.2025
291	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	В-6 яч.№08	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1	ТО	06.06.2025
292	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	В-6 яч.№09	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1	ТО	06.06.2025
293	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	С-0,4	РУ-0,4кВ	ЩО-2000	шт	4	4	ТО	06.06.2025
294	с.п.Ульт-Ягун	ПС 35/10 кВ Вачлор	Вачлор-03 (ТП-5 яч.02 - ТП-1 яч.06)	КЛ-10кВ	ААШВУ 3х95	км	0,25	0,25	ТО	18.06.2025
295	с.п.Ульт-Ягун	ПС 35/10 кВ Вачлор	Вачлор-04 (ТП-5 яч.12 - ТП-1 яч.04)	КЛ-10кВ	ААШВУ 3х95	км	0,25	0,25	ТО	18.06.2025
296	с.п.Ульт-Ягун	ПС 35/10 кВ Вачлор	Вачлор-04 (от опоры 1 до ТП-5 (в сторону ТП-2))	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,03	0,03	ТО	16.06.2025
297	с.п.Ульт-Ягун	ПС 35/10 кВ Вачлор	Вачлор-03 (от опоры 1/1 до ТП-5 (в сторону ТП-3))	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,03	0,03	ТО	16.06.2025
298	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	5-04	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,18	0,18	ТО	04.06.2025
299	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	5-04	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х16	км	0,36	0,36	ТО	04.06.2025
300	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	5-15	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х95	км	0,75	0,75	ТО	06.06.2025
301	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	5-08	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х95	км	0,949	0,949	ТО	06.06.2025
302	с.п.Тром-Аган	КТПН-6/0,4 кВ №1	01-07 (до клуба на 50 мест)	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х95	км	0,38	0,38	ТО	10.06.2025
303	ТСН "Федоровское"	Югорская 110/35/10 кВ	ф.Ю-09 (отпайка на ТП-Таёжная)	ВЛЗ-10кВ	СИП 3 1х50	км	0,6	0,6	ТО	26.06.2025
304	ТСН "Федоровское"	Югорская 110/35/10 кВ	ф.Ю-09 (отпайка на ТП-Степная)	ВЛЗ-10кВ	СИП 3 1х50	км	1,1	1,1	ТО	26.06.2025

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ФРЭС.	Выполнено
2	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ФРЭС с включением АИСКУЭ.	Выполнено
3	Снятие контрольных показаний узлов учета юридических лиц г.п.Федоровский	Выполнено
4	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ФРЭС.	Выполнено
5	Проверка схем подключения вводных узлов учета в ТП-6(10)/0,4кВ ФРЭС.	Выполнено
6	Замена неисправных узлов учета потребителей ФРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	Выполнено
7	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 6(10)/0,4кВ ФРЭС согласно графика.	Выполнено

Начальник Федоровского РЭС Р.Р.Кинзябаев

Зам.начальника Федоровского РЭС Р.Н. Афлатанов

Старший мастер Федоровского РЭС В.В. Яковлев

Мастер Федоровского РЭС Д.С. Тюленев

Инженер ПТО Р.Х.Саитов