Приложение № _____ к распоряжению
№ 69 от 18.02.2014.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
Муниципального образования Сургутский район
_____ Н. Н. Пастух
"___ ___" _____2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ЗРУ-6 кВ Котельной

диспетчерское наименование объекта, линии

в п.г.т. Фёдоровский РЭС Фёдоровский

Закрытое распред.Устройство ЗРУ-6 кв, инв.№00000424, LxWxH-33000x6000x4000, материал-листовой металл

№ п-п	Наименование работ	Еденица измерения	Кол-во	Необходимые материалы			Примечание
				Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж ячеек КСО	шт	34				
2	Демонтаж шинного моста и сборных шин	шт	3				
3	Монтаж ячейки КСО, вводной	шт	2	Ячейка КСО-6(10)-Э2 "Онега" сх. № 11	шт	2	
4	Монтаж ячейки КСО, СВ-6 кВ	шт	1	Ячейка КСО-6(10)-Э2 "Онега" сх. № 12	шт	1	
5	Монтаж ячейки КСО, СР-6 кВ	шт	1	Ячейка КСО-6(10)-Э2 "Онега" сх. № 23	шт	1	
6	Монтаж ячейки КСО, линейной	шт	6	Ячейка КСО-6(10)-Э2 "Онега" сх. № 11	шт	6	

Оригинал
стр на экз

7	Монтаж ячейки КСО, линейной к высоковольтным двигателям	шт	6	Ячейка КСО-6(10)-Э2 "Онега" сх. № 11, с защитой для высоковольтных двигателей	шт	6	
8	Монтаж ячейки КСО, с трансформатором собственных нужд	шт	2	Ячейка КСО-6(10)-Э2 "Онега" сх. № 22	шт	2	
9	Монтаж ячейки КСО, с трансформатором напряжения	шт	2	Ячейка КСО-6(10)-Э2 "Онега" сх. № 19	шт	2	
10	Монтаж ячейки КСО, шинного перехода к трансформатору собственных нужд	шт	2	Ячейка КСО-6(10)-Э2 "Онега" сх. № 3	шт	2	
11	Монтаж ячейки КСО, ячейка собственных нужд	шт	1	Ячейка собственных нужд с АВР-0.4 кВ и 2-мя исочниками питания сх. № 37	шт	1	
12	Монтаж устройств КРМ	шт	2	КРМ, 1350 кВАр	шт	2	
13	Монтаж шинного моста	шт	1	Шинный мост сх. № 38	шт	1	мост шинный для сборных распределительных устройств из меди 18 опорных изоляторов, L= 5040мм
14	Монтаж сборных шин 1, 2 секции шин	компл.	1	Сборные шины	компл.	1	шина сборная -одна полоса в фазе из меди сечение до 500мм2

Составил: _____ Слида С.В.

Проверил: _____ Радась В.В.

Дата составления: 12.03.14.

Г. Фрал