УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____ А.Н.Желещиков
"___"_____2023г.

ОТЧЕТ по ГОДОВОМУ ПЛАН-ГРАФИКУ
плановых предупредительных ремонтов электрооборудования ПС, РП-ТП, ТП на 2023 год
по ЛЯНТОРСКОМУ РЭС

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	Ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Октябрь	
			г.Лянтор							
	ПС 35/10 кВ №23									
	Секция шин №1 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№1)									
1	**ПС-35/10 кВ № 23, ОРУ-35 кВ секция шин №1 "Речная-1"**	**00000341**	Ошиновка ОРУ-35 комплект шин алюмин. с блоком опорных изоляторов	компл.	1	1988	ТР	04.22.	ТО	
2	Трансформатор 35/10 кВ 10 МВА Т-1	00000341	ТДНС 35/10 10000 кВА	шт	1	1988	ТР	04.22.	ТО	
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 10/0,4 кВ ТСН-1	00000341	ТМ-63/10 У1	компл.	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
4	Блок МВ-35 кВ ввода Т-1	00000341	Блок ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
4.1	МВ-35 кВ	00000341	С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
4.2	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ	00000341	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
4.3	ТФЗМ-35 фаза "А"	00000341	ТФЗМ-35 300/5	шт	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
4.4	ТФЗМ-35 фаза "С"	00000341	ТФЗМ-35 300/5	шт	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
5	Блок МВ-35 кВ "Речная-1"	00000341	Блок воздушного ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
5.1	МВ-3 5кВ	00000341	С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
5.2	ЛР-35 кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ	00000341	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
5.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ	00000341	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
6	Блок МВ-35 кВ "Кольцевая-1"	00000341	Блок воздушного ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
6.1	МВ-35 кВ	00000341	С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
6.2	ЛР-35 кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ	00000341	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
6.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ	00000341	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
7	Блок СМВ-35 кВ	00000341	Блок Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
7.1	МВ-35 кВ	00000341	С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
7.2	СР-35 кВ с ЗРШ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ	00000341	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
8	Блок ЗНОМ-35-1		Блок шинных аппаратов (трансформаторов напряжения 35 кВ №1)	компл.	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
8.1	ШР-35 кВ с ЗРТ-35 кВ и ЗРШ-35 кВ	00000341	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
8.2	Трансформатор напряжения	00000341	3 НОМ-35-65	шт	3	2001	ТР	04.22.	ТО	
9	ЗРУ-10 кВ секции шин 10 кВ №1	00000341	КРУ К-59 с ВВ/TEL-10 630 (1000)	компл	8	2001	ТР	04.22.	ТО	
9.1.			КРУ К-59 с НТМИ-10	компл	1	2001	ТР	04.22.	ТО	
	ПС 35/10 кВ №116 "Котельная ДЕ16".									
	Секция шин №2 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№2)									
1	**ПС-35/10 кВ № 116, ОРУ-35 кВ секция шин №1 "ЮГРА-2"**	**00000314**	Ошиновка ОРУ-35 с блоком опорных изоляторов	компл.	1	1988	ТР	10.21.	ТО	
2	Трансформатор 35/10 кВ 10 МВА Т-2	00000314	ТДНС 35/10 10000 кВА	шт	1	1988	ТР	10.21.	ТО	
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 10/0,4 кВ ТСН-2	00000314	ТМ-63/10 У1	компл.	1	1988	ТР	09.22.	ТО	
4	Блок МВ-35 кВ ввода Т-2	00000314	Блок ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	1988	ТР	09.22.	ТО	
4.1	МВ-35 кВ	00000314	С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	1988	ТР	09.22.	ТО	
4.2	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ	00000314	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	1988	ТР	10.21.	ТО	
4.3	ТФЗМ-35 фаза "А"	00000314	ТФЗМ-35-2 300/5	шт	1	1988	ТР	09.22.	ТО	
4.4	ТФЗМ-35 фаза "С"	00000314	ТФЗМ-35-2 300/5	шт	1	1988	ТР	09.22.	ТО	
5	Блок ВВ-35 кВ "ЮГРА-2"	00000314		компл.	1	2001	ТР	09.22.	ТО	
5.1	ВВ-35 кВ	00000314	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	2018	ТР	09.22.	ТО	

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	Ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Октябрь	
5.2	ЛР-35 кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ	00000314	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2018	ТР	10.21.	ТО	
5.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ	00000314	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	09.22.	ТО	
6	Блок ВВ-35 кВ "Кольцевая-2"	00000314		компл.	1	2001	ТР	09.22.	ТО	
6.1	ВВ-35 кВ	00000314	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	2018	ТР	09.22.	ТО	
К	ЛР-35 кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ	00000314	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	09.22.	ТО	
6.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ	00000314	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	09.22.	ТО	
7	Блок СМВ-35 кВ	00000314	Блок Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	1988	ТР	09.22.	ТО	
7.2	СР-35 кВ с ЗРШ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ	00000314	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	1988	ТР	10.21.	ТО	
8	Блок ЗНОМ-35-2	00000314	Блок шинных аппаратов (трансформаторов напряжения 3 НОМ-35)	компл.	1	1988	ТР	09.22.	ТО	
8.1	ШР-35 кВ с ЗРТ-35 кВ и ЗРШ-35 кВ	00000314	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	1988	ТР	10.21.	ТО	
8.2	Трансформатор напряжения	00000314	3 НОМ-35-65	шт	3	1988	ТР	09.22.	ТО	
9	ЗРУ-10 кВ секции шин 10 кВ №2	00000314	КРУ К-59 с МВ-10 630 (1000)	компл.	9	1988	ТР	09.22.	ТО	
9.1			КРУ К-59 с СР-10	компл.	1	1988	ТР	09.22.	ТО	
9.2.			КРУ К-59 с НТМИ-10	компл.	1	1988	ТР	09.22.	ТО	
	Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ									
11-11.1	**РП-ТП-10/0,4 кВ № 3**	**00000300**	КТП 1*630 1*630	шт	1	1985				
11.2	1Т		ТМ-630 кВА	шт	1	2008	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.3	2Т		ТМ-630 кВА	шт	1	2008	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.4			РУ-10 кВ 1С-10(шина алюм.)	шт	1	2020	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.5			ШР-10 с ЗН	шт	5	2020	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.6			ЛР-10 с ЗН	шт	4	2020	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.7			ВВ-10 кВ	шт	4	2020	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.8			ТН ЗНОЛП-ЭК	шт	3	2020	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.9			СР-10 кВ	шт	1	2020	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.10			РУ-10 кВ 2С-10(шина алюм.)	шт	1	2020	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.11			ШР-10 с ЗН	шт	6	2020	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.12			ЛР-10 с ЗН	шт	6	2020	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.13			ВВ-10 кВ	шт	4	2020	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.14			ТН ЗНОЛП-ЭК	шт	3	2020	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.15			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.100х8 L=15,5мх3)	шт	1	2020	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.16			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.100х8 L=15,5мх3)	шт	1	2020	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
11.17			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2020			ТО	Выполнено
11.18			Заземляющие устр-ва	шт	1	2020			ТО	Выполнено
12-12.1	**РП-ТП-10/0,4 кВ № 6**	**0001235**	РП 10/0,4кВ №6	шт	1	2014				
12.2	1Т		ТМГ-1000 кВА	шт	1	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.3	2Т		ТМГ-1000 кВА	шт	1	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.4			РУ-10 кВ 1С-10(шина медь)	шт	1	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.5			ШР-10 с ЗН	шт	10	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.6			ЛР-10 с ЗН	шт	8	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.7			ВВ-10 кВ	шт	8	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.8			ТСН-10/0,4 кВ	шт	1	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.9			СР-10 кВ	шт	2	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.10			РУ-10 кВ 2С-10(шина медь)	шт	1	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.11			ШР-10 с ЗН	шт	10	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.12			ЛР-10 с ЗН	шт	8	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.13			ВВ-10 кВ	шт	8	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.14			ТСН-10/0,4 кВ	шт	1	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.15			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.100х8х2)	шт	1	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	Ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Октябрь	
12.16			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.100х8х2)	шт	1	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.17			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
12.18			Заземляющие устр-ва	шт	1	2014	ТР	04.22.	ТО	Выполнено
16-16.1	**КТПн 10/0,4 кВ №7**	**00000326**	КТПн 1*160	шт	1	1980				
16.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1980	ТР	04.22.	ТО	
18-18.1	**КТПб 10/0,4 кВ №14**	**00000333**	КТПб 2*400	шт	1	1988				
18.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1985	ТР	04.22.	ТО	
18.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1985	ТР	04.22.	ТО	
18.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1988	ТР	04.22.	ТО	
19-19.1	**КТП 10/0,4 кВ №16**	**0000530**	КТП 2*250	шт	1	2010				
19.4			ВВ-10 кВ 1С-10	шт	1	2010	ТР	04.22.	ТО	
19.5			ВВ-10 кВ 2С-10	шт	1	2010	ТР	04.22.	ТО	
19.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	2010	ТР	04.22.	ТО	
25-25.1	**РП-ТП 10/0,4 кВ № 23**	**00000973**	КТП 2*1000	шт	1	2003				
25.2	1Т		ТМГ-1000 кВА	шт	1	2003	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
25.3	2Т		ТМГ-1000 кВА	шт	1	2003	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
25.4			РУ-10 кВ 1С-10(шина алюм.)	шт	1	2003	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
25.5			ВВ-10 кВ	шт	6	2003	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
25.6			НАМИТ-10	шт	1	2003	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
25.7			ТСН-10/0,4 кВ	шт	1	2003	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
25.8			СР-10 кВ	шт	1	2003	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
25.9			РУ-10 кВ 1С-10(шина алюм.)	шт	1	2003	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
25.10			ВВ-10 кВ	шт	7	2003	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
25.11			НАМИТ-10	шт	1	2003	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
25.12			ТСН-10/0,4 кВ	шт	1	2003	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
25.13			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4)	шт	1	2003	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
25.14			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4)	шт	1	2003	ТР	10.22.	ТО	Выполнено
25.15			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2003	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
25.16			Заземляющие устр-ва	шт	1	2003	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
47-47.1	**КТПб 10/0,4 кВ №67**	**00000331**	КТПб 2*630	шт	1	1996				
47.2	1Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1996	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
47.3	2Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1996	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
47.4			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=18,5мх3)	шт	1	1996	ТР	10.22.	ТР	Выполнено
47.5			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=18,5мх3)	шт	1	1996	ТР	10.22.	ТР	Выполнено
47.6			РУ-10 кВ 1С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2018	ТР	10.22.	ТР	Выполнено
47.7			ВВ-10 кВ	шт	2	2018	ТР	10.22.	ТР	Выполнено
47.8			ВН-10 кВ	шт	2	2018	ТР	10.22.	ТР	Выполнено
47.9			РУ-10 кВ 1С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2018	ТР	10.22.	ТР	Выполнено
47.10			СР-10 кВ	шт	1	2018	ТР	10.22.	ТР	Выполнено
47.11			ВВ-10 кВ	шт	1	2018	ТР	10.22.	ТР	Выполнено
47.12			ВН-10 кВ	шт	2	2018	ТР	10.22.	ТР	Выполнено
47.13			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1996	ТР	10.21	ТР	Выполнено
47.14			Заземляющие устр-ва	шт	1	1996	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
48-48.1	**КТП 10/0,4 кВ №69**	**00000336**	КТП 2*630	шт	1	1996				
48.6			РУ-10 кВ 1С-10(шина медь.)	шт	1	2018	ТР	04.22.	ТО	
48.7			ВН-10 кВ	шт	3	2018	ТР	04.22.	ТО	

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	Ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Октябрь	
48.8			СР-10 кВ	шт	1	2018	ТР	04.22.	ТО	
48.9			РУ-10 кВ 1С-10(шина медь.)	шт	1	2019	ТР	04.22.	ТО	
48.10			ВН-10 кВ	шт	3	2019	ТР	04.22.	ТО	
48.11			СР-10 кВ	шт	1	2019	ТР	04.22.	ТО	
48.13			Заземляющие устр-ва	шт	1	1996	ТР	04.20.	ТО	
71-71.1	**КТПб 10/0,4 кВ №134**	**00000357**	КТПб 2*630	шт	1	1982				
71.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1982	ТР	04.21.	ТО	
71.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1982	ТР	04.21.	ТО	
71.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	04.20.	ТО	
74-74.1	**КТПб 10/0,4 кВ №137**	**00000294**	КТПб 2*400	шт	1	1982				
74.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1982	ТР	04.21.	ТО	
74.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1982	ТР	04.21.	ТО	
74.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	04.21.	ТО	
76-76.1	**РП-ТП-10/0,4 кВ № 142**	**00000301**	КТП 2*1600	шт	1	2002				
76.2	1Т		ТМ-1600 кВА	шт	1	2002	ТР	10.22.	ТО	
76.3	2Т		ТМ-1600 кВА	шт	1	2002	ТР	10.22.	ТО	
76.4			РУ-10 кВ 1С-10(шина алюм.)	шт	1	2002	ТР	10.22.	ТО	
76.5			ШР-10 с ЗН	шт	10	2002	ТР	10.22.	ТО	
76.6			ЛР-10 с ЗН	шт	10	2002	ТР	10.22.	ТО	
76.7			ВВ-10 кВ	шт	10	2002	ТР	10.22.	ТО	
76.8			НАМИТ-10	шт	1	2002	ТР	10.22.	ТО	
76.9			РУ-10 кВ 2С-10(шина алюм.)	шт	1	2002	ТР	10.22.	ТО	
76.10			ШР-10 с ЗН	шт	7	2002	ТР	10.21.	ТО	
76.11			ЛР-10 с ЗН	шт	7	2002	ТР	10.21.	ТО	
76.12			ВВ-10 кВ	шт	7	2002	ТР	10.22.	ТО	
76.13			НАМИТ-10	шт	1	2002	ТР	10.22.	ТО	
76.14			СР-10 кВ	шт	1	2002	ТР	10.21.	ТО	
76.15			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.120х6 L=18,5мх3)	шт	1	2002	ТР	10.22.	ТО	
76.16			РУ-0,4 кВ СШ-22С-0,4(комплект АД31 шин алюм.120х6 L=18,5мх3)	шт	1	2002	ТР	10.22.	ТО	
76.17			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2002	ТР	10.20.	ТР	
76.18			Заземляющие устр-ва	шт	1	2002	ТР	10.20.	ТР	
77-77.1	**РП-ТП-10/0,4 кВ №1Юбилейный**	**0000531**	КТП 2*1600	шт	1	2002				
77.2	1Т		ТМ-1600 кВА	шт	1	2002	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.3	2Т		ТМ-1600 кВА	шт	1	2002	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.4			РУ-10 кВ 1С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2014	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.5			ШР-10 с ЗН	шт	5	2014	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.6			ЛР-10 с ЗН	шт	5	2014	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.7			ВВ-10 кВ	шт	5	2014	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.8			ЗНОЛП-10	шт	1	2014	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.9			РУ-10 кВ 2С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2014	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.10			ШР-10 с ЗН	шт	5	2014	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.11			ЛР-10 с ЗН	шт	5	2014	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.12			ВВ-10 кВ	шт	5	2014	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.13			СР-10 кВ	шт	1	2014	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.14			ЗНОЛП-10	шт	1	2014	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.15			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.120х6 L=18,5мх3)	шт	1	2002	ТР	10.21.	ТР	Выполнено
77.16			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.120х6 L=18,5мх3)	шт	1	2002	ТР	10.21.	ТР	Выполнено

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	Ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Октябрь	
77.17			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2002	ТР	10.20.	ТР	Выполнено
77.18			Заземляющие устр-ва	шт	1	2002	ТР	10.20.	ТР	Выполнено
91-91.1	**ЛВ № 19(реклоузер)**		10 кВ ЛВ	шт	1	2020				
91.2			ЛР-10 с ЗН	шт	1	2020	ТР	04.22.	ТО	
91.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2020	ТР	04.22.	ТО	
91.4			НОЛП-10	шт	1	2020	ТР	04.22.	ТО	
91.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2020	ТР	04.22.	ТО	
с.п.Нижнесортымский										
	Трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ									
11	**КТПн 6/0,4 кВ №7**	0000909	КТПн 1*250	шт	1	1989	ТР	04.22.		
11.3			Заземляющие устр-ва	шт	1	1989	ТР	04.20.	ТО	
12	**КТПб 6/0,4 кВ №8**	0000910	КТПб 2*630 кВА	шт	1	1992				
12.3		0000911	ВН-6 Т-1 с ЗН	шт	1	1992	ТР	04.22.	ТО	
12.4		0000912	ВН-6 Т-2 с ЗН	шт	1	1992	ТР	04.22.	ТО	
12.8			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	04.20.	ТО	
20	**КТПн 6/0,4 кВ №19**	0000947	КТПн 1*250	шт	1	2002	ТР	04.22.		
20.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	2002	ТР	04.20.	ТО	
21	**КТПн 6/0,4 кВ №76**	0000903	КТПн 1*63	шт	1	1993	ТР	04.22.		
21.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1993	ТР	04.20.	ТО	
22	**КТПн 6/0,4 кВ №42**	0000948	КТПн 1*250	шт	1	1989	ТР	04.22.		
22.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1989	ТР	04.20.	ТО	
29.1	**КТПн 6/0,4 кВ №21**		КТПн 1*	шт	1	2021	ТО	04.22.		
29.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2021	ТО	04.20.	ТО	

Дополнительные работы

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ЛРЭС	Выполнено
2	Уборка территории ПС, РП, ТП Лянторского РЭС .	Выполнено
3	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по снижению потерь).	Выполнено
4	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.Лянтор	Выполнено
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС	Выполнено
6	Проверка схем подлючения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	Выполнено
7	Замена неисправных узлов учета потребителей ЛРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	Выполнено
8	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 10(6)/0,4 кВ согласно графика.	Выполнено

Начальник ЛРЭС _____ **А.А.Теренин**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **Г.Г.Плугатырев**

Вед.инженер ПТО _____ А.В. Якскевич