УТВЕРЖДАЮ
И.о.главного инженера
МУП "СРЭС" МО СР
_____А.А.Сержантов
"____" _____2025г.

ЗАДАНИЕ-ОТЧЕТ по выполнению план-графика ТОиР электроустановок за декабрь 2025 г.
Лянторский РЭС

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		12
1	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ВЛ-10кВ ф.23-01 от ПС №23 до ТП-22, ТП-24	ВЛ-10 кВ	А-95	км	2,2	2,2		2001	2001	12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	15.12.2025
2	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-02 от яч.02 ПС №23 до ЛР-53	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,07	0,07		2000		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
3	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-03 от яч.2Т ТП-136 до оп. 24/5-2	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,11	0,11		1998		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
4	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-08 от ЛР-75 до яч.2Т ТП-50	КЛ-10кВ	ААБл 3х50	км	0,05	0,05		1995		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
5	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-16 от ЛР-6 до яч.04 ТП-138 (выведен из эксплуатации)	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,07	0,07		1986		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
6	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-18 от ЛР-40 до яч.1Т ТП-50	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,05	0,05		1995		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	03.12.2025
7	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-18 от ЛР-50 до яч.01 РП-ТП-3	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,06	0,06		2020		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	03.12.2025
8	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-18 от ЛР-50 до яч.01 РП-ТП-3 (резерв)	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,06	0,06		2020		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	03.12.2025
9	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ВЛ-10кВ ф.116-13 от ЛР-125 до ТП-8 "Феникс"	ВЛ-10 кВ	А-70	км	1,5	1,5		2021		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
10	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от яч.2Т ТП-54 до яч.03 ТП-60	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,215	0,215		1986		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
11	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от ВЛ-10кВ ф.116-09 оп.8/12 до яч.3 ТП-123	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,145	0,145		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	05.12.2025
12	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от ЛР-120 до яч.03 ТП-69	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,05	0,05		1990		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	05.12.2025
13	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-13 от яч.13 ПС №116 до ЛР-125 (Феникс)	КЛ-10кВ	АСБ 3х70	км	0,055	0,055		2018		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	06.12.2025
14	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-13 от яч.13 ПС №116 до ЛР-125 (Феникс) (резерв)	КЛ-10кВ	ААБл 3х70	км	0,133	0,133		2024		12.	2024			6	24	ТО	06.12.2025
15	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-13 от оп.5 до оп.6 (ВЛ-10кВ ф.116-13 Феникс)	КЛ-10кВ	АСБ 3х70	км	0,067	0,067		2018		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	06.12.2025
16	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-13 от оп.5 до оп.6 (ВЛ-10кВ ф.116-13 Феникс) (резерв)	КЛ-10кВ	ААБл 3х70	км	0,067	0,067		2024		12.	2024			6	24	ТО	06.12.2025
17	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-16 от ЛР-159 до яч.04 РП-ТП-142	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,45	0,45		2000		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	07.12.2025
18	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-17 от яч.5 ТП-49 до яч.5 ТП-2	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,36	0,36		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	07.12.2025
19	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-21 от яч.21 ПС №116 до ЛР-127	КЛ-10кВ	ААБлУ 3х240	км	0,06	0,06		2000		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
20	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-21 от ЛР-122 до яч.08 ТП-62	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,45	0,45		1989		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
21	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	КЛ-10кВ ф.119-11 от яч.11 ПС №119 до ЛР-222	КЛ-10кВ	ААШв 3х120	км	0,18	0,18		2005		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	09.12.2025
22	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	ВЛ-10кВ ф.1-14 от оп. №1 до ТП-71, ТП-76, ТП-75, ТП-53, ТП-77, ТП-55, ТП-109, ЛВ-3, ЛР-315, ЛР-92	ВЛ-10 кВ	А-95	км	2,375	2,375		2004		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	10.12.2025

23	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	ВЛ-10кВ ф.1-14 от оп. №10 до оп. №10\1	ВЛ-10 кВ	СИП-3 1х95	км	0,03	0,03		2011		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	09.12.2025
24	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-06 от оп.33/2 до яч.2Т ТП-77	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,05	0,05		2002		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	11.12.2025
25	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-06 от ЛР-59 до яч.2Т ТП-75	КЛ-10кВ	ААБл 3х50	км	0,055	0,055		1986		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	11.12.2025
26	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 от ЛР-93 до ЛР-56	КЛ-10кВ	АВБШв 3х120	км	0,05	0,05		1986		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	12.12.2025
27	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 от ЛР-56 до яч.1Т ТП-71	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,05	0,05		1986		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	12.12.2025
28	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 ЛР-200 до ТП-109 временная	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,04	0,04		2021		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	12.12.2025
29	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	Здание РП-2	Здание	Блок БКТП (надземный)	шт	1	1		2009		07.	2024			6	-	ТО	01.12.2025
30	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
31	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.1 1ТСН	ВЭ-6(10)	ВНТЭ-2П	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
32	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.2 линейная (ввод-1 ф.1-15)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
33	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.3 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
34	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.4 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
35	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.5 линейная (ввод-5 ф.119-10)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
36	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.6 линейная (ввод-3 ф.116-16)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
37	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.7 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
38	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.7 1БСК	БСК-6(10)	БСК-10 кВ (УКРМ)	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
39	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.8 1ТН-10	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
40	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.9 1СР-10	СР-6(10)	БСК-10 кВ (УКРМ)	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
41	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
42	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.10 2ТСН	ВЭ-6(10)	ВНТЭ-2П	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
43	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.11 линейная (ввод-2 ф.116-21)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
44	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.12 СВВ	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
45	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.12 2СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
46	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.13 2ТН-10	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
47	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.14 линейная 1СН	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
48	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.15 линейная (ввод-2 ф.1-06)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
49	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.16 линейная (ввод-6 ф.119-06)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
50	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.16 2БСК	БСК-6(10)	БСК-10 кВ (УКРМ)	шт	1	1		2009		01.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
51	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.17 линейная 3СН	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.12.2025
52	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.18 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.12.2025

53	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,017	0,017		2009		01.	2024	09.	2022	12	36	ТО	01.12.2025
54	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,015	0,015		2009		01.	2024	09.	2024	12	12	ТО	01.12.2025
55	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		2009		01.	2024	09.	2024	12	12	ТО	01.12.2025
56	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	40	40		2009		09.	2024	09.	2022	6	36	ТО	01.12.2025
57	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.7 РП-2 до 1БСК	КЛ-10кВ	ААШвУ 3х240	км	0,01	0,01		2009		01.	2024	09.	2024	12	12	ТО	01.12.2025
58	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.9 РП-2 до яч.12 РП-2	КЛ-10кВ	ПвВнг 1х240	км	0,015	0,015		2009		01.	2024	09.	2024	12	12	ТО	01.12.2025
59	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.9 РП-2 до яч.12 РП-2	КЛ-10кВ	ПвВнг 1х240	км	0,015	0,015		2009		09.	2024	09.	2022	6	36	ТО	01.12.2025
60	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.9 РП-2 до яч.12 РП-2	КЛ-10кВ	ПвВнг 1х240	км	0,015	0,015		2009		01.	2024	09.	2024	12	12	ТО	01.12.2025
61	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.9 РП-2 до яч.12 РП-2	КЛ-10кВ	ПвВнг 1х240	км	0,015	0,015		2009		09.	2024	09.	2022	6	36	ТО	01.12.2025
62	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.9 РП-2 до яч.12 РП-2	КЛ-10кВ	ПвВнг 1х240	км	0,015	0,015		2009		01.	2024	09.	2024	12	12	ТО	01.12.2025
63	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.9 РП-2 до яч.12 РП-2	КЛ-10кВ	ПвВнг 1х240	км	0,015	0,015		2009		09.	2024	09.	2022	6	36	ТО	01.12.2025
64	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ ф.3-11 от оп.10 ЛР-80 до яч.2Т ТП-59	КЛ-10кВ	ААБл 3х70	км	0,082	0,082		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	15.12.2025
65	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ ф.РП6-15 от яч.02 ТП-61 до яч.03 ТП-62	КЛ-10кВ	ААБв 3х185	км	0,25	0,25		1988		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	15.12.2025
66	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	Здание	Здание	Блок БКТП (надземный)	шт	2	2		2008		12.	2024			6	-	ТО	02.12.2025
67	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	Здание	Здание	Блок ОП с объемными приямками (подземный)	шт	2	2		2008		12.	2024			6	-	ТО	02.12.2025
68	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	Здание	Здание	Фундамент 2БКТП монолит железобетонная плита	шт	2	2		2008		12.	2024			6	-	ТО	02.12.2025
69	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
70	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
71	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
72	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	яч.1 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
73	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	яч.2 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
74	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	яч.3 линейная 1Т	ВЭ-6(10)	RM6-D	шт	1	1		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
75	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	яч.4 1СВ-10	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
76	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
77	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	яч.5 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
78	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	яч.6 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
79	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	яч.7 линейная 2Т	ВЭ-6(10)	RM6-D	шт	1	1		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
80	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	яч.8 2СВ-10	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
81	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Schneider electric prisma	шт	2	2		2008		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	02.12.2025
82	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4	шт	1	1		2008		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	02.12.2025
83	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4	шт	1	1		2008		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	02.12.2025

84	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,014	0,014		2008		12.	2024	09.	2022	12	36	ТО	02.12.2025
85	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,013	0,013		2008		12.	2024	09.	2024	12	12	ТО	02.12.2025
86	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		2008		12.	2024	09.	2024	12	12	ТО	02.12.2025
87	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	19	19		2008		12.	2024	09.	2022	6	36	ТО	02.12.2025
88	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-2 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,01	0,01		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
89	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-2 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,01	0,01		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
90	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-2 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,01	0,01		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
91	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-2 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,01	0,01		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
92	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-2 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,01	0,01		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
93	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-2 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,01	0,01		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
94	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-2 до яч.8 ТП-2	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х120	км	0,0065	0,0065		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
95	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-2 до яч.8 ТП-2	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х120	км	0,0065	0,0065		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
96	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-2 до яч.8 ТП-2	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х120	км	0,0065	0,0065		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
97	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №3	КТПн 10/0,4кВ №3 (1х250кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	250	1979		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
98	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №3	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-250 кВА	шт	1	1	250	1979		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
99	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №3	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	WBWMI 10/40	шт	3	3		1979		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
100	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №6	КТПн 10/0,4кВ №6 (1х250кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	250	1980		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
101	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №6	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-250 кВА	шт	1	1	250	1980		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	02.12.2025
102	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №6	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ1.1-10-31,5-12,5	шт	3	3		1980		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	02.12.2025
103	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №6	ВЛ-0,4 кВ ф.6-03	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,7	0,7		1980		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	02.12.2025
104	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №6	ВЛ-0,4 кВ ф.6-04	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х25	км	0,21	0,21		2021		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	02.12.2025
105	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №8 (ДНТ Феникс)	ВЛ-0,4 кВ ДНТ Феникс ф.8-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х70	км	1,066	1,066		2017		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	03.12.2025
106	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №8 (ДНТ Феникс)	ВЛ-0,4 кВ ДНТ Феникс ф.8-02	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х70	км	2,234	2,234		2017		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	03.12.2025
107	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №8 (ДНТ Феникс)	ВЛ-0,4 кВ ДНТ Феникс ф.8-02	ВЛ-0,4 кВ	СИП-2 3х25+1х25	км	0,05	0,05		2024		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	03.12.2025
108	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №8 (ДНТ Феникс)	ВЛ-0,4 кВ ДНТ Феникс ф.8-02	ВЛ-0,4 кВ	СИП-2 3х50+1х50	км	0,09	0,09		2024		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	03.12.2025
109	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №8 (ДНТ Феникс)	0	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х16	км	0,03	0,03		2022		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	03.12.2025
110	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №8 (ДНТ Феникс)	ВЛ-0,4 кВ ДНТ Феникс ф.8-02 (ул.Яблоневая)	ВЛ-0,4 кВ	СИП-2 3х50+1х50	км	0,23	0,23		2024		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	03.12.2025
111	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №8 (ДНТ Феникс)	ВЛ-0,4 кВ ДНТ Феникс ф.8-03	ВЛ-0,4 кВ	СИП-2 3х70+1х70	км	0,245	0,245		2024		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	03.12.2025
112	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №17	ВЛ-0,4 кВ ф.17-05	ВЛ-0,4 кВ	СИП-2 3х70+1х57	км	0,35	0,35		2007		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	09.12.2025
113	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №17	ВЛ-0,4 кВ ф.17-06	ВЛ-0,4 кВ	СИП-2 3х70+1х57	км	0,555	0,555		2007		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	09.12.2025
114	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №17	ВЛ-0,4 кВ ф.17-13	ВЛ-0,4 кВ	СИП-2 3х70+1х57	км	0,105	0,105		2007		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	09.12.2025
115	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №17	ВЛ-0,4 кВ ф.17-14	ВЛ-0,4 кВ	СИП-2 3х70+1х57	км	0,11	0,11		2007		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	09.12.2025
116	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №20	КТПн 10/0,4кВ №20 (1х400кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	400	1990		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
117	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №20	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-400 кВА	шт	1	1	400	2013		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
118	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №20	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		2013		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
119	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №25	ВЛ-0,4 кВ ф.25-12	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,48	0,48		1986		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	04.12.2025
120	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №25	ВЛ-0,4 кВ ф.25-10	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,9	0,9		1986		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	04.12.2025
121	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №38	КТПн 10/0,4кВ №38 (1х250кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	250	1988		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
122	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №38	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-250 кВА	шт	1	1	250	1988		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
123	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №38	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.1-10-31,5-12,5	шт	3	3		1988		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
124	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №45	КЛ-0,4кВ ф.45-02	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,082	0,082		1990		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	16.12.2025
125	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	КЛ-0,4кВ ф.50-10	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,06	0,06		1989		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	16.12.2025
126	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	КЛ-0,4кВ ф.50-10	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,12	0,12		1989		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	16.12.2025
127	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	КЛ-0,4кВ ф.50-06	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,06	0,06		1989		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	16.12.2025
128	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	КЛ-0,4кВ ф.50-08	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,05	0,05		1989		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	16.12.2025

129	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1988		12.	2024			6	-	ТО	17.12.2025
130	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	TTU-AL-630 кВА	шт	1	1	630	1988		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	17.12.2025
131	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1988		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	17.12.2025
132	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.2-10-40	шт	3	3		1988		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	17.12.2025
133	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	TTU-AL-630 кВА	шт	1	1	630	1988		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	17.12.2025
134	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1988		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	17.12.2025
135	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.2-10-40	шт	3	3		1988		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	17.12.2025
136	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	8	8		1988		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	17.12.2025
137	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1988		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	17.12.2025
138	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1988		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	17.12.2025
139	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		1988		12.	2024	06.	2022	12	36	ТО	17.12.2025
140	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,023	0,023		1988		12.	2024	06.	2024	12	12	ТО	17.12.2025
141	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1988		12.	2024	06.	2024	12	12	ТО	17.12.2025
142	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	31	31		1988		12.	2024	06.	2022	6	36	ТО	17.12.2025
143	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	Здание	Здание	Блок БКТП (надземный)	шт	2	2		2003		12.	2024			6	-	ТО	04.12.2025
144	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	Здание	Здание	Блок ОП с объемными приямками (подземный)	шт	2	2		2003		12.	2024			6	-	ТО	04.12.2025
145	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	Здание	Здание	Фундамент 2БКТП монолит железобетонная плита	шт	2	2		2003		12.	2024			6	-	ТО	04.12.2025
146	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	1000	2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
147	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	1000	2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
148	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
149	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	яч.1 линейная (ф.116-09)	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
150	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	яч.2 линейная 1Т	ВЭ-6(10)	RM6-D	шт	1	1		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
151	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	яч.3 линейная (ф.116-09)	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
152	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	яч.4 1СВН-10	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
153	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
154	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	яч.5 2СВН-10	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
155	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	яч.6 линейная (ф.116-22)	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
156	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	яч.7 линейная 2Т	ВЭ-6(10)	RM6-D	шт	1	1		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
157	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	яч.8 2СВ-10	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
158	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Schneider electric prisma	шт	2	2		2003		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	04.12.2025
159	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2003		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	04.12.2025
160	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2003		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	04.12.2025
161	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,014	0,014		2003		12.	2024	06.	2022	12	36	ТО	04.12.2025
162	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,013	0,013		2003		12.	2024	06.	2024	12	12	ТО	04.12.2025

163	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		2003		12.	2024	06.	2024	12	12	ТО	04.12.2025
164	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	19	19		2003		12.	2024	06.	2022	6	36	ТО	04.12.2025
165	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-52 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,008	0,008		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
166	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-52 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,008	0,008		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
167	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-52 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,008	0,008		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
168	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-10кВ от яч.6 ТП-52 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,008	0,008		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
169	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-10кВ от яч.6 ТП-52 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,008	0,008		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
170	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-52 до яч.5	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,005	0,005		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
171	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-52 до яч.5	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,005	0,005		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
172	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-52 до яч.5	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,005	0,005		2003		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
173	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1992		12.	2024			6	-	ТО	04.12.2025
174	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1992		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
175	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1992		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
176	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1992		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
177	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1992		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
178	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1992		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
179	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1992		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
180	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	7	7		1992		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	04.12.2025
181	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1992		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	04.12.2025
182	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1992		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	04.12.2025
183	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		1992		12.	2024	06.	2022	12	36	ТО	04.12.2025
184	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,023	0,023		1992		12.	2024	06.	2024	12	12	ТО	04.12.2025
185	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1992		12.	2024	06.	2024	12	12	ТО	04.12.2025
186	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	31	31		1992		12.	2024	06.	2022	6	36	ТО	04.12.2025
187	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	КЛ-0,4кВ ф.56-08	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4*150	км	0,06	0,06		1994		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	05.12.2025
188	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	КЛ-0,4кВ ф.56-16 от ТП-56 до ВРУ ж/д 10	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4*50	км	0,12	0,12		1994		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	05.12.2025
189	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	КЛ-0,4кВ ф.56-07 от ТП-56 до ВРУ ж/д 11	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4*50	км	0,15	0,15		1994		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	05.12.2025
190	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	КЛ-0,4кВ ф.56-13 от ТП-56 до ВРУ ж/д 5	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3*35+1*16	км	0,15	0,15		1994		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	05.12.2025
191	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	КЛ-0,4кВ ф.56-20	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4*185	км	0,06	0,06		1994		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	05.12.2025
192	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	ВЛ-0,4 кВ ф.57-11	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,37	0,37		1986		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	05.12.2025
193	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	ВЛ-0,4 кВ ф.57-02	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,2	0,2		1986		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	05.12.2025
194	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	ВЛ-0,4 кВ ф.57-06	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,2	0,2		1986		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	10.12.2025
195	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	ВЛ-0,4 кВ ф.57-13	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,2	0,2		1986		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	10.12.2025
196	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	ВЛ-0,4 кВ ф.57-08	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,15	0,15		1986		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	10.12.2025
197	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	КЛ-0,4кВ ф.61-02 от ТП-61 до ВРУ ж/д 91	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,25	0,25		1995		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	12.12.2025
198	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	КЛ-0,4кВ ф.61-10 от ТП-61 до ВРУ ж/д 91	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,25	0,25		1995		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	12.12.2025
199	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	КЛ-0,4кВ ф.61-04 от ТП-61 до ВРУ ж/д 89	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,32	0,32		1995		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	12.12.2025
200	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	КЛ-0,4кВ ф.61-12 от ТП-61 до ВРУ ж/д 89	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,32	0,32		1995		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	12.12.2025
201	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	КЛ-0,4кВ ф.61-05 от ТП-61 до ВРУ ж/д 36	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,17	0,17		2000		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	12.12.2025
202	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	КЛ-0,4кВ ф.61-13 от ТП-61 до ВРУ ж/д 36	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,17	0,17		2000		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	12.12.2025
203	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61																	

204	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	КЛ-0,4кВ ф.61-22 от ВРУ ж\д 89 до ВРУ ж/д 90	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,2	0,2		2000		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	12.12.2025
205	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	КЛ-0,4кВ ф.62-01 от ТП-62 до ВРУ ж/д 33	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,1	0,1		2000		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
206	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	КЛ-0,4кВ ф.62-09 от ТП-62 до ВРУ ж/д 33	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,1	0,1		2000		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
207	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	КЛ-0,4кВ ф.62-02 от ТП-62 до ВРУ ж/д 37	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,3	0,3		2001		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
208	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	КЛ-0,4кВ ф.62-10 от ТП-62 до ВРУ ж/д 37	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,3	0,3		2001		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
209	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	КЛ-0,4кВ ф.62-07 от ТП-62 до ВРУ ж/д 104	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,38	0,38		2000		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
210	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	КЛ-0,4кВ ф.62-11 от ТП-62 до ВРУ ж/д 104	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,38	0,38		2000		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
211	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	КЛ-0,4кВ ф.62-08 от ТП-62 до ВРУ ж/д 105	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,4	0,4		2000		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
212	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	КЛ-0,4кВ ф.62-12 от ТП-62 до ВРУ ж/д 105	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,4	0,4		2000		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
213	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №71	ВЛ-0,4 кВ ф.71-08	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х70	км	0,35	0,35		1992		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	17.12.2025
215	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	КЛ-0,4кВ ф.73-23	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,07	0,07		1996		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
216	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	КЛ-0,4кВ ф.73-23 от РП-73 до ВРУ школа на 840 учащихся	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х240	км	0,135	0,135		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
217	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	КЛ-0,4кВ ф.73-04 от РП-73 до ВРУ школа на 840 учащихся	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х240	км	0,135	0,135		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
218	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	КЛ-0,4кВ ф.73-07 от РП-73 до ВРУ школа на 840 учащихся	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х240	км	0,135	0,135		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
219	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	КЛ-0,4кВ ф.73-14 от РП-73 до ВРУ школа на 840 учащихся	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х240	км	0,135	0,135		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
220	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	КЛ-0,4кВ ф.73-15 от РП-73 до ВРУ школа на 840 учащихся	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х240	км	0,135	0,135		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
221	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	КЛ-0,4кВ ф.73-25 от РП-73 до ВРУ школа на 840 учащихся	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х240	км	0,135	0,135		2008		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
222	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	КЛ-0,4кВ ф.73-24	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,05	0,05		1994		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
223	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	КЛ-0,4кВ ф.73-09	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,05	0,05		1994		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
224	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1994		12.	2024			6	-	ТО	19.12.2025
225	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1994		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	19.12.2025
226	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1994		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	19.12.2025
227	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-50	шт	3	3		1994		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	19.12.2025
228	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1994		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	19.12.2025
229	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1994		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	19.12.2025
230	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-50	шт	1	1		1994		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	19.12.2025
231	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	7	7		1994		12.	2024	06.	2023	12	24	ТО	19.12.2025
232	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1994		12.	2024	06.	2023	12	24	ТО	19.12.2025
233	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1994		12.	2024	06.	2023	12	24	ТО	19.12.2025
234	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,024	0,024		1994		12.	2024	06.	2022	12	36	ТО	19.12.2025
235	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,019	0,019		1994		12.	2024	06.	2023	12	12	ТО	19.12.2025
236	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1994		12.	2024	06.	2023	12	12	ТО	19.12.2025
237	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	32	32		1994		06.	2024	06.	2022	6	36	ТО	19.12.2025
238	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	ВЛ-0,4 кВ ф.76-01	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,55	0,55		1992		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	22.12.2025
239	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	ВЛ-0,4 кВ ф.76-03	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,55	0,55		1992		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	22.12.2025
240	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	ВЛ-0,4 кВ ф.76-05	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,41	0,41		1992		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	22.12.2025
241	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	ВЛ-0,4 кВ ф.76-07	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,35	0,35		1992		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	22.12.2025

242	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	ВЛ-0,4 кВ ф.80-09 резерв	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,37	0,37		1986		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	24.12.2025
243	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	ВЛ-0,4 кВ ф.80-15	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,25	0,25		1986		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	24.12.2025
244	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	КЛ-0,4 кВ ф.80-01	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,08	0,08		1990		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	25.12.2025
245	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	КЛ-0,4 кВ ф.80-02	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,07	0,07		1990		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	25.12.2025
246	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	КЛ-0,4 кВ ф.80-09	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,1	0,1		1990		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	25.12.2025
247	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	КЛ-0,4 кВ ф.80-11	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,1	0,1		1990		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	25.12.2025
248	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	КЛ-0,4 кВ ф.80-13	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,09	0,09		1990		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	25.12.2025
249	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	Здание	Здание	Блок БКТП (надземный)	шт	2	2		2014		12.	2024			6	-	ТО	18.12.2025
250	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	Здание	Здание	Блок ОП с объемными приямками (подземный)	шт	2	2		2014		12.	2024			6	-	ТО	18.12.2025
251	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	Здание	Здание	Фундамент 2БКТП монолит железобетонная плита	шт	2	2		2014		12.	2024			6	-	ТО	18.12.2025
252	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	1000	2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
253	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	1000	2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
254	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
255	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	яч.1 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
256	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	яч.2 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
257	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	яч.3 линейная 1Т	ВЭ-6(10)	RM6-D	шт	1	1		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
258	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	яч.4 1СВН-10	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
259	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
260	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	яч.5 2СВН-10	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
261	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	яч.6 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
262	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	яч.7 линейная 1Т	ВЭ-6(10)	RM6-D	шт	1	1		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
263	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	яч.6 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
264	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Schneider electric prisma	шт	2	2		2014		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	18.12.2025
265	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4	шт	1	1		2014		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	18.12.2025
266	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4	шт	1	1		2014		12.	2024	06.	2024	12	24	ТО	18.12.2025
267	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,016	0,016		2014		12.	2024	06.	2022	12	36	ТО	18.12.2025
268	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,012	0,012		2014		12.	2024	06.	2024	12	12	ТО	18.12.2025
269	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		2014		12.	2024	06.	2024	12	12	ТО	18.12.2025
270	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	22	22		2014		12.	2024	06.	2022	6	36	ТО	18.12.2025
271	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-123 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,008	0,008		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
272	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-123 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,008	0,008		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
273	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-123 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,008	0,008		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
274	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	КЛ-10кВ от яч.6 ТП-123 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,006	0,006		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
275	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	КЛ-10кВ от яч.6 ТП-123 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,006	0,006		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
276	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	КЛ-10кВ от яч.6 ТП-123 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,006	0,006		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	18.12.2025
277	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-123 до яч.5 ТП-123	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х120	км	0,006	0,006		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	20.12.2025
278	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-123 до яч.5 ТП-123	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х120	км	0,006	0,006		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	21.12.2025
279	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-123 до яч.5 ТП-123	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х120	км	0,006	0,006		2014		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	21.12.2025
280	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	КЛ-0,4кВ ф.137-09	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,135	0,135		2009		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	26.12.2025

281	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	КЛ-0,4кВ ф.137-11	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х50	км	0,025	0,025		1983		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	26.12.2025
282	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	КЛ-0,4кВ ф.137-04 от ТП-137 до ВРУ ж/д 11	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,05	0,05		1983		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	26.12.2025
283	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	КЛ-0,4кВ ф.137-13 от ТП-137 до ВРУ ж/д 4	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,07	0,07		1983		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	26.12.2025
284	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	КЛ-0,4кВ ф.137-16 от ТП-137 до ВРУ ж/д 4	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,07	0,07		1983		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	26.12.2025
285	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	КЛ-0,4кВ ф.137-15 от ТП-137 до ВРУ ж/д 26	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х25	км	0,08	0,08		1983		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	26.12.2025
286	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	КЛ-0,4кВ ф.137-17 от ТП-137 до ВРУ ж/д 42	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,08	0,08		1983		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	26.12.2025
287	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	КЛ-0,4кВ ф.137-18 от ТП-137 до ВРУ ж/д 27	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,08	0,08		1983		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	26.12.2025
288	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ ф.142-14 от яч.08 ТП-66 до яч.14 ТП-РП-142	КЛ-10кВ	ААБ 3х240	км	0,36	0,36		2000		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	20.12.2025
289	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	ВЛ-6кВ ф.322-04 от оп.№1 до оп.№3	ВЛ-6 кВ	А-95	км	0,119	0,119		2011		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	01.12.2025
290	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	ВЛ-6кВ ф.322-06 от оп.№1 до оп.№3	ВЛ-6 кВ	А-95	км	0,1457	0,1457		2011		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	01.12.2025
291	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-04 от оп.№15/1 до ТП-1	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,015	0,015		2012		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	02.12.2025
292	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-16 от оп.№15/1 до ТП-1	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,015	0,015		2012		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	02.12.2025
293	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №4	КЛ-0,4кВ ф.4-07 от ТП-4 "Больница" до ВРУ-1 Поликлинника	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,16	0,16		2007		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	05.12.2025
294	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №4	КЛ-0,4кВ ф.4-11 от ТП-4 "Больница" до ВРУ-2 Поликлинника	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,16	0,16		2007		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	05.12.2025
295	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №4	КЛ-0,4кВ ф.4-08 от ТП-4 "Больница" до ВРУ-1 Стационар	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,16	0,16		2007		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	05.12.2025
296	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №4	КЛ-0,4кВ ф.4-10 от ТП-4 "Больница" до ВРУ-2 Стационар	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,32	0,32		2007		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	05.12.2025
297	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №4	КЛ-0,4кВ ф.4-14 от ТП-4 "Больница" до Гаража	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,11	0,11		2007		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	05.12.2025
298	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №4	КЛ-0,4кВ ф.4-13 от ТП-4 "Больница" до КПП-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х16	км	0,28	0,28		2007		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	05.12.2025
299	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №4	КЛ-0,4кВ ф.4-15 от ТП-4 "Больница" до КПП-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х16	км	0,15	0,15		2007		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	05.12.2025
300	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-11 от оп.№5/3 до ВРУ ж/д ул.Нефтников 5	КЛ-0,4кВ	АВВГ3х150+1х90	км	0,042	0,042		1991		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	06.12.2025
301	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-06 от оп.№6/3 ВЛ-0,4кВ ф.42-11 до ВРУ ж/д ул.Нефтяников 7	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х150+1х90	км	0,038	0,038		1993		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	06.12.2025
302	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-03 от РП-42 до ВРУ ж/д ул.Нефтяников 3	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,15	0,15		1993		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	06.12.2025
303	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-06 от оп.№6/3 до ВРУ маг.НАРИНЕ	КЛ-0,4кВ	АВВг 4х35	км	0,015	0,015		2001		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	06.12.2025
304	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	КЛ-0,4кВ ф.78-02 от ТП-78 до ВРУ ж/д №11 Ввод-1 (3 под.)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х120	км	0,36	0,36		2008		12.	2024	06.	2023	6	12	ТО	14.12.2025
305	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	КЛ-0,4кВ ф.78-10 от ТП-78 до ВРУ ж/д №11 Ввод-2 (3 под.)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х120	км	0,36	0,36		2008		12.	2024	06.	2023	6	12	ТО	14.12.2025
306	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	КЛ-0,4кВ ф.78-04 от ТП-78 до ВРУ ж/д №11А Ввод-1 (4 под.)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х120	км	0,304	0,304		2008		12.	2024	06.	2023	6	12	ТО	14.12.2025
307	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	КЛ-0,4кВ ф.78-12 от ТП-78 до ВРУ ж/д №11А Ввод-2 (4 под.)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х120	км	0,304	0,304		2008		12.	2024	06.	2023	6	12	ТО	14.12.2025
308	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	КЛ-0,4кВ ф.78-03 от ТП-78 до ВРУ ж/д №25 Ввод-1 (3 под.)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х120	км	0,12	0,12		2010		12.	2024	06.	2023	6	12	ТО	16.12.2025
309	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	КЛ-0,4кВ ф.78-09 от ТП-78 до ВРУ ж/д №25 Ввод-2 (3 под.)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х120	км	0,12	0,12		2010		12.	2024	06.	2023	6	12	ТО	16.12.2025

310	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	КЛ-0,4кВ ф.78-01 от ТП-78 до ВРУ ж/д №25 Ввод-1 (4 под.)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х120	км	0,12	0,12		2010		12.	2024	06.	2023	6	12	ТО	16.12.2025
311	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	КЛ-0,4кВ ф.78-11 от ТП-78 до ВРУ ж/д №25 Ввод-2 (4 под.)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х120	км	0,12	0,12		2010		12.	2024	06.	2023	6	12	ТО	16.12.2025
312	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-02 от ВРУ ж/д ул.Северная 10 до ВРУ ж/д ул.Северная 12	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,05	0,05		1993		12.	2024	06.	2023	06.23.	24	ТО	08.12.2025
313	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-02 от ТП-8 до ВРУ-2 д/сад "Снежинка"	КЛ-0,4кВ	ВББшВ 5х35	км	0,34	0,34		1995		12.	2024	06.	2023	06.23.	24	ТО	11.12.2025
314	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-15 от ТП-8 до ВРУ-1 д/сад "Снежинка"	КЛ-0,4кВ	ВББшВ 5х95	км	0,41	0,41		1995		12.	2024	06.	2023	06.23.	24	ТО	11.12.2025
315	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-09 от ВРУ ж/д ул.Северная 12 до ВРУ ж/д Северная 11	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,097	0,097		1995		12.	2024	06.	2023	06.23.	24	ТО	09.12.2025
316	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-05 от ГРЩ ж/д ул.Северная 15 до ГРЩ ж/д ул.Северная 19	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,05	0,05		1993		12.	2024	06.	2023	06.23.	24	ТО	12.12.2025
317	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-10 от ГРЩ ж/д ул.Нетяников 11а до ГРЩ ж/д ул.Нефтяников 13а	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,035	0,035		1993		12.	2024	06.	2023	06.23.	24	ТО	10.12.2025
318	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-10 от ТП-8 до ГРЩ ж/д ул.Нетяников 15	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,3	0,3		1993		12.	2024	06.	2023	06.23.	24	ТО	12.12.2025
319	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №9	КЛ-0,4кВ ф.9-пр-2-01 от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Строителей 2	КЛ-0,4кВ	АВБШ 4х120	км	0,65	0,65		1989		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	03.12.2025
320	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №9	КЛ-0,4кВ ф.9-03 от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Сортымская 7 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4х95+1х50	км	0,07	0,07		2013		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	03.12.2025
321	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №9	КЛ-0,4кВ ф.9-11 от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Сортымская 7 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4х95+1х50	км	0,07	0,07		2013		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	03.12.2025
322	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №9	КЛ-0,4кВ ф.9-02 от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Нефтяников 10 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 4х95	км	0,042	0,042		2017		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	03.12.2025
323	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №11	КЛ-0,4кВ ф.11-18 от ТП-11 до ж/д ул.Северная 31 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,45	0,45		2000		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	04.12.2025
324	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №11	КЛ-0,4кВ ф.11-06 от ТП-11 до ж/д ул.Северная 32 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,0905	0,0905		2001		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	04.12.2025
325	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №11	КЛ-0,4кВ ф.11-15 от ТП-11 до ж/д ул.Северная 32 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,0905	0,0905		2001		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	04.12.2025
326	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №11	КЛ-0,4кВ ф.11-07 от ТП-11 до ж/д ул.Северная 33 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,15	0,15		2001		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	04.12.2025
327	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №11	КЛ-0,4кВ ф.11-17 от ТП-11 до ж/д ул.Северная 33 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,15	0,15		2001		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	04.12.2025
328	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №11	КЛ-0,4кВ ф.11-14 от ТП-11 до ВРУ ж/д ул.Тяна 1 (подъезд 2)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х150	км	0,27	0,27		2006		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	04.12.2025
329	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №11	КЛ-0,4кВ ф.11-05 от ТП-11 до ВРУ ж/д ул.Тяна 1 (подъезд 3,4,5)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,27	0,27		2006		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	04.12.2025
330	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №11	КЛ-0,4кВ ф.11-05 от ТП-11 до ВРУ ж/д ул.Тяна 1 (подъезд 3,4,5) (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,27	0,27		2006		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	04.12.2025
331	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-08 от ТП-14 до ВРУ ЦТП-2 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,05	0,05		1995		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	13.12.2025
332	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-03 от ТП-14 до ВРУ КНС-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,16	0,16		1996		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	13.12.2025
333	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-11 от ТП-14 до ж/д пер.Хантыйский 12 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,127	0,127		2005		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	13.12.2025
334	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-05 от ТП-14 до ж/д пер.Хантыйский 14 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВБшв 4х50	км	0,18	0,18		2006		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	13.12.2025
335	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-07 от ТП-16 до ВРУ ж/д №3 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х95	км	0,22	0,22		2005		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	15.12.2025
336	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-07 от ТП-16 до ВРУ ж/д №3 Ввод-1 (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х95	км	0,22	0,22		2005		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	15.12.2025
337	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-14 от ТП-16 до ВРУ ж/д №3 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х95	км	0,22	0,22		2005		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	15.12.2025

338	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-14 от ТП-16 до ВРУ ж/д №3 Ввод-2 (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х95	км	0,22	0,22		2005		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	15.12.2025
339	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-01 от ТП-16 до ВРУ ж/д Автомобилистов №5 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,038	0,038		2004		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	17.12.2025
340	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-09 от ТП-16 до ВРУ ж/д Автомобилистов №5 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,038	0,038		2004		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	17.12.2025
341	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-04 от ТП-16 до ВРУ ж/д Автомобилистов №7 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х95	км	0,8	0,8		2003		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	17.12.2025
342	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-04 от ТП-16 до ВРУ ж/д Автомобилистов №7 Ввод-1 (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х95	км	0,8	0,8		2003		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	17.12.2025
343	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-12 от ТП-16 до ВРУ ж/д Автомобилистов №7 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х95	км	0,8	0,8		2003		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	17.12.2025
344	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-12 от ТП-16 до ВРУ ж/д Автомобилистов №7 Ввод-2 (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х95	км	0,13	0,13		2003		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	17.12.2025
345	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-03 от ТП-16 до ВРУ ж/д Автомобилистов №9 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,128	0,128		2004		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	17.12.2025
346	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-11 от ТП-16 до ВРУ ж/д Автомобилистов №9 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,128	0,128		2004		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	17.12.2025
347	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-02 от ТП-16 до ВРУ ж/д ул.Автомобилистов 11 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,035	0,035		2005		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	17.12.2025
348	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-15 от ТП-16 до ВРУ ж/д ул.Автомобилистов 11 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,035	0,035		2005		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	17.12.2025
349	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №19	КЛ-0,4кВ ф.19-03 от ТП-19 до здания комплекс вахтовых перевозок Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,062	0,062		2002		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	07.12.2025
350	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №19	КЛ-0,4кВ ф.19-04 от ТП-19 до здания комплекс вахтовых перевозок Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,062	0,062		2002		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	07.12.2025
351	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ "ГАИ"	КТПн 6/0,4кВ "ГАИ" (1х63кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	63	1993		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	07.12.2025
352	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ "ГАИ"	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-63 кВА	шт	1	1	63	1993		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	07.12.2025
353	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ "ГАИ"	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-101-31,5	шт	3	3		1993		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	07.12.2025
354	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №18 "Мечеть"	КТПн 6/0,4кВ №18 "Мечеть" (1х160кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	160	1997		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	20.12.2025
355	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №18 "Мечеть"	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-160 кВА	шт	1	1	160	1997		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	20.12.2025
356	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №18 "Мечеть"	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ 1,2-6-80-20	шт	3	3		1997		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	20.12.2025
357	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ "Церковь"	КТПн 6/0,4кВ "Церковь" (1х160кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	160	1997		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	21.12.2025
358	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ "Церковь"	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-160 кВА	шт	1	1	160	1997		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	21.12.2025
359	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ "Церковь"	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ 40А	шт	3	3		1997		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	21.12.2025
360	ЛРЭС	д.Лямина	ВЛ-6кВ	ВЛ-6кВ ф.05 от оп.88/18 до ТП-КОС-200	ВЛ-6 кВ	АС-50	км	1,197	1,197		2014		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	01.12.2025
361	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	ВЛ-0,4 кВ ф.1-03	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,421	0,421		2024		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	02.12.2025
362	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-03 от ТП-1 до оп.1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,055	0,055		2024		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	02.12.2025
363	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №2	ВЛ-0,4 кВ ф.2-06	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х35	км	0,042	0,042		2024		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	03.12.2025
364	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №2	ВЛ-0,4 кВ ф.2-06	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,34	0,34		2024		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	03.12.2025
365	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №2	ВЛ-0,4 кВ ф.2-06	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	км	0,643	0,643		2024		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	03.12.2025
366	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №8 "КОС-200	КТПн 6/0,4кВ №8 (1х63кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	63	2004		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
367	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №8 "КОС-200	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-63 кВА	шт	1	1	63	2004		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
368	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №8 "КОС-200	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-6-20	шт	3	3		2004		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	04.12.2025
369	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №12	ВЛ-0,4 кВ ф.12-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,42	0,42		2004		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	01.12.2025

370	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №12	ВЛ-0,4 кВ ф.12-02	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,29	0,29		2004		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	02.12.2025
371	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №13	ВЛ-0,4 кВ ф.13-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,95	0,95		2004		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	03.12.2025
372	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КРУН-10кВ №3	ВЛ-10кВ ф.09 от опоры № 23 до КРУН № 3	ВЛ-10 кВ	АС-95	км	0,01	0,01		2007		12.	2024	06.	2023	6	24	ТО	04.12.2025
373	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-10 от ТП-15 до Титан -3	КЛ-0,4кВ	ВБбШВ 4х95	км	0,08	0,08		2006		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
374	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	КЛ-0,4кВ ф.08 от ТП-Котельная до ул.Восточная 2	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	км	0,2148	0,2148		2007		12.	2024	06.	2024	6	24	ТО	08.12.2025
375	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.2-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,4	0,4		2007		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	05.12.2025
376	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.6-02	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	1,135	1,135		2007		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	09.12.2025
377	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ ф.10-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	км	0,294	0,294		2015		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	10.12.2025
378	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ ф.10-02	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	км	0,551	0,551		2015		12.	2024	06.	2024	6	12	ТО	11.12.2025

Дополнительные работы		
1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ЛРЭС.	Выполнено
2	Уборка территории ПС, РП, ТП Лянторского РЭС от снега.	Выполнено
3	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по снижению потерь).	Выполнено
4	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.п.Лянтор.	Выполнено
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС.	Выполнено
6	Проверка схем подлючения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	Выполнено
7	Замена неисправных узлов учета потребителей ЛРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	Выполнено
8	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 10(6)/0,4 кВ согласно графика.	Выполнено
9	г.п.Лянтор - АБК, Гараж на 5 автомобилей - уборка наружной территории от снега .	Выполнено
10	г.п.Лянтор - склад АРИ - уборка внутренней территории, уборка наружной территории от снега.	Выполнено
11	ПС-35/10 кВ №116 ОРУ-35 2Т - Замена селикогеля в воздохоосушителях со стороны РПН и трансформатора г.п.Лянтор.	Выполнено
12	ТП-6/0,4 кВ "Кристалл" - Замена 1Т п.Нижнесортымский.	Выполнено
13	ТП-6/0,4 кВ "Кристалл" - Замена маслостойких прокладок проходных изоляторов со стороны НН 1Т п.Нижнесортымский.	Выполнено
14	КТП 10/0,4 кВ №62 РУ-0,4 кВ - монтаж дополнительных светильников г.п.Лянтор.	Выполнено
15	ВЛ-0,23 кВ (уличное освещение) - Замена светодиодных светильников согласно контракта №29 от 10.12.2025 п.Сытомино.	Выполнено
16	КТП-6/0,4 кВ №11 РУ-0,4 кВ 2С, 2Т - Замена рубильника панель №3, доливка трансформаторного масла в 2Т п.Нижнесортымский.	Выполнено

Начальник Лянторского РЭС А.Г.Чулюкин

Зам.начальника Лянторского РЭС Е.М.Азаров

Старший мастер Лянторского РЭС Г.Г.Плугатырев

Инженер ПТО Ф.В. Чегодаева

Выполнили: