"УТВЕРЖДАЮ" :
Главный инженер МУП
МО Сургутский район
_____А.Н. Желещиков
"30" 10 2020 года

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

электрических сетей по Белоярскому РЭС

за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний		Выполнение		
							вид ремонта	дата	план	факт	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
п. Белый Яр											
ВЛ-35кВ											
1	Белый Яр-1	оп.№ 1 до ПС № 120, 27, левая цепь	АС-120	км	6,100	1988	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	12.10.2020.
2	Белый Яр-2	оп.№ 1 до ПС № 120, 27 правая цепь	АС-120	км	6,100	2007	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	12.10.2020.
3	Белый Яр-1	оп.№ 23 - ПС № 103 левая цепь	АС-120	км	1,400	1988	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	07.10.2020.
4	Белый Яр-2	оп.№ 23 - ПС № 103 правая цепь	АС-120	км	1,400	2007	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	07.10.2020.
итого:				*км*	15,000						
ВЛ-6кВ											
5	103-06	ПС № 103 - до ТП-15	А-95, А-70	км	2,100	1988	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	07.10.2020.
6	46-13	отпайка от оп.15 на КТПН-16,16А	СИП 1-70	км	0,100	1990	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	09.10.2020.
7	46-03	отпайка от оп.5 на ТП -"РРС"	АС-95	км	2,800	1970	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	09.10.2020.
8		ПС № 46 на 9 пр.узел (габ.35) лев.ц.	АС-120	км	1,900	1981	Т	06. 2019г.	ТО	ТО	09.10.2020.
9	46-12	ПС № 46 на 9 пр. узел (габ.35) пр.ц.	АС-120	км	1,900	1981	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	09.10.2020.
10	27-03	ПС № 27 - РП № 14 лев.ц.	А-95	км	0,450	1992	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020.
11		отпайка от оп. № 5 на КТПН 12	А-70	км	0,090	1992	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020.
12		отпайка оп. оп. №4 на КТПН-25	А-70	км	0,020	1996	К	09. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020.
13	27-18	ПС № 27 - РП № 14 пр.ц.	А-95	км	0,450	1992	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020.
14	27-09	ПС № 27 - кот.№ 17 лев.ц.	А-95	км	0,080	1983	К	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020.
15	27-12	ПС № 27 - кот.№ 17 пр.ц.	А-95	км	0,080	1983	К	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020.
16	27-04	отпайка оп.№14/2 на КТПН-44 пр.ц.	А-95	км	0,190	1984	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020.
17		ПС № 27- РП № 12 левая цепь.	А-95	км	1,025	1968	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020.
14	27-17	ПС № 27- до оп. №17 правая цепь	А-95	км	0,960	1968	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020.
15		отпайка оп.№14/2 на КТПН-44а лев.ц.	А-95	км	0,190	1984	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020.
16		отпайка оп.№17 на КТПН-45 лев.ц.	А-95	км	0,115	1984	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020.
17		отпайцка оп. №14/4 на КТПН-10	А-95	км	0,130	1984	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020.
18	12-02	РП № 12 до оп. № 15 левая цепь	А-95	км	0,780	1978	Т	08. 2019г.	ТО	ТО	06.10.2020.
19	12-12	РП № 12 до оп. № 15 пр.ц.	А-95	км	0,780	1978	Т	08. 2019г.	ТО	ТО	06.10.2020.
20	12-12	отпайка оп.№2 на КТПН-43а правая цепь	А-95	км	0,110	1978	К	08. 2019г.	ТО	ТО	06.10.2020.
21	12-12	отпайка от оп.№11 на КТПН-37	АС-50	км	0,160	1981	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	06.10.2020.
22	12-02	отпайка от оп.№9 на КТПН-17	А-95	км	0,065	1982	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	06.10.2020.
итого:				*км*	14,475						
ВЛ-0,4кВ											
23	ТП-1 ф.12	ул.Некрасова	А-70	км	0,230	1971	К	07. 2019г.	ТО	ТО	20.10.2020.
24	ТП-2 ф.10	ул.Совхозная	А-70	км	0,330	1980	Т	10. 2019г.	Т	ТО	20.10.2020.
25	ТП-3 ф.2	ул.Лесная	А-70	км	0,280	1989	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	20.10.2020.
26	ТП-3 ф.4	Дом культуры	А-70	км	0,070	1975	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	20.10.2020.
27	КТПН-5 ф.3	ул.Лесная	А-70	км	0,260	1977	К	10. 2019г.	Т	ТО	16.10.2020.
28	КТПН-7 ф.2	АЗС	СИП 4х35	км	0,075	2016	Т	10. 2019г.	Т	ТО	16.10.2020.
29	КТПН-30 ф.1	ул.Есенина	А-70	км	0,240	1980	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	16.10.2020.
30	КТПН-30 ф.2	ул.Есенина	А-70	км	0,260	1980	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	16.10.2020.
31	ТП-34 ф.8 (13)	ул.Островского (м-н Тюльпан)	А-70	км	0,160	1980	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	19.10.2020.
32	ТП-34 ф.1	ул.Островского	А-70	км	0,190	1980	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	19.10.2020.
33	ТП-34 ф.7(9)	ул.Островского	А-70	км	0,170	1989	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	19.10.2020.
34	КТПН-37 ф.1	ул.Лесная 22, 23, балки, оп.1-оп.3	А-70	км	0,060	1981	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	07.10.2020.
35		ул.Лесная 22, 23, балки, оп.3-оп.7	СИП-4х35	км	0,125	2015	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	07.10.2020.
36	КТПН-44 ф.2	ул.Маяковского	СИП 4 4х70	км	0,125	2017	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	07.10.2020.
37	КТПН-48 Ф.2	ул. Береговая	А-70	км	0,250	2005	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	07.10.2020.
38	КТПН-48 Ф.3	ул.Кедровая	А-70	км	0,350	2005	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	07.10.2020.
итого:				*км*	3,175						
КЛ-0,4кВ											
39	3-01	ТП-3 (РЦДТ) на ВЛ ф.1	АВВГ 4х120	км	0,025	2003	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	02.10.2020.
40	3-02	ТП-3 (РЦДТ) на ВЛ ф.2	АВВГ 4х120	км	0,025	2003	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	02.10.2020.
41	3-04	ТП-3 (РЦДТ) на ВЛ ф.4	АВВГ 4х120	км	0,150	2003	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	02.10.2020.

42	5-03	КТПН-5 ф.3 на ВЛ	АВВГ 4х95	км	0,006	2004	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	02.10.2020.
43	16А-05	КТПН-16А ф.5 - Фадеева 2	ВВГ 4х35	км	0,040	1997	К	04. 2019г.	ТО	ТО	13.10.2020.
44	16А-03	КТПН-16А ф.30 на ВЛ	АВВГ 4х120	км	0,005	1998	К	04. 2019г.	ТО	ТО	13.10.2020.
45	16-03	КТПН-16 ф.03	4 АПВ 95	км	0,005	1999	К	04. 2019г.	ТО	ТО	13.10.2020.
46	17-07	КТП-17 ф.07 - Лесная 17А ввод-1	АВВГ 4х50	км	0,080	1980	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	13.10.2020.
47	17-14	КТП-17 ф.14 - Лесная 17А ввод-2	АВВГ 4х50	км	0,080	1980	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	13.10.2020.
48	24-04	КТПН-24 ф.4 - Лесная 26	АВВГ 4х35	км	0,080	1996	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	05.10.2020.
49	26-02	ТП-26 ф.2 - д/с Теремок	АВБбШв 4х150	км	0,098	1996	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	05.10.2020.
50	30-02	КТПН-30 на ВЛ ф.2	АВВГ 4х150	км	0,030	2007	К	04. 2019г.	ТО	ТО	05.10.2020.
51	34-01	ТП-34 ф.1 Островского, 13,15,19	АВВГ 4х120	км	0,070	2007	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	05.10.2020.
52	44-01	КТПН-44 -ф.1 Маяковского 3	ААШвУ 4х95	км	0,080	1999	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020.
53	44-04	КТПН-44 на ВЛ ф.4	АВВГ 3х95+1х50	км	0,040	1995	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020.
54	44-05	КТПН-44 на ВЛ ф.5	2АВВГ 4х95	км	0,060	1995	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020.
55	44А-02	КТПН-44А -ф.2 Маяковского 3	АВВГ 4х95	км	0,080	1999	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020.
56	47-02	КТПН-47 ф.02 АБК МЭП СРЭС МО СР	АВВГ 4х95	км	0,160	2011	К	10. 2019г.	Т	ТО	21.10.2020.
57	47-03	КТПН-47 ф.03 АБК МЭП СРЭС МО СР	АВВГ 3х50+1х25	км	0,120	1993	К	10. 2019г.	Т	ТО	21.10.2020.
58	47-04	КТПН-47 ф.04 Кафе "Бродвей"	АВВГ 3х95+1х50	км	0,080	2002	Т	10. 2019г.	Т	ТО	21.10.2020.
59	48-01	ТП-48 на ВЛ ф.1	АВВГ 4х95	км	0,020	2005	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	27.10.2020.
60	48-02	ТП-48 на ВЛ ф.2	АВВГ 4х95	км	0,020	2005	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	27.10.2020.
61	48А-03	ТП-48А ф.3-Совхозная 3	АВБШв 4х120	км	0,110	2003	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	27.10.2020.
62	48А-04	ТП-48А на ВЛ ф.4	АВБШв 4х95	км	0,085	2005	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	27.10.2020.
63	48А-05	ТП-48А на ВЛ ф.5	АВБШв 4х120 (рез.на 12м)	км	0,060	2005	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	27.10.2020.
		итого:		*км*	1,609						
			Солнечный								
			ВЛ-10кВ								
64	Ф-11(13)	ПС "Солнечный"-РП-10 (яч 18)	АС-120	км	0,290	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
65	Ф-12(14)	ПС "Солнечный"-РП-10 (яч 10)	АС-120	км	0,290	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
66	ф.10-06	от РП №10 до оп.43 (ствол)	А-95	км	2,025	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
67	ф.10-06	отпайка от оп.№10 на КТПН-13, ТП-6	А-70	км	0,195	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
68	ф.10-06	отпайка от оп.№16 на КТПН-15	А-70	км	0,055	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
69	ф.10-06	отпайка от оп.№17 на КТПН-1,1А.10	А-70	км	0,290	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
70	ф.10-06	отпайка от оп.№21 на КТПН-22	А-70	км	0,025	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
71	ф.10-06	Отпайка от оп.25 на "Снежный полигон"	АС-95	км	0,620	2012	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
72	ф.10-06 "Снежный полигон"	Отпайка от оп.4 на КТПН-28	А-70	км	0,140	2017		2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
73	ф.10-06	Отпайка от оп.28 до ТП-7	А-70	км	0,195	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
74	ф.10-06	Отпайка от оп.39 на ТП-8	А-70	км	0,032	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
75	ф.24-09(02)	Опора №1-опора №22	А-95	км	1,100	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
76	ф.24-09(02)	Отпайка от оп.№5 на ТП-9	А-70	км	0,040	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
77	ф.24-09(02)	Отпайка от оп.№8 на ТП-2А	А-70	км	0,005	2002	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
78	ф.24-09(02)	Отпайка от оп.№12 на ТП-2	А-70	км	0,100	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
79	ф.24-09(02)	Отпайка от оп.14 на КТПН-11	А-70	км	0,025	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
80	ф.24-09(02)	Отпайка от оп.№16 на КТПН-5,5а	А-70	км	0,120	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
81	ф.24-09(02)	Отпайка от оп.19 на ТП-3	А-70	км	0,195	2010	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
82	ф.24-09(02)	Отпайка от оп.20 на КТПН-4	А-70	км	0,005	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
83	ВЛ "Водозабор"	оп.1-оп.19	СИП-3 1х120	км.	1,020	2016	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
		итого:		*км*	8,521						
			ВЛ-0,4кВ								
84	ТП-3 ф.14	ул.Строит. 27,28, Трассовый 5	СИП 2 4х70	км	0,380	2011	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
85	ТП-3 ф.8	ул.Космонавтов 7, 11, Юности 5	СИП-2 4х95	км	0,260	2011	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
86	ТП-3 ф.12	ул. Космонавтов 9,13	СИП-2 4х95	км	0,140	2011	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
87	ТП-3 ф.3	пер.Трассовый д.6А	А-50	км	0,045	2002	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
88	ТП-4 ф.1	ул.Космонавтов 2, Юности 7,9	СИП 2А 4х70	км	0,120	2011	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
89	ТП-4 ф.2	ул.Космонавтов 6,12	А-70	км	0,100	2004	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
90	КТПН-5 ф.1	ул.Космонавтов 14,16,20. Совет. 10	А-70	км	0,200	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
91	КТПН-5А ф.1	ул.Советская 5-13	СИП 2А 4х70	км	0,160	2011	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
92	КТПН-5А ф.2	ул.Советская 15-19	СИП 2А 4х70	км	0,500	2011	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
93	ТП-6 ф.3	ул. Спорт 3, 5А, Строителей 5-7, Сберкасса	А-70	км	0,310	2006	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
94			СИП 4х70	км	0,100	2015	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
95	ТП-6 ф.4	почта, АТС	А-70	км	0,140	2006	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
96	ТП-6 ф.7	ул. Молодёжная 7А, Таёжная 2А	А-70	км	0,120	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
97			СИП 4х70	км	0,140	2014	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
98	ТП-6 ф.11	ул. Молодёжная 5Б.	А- 70	км	0,030	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
99			СИП 4х70	км	0,215	2014	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	30.10.2020
		итого:		*км*	2,960						
			Барсово								
			ВЛ-10кВ								
100	ф.28	ПС"Берёзка"ствол (габ.35)пр.ц.	АС-120	км	5,795	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
101	ф.17	ПС"Берёзка"ствол (габ.35) л.ц.	АС-120	км	5,795	1986	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	29.10.2020
		итого:		*км*	11,590						

ВЛ-0,4кВ											
102	2-03	ул.Апрельская, поссовет	А-70	км	0,122	1983	К	10. 2019г.	Т	Т	08.10.2020
103	2-04	ул.Апрельская, ул.Лесная	А-70	км	0,260	1983	К	10. 2019г.	Т	Т	08.10.2020
104	5-01	Кафе, Остановочный комплекс	А-70	км	0,150	1983	К	10. 2019г.	Т	Т	08.10.2020
105	5-02	ул.Сосн. бор 15.., маг. Продукты, Пож.ч.	А-70	км	0,240	1983	К	10. 2019г.	Т	Т	08.10.2020
106	5-03	ул.Сосновый бор 1,4…..	А-70	км	0,200	1983	К	10. 2019г.	Т	Т	08.10.2020
107	6-12	ул. Щемелева 10, 12, ДИТиК	А-70	км	0,130	1983	К	10. 2019г.	Т	Т	08.10.2020
108		вставка с оп.№4 на оп.№5	СИП 4х70	км	0,050	2011	Т	10. 2019г.	Т	Т	14.10.2020
109	6-13	ул. Кубанск. 15.., Мостостр. 14..,маг Диана	А-95	км	0,137	1983	К	10. 2019г.	Т	Т	14.10.2020
110			СИП 2А 3х70+1х95+1х16	км	0,070	2010	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	14.10.2020
итого:				*км*	0,977						
КЛ-0,4кВ											
111	5-01	ТП-5 --- оп.1 ф.1	АВВГ 4х185	км	0,080	1983	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	08.10.2020
112	5-02	ТП-5 --- траверза ф.2	АВВГ 4х185	км	0,010	1983	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	08.10.2020
113	5-03	ТП-5 --- оп.1 ф.3	АВВГ 4х185	км	0,040	1983	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	08.10.2020
114	5-08	ТП-5 ф.8 (КНС)	АВВГ 4х50	км	0,300	1983	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	08.10.2020
115	6-12	ТП-6 - оп.1 ф.12 Щем. 10,12, ДИТиК	2 АВВГ 4х185 (раб+рез)	км	0,040	2003	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	14.10.2020
116	6-13	ТП-6 ф.13 на подставную опору	АААВ 4х120	км.	0,030	2012	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	14.10.2020
117	6-15	ТП-6 --- ф.15 ул. Мостостроителей д.10	АВВГ 4х35	км	0,100	2003	Т	04. 2019г.	ТО	ТО	14.10.2020
итого:				*км*	0,600						
Угут											
ВЛ-6(10)кВ											
118	352-18	ПС № 352 яч.18 на Угут (0,6 км)	А-95	км	3,310	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	02.10.2020
119	352-18	от опоры №35 до опоры №38Г	СИП-3 1х95	км	0,140	2010	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	02.10.2020
120	354-04	ф. Малоюганский в габ. 35	АС-120	км	24,400	2002	К	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
121	354-04	ф. Малоюганский от КРУНа	АС-70	км	1,300	2002	К	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
итого:				*км*	29,150						
ВЛ-0,4кВ											
122	ТП-5 ф.6	Пож. депо	СИП 4х50	км	0,200	1994	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	13.10.2020
123	КТПН-13 ф.1	ул.Северная,Сибирская,Пихтовая	А-70	км	1,000	1995	К	07. 2019г.	ТО	ТО	22.10.2020
124	КТПН-13 ф.2		СИП 4х70	км.	0,570	2017	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	22.10.2020
125		ул.Советская, ул.Львовская	А-70	км	0,130	1994	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	22.10.2020
126	КТПН-18 ф.1	Промбаза "Юганстройтранс"	А-70	км	0,600	1994	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	06.10.2020
127	КТПН-19 ф.1	Юганская,Звездная,Боровая,Кедровая	СИП 4х95+1х16	км	0,320	2013	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	23.10.2020
128	КТПН-19 ф.2	ул.Сибирская	СИП 4х70+1х16	км	0,210	2013	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	23.10.2020
129	КТПН-19 ф.3	ул.Пихтоваяд 1Б, 3А, 2-12 Сибирская 1,3,4	СИП 4х95	км	0,495	2013	К	07. 2019г.	ТО	ТО	23.10.2020
130	КТПН-19 ф.4	Пихтовая 3,8-24, Южная и Есенина	А-70	км	0,800	1994	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	23.10.2020
131	КТПН-20 ф.3	ул. Еловая, ул. Пихтовая	СИП 4х95	км	0,370	2014	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	23.10.2020
132	КТПН-21 ф.1	ул.Набережная, ул.Центральная	СИП-2А 3х95+1х70+1х16	км	0,800	2013	К	07. 2019г.	ТО	ТО	23.10.2020
133	КТПН-21 ф.2	ул.Сосновая,Угутская, пер.Купеческий	СИП-2А 3х95+1х70	км	1,000	2013	К	07. 2019г.	ТО	ТО	16.10.2020
итого:				*км*	6,495						
Малоюганский											
ВЛ-0,4кВ											
134	КТПН-2 ф.4	ул.Центральная,Школьная,Северная	А-50	км	0,380	2002	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	07.10.2020
135	КТПН-2 ф.5	ул.Лесная, ул.Северная	А-50	км	0,520	2002	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	07.10.2020
136	КТПН-2 ф.6	ул.Северная	А-50	км	0,520	2002	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	07.10.2020
137	КТПН-2 ф.7	ул.Центральная	А-50	км	0,445	2002	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	07.10.2020
итого:				*км*	1,865						
Тайлакова											
ВЛ-6кВ											
138	*69-04*	*Энергоцентр ДЭС КП-69 -Тайлакова*	*АС-50*	*км*	0,858	2014	Т	04.	2019г.	ТО	ТО	14.10.2020.
итого:				*км*	0,858						
ВЛ-0,4кВ											
139	КТПН-1 ф.1,2	КТПН "Тайлакова"-жил посёлок	СИП4х95+1х16	км	0,950	2014	Т	04.	2019г.	ТО	ТО	09.10.2020
итого:				*км*	0,950						
Высокий Мыс, Тундрино											
ВЛ-6кВ											
140	ф.03	от КРУНа на КТПН-1,3,5	АС-95,А-70	км	1,265	2000	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	15.10.2020.
итого:				*км*	1,265						
КЛ-6кВ											
141	ф.03	от КРУНа на ВЛ-6 кВ. КТПН-1,3,5	2ААШВ 3 х150	км	0,040	2010	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	20.10.2020.
итого:				*км*	0,040						
ВЛ-0,4кВ											
142	КТПН-4 ф.1	ул.Северная	СИП 4 4х95	км	0,690	2017	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020.
143			СИП 4 4х50	км	0,460	2017	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020.
144	КТПН-4 ф.2	ул.Центральная	СИП 4 4х95	км	0,590	2017	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020.
145			СИП 4 4х50	км	0,410	2017	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020.
итого:				*км*	2,150						
Сайгатина											
ВЛ-6кВ											

146	ф.302	Конденсат-2	АС-120	км	7,000	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020
147	ф.409	Конденсат-2	АС-120	км	7,000	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020
148	ф.302	отпайка от КРУН на КТПН-8	А-70	км	0,168	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020
149	ф.302	отпайка от КРУН на КТПН-5,2	А-50	км	0,240	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020
150	ф.302 (отпайка на КТПН-2,5)	отпайка от оп.4 на КТПН-2	А-70	км	0,590	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020
151	ф.302	отпайка от КРУН на КТПН-1, КТП-10	А-70	км	0,350	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020
152	ф.302	отпайка на КТП-10	А-50	км	0,020	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020
153	ф.302	отп. от оп.37 ф.302 на КТПН-6,9 ТП-4	А-50	км	0,516	2007	К	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020
154	ф.302 (отпайка на КТПН-6,9, ТП-4)	отпайка от оп.1 в сторону КТПН-7,11	А-50	км	1,700	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020
155	ф.302 (отпайка на КТПН-7,11)	отпайка от оп.№ 12 на ТП-11	А-50	км	0,070	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020
156	ф.409	отпайка от КРУН на ТП-3	А-50	км	0,260	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	28.10.2020
		итого:		*км*	17,914						
			ВЛ-0,4кВ								
157	КТПН-2 ф. 6	Сосновая 3,5,7	СИП-2 4х70.	км	0,200	2007	К	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
158	КТПН-2 ф. 7	Сосновая 1	СИП-2 4х70.	км	0,050	2007	К	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
159	КТПН-2 ф. 10	Д/С, церковь,поликлиник	СИП-2 4х70.	км	0,580	2007	К	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
160	КТПН-6 ф. 2	ул. Совхозная д.11	АС-50	км	0,040	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
161	КТПН-6 ф. 3	ул. Совхозная д.11	АС-50	км	0,040	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
162	КТПН-6 ф.4	Школа, КНС, Совх. 10, Центральн. 9	СИП -2 4х70	км	0,380	1993	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
163	КТПН-9 ф.1	Лесной Бор	СИП-2 4х70+1х16	км	0,460	2007	К	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
164	КТПН-9 ф.2	ул.Лесной бор, Центральная, КНС	СИП-2 4х70+1х16	км	0,900	2007	К	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
165	КТПН-9 ф.3	ул. Новостройки правая сторона	СИП-2 4х70+1х16	км	0,280	2007	К	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
166		отпайка от оп.6 до оп.6/3	СИП 4х50	км.	0,150	2017	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
167		отпайка от оп.6/3 до оп.6/7	СИП 4х70	км.	0,155	2018	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
168	КТПН-9 ф.4	ул. Новостройки левая сторона	СИП 4х95	км.	0,280	2018	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
		итого:		*км*	3,515						
			КЛ-0,4кВ								
169	КТПН-6 ф.7	Фельдшерско акушерский пункт (ФАП)	АВБбШв 4х35	км	0,140	2016	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	21.10.2020
		итого:		*км*	0,140						
			СНТ "Кедр"								
			ВЛ-6кВ								
170	46-13	отпайка на КРУН-6 кВ	АС-70	км.	0,020	1990	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	05.10.2020.
171		отпайка на КТПН-Кедр-2	СИП 3х70	км.	0,006	2018	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	05.10.2020.
		итого:		*км*	0,026						
			КЛ-6кВ								
172	46-13	отпайка от КРУН-6 кВ к КТПН-63	ААШВ 3х35	км.	0,007	2018	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	05.10.2020.
		итого:		*км*	0,007						
			ВЛ-0,4кВ								
173	63-01	ул. Таёжная	А-50	км.	0,820	2018	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	06.10.2020.
174	63-02	ул. Солнечная	А-35	км.	0,280	2018	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	06.10.2020.
		итого:		*км*	1,100						
			КЛ-0,4кВ								
175	63-01	ул. Солнечная	АВВГ 3х120+1х35	км.	0,024	2018	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	06.10.2020.
176	63-02	ул. Таёжная-1	АВВГ 4х50	км.	0,070	2018	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	06.10.2020.
177	63-03	ул. Таёжная-2	АВВГ 3х120+1х35	км.	0,070	2018	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	06.10.2020.
178	63-04	ул. Таёжная-3	АВВГ 4х95	км.	0,300	2018	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	06.10.2020.
179	63-05	Аушева	АВВГ 4х35	км.	0,450	2018	Т	07. 2019г.	ТО	ТО	06.10.2020.
		итого:		*км*	0,914						

Нач. БРЭС _____ Н.И. Иванов

Вед. инженер ПТО _____ В.Е. Болдахов