УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
А.Н.Желещиков
"05" 11 2020г.

Отчёт по выполнению годового плана-графика ППР электрических сетей
МУП "СРЭС" МО СР на 2020 год по Лянторскому РЭС
за Октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Номер фидера	Инв №	Наименование линии (участок от и до)	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-но	Год ввода в эксплуатацию	Вид ремонта		Отметка о выполнении
								План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВЛ-10кВ г.Лянтор							
1	ф.3-04	00000256	от РП-3 до (59-1, 59-2, 58-1, 57-2)	А-95	км	0,60	2001	ТО	ТО	выполнено
2	ф.23-02	00000245	от ПС-23 до ТП-38	А-95	км	0,20	2001	ТО	ТО	выполнено
3	ф.23-07	00000705	от ПС-23 до РП-1 яч	А-95	км	0,44	2001	ТО	ТО	выполнено
4	ф.23-17	00000705	от ПС до ТП-РП-1	А-95	км	0,44	2001	ТО	ТО	выполнено
5	ф.23-08	00000240	от ПС до РП-3, (50-2, 25-2, 14-1)	А-95	км	1,90	2001	ТО	ТО	выполнено
6	ф.23-18	00000240	от ПС до РП-3, (50-1, 68, 25-1, 14-1, 80-2)	А-95	км	2,00	2001	ТО	ТО	выполнено
7	ф.116-04	00000238	от ПС до ТП (52-2, 36-1, 67-1, 69-2, ЛВ-10, 6, 56-1, ЛР-145, ЛВ-9, 18-2.)	А-95	км	4,50	2000	ТО	ТО	выполнено
8	ф.116-09	00000246	от ПС до ТП (52-1, ЛР104, 36-2, 69-1,ЛВ-9)	А-95	км	3,80	2000	ТО	ТО	выполнено
9	ф.119-04	00000238	от ПС-119 до ТП (37-2, 28-2)	А-95	км	2,10	2006	ТО	ТО	выполнено
10	ф.119-05	00000238	от ПС-119 до ТП (30,35-2, 31,32, 33, ЛР-304,306)	А-95	км	1,20	2006	ТО	ТО	выполнено
11	ф.119-09	00000238	от ПС-119 до ТП (29, 37-1,28-1,35-1)	А-95	км	1,40	2006	ТО	ТО	выполнено
12	ф.119-11	00000261	от ПС-119 до ТП (48, 34, 4, 47,ЛР-306,304)	А-95	км	1,42	2005	ТО	ТО	выполнено
13	ф.1-01	00000704	от оп. №1 до ТП-71-2	А-95	км	0,20	2003	ТО	ТО	выполнено
14	ф.1-15	00000704	от (ЛВ-11, РП-2 яч. 5, ЛВ-7)	А-95	км	0,46	2004	ТО	ТО	выполнено
15	ф.1-15	00000704	от ТП-РП-1 до ЛВ-11	А-95	км	0,84	2004	ТО	ТО	выполнено
	Итого, км					21,5				
			КЛ-10кВ г.Лянтор							
16	ф.1-01	00000703	от ТП-71 до опоры 4	ААБ 3*150	км	0,03	2003	Т	Т	выполнено
17	ф.1-06	00000703	от ЛР-61 до яч.-Т-2 ТП-53	АВБ 3*120	км	0,025	1990	ТО	ТО	выполнено
18	ф.1-14	00000703	от ЛР-96 до ЛВ-7	ААБЛу 3*240	км	0,05	2000	К	К	выполнено
19	ф.1-14	00000703	от ЛР-60 до яч.-Т-1 ТП-75	АСБ 3*120	км	0,05	1985	ТО	ТО	выполнено
20	ф.116-04	00000247	от опоры 8/12 до ТП-123	ААБЛ 3х120	км	0,145	2008	ТО	ТО	выполнено
21	ф.116-04	00000257	от опоры 8/11 до яч.-Т-2 ТП-52	ААБЛГу 3*240	км	0,146	2004	Т	Т	выполнено
22	ф.116-04	00000247	от ТП-142 до ТП-51	ААБЛГу 3*240	км	0,36	2005	К	К	выполнено
23	ф.116-09	00000257	от ТП-54 яч.-Т-1 до яч.-04 ТП-60	ААБ 3*120	км	0,3	1987	Т	Т	выполнено
24	ф.116-09	00000247	от яч.-06 ТП-60 до яч.-Т-1 ТП-51	ААШВУ 3*240	км	0,175	1987	Т	Т	выполнено
25	ф.116-16	00000301	от яч.-Т-2 ТП-100 до яч.-Т-1 ТП-101	ААБЛГу 3*240	км	0,345	1989	Т	Т	выполнено
26	ф.116-21	00000301	от ЛВ-2 до ЛР-130	ААБЛу 3*240	км	0,065	2000	ТО	ТО	выполнено
27	ф.116-21	00000301	от яч.-Т-2 ТП-101 до ЛР-315	ААБ 3*185	км	0,045	1987	Т	Т	выполнено
28	ф.119-09		от ПС-119 яч.-09 до ЛР-212	АСБ 3*70	км	0,05	1988	Т	Т	выполнено
29	ф.142-09	00000301	от яч.09 РП-142 до яч.-Т-1 ТП-81	ААБ 3*240	км	0,21	2000	ТО	ТО	выполнено
30	ф.23-01	00000301	ЛР-26 до Т-2 ТП-22	ААБ 3*120	км	0,025	1986	Т	Т	выполнено
31	ф.23-03		от ЛР-310 до ЛВ-8	ААБ 3*240	км	0,025	2000	ТО	ТО	выполнено
32	ф.23-08	0000531	от ЛР-47 до яч.-Т-1 ТП-14	ААБ 3*50	км	0,35	1989	ТО	ТО	выполнено
33	ф.23-11	00000301	от ЛР-25 Т-1 ТП-22	ААБ 3*120	км	0,025	1986	Т	Т	выполнено
34	ф.116-04	00000301	от яч.15 ТП-РП-73 до яч.Т-2 ТП-74	ААБ 3*120	км	0,45	1987	Т	Т	выполнено
35	ф.23-16	0000586	от ПС-23 яч.-16 до ЛР-2	ААБ 3*240	км	0,07	2000	ТО	ТО	выполнено
36	ф.23-17	00000703	от ЛР-15 до яч.-17 РП-1	ААБлГУ 3*240	км	0,088	2003	ТО	ТО	выполнено
37	ф.23-18	0000531	от ЛР-50 до яч.-13 РП-3	АСБ 3*150	км	0,07	1987	Т	Т	выполнено
38	ф.3-04	00000301	от яч.-04 РП-3 до опоры-01	ААБ 3*150	км	0,058	1987	Т	Т	выполнено
39	ф.3-04	00000301	от оп.9 до оп.10	ААБ 3*120	км	0,08	2015	К	К	выполнено
40	ф.3-15		от оп.7 ЛР-72 до оп.8	ААБ 3*120	км	0,13	2015	К	К	выполнено
41	ф.116-04	00000301	от опоры №8/11 до ТП-52	ААБл 3*120	км	0,146	2014	Т	Т	выполнено
42	ф.116-09	00000301	от опоры №8/11 до ТП-52	ААБл 3*120	км	0,146	2014	Т	Т	выполнено
43	Сеть электр. Мкр.5		от яч.2 ТП-121 до яч.1 ТП-122	ААПЛ 3*150	км	0,416	2014	Т	Т	выполнено
44	Сеть электр. Мкр.5		от яч.6 ТП-121 до яч.8 ТП-122	ААПЛ 3*150	км	0,416	2014	Т	Т	выполнено
45	Сеть электр. Мкр.5		от яч.2 ТП-122 до яч.7 ТП-123	ААПЛ 3*150	км	0,156	2014	Т	Т	выполнено
46	Сеть электр. Мкр.5		от яч.6 ТП-122 до яч.6 ТП-124	ААПЛ 3*150	км	0,356	2014	Т	Т	выполнено
47	Сеть электр. Мкр 5		от яч.1 ТП-123 до яч.2 ТП-124	ААПЛ 3*150	км	0,2	2014	Т	Т	выполнено
48	Сеть электр. Мкр.5		от яч.1 ТП-124 до яч.2 ТП-126	ААПЛ 3*150	км	0,965	2014	Т	Т	выполнено
49	Сеть электр. Мкр.5		от яч.8 ТП-124 до яч.6 ТП-126	ААПЛ 3*150	км	0,965	2014	Т	Т	выполнено
50	Сеть электр. Мкр 5		от яч 8 ТП-126 до яч.16 РП-ТП-6	ААПЛ 3*150	км	0,356	2014	Т	Т	выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Сеть электр. Мкр.5		от яч.1 ТП-126 до яч.17 РП-ТП-6	ААПЛ 3*150	км	0,356	2014	Т	Т	выполнено
52	Сеть электр. Мкр.5		от яч.12 РП-ТП-6 до яч.8 ТП-121	ААПЛ 3*150	км	0,461	2014	Т	Т	выполнено
53	Сеть электр. Мкр.5		от яч.13 РП-ТП-6 до яч.1 ТП-121	ААПЛ 3*150	км	0,461	2014	Т	Т	выполнено
	Итого, км					8,767				
			ВЛ-0,4кВ г.Лянтор							
54	ф.18-08		ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-50	км	0,295	1979	ТО	ТО	выполнено
55	ф.136-01	00000295	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,4	1982	ТО	ТО	выполнено
56	ф.136-05	00000295	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,15	1982	ТО	ТО	выполнено
57	ф.136-06	00000295	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,41	1982	ТО	ТО	выполнено
58	ф.74-05	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,82	1984	ТО	ТО	выполнено
59	ф.74-06	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,1	1984	ТО	ТО	выполнено
60	ф.74-11	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,3	1984	ТО	ТО	выполнено
61	ф.74-15	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,5	1984	ТО	ТО	выполнено
62	ф.74-18	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,25	1984	ТО	ТО	выполнено
63	ф.74-21	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,4	1984	ТО	ТО	выполнено
64	ф.74-09	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,4	1984	ТО	ТО	выполнено
65	ф.81-01	00000356	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,6	1985	ТО	ТО	выполнено
66	ф.81-03	00000356	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,69	1985	ТО	ТО	выполнено
67	ф.100-08	00000319	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,29	1991	ТО	ТО	выполнено
68	ф.101-01	00000234	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,21	1991	ТО	ТО	выполнено
69	ф.101-03	00000234	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,37	1991	ТО	ТО	выполнено
70	ф.101-06	00000589	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,45	1991	ТО	ТО	выполнено
71	ф.101-09	00000234	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,45	1991	ТО	ТО	выполнено
72	ф.101-04	00000234	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,45	1991	ТО	ТО	выполнено
73	ф.101-14	00000306	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,5	1991	ТО	ТО	выполнено
74	ф.75-10	00000250	ВЛ-0,4 кВ ж/б	СИП 4*50	км	0,61	1992	ТО	ТО	выполнено
75	ф.75-06	00000250	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,2	1992	ТО	ТО	выполнено
76	ф.53-01	00000316	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-70	км	0,55	1992	ТО	ТО	выполнено
77	ф.53-07	00000316	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-70	км	0,48	1992	ТО	ТО	выполнено
78	ф.55-08		ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-70	км	0,75	1994	ТО	ТО	выполнено
79	ф.55-10		ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-70	км	0,2	1994	ТО	ТО	выполнено
80	ф.38-03	00000287	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-50	км	0,6	1987	ТО	ТО	выполнено
81	ф.45-01	00000233	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,15	1991	ТО	ТО	выполнено
82	ф.45-02	00000233	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,15	1991	ТО	ТО	выполнено
	Итого, км					11,725				
			КЛ-0,4кВ г.Лянтор							
83	ф.36-08		Выход на ВЛ	АВВГ 4*16	км	0,1	1989	ТО	ТО	выполнено
84	ф.36-12		Выход на ВЛ	АВВГ 4*120	км	0,1	1989	ТО	ТО	выполнено
85	ф.53-01	00000316	Выход на ВЛ	ВВГ 3*120+1*50	км	0,025	1992	ТО	ТО	выполнено
86	ф.53-07	00000316	Выход на ВЛ	АВВГ 3*95+1*50	км	0,025	1992	ТО	ТО	выполнено
87	ф.55-08		Выход на ВЛ	АВВГ 3*150+1*70	км	0,035	1994	ТО	ТО	выполнено
88	ф.55-10		Выход на ВЛ	АВВГ 4*95	км	0,15	1994	ТО	ТО	выполнено
89	ф.57-02		Выход на ВЛ от ТП-57	АВВГ 4*70	км	0,08	1986	ТО	ТО	выполнено
90	ф.57-06		Выход на ВЛ	АВВГ 4*70	км	0,08	1986	ТО	ТО	выполнено
91	ф.57-08	00000340	Выход на ВЛ	АВВГ 3*70+1*50	км	0,045	1986	ТО	ТО	выполнено
92	ф.57-11	00000340	Выход на ВЛ	АВВГ 4*95	км	0,07	1986	ТО	ТО	выполнено
93	ф.57-13	00000340	Выход на ВЛ	АВВГ 4*120	км	0,12	1986	ТО	ТО	выполнено
94	ф.58-08		Выход на ВЛ	АВВГ 4*150	км	0,07	1986	ТО	ТО	выполнено
95	ф.58-13		Выход на ВЛ	АВВГ 3*95+1*50	км	0,1	1986	ТО	ТО	выполнено
96	ф.58-12		Выход на ВЛ	АВВГ 3*95+1*50	км	0,06	1986	ТО	ТО	выполнено
97	ф.58-02		От ТП до ВРУ ж/д 25	АВВГ 4*50	км	0,1	1986	ТО	ТО	выполнено
98	ф.58-14		От ТП до ВРУ ж/д 24	АВВГ 4*16	км	0,07	1986	ТО	ТО	выполнено
99	ф.59-05	00000267	От ТП до ВРУ ж/д 106	АВВГ 3*70+1*35	км	0,2	1986	ТО	ТО	выполнено
100	ф.59-15	00000267	От ТП до ВРУ ж/д 106	АВВГ 3*95+1*50	км	0,36	1986	ТО	ТО	выполнено
101	ф.59-18	00000267	Выход на ВЛ	АВВГ 3*95+1*50	км	0,055	1986	ТО	ТО	выполнено
102	ф.76-03		Выход на ВЛ	АВВГ 4*150	км	0,1	1992	ТО	ТО	выполнено
103	ф.76-01		Выход на ВЛ	АВВГ 4*150	км	0,1	1992	ТО	ТО	выполнено
104	ф.76-05		Выход на ВЛ	АВВГ 3*120+1*70	км	0,1	1992	ТО	ТО	выполнено
105	ф.76-07		Выход на ВЛ	АВВГ 3*120+1*70	км	0,1	1992	ТО	ТО	выполнено
106	ф.134-11		Выход на ВЛ	АВВГ 4*50	км	0,07	1983	ТО	ТО	выполнено
107	ф.134-14		От ТП до ВРУ ж/д 8а	АВВГ 4*25	км	0,07	1983	ТО	ТО	выполнено
108	ф.134-02	0000472	От ТП до ВРУ ж/д 35/1 В-1	АВВГ 4*120	км	0,12	2006	ТО	ТО	выполнено
109	ф.134-09	0000472	От ТП до ВРУ ж/д 35/1 В-2	АВВГ 4*120	км	0,12	2006	ТО	ТО	выполнено
110	ф.134-03		Выход на ВЛ	АВВГ 4*50	км	0,11	1983	ТО	ТО	выполнено
111	ф.135-09		Выход на ВЛ	АВВГ 3*95+1*70	км	0,05	1983	ТО	ТО	выполнено
112	ф.1-01	00000706	От РП-1до ж/д Магистральная 28	ВВГ 4*120	км	0,085	2003	ТО	ТО	выполнено
113	ф.1-02		От РП-1 до Магистральная ЦТП-5	ВВГ 4*120	км	0,085	2003	ТО	ТО	выполнено
114	ф.16-01		От РП-16 до ж/д 39/1 Эст. дорожников	АВБбШв 5*240	км	0,36	2004	ТО	ТО	выполнено
115	ф.1-03		От РП-1до ж/д Магистральная 24/4	ВВГ 4*16	км	0,04	2003	ТО	ТО	выполнено
116	ф.1-04	0000282	От РП-1 до ж/д Магистральная 24/2	АВВГ 5*120	км	0,132	2003	ТО	ТО	выполнено
117	ф.1-05	00000702	От РП-1 до КНС-88	АВВГ 4*35	км	0,045	2003	ТО	ТО	выполнено
118	ф.1-06		От РП до ВРУ ж/д 24\1 ул.Магистральная	АВВГ 5*120	км	0,2	2003	ТО	ТО	выполнено
119	ф.1-07	0000283	От РП до ВРУ ж/д 24\3 ул.Магистральная	АВВГ 1.0 5*120	км	0,131	2003	ТО	ТО	выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	ф.1-08		От РП до ВРУ ж/д 24\1 ул.Магистральная	АВВГ 5*120	км	0,2	2003	ТО	ТО	выполнено
121	ф.1-09	00000702	От РП-1 до КНС-88	АВВГ 4*35	км	0,044	2003	ТО	ТО	выполнено
122	ф.1-10	0000283	От РП до ВРУ ж/д 24\3 ул.Магистральная	АВВГ 5*120	км	0,131	2003	ТО	ТО	выполнено
123	ф.1-11	0000282	От РП-1 до ж/д Магистральная 24/2	АВВГ-1.0 5*120	км	0,132	2003	ТО	ТО	выполнено
124	ф.1-12	00000706	От РП-1 до Магистральная ЦТП-5	АВВГ 4*120	км	0,08	2003	ТО	ТО	выполнено
125	ф.1-13		От РП-1до ж/д Магистральная 24/4	АВВГ 5*120	км	0,42	2003	ТО	ТО	выполнено
126	ф.1-14		От РП-1до ж/д Магистральная 28	АВВГ 5*95	км	0,12	2003	ТО	ТО	выполнено
127	ф.1-24	00000976	От РП-1до ж/д Эстон.дорожников 26 п.2	ВБбШв-1 5*150	км	0,149	2003	ТО	ТО	выполнено
128	ф.1-36	00000976	От РП-1до ж/д Эстон.дорожников 26 п.2	ВБбШв-1 5*150	км	0,149	2003	ТО	ТО	выполнено
129	Ф.126-01		от ТП-126 до ЦТП-2 ввод-1 5.мкр	АВБбШв 4×150	км	0,145	2014	Т	Т	выполнено
130	Ф.126-24		от ТП-126 до ЦТП-2 ввод-2 5.мкр	АВБбШв 4×150	км	0,145	2014	Т	Т	выполнено
Итого, км						5,578				

№ п/п	Номер фидера	Инв №	Наименование линии (участок от и до)	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Вид ремонта		Отметка о выполнении
								План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВЛ-6кВ д.Лямина, п.Песчаный							
131	ф.05	00000673	ВЛ-6 кВ от ПС "Песчаная" до ТП-1, 2, 3, 4, 6	А-95	км	10,62	1990	ТО	ТО	выполнено
Итого, км						10,62				
			КЛ-6кВ д.Лямина, п.Песчаный							
132	ф.5	00000673	от оп.95 до РУ-6кВ БКТТП-7	2ААП2лУ 3*240	км	0,15	2016	ТО	ТО	выполнено
133	ф.5	00000673	от оп.95 до РУ-6кВ БКТТП-7 (резерв)	2ААП2лУ 3*240	км	0,15	2016	ТО	ТО	выполнено
134	ф.5	00000673	от ТП-7 до опоры (резерв)	2ААП2лУ 3*240	км	0,42	2016	ТО	ТО	выполнено
Итого, км						0,72				
			ВЛ-0,4 кВ д.Лямина, п.Песчаный.							
135	Ф.1-05	0000802	ВЛ-0,4 кВ	СИП 3х70+1х70	км	0,3	2004	ТО	ТО	выполнено
136	Ф.2-05	0000802	ВЛ-0,4 кВ	АС-50	км	0,5	2004	ТО	ТО	выполнено
137	Ф.3-01	0000802	ВЛ-0,4 кВ	АС-50	км	0,355	2004	ТО	ТО	выполнено
138	Ф.4-03	0000802	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А-70	км	0,8	2009	ТО	ТО	выполнено
139	Ф.4-03	0000802	ВЛ-0,4 кВ от оп №7 до Участкового пункта полиции	СИП 4×25	км	0,031	2014	ТО	ТО	выполнено
140	Ф.5-01	0000801	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	1,2	2004	ТО	ТО	выполнено
Итого, км						3,186				

№ п/п	Номер фидера	Инв №	Наименование линии (участок от и до)	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Вид ремонта		Отметка о выполнении
								План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВЛ-10кВ с.Сытомино							
141	ф.13	0000666	ВЛ-10кВ от опоры до ЛР-8	АС-95	км	0,015	2007	ТО	ТО	выполнено
Итого,км						0,015				
			КЛ-10кВ с.Сытомино							
142	ф.15	0000666	КЛ-10кВ от ЯКНО до ТП "Котельная"	ААБЛу- 3*240	км	0,15	2007	Т	Т	выполнено
Итого,км						0,15				
			ВЛ-0,4 кВ с.Сытомино							
143	ф.1-01	00000674	ВЛ-0,4 кВ ул Новая	СИП 2А-70	км	1,35	2007	ТО	ТО	выполнено
144	ф.4-01	00000674	ВЛ-0,4 кВ ул Центральная, Совхозная	СИП 2А-70	км	0,28	2007	ТО	ТО	выполнено
145	ф.5-03	00000674	ВЛ-0,4 кВ ул Лесная	СИП 2А-70	км	0,05	2007	ТО	ТО	выполнено
146	ф.7-01	00000674	ВЛ-0,4 кВ ул Заводская	СИП 2А-70	км	1,39	2005	ТО	ТО	выполнено
147	ф.7-02	00000674	ВЛ-0,4кВ отопление ул Заводская,18	СИП 2А-70	км	0,1	2005	ТО	ТО	выполнено
148	ф.11-02	00000674	ВЛ-0,4 кВ ул Центральная,маг Уют	СИП 2А-70	км	0,2	2006	ТО	ТО	выполнено
149	ф.13-01	00000595	ВЛ-0,4 кВ ул Комсомольская	СИП 2А-70	км	0,24	2004	ТО	ТО	выполнено
150	ф.15-09	00000595	ВЛ-0,4 кВ ул Больничная	СИП 2А-70	км	0,76	2006	Т	Т	выполнено
Итого, км						4,37				
			КЛ-0,4кВ с.Сытомино							
151	ф.05	0000666	от ТП-Котельная до ул Лесная2 Ввод 1	АВВГ 5х70	км	0,1634	2007	ТО	ТО	выполнено
152	ф.15-11		от ТП-Д\Сад до Титан -1	ВБбШВ 4х95	км	0,08	2006	ТО	ТО	выполнено
153	ф.15-04		от ТП-Д\Сад до Титан -26 теплопункт	ВБбШВ 4х50	км	0,358	2006	ТО	ТО	выполнено
Итого, км						0,6014				

№ п/п	Номер фидера	Инв №	Наименование линии (участок от и до)	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Вид ремонта		Отметка о выполнении
								План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВЛ-0,4 кВ п.Горный							
154	ф.1	00000596	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,126	2007	ТО	ТО	выполнено
155	ф.2	00000596	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,526	2007	ТО	ТО	выполнено
156	ф.3	00000596	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,289	2007	ТО	ТО	выполнено
157	ф.4	00000596	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	1,142	2007	ТО	ТО	выполнено
158	ф.5	00000596	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,653	2007	ТО	ТО	выполнено
159	ф.6	00000596	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,74	2007	ТО	ТО	выполнено
Итого, км						3,48				

№ п/п	Номер фидера	Инв №	Наименование линии (участок от и до)	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Вид ремонта		Отметка о выполнении
								План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВЛ-35 кВ п.Нижнесортымский							
160			ВЛ-35кВ 76-1Ц оп №2/19 до линейного разъединителя ПС-322	А-95	км	0,0404	2011	Т	Т	выполнено
161			ВЛ-35кВ 76-2Ц оп №2/19 до линейного разъединителя ПС-322	А-95	км	0,0207	2011	Т	Т	выполнено
	Итого, км					0,0611				
			ВЛ-6 кВ п.Нижнесортымский							
			ПС-35/6кВ №322							
162	ф.322-18		ВЛ-6кВ от оп №1 до оп №4 и до существующей оп №14 ф.128-18	А-95	км	0,1333	2011	ТО	ТО	выполнено
163	ф.322-07		ВЛ-6кВ от оп №1 до оп №3 и от оп №3 до существующей оп №15 ф.128-08	А-95	км	0,1968	2011	ТО	ТО	выполнено
164	ф.322-07		ВЛ-6кВ от оп №3 до оп №3/5 и до КТПН-76	А-95	км	0,1800	2011	ТО	ТО	выполнено
165	ф.322-04		ВЛ-6кВ от оп №3 до оп.№17, от оп №15 дооп №15/1.	А-95	км	1,5750	1988	ТО	ТО	выполнено
166	ф.322-16		ВЛ-6кВ от оп №3 до оп.№17, от оп №15 до оп №15/1	А-95	км	1,5750	2006	ТО	ТО	выполнено
			ПС-35/6кВ №128							
167	ф.128-18		ВЛ-6кВ от оп №1 до оп №14; от ПС-322.	А-95	км	0,7000	1988	ТО	ТО	выполнено
	Итого, км					4,3601				
			КЛ-6кВ п.Нижнесортымский							
168	ф.322-15		КЛ-6кВ от РП-42 яч.19 до ТП-4 (Больница)	ААПлУ 3х35	км	0,525	2007	ТО	ТО	выполнено
169	ф.322-19		КЛ-6кВ от оп №21 до ТП-7	ААБЛ 3×70	км	0,095	1991	Т	Т	выполнено
170	ф.322-06		КЛ-6кВ от РП-42 до ТП-8	ААБЛ 3х95	км	0,600	2007	Т	Т	выполнено
171	ф.322-15		КЛ-6кВ от РП-42 до ТП-8	ААБЛ 3х95	км	0,600	2007	Т	Т	выполнено
172	ф.322-19		КЛ-6кВ от оп №13/1 до ТП-16	ААБЛ 3х150	км	0,364	2003	ТО	ТО	выполнено
173	ф.322-09		КЛ-6кВ от оп №15 до ТП-16	ААБЛ 3х150	км	0,364	2003	ТО	ТО	выполнено
	Итого, км					2,548				
			ВЛ-0,4кВ п.Нижнесортымский							
174	ф.1-01	00000638	ВЛ-0,4кВ от ТП-1 до оп №1-№2 (пит. Маг.ОАЗИС)	А-70	км	0,045	2007	ТО	ТО	выполнено
	Итого, км					0,045				
			КЛ-0,4кВ п.Нижнесортымский							
			ТП-6/0,4кВ "Больница"							
175	ф.4-01	0000565	КЛ-0,4кВ от ТП-4 "Больница" до ДЭС	КВТП 4х95	км	0,015	2007	ТО	ТО	выполнено
176	ф.4-05		КЛ-0,4кВ от ТП-4 "Больница" до ВРУ-2 Пищеблок	ААВБГ 4х50	км	0,160	2007	ТО	ТО	выполнено
177	ф.4-09		КЛ-0,4кВ от ТП-4 "Больница" до ВРУ-1 Пищеблок	ААВБГ 4х50	км	0,160	2007	ТО	ТО	выполнено
178	ф.4-06		КЛ-0,4кВ от ТП-4 "Больница" до ВРУ-2 Хозблок	АВВГ 4х185	км	0,090	2007	ТО	ТО	выполнено
179	ф.4-12		КЛ-0,4кВ от ТП-4 "Больница" до ВРУ-1 Хозблок	АВВГ 4х95	км	0,090	2007	ТО	ТО	выполнено
			ТП-6/0,4кВ №8							
180	ф.8-06	0000564	КЛ-0,4кВ от ТП-8 до ВРУ школы Ввод-1	АВВГ 4х120	км	0,192	1993	ТО	ТО	выполнено
181	ф.8-03		КЛ-0,4кВ от ТП-8 до ВРУ ж/д ул.Северная 10	2АВВГ 3х70+1х50	км	0,240	1993	ТО	ТО	выполнено
182	ф.8-06		КЛ-0,4кВ от ТП-8 до ГРЩ ж/д ул.Нефтяников 9 Ввод-1	АВВГ 4х95	км	0,350	1993	ТО	ТО	выполнено
			ТП-6/0,4кВ №9							
183	ф.9-пр-2-05		КЛ-0,4кВ от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Нефтяников 14 Ввод-2	АВВГ 4х70	км	0,130	2007	ТО	ТО	выполнено
184	ф.09-16		КЛ-0,4кВ от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Сортымская 3	ВБбШв 5х120	км	0,180	2009	ТО	ТО	выполнено
			ТП-6/0,4кВ №11							
185	ф.11-11		КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ж/д ул.Северная 31 Ввод-2	АВВГ 4х95	км	0,100	2000	ТО	ТО	выполнено
186	ф.11-07		КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ВРУ ж/д ул.Тяна 7,9 Ввод-1	АВВГ 4х120	км	0,120	2003	ТО	ТО	выполнено
187	ф.11-16		КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ВРУ ж/д ул.Тяна 7,9 Ввод-2	АВВГ 4х95	км	0,120	2003	ТО	ТО	выполнено
			ТП-6/0,4кВ №12							
188	ф.12-06	0000559	КЛ-0,4кВ от ТП-12 до общ №55	АВВГ 4х50	км	0,539	2001	ТО	ТО	выполнено
189	ф.12-15	0000534	КЛ-0,4кВ от общ.№53 до общ.№ 58	2АВВГ 4х120	км	0,126	2001	ТО	ТО	выполнено
			РП-6/0,4кВ №42							
190	ф.42-05	0000562	КЛ-0,4кВ от РП-42 до КНС-5 Ввод-2	АВВГ 4х95	км	0,160	1993	Т	Т	выполнено
191	ф.42-02		КЛ-0,4кВ от РП-42 до ВРУ СНГ банка Ввод-1	АВВг 4х35	км	0,108	2001	Т	Т	выполнено
192	ф.42-19		КЛ-0,4кВ от РП-42 до ВРУ СНГ банка Ввод-2	АВВг 4х35	км	0,108	2001	Т	Т	выполнено
193	ф.42-18		КЛ-0,4кВ от РП-42 до ВРУ общ.№18	АВВГ 4х95	км	0,110	1998	Т	Т	выполнено
194	ф.42-18		КЛ-0,4кВ от ВРУ общ.№18 до ВРУ общ.№19	АВВГ 4х95	км	0,120	1998	Т	Т	выполнено
195	ф.42-04		КЛ-0,4кВ от РП-42 до ВРУ общ.№20	АВВГ 4х95	км	0,130	1998	Т	Т	выполнено
196	ф.42-04		КЛ-0,4кВ от ВРУ общ.№20 до ВРУ общ.№21	АВВГ 4х95	км	0,020	1998	Т	Т	выполнено
			ТП-6/0,4кВ №14							
197	ф.14-19		КЛ-0,4кВ от ТП-14 до коттеджа пер Хантыйский 3	АВВГ4х35	км	0,150	1995	ТО	ТО	выполнено
198	ф.14-19		КЛ-0,4кВ от ТП-14 до коттеджа пер.Хантыйский 4	АВВГ4х35	км	0,150	1995	ТО	ТО	выполнено
199	ф.14-01		КЛ-0,4кВ от ТП-14 до коттеджа пер Хантыйский 5	АВВГ3х120	км	0,075	1995	К	К	выполнено
200	ф.14-01		КЛ-0,4кВ от ВРУ ж/д пер Хантыйский 5 до ВРУ ж/д пер.Хантыйский 6	АВВГ4х35	км	0,051	2000	К	К	выполнено
201	ф.14-23		КЛ-0,4кВ от ТП-14 до ж/д пер Хантыйский 12 Ввод-2	АВВГ 4х150	км	0,127	2005	ТО	ТО	выполнено
202	ф.14-04		КЛ-0,4кВ от ВРУ мкр.Пионерный 4 (общ.№29) до ВРУ мкр.Пионерный 5 (общ.№30)	АВВГ 3х120+1х95.	км	0,025	1996	Т	Т	выполнено
203	ф.14-20		КЛ-0,4кВ от ВРУ общ.№30 до ВРУ общ.№31	АВВГ 3х120+1х95.		0,025	1996	Т	Т	выполнено
204	ф.14-18		КЛ-0,4кВ от ВРУ общ №27 до ВРУ мкр.Пионерный 7 (пожарное общежитие)	АВВГ 3х120+1х95.	км	0,025	1996	Т	Т	выполнено
			ТП-6/0,4кВ №15							
205	ф.15-16		КЛ-0,4кВ от ТП-15 до ВРУ мкр.Пионерный 20 (общ.№41)	АВВГ 5х95	км	0,100	1996	ТО	ТО	выполнено
206	ф.15-04		КЛ-0,4кВ от ТП-15 до ВРУ мкр.Пионерный 21 (общ.№42)	АВВГ 3х95+1х50.	км	0,050	1996	ТО	ТО	выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	ф.15-04		КЛ-0,4кВ от ВРУ мкр.Пионерный 21 (общ.№42) до ВРУ мкр.Пионерный 22 (общ.№43)	АВВГ 3х95+1х50.	км	0,020	1996	ТО	ТО	выполнено
208	ф.15-08		КЛ-0,4кВ от ТП-15 до ВРУ мкр.Пионерный 24 (общ.№45)	АВВГ 4х120	км	0,150	1996	ТО	ТО	выполнено
209	ф.15-02		КЛ-0,4кВ от ВРУ мкр.Пионерный 11 (общ.№34) до ВРУ мкр.Пионерный 13 (общ.№35)	АВВГ 3х95+1х50	км	0,081	1996	ТО	ТО	выполнено
210	ф.15-16		КЛ-0,4кВ от ВРУ мкр.Пионерный 15 (общ. № 37) до ВРУ мкр.Пионерный 16 (общ. № 38)	АВВГ 3х95+1х50	км	0,038	1996	ТО	ТО	выполнено
		ТП-6/0,4кВ №77 (ул.Хусаинова)								
211	ф.77-05		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №13 Ввод-1	АВБбШв 5х150	км	0,123	2006	Т	Т	выполнено
212	ф.77-09		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №13 Ввод-2	АВБбШв 5х150	км	0,123	2006	Т	Т	выполнено
213	ф.77-06		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №13А Ввод-1	АВБбШв 5х150	км	0,960	2006	Т	Т	выполнено
214	ф.77-10		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №13А Ввод-2	АВБбШв 5х150	км	0,960	2006	Т	Т	выполнено
215	ф.77-08		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №15 Ввод-1	АВБбШв 5х120	км	0,193	2007	Т	Т	выполнено
216	ф.77-13		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №15 Ввод-2	АВБбШв 5х120	км	0,193	2007	Т	Т	выполнено
217	ф.77-07		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №17 Ввод-1	АВБбШв 5х95	км	0,500	2006	Т	Т	выполнено
218	ф.77-16		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №17 Ввод-2	АВБбШв 5х95	км	0,500	2006	Т	Т	выполнено
219	ф.77-02		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №19 Ввод-1	2АВБбШв 5х95	км	0,500	2009	Т	Т	выполнено
220	ф.77-14		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №19 Ввод-2	2АВБбШв 5х95	км	0,500	2009	Т	Т	выполнено
221	ф.77-02		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №21 Ввод-1	2АВБбШв 5х95	км	0,800	2009	Т	Т	выполнено
222	ф.77-14		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №21 Ввод-2	2АВБбШв 5х95	км	0,800	2009	Т	Т	выполнено
223	ф.77-01		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №33 Ввод-1	АВБбШв 5х95	км	0,250	2009	Т	Т	выполнено
224	ф.77-15		КЛ-0,4кВ от ТП-77 до ВРУ ж/д №33 Ввод-2	АВБбШв 5х95	км	0,250	2009	Т	Т	выполнено

Дополнительные работы		
1	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по снижению потерь).	выполнено
2	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.Лянтор	выполнено
3	Обслуживание сетей УО с.п.Лямина, Песчаный, Сытомино, Горный согласно контрактов.	выполнено
4	Снятие показаний узлов учёта ОДПУ не выгруженных в СИМС г.Лянтор	выполнено
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС	выполнено
6	Проверка схем подлючения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ д.Лямина, с.п.Сытомино, п.Нижнесортымский	выполнено
7	Замена неисправных узлов учета объектов ЛРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	выполнено
8	Проверки узлов учета , снятие показаний, составление актов осмотра узлов учета согласно списка СТАПЭ	выполнено
9	Расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ и ВЛ-10кВ от порослей и мелколесья г.Лянтор	выполнено
10	Расчистка от мусора территорий АБК и АРИ г.Лянтор	выполнено
11	Приёмка узлов учета потребителей ЛРЭС.	выполнено
12	Внеочередные обходы и осмотры ВЛ-10кВ г.Лянтор	выполнено

Начальник ЛРЭС _____ **А.А.Теренин**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **Р.М.Тагиров**

Мастер ЛРЭС _____ **С.В.Олейник**

Вед.инженер ПТО _____ **Д.А.Баранова**