УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____М.Ф.Яруллин
"___"_____2025г.

ЗАДАНИЕ-ОТЧЕТ по выполнению план-графика ТОиР электроустановок за октябрь 2025 г.
Белоярский РЭС

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования				ЕИ	кол-во	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка			план									
1	2	3	4	5	6	7	Вид	8	9		ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР	10	12
1	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	КТП-6/0,4 кВ №17	2хКТП	-	КТП 6(10) кВ 2х400 кВА	шт	1		10.	2023	10.	2024	12	24	ТО	02.10.2025
2	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	КТП-6/0,4 кВ №17	Сети осв. и обогр.	внутренние сети	внутренние сети	км	0,04		10.	2023	10.	2024	12	-	ТО	02.10.2025
3	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	КТП-6/0,4 кВ №17	Тр-р 6(10)кВ	ТМЗ 400 кВА	-	шт	1	1985	10.	2023	10.	2024	12	24	ТО	02.10.2025
4	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	КТП-6/0,4 кВ №17	Тр-р 6(10)кВ	ТМЗ 400 кВА	-	шт	1	1985	10.	2023	10.	2024	12	24	ТО	02.10.2025
5	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	КТП-6/0,4 кВ №17	ВН-6(10)	ВНПР 10/630	ВН-6(10)	шт	2		04.	2024	10.	2024	12	24	ТО	02.10.2025
6	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	КТП-6/0,4 кВ №17	РУ-0,4кВ	автоматы А 37	-	шт	13		10.	2024	10.	2024	12	24	ТО	02.10.2025
7	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	КТП-6/0,4 кВ №17	Здание	Металл	-	шт	1		04.	2024	10.	2024	6	-	ТР	06.10.2025
8	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	17-01, от оп.1 до оп.2/4 (ИП Гасанов	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	ВЛ-0,4	км	0,119		04.	2024	10.	2024	6	12	ТР	06.10.2025
9	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	17-01, ул.Лесная	ВЛ-0,4 кВ	А-70	ВЛ-0,4	км	0,15		10.	2024	10.	2023	6	12	ТР	06.10.2025
10	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	17-07, КТП-17 ф.07 - Лесная 17А ввод-1	ВЛ-0,4 кВ	АВВГ 4х50 резерв	КЛ-0,4	км	0,08		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	06.10.2025
11	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	17-01, КТП-17 на ВЛ ф.1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	КЛ-0,4	км	0,05		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	06.10.2025
12	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	17-07, КТП-17 ф.07 - Лесная 17А ввод-1	КЛ-0,4кВ	СИП 4х35 рабочий	КЛ-0,4	км	0,1		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	06.10.2025
13	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	17-14, КТП-17 ф.14 - Лесная 17А ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50 резерв	КЛ-0,4	км	0,08		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	06.10.2025
14	БРЭС	п. Белый Яр	КТП-17	17-11, КТП-17 ф.11- Поликлиника	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	КЛ-0,4	км	0,24		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	06.10.2025
15	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-19	ТП-19 яч.02 -- ТП-2 яч.01	КЛ-6кВ	АСБлУ 3х150	КЛ-6(10)	км	0,32		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	07.10.2025
16	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-19	ТП-19 яч.10 -- ТП-2 яч.08	КЛ-6кВ	АСБлУ 3х151	КЛ-6(10)	км	0,32		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	07.10.2025
17	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-20	КТПН-6/0,4 кВ №20	КТПН-6(10)кВ		КТПН 6(10) кВ 250 кВА	шт	1		10.	2024	10.	2023	12	24	ТР	07.10.2025
18	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-20	КТПН-6/0,4 кВ №20	Тр-р 6(10)кВ	THOSA 250/10	КТПН 6(10) кВ 250 кВА	шт	1	1989	10.	2024	10.	2023	12	24	ТР	07.10.2025
19	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34 яч.01	ВН-6(10)	ВНП-М1 10/630;	ВН-6(10)	шт	1		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	02.10.2025
20	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34 яч.02	ВН-6(10)	ВНП-М1 10/630	ВН-6(10)	шт	1		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	02.10.2025
21	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34 яч.03	ВН-6(10)	ВНМП-М1 10/630 20з У2	ВН-6(10)	шт	1		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	02.10.2025
22	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34 яч.04	ВН-6(10)	ВНМП-М1 10/630 20з У2	ВН-6(10)	шт	1		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	02.10.2025
23	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34 яч.05	ВН-6(10)	ВНМП-М1 10/630 20з У2	ВН-6(10)	шт	1		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	02.10.2025
24	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34 яч.06	ВН-6(10)	ВНМП-М1 10/630 20з У2	ВН-6(10)	шт	1		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	02.10.2025
25	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34	СШ-6(10) кВ	шина алюминиевая жёсткая	-	кт	1		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	02.10.2025
26	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34	СШ-6(10) кВ	шина алюминиевая жёсткая	-	кт	1		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	02.10.2025
27	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	-	шт	9		04.	2023	10.	2024	12	24	ТО	02.10.2025
28	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	-	шт	1		04.	2023	10.	2024	12	24	ТО	02.10.2025
29	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	-	шт	1		04.	2023	10.	2024	12	24	ТО	02.10.2025
30	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34	Здание	Кирпич	-	шт	1		04.	2023	10.	2024	12	24	ТО	02.10.2025
31	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34	2хКТП	-	КТП 6(10) кВ 2х630 кВА	шт	1		04.	2024			6	-	ТО	02.10.2025
32	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34	Сети осв. и обогр.	внутренние сети	внутренние сети	км	0,08		04.	2024	10.	2024	12	24	ТО	02.10.2025
33	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-6/0,4 кВ №34	Электрообогрев	печь электрообогрева	электрообогрев	шт	3		04.	2024	10.	2024	12	36	ТО	02.10.2025
34	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-34 яч.03 на ТП-61 яч.01	КЛ-6кВ	ААБл 3х120	КЛ-6(10)	км	0,23		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	02.10.2025
35	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	ТП-34 яч.04 на ТП-61 яч.09	КЛ-6кВ	ААБл 3х120	КЛ-6(10)	км	0,23		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	02.10.2025
36	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-01, ул.Островского	ВЛ-0,4 кВ	А-70	ВЛ-0,4	км	0,19		04.	2024	10.	2024	6	12	ТР	02.10.2025
37	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-09 (07 резерв), ул.Островского	ВЛ-0,4 кВ	А-70	ВЛ-0,4	км	0,17		04.	2024	10.	2024	6	12	ТР	02.10.2025
38	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-13 (08 резерв), ул.Островского,1-3,6,8,10,12, м-н К-белое	ВЛ-0,4 кВ	А-70	ВЛ-0,4	км	0,16		04.	2024	10.	2024	6	12	ТР	02.10.2025
39	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-01, ТП-34 ф.1 Островского, 13,15,19	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	КЛ-0,4	км	0,07		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
40	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-02, ТП-34 ф.2 Островского, 4	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	КЛ-0,4	км	0,12		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
41	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-04, ТП-34 ф.4 Островского,14	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	КЛ-0,4	км	0,115		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
42	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-05, ТП-34 ф.5 Муз. школа	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	КЛ-0,4	км	0,187		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
43	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-06, ТП-34 ф.6 ЦТП-5 ввод № 1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	КЛ-0,4	км	0,18		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025

1	2	3	4	5	6	7	Вид	8	9		ТО мес.год		ТР мес.год		ТО	ТР		12
44	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-07 (резерв ф.34-09), ТП-34 ф.7 Островского, 3,5,7а,9	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	КЛ-0,4	км	0,055		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
45	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-08, ТП-34 ф.8 Островского, 1-12 (резерв ф.34-13)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	КЛ-0,4	км	0,04		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
46	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-09, ТП-34 ф.9 ввод №2 Ост.3,5,7а,9	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	КЛ-0,4	км	0,055		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
47	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-10, ТП-34 ф.10 ЦТП-5 ввод № 2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	КЛ-0,4	км	0,18		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
48	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-12, ТП-34 ф.12 Муз. школа	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	КЛ-0,4	км	0,187		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
49	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-13, ТП-34 ф.13 Островск.,1-12 рабочий	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	КЛ-0,4	км	0,04		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
50	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-14, ТП-34 ф.14 Островского,4 ввод №2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	КЛ-0,4	км	0,115		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
51	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-15, ТП-34 ф.15 Островск., 11 ввод №2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	КЛ-0,4	км	0,07		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
52	БРЭС	п. Белый Яр	ТП-34	34-16, ТП-34 ф.16 Островск., 14 ввод №2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	КЛ-0,4	км	0,115		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
53	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-54	54-03, КТПН-54 ф.03 Лесная 11А	КЛ-0,4кВ	КГХЛ 3х50+1х25	КЛ-0,4	км	0,08		04.	2024	04.	2023	6	24	ТО	03.02.2025
54	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-54	54-02 , КТПН-54 ф.02 Поликлиника 1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	КЛ-0,4	км	0,048		04.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.02.2025
55	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-55	55-03 , КТПН-55 ф.03 Поликлиника 1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	КЛ-0,4	км	0,056		04.	2024	04.	2023	6	24	ТО	03.02.2025
56	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-59	КТПН-6/0,4 кВ №59	КТПН-6(10)кВ	ТМГ 400/6	КТПН 6(10) кВ 400 кВА	шт	1		04.	2024	04.	2023	12	24	ТО	21.10.2025.
57	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-59	59-04, ул.Набережная	ВЛ-0,4 кВ	А-70	ВЛ-0,4	км	0,34		08.	2024	04.	2024	6	12	ТО	21.10.2025.
58	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-59	59-04, ул.Набережная	ВЛ-0,4 кВ	СИП 3х70+1х70	ВЛ-0,4	км	0,078		08.	2024	04.	2024	6	12	ТО	21.10.2025.
59	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-59	59-04, КТПН-59 на ВЛ ф.4 (резерв на ф.04)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	КЛ-0,4	км	0,02		04.	2024	04.	2023	6	24	ТО	21.10.2025.
60	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-59	59-08, КТПН-59 на ВЛ ф.8 (резерв на ф.04)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	КЛ-0,4	км	0,02		04.	2024	04.	2023	6	24	ТО	21.10.2025.
61	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-73	73-01, ф.01 "Мечеть"	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	ВЛ-0,4	км	0,1			2024	04.	2024	6	12	ТО	21.10.2025.
62	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-73	73-02, ИП Запорожан. Автомойка	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,06						6	12	ТО	21.10.2025.
63	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-74 ВС	74-01, ООО "Велес-СибСтрой"	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х35	ВЛ-0,4	км	0,08						6	12	ТО	21.10.2025.
64	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-75 (с Угута КТПН-2)	75-01, ИЖС	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	ВЛ-0,4	км	0,25						6	12	ТО	21.10.2025.
65	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-Пождепо	КТПН-6/0,4 кВ "Пождепо"	КТПН-6(10)кВ	ТМ 250/6	КТПН 6(10) кВ 250 кВА	шт	1		10.	2024	10.	2023	12	24	ТР	13.10.2025
66	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-Набережная	КТПН-6/0,4 кВ "Набережная"	КТПН-6(10)кВ	ТМ 400/6	КТПН 6(10) кВ 400 кВА	шт	1		10.	2024	10.	2023	12	12	ТР	13.10.2025
67	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-Набережная	ул.Набережная 106….ф.1	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х70	ВЛ-0,4	км	0,115		04.	2024	10.	2024	6	12	ТО	21.10.2025
68	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-Набережная	ул.Набережная 39….ф.2	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х70	ВЛ-0,4	км	0,475		04.	2024	10.	2024	6	12	ТО	21.10.2025
69	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН-Набережная	ул.Набережная 95….ф.3	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х70	ВЛ-0,4	км	0,27		04.	2024	10.	2024	6	12	ТО	21.10.2025
70	БРЭС	п. Белый Яр	КТПН Гаджимурадова ф.04	КТПН Гаджимурадова ф.04, ВРУ "Гаражи"	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х16	ВЛ-0,4	км	0,127		10.	2024			6	12	ТР	21.10.2025
71	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, ПС Солнечный яч.19 на ИЖС	ВЛ-10 кВ	СИП 3 3(1х50)	ВЛ-6(10)	км	0,83		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
72	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, ПС Солнечный яч 20 на ИЖС	ВЛ-10 кВ	СИП 3 3(1х50)	ВЛ-6(10)	км	0,83		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
73	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, ПС Солнечный яч.19 на оп.1	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,07		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
74	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, с ВЛ-10кВ оп. 14 в ТП-21н яч.7	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,16		11.	2024	05.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
75	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19; ф.С-20, с ВЛ-10кВ оп.14 на ТП-21н	КЛ-10кВ	ААБл 3х95 (резерв)	КЛ-6(10)	км	0,16		11.	2024	05.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
76	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, с ВЛ-10кВ оп.19 в ТП-29 яч.9	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,03		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
77	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, с ТП-29 яч.8 на ВЛ-10кВ оп.20	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,03		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
78	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, с ВЛ-10кВ оп.25 в ТП-30 яч.12	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,025		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
79	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, с ТП-30 яч.11 на ВЛ-10кВ оп.26	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,06		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
80	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, с ВЛ-10кВ оп.31 в ТП-31 яч.6	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,025		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
81	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, ПС Солнечный яч.20 на оп.1	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,065		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
82	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, с ВЛ-10кВ оп. 14 в ТП-21н яч.2	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,16		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
83	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, с ВЛ-10кВ оп.19 в ТП-29 яч.5	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,03		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
84	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, с ТП-29 яч.4 на ВЛ-10кВ оп.4	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,03		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
85	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, с ВЛ-10кВ оп.25 в ТП-30 яч.1	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,025		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
86	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, с ТП-30 яч 2 на ВЛ-10кВ оп.26	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,06		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
87	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, с ВЛ-10кВ оп.31 в ТП-31 яч.7	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,025		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025

1	2	3	4	5	6	7	Вид	8	9		ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР		12
88	БРЭС	п. Солнечный	ВЛ "Водозабор" правая цепь ф.17-02)	ВЛ "Водозабор" правая цепь ф.17-02), 2-х цепная ВЛ-10кВ на ТП-12	ВЛ-10 кВ	СИП-3 1х120	ВЛ-6(10)	км	1,02			2024		2024	6	24	ТО	16.10.2025
89	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.02 на оп.1 ВЛ "Водозабор" (ул.Космонавтов)	КЛ-10кВ	АСКл 3х150	КЛ-6(10)	км	0,5		09.	2024	09.	2023	6	24	ТО	30.10.2025
90	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.03 на ТП-3 ввод-2	КЛ-10кВ	АСКл 3х150	КЛ-6(10)	км	0,241		09.	2024	09.	2023	6	24	ТО	30.10.2025
91	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.04 на оп 28 ф.10.06 (ул.Строителей)	КЛ-10кВ	ААБл 3х150	КЛ-6(10)	км	0,249		09.	2024	09.	2023	6	24	ТО	30.10.2025
92	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.06 связь с РП-10 яч.24	КЛ-10кВ	АСКл 3х240	КЛ-6(10)	км	1,143		09.	2024	09.	2023	6	24	ТО	30.10.2025
93	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч 08 ввод-2 с ПС Солнечная яч 22	КЛ-10кВ	2 АСКл 3х240 (раб.рез.)	КЛ-6(10)	км	1,5		09.	2024	09.	2023	6	24	ТО	30.10.2025
94	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.08 ввод-1 с ПС Солнечная яч.21	КЛ-10кВ	2АСКл 3х240 (раб.рез.)	КЛ-6(10)	км	1,5		09.	2024	09.	2023	6	24	ТО	30.10.2025
95	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.15 связь с РП-10 яч.4	КЛ-10кВ	АСКл 3х240 (рабочий)	КЛ-6(10)	км	1,143		09.	2024	09.	2023	6	24	ТО	30.10.2025
96	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.17 на оп.28 ф.10.06 (ул.Строителей)	КЛ-10кВ	АСКл 3х240	КЛ-6(10)	км	0,249		09.	2024	09.	2023	6	24	ТО	30.10.2025
97	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.03 на ТП-3 ввод-1	КЛ-10кВ	АСКл 3х150	КЛ-6(10)	км	0,241		09.	2024	09.	2023	6	24	ТО	30.10.2025
98	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.02 на оп.1 ВЛ "Водозабор" (ул.Космонавтов)	КЛ-10кВ	АСКл 3х240	КЛ-6(10)	км	0,5		09.	2024	09.	2023	6	24	ТО	30.10.2025
99	БРЭС	п. Солнечный	ВЛ-10кВ "Водозабор" левая цепь ф.24-09	ВЛ-10кВ "Водозабор" левая цепь ф.24-09, ВЛ-10кВ на ТП-12 вставка с оп.12 до оп.13	КЛ-10кВ	АСКл 3х240	КЛ-6(10)	км	0,122		09.	2024	09.	2023	6	24	ТО	16.10.2025
100	БРЭС	п. Солнечный	ВЛ-10кВ "Водозабор" правая цепь ф.17-02	ВЛ-10кВ "Водозабор" правая цепь ф.17-02, ВЛ-10кВ на ТП-12 вставка с оп.12 до оп.13	КЛ-10кВ	АСКл 3х240	КЛ-6(10)	км	0,122		09.	2024	09.	2023	6	24	ТО	16.10.2025
101	БРЭС	п. Солнечный	РП-17	ф.17-02, ВЛ "Водозабор" оп.19 на ТП-12 яч.7	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,05		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	16.10.2025
102	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	КТП-10/0,4 кВ №8	ВН-6(10)	ВНР-10/400	ВН-6(10)	шт	2		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
103	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	КТП-10/0,4 кВ №8	Здание	Сендвичпанель	-	шт	1		10.	2024			6	-	ТО	17.10.2025
104	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-01, пер.Трассовый 1-4, маг. Сибрадуга	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х70	ВЛ-0,4	км	0,23		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	17.10.2025
105	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-02, ул.Строителей 34,35, Юности 1	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х70	ВЛ-0,4	км	0,13		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	17.10.2025
106	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-03, ул.Строителей 36А	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х70	ВЛ-0,4	км	0,08		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	17.10.2025
107	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-01, ТП-8 - на ВЛ ф.01	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95 (раб)	КЛ-0,4	км	0,03		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
108	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-01, ТП-8 - на ВЛ ф.01	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120 (рез)	КЛ-0,4	км	0,03		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
109	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-02, ТП-8 - на ВЛ ф.02	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95 (рез)	КЛ-0,4	км	0,05		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
110	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-02, ТП-8 - на ВЛ ф.02	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185 (раб)	КЛ-0,4	км	0,05		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
111	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-03, ТП-8 - на ВЛ ф.03	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	КЛ-0,4	км	0,035		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
112	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.01	Разъединитель 6(10) кВ	3Р-10У3	Р-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
113	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.02	ВН-6(10)	ВНР-10/400; ПТ-12-10-31,5	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
114	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.03	ВН-6(10)	ВНР-10/400	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
115	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.04	ВН-6(10)	ВНР-10/400	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
116	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.05	Разъединитель 6(10) кВ	2 РВ-10/630	Р-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
117	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.06	ВН-6(10)	ВНР-10/400	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
118	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.07	ВН-6(10)	ВНР-10/400	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
119	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.08	ВН-6(10)	ВНР-10/400; ПТ-12-10-31,5	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
120	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.09	Разъединитель 6(10) кВ	3Р-10У3	Р-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
121	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19	РУ-0,4кВ	Панель ЩО-70	-	шт	9		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
122	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19	Здание	Сендвичпанель	-	шт	1		10.	2024			6	-	ТО	24.10.2025
123	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	19-01, ул.Энтузиастов 2,4,6	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х70	ВЛ-0,4	км	0,05		10.	2024	06.	2024	6	12	ТО	24.10.2025
124	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	19-02, ул.Энтузиастов 8,10,12	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х70	ВЛ-0,4	км	0,1		10.	2024	06.	2024	6	12	ТО	24.10.2025
125	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	19-01, ТП-19 - на ВЛ ф.01	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	КЛ-0,4	км	0,04		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
126	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	19-02, ТП-19 - на ВЛ ф.02	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	КЛ-0,4	км	0,05		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
127	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	19-05, ТП-19 - на КНС ф 5 (ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4х120	КЛ-0,4	км	0,663		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
128	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	19-10, ТП-19 - на КНС ф.10 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4х120	КЛ-0,4	км	0,663		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
129	БРЭС	п. Солнечный	ТП-24	ф.24-09, ВЛ "Водозабор" оп.19 на ТП-12 яч.2	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	КЛ-6(10)	км	0,045		04.	2024	09.	2024	6	24	ТР	16.10.2025
130	БРЭС	п. Солнечный	КТПН-26	26-03, СТО (ИП Юшенко С.Н.)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х50	ВЛ-0,4	км	0,1		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	15.10.2025
131	БРЭС	п. Солнечный	КТПН-26	26-04, СТО ИП Баранов А.А.	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,15		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	14.10.2025
132	БРЭС	п. Солнечный	КТПН-27	27-05, КТПН-27 на "Ваш дом"	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х50	ВЛ-0,4	км	0,25		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	13.10.2025
133	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.01	ВВ-6(10)	РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
134	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.02	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
135	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.03	ТН-6(10)	РТЭ; ЗРЭ; НАМИТ-10-2	ТН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
136	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.04	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025

1	2	3	4	5	6	7	Вид	8	9		ТО мес.год		ТР мес.год		ТО	ТР		12
137	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.05	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
138	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.06	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
139	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.07	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
140	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.08	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
141	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.09	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
142	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.10	ТН-6(10)	РТЭ; ЗРЭ; НАМИТ-10-2	ТН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
143	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.11	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
144	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.12	Разъединитель трёхпоз	РТЭ	РТЭ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
145	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	-	кт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
146	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	-	кт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
147	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29	Здание	Бетон	-	шт	1		10.	2024			6	-	ТО	27.10.2025
148	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-02, ИЖС 2-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х95	ВЛ-0,4	км	0,19		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	27.10.2025
149	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-08, ИЖС 1-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х95	ВЛ-0,4	км	0,4		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	27.10.2025
150	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-13, ул. Дорожная (нечетная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	ВЛ-0,4	км	0,26		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	27.10.2025
151	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-14, ИЖС 3-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	ВЛ-0,4	км	0,22		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	27.10.2025
152	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-15, ул. Сосновая + ул. Кедровая д.11	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х95	ВЛ-0,4	км	0,3		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	27.10.2025
153	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-16, ул. Дорожная (четная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	ВЛ-0,4	км	0,26		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	27.10.2025
154	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-02, ТП-29 ф.02 на оп.1 (ИЖС)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х95	КЛ-0,4	км	0,045		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	27.10.2025
155	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-08, ТП-29 ф.08 на оп.1 (ИЖС-1 улица)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	КЛ-0,4	км	0,045		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	27.10.2025
156	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-13, ТП-29 ф.13 на оп.1 (Дорожная лев. сторона)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,06		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	27.10.2025
157	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-14, ТП-29 ф.14 на оп.1 (ИЖС 3 улица)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	КЛ-0,4	км	0,04		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	27.10.2025
158	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-15, ТП-29 ф.15 на оп.1 (ул. Сосновая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	КЛ-0,4	км	0,06		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	27.10.2025
159	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-15, ТП-29 ф.15 от оп.3 до оп.4 (ул. Сосновая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х150	КЛ-0,4	км	0,05		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	27.10.2025
160	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-16, ТП-29 ф.16 на оп.1 (Дорожная прав. сторона)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	КЛ-0,4	км	0,06		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	27.10.2025
161	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.01	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
162	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.02	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
163	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.03	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
164	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.04	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
165	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.05	ТН-6(10)	РТЭ; ЗРЭ; НАМИТ-10-2	ТН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
166	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.06	ВВ-6(10)	РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
167	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.07	Разъединитель трёхпоз	РТЭ	РТЭ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
168	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.08	ТН-6(10)	РТЭ; ЗРЭ; НАМИТ-10-2	ТН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
169	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.09	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
170	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.10	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
171	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.11	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
172	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.12	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
173	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	-	кт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
174	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	-	кт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
175	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30	РУ-0,4кВ	АВ-0,4кВ	-	шт	19		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	28.10.2025
176	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30	Здание	Бетон	-	шт	1		10.	2024			6	-	ТО	28.10.2025
177	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-03, ИЖС 4-я улица (левая сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х95	ВЛ-0,4	км	0,305		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	28.10.2025
178	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-04, ул. Дачная (четная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	ВЛ-0,4	км	0,26		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	28.10.2025
179	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-06, ИЖС 4-я улица (правая сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х95	ВЛ-0,4	км	0,3		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	28.10.2025
180	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-14, ул. Магистральная (нечетная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	ВЛ-0,4	км	0,32		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	28.10.2025
181	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-15, ул. Магистральная (четная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	ВЛ-0,4	км	0,32		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	28.10.2025
182	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-16, ул. Дачная (нечетная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70-1х95	ВЛ-0,4	км	0,26		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	28.10.2025
183	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-03, ТП-30 ф.03 на оп.1 (ИЖС 4 улица, левая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,05		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	28.10.2025
184	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-04, ТП-30 ф.04 на оп.1 (Дачная четная)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,06		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	28.10.2025
185	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-06, ТП-30 ф.06 на оп.1 (ИЖС 4 улица, правая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х95	КЛ-0,4	км	0,05		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	28.10.2025
186	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-14, ТП-30 ф.14 на оп.1 (ул. Магистрал.правая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х95	КЛ-0,4	км	0,06		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	28.10.2025

1	2	3	4	5	6	7	Вид	8	9		ТО мес. год		ТР мес. год		ТО	ТР		12
187	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-15, ТП-30 ф.15 на оп.1 (ул. Магистрал. левая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	КЛ-0,4	км	0,06		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	28.10.2025
188	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-16, ТП-30 ф.16 на оп.1 (Дачная правая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	КЛ-0,4	км	0,06		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	28.10.2025
189	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.01	ВН-6(10)	ВНТЭ	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
190	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.02	ТН-6(10)	РТЭ; ЗРЭ; НАМИТ-10-2	ТН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
191	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.03	ВН-6(10)	ВНТЭ; предохранитель FREILUFT 80A	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
192	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.04	ВН-6(10)	ВНТЭ	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
193	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.05	ВН-6(10)	ВНТЭ	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
194	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.06	ВН-6(10)	ВНТЭ	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
195	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.07	ВН-6(10)	ВНТЭ	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
196	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.08	ВН-6(10)	ВНТЭ	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
197	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.09	ВН-6(10)	ВНТЭ	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
198	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.10	ВН-6(10)	ВНТЭ; предохранитель FREILUFT 80A	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
199	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.11	ТН-6(10)	РТЭ; ЗРЭ; НАМИТ-10-2	ТН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
200	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.12	ВН-6(10)	ВНТЭ	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
201	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	-	кт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
202	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	-	кт	1		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
203	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31	Здание	Бетон	-	шт	1		10.	2024			6		ТО	29.10.2025
204	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-02, ИЖС ул. Берёзоввая 5-я улица (левая сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х50+1х70	ВЛ-0,4	км	0,225		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	29.10.2025
205	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-03, ИЖС ул. Берёзовая 5-я улица (правая сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х50+1х70	ВЛ-0,4	км	0,19		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	29.10.2025
206	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-04, ИЖС ул. Солнечная (6 улица)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х50+1х70	ВЛ-0,4	км	0,25		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	29.10.2025
207	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-10, ул .Зелёная (четная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	ВЛ-0,4	км	0,27		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	29.10.2025
208	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-11, ул .Железнодорожная	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	ВЛ-0,4	км	0,24		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	29.10.2025
209	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-12, ул .Зелёная (нечетная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	ВЛ-0,4	км	0,27		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	29.10.2025
210	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-02, ТП-31 ф.02 на оп.1 (ИЖС 5 улица, левая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х95	КЛ-0,4	км	0,05		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	29.10.2025
211	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-03, ТП-31 ф.03 на оп.1 (ИЖС 5 сторона правая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х95	КЛ-0,4	км	0,05		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	29.10.2025
212	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-04, ТП-31 ф.04 на оп.1 (ИЖС 6 улица)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х70	КЛ-0,4	км	0,05		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	29.10.2025
213	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-10, ТП-31 ф.10 на оп.1 (ул. Зелёная, правая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х95	КЛ-0,4	км	0,03		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	29.10.2025
214	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-11, ТП-31 ф.11 на оп.1 (ул. Железнодорожная)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	КЛ-0,4	км	0,03		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	29.10.2025
215	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-12, ТП-31 ф.12 на оп.1 (ул. Зелёная, левая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	КЛ-0,4	км	0,03		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	29.10.2025
216	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.01	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВНК	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	30.10.2025
217	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.02	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВНК	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	30.10.2025
218	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.03	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВТВ	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	30.10.2025
219	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.04	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВТВ	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	30.10.2025
220	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.05	ВВ-6(10)	2РТЭ SL-12; ВВ VL12-10	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	30.10.2025
221	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.06	ВВ-6(10)	2РТЭ SL-12; ВВ VL12-10	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	30.10.2025
222	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.07	ВВ-6(10)	РТЭ SL12-DHK; ВВ VL12-10 Заземлитель SL12-EHD	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	30.10.2025
223	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.08	Разъединитель трёхпоз	РТЭ SL12-DHK; Заземлитель SL12-EHX	РТЭ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	30.10.2025
224	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 60х5	-	кт	1			2024			6	24	ТО	30.10.2025
225	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 60х5	-	кт	1			2024			6	24	ТО	30.10.2025
226	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37	Здание	Седвич	-	шт	1		10.	2024			6		ТО	30.10.2025
227	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-02, Строителей 3	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х150	КЛ-0,4	км	0,145		10.	2024			12	24	ТО	30.10.2025
228	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-03, Строителей 3А	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х150	КЛ-0,4	км	0,1		10.	2024			12	24	ТО	30.10.2025
229	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-04, Строителей 3Б	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,08		10.	2024			12	24	ТО	30.10.2025
230	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-05, Строителей 3В	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,1		10.	2024			12	24	ТО	30.10.2025

1	2	3	4	5	6	7	Вид	8	9		ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		12
231	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-07, Строителей 3Г	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,095		10.	2024			12	24	ТО	30.10.2025
232	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-19, Строителей 3Г	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,095		10.	2024			12	24	ТО	30.10.2025
233	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-20, Строителей 3Б	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,08		10.	2024			12	24	ТО	30.10.2025
234	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-21, Строителей 3В	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,1		10.	2024			12	24	ТО	30.10.2025
235	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-23, Строителей 3	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х150	КЛ-0,4	км	0,145		10.	2024			12	24	ТО	30.10.2025
236	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-24, Строителей 3А	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х150	КЛ-0,4	км	0,1		10.	2024			12	24	ТО	30.10.2025
237	БРЭС	п. Солнечный	СТП-39	39-01, БС "Екатеринбург-2000"	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х16	ВЛ-0,4	км	0,08						6	12	ТО	23.10.2025
238	БРЭС	п. Солнечный	СТП-39	39-02, "Выгул собак"	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2х16	ВЛ-0,4	км	0,095						6	12	ТО	23.10.2025
239	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.16 , ПС "Берёзка" на РП-18 (правая цепь)	ВЛ-10 кВ	СИП-3 1х120	ВЛ-6(10)	км	0,91						6	24	ТО	15.10.2025
240	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.27 , ПС "Берёзка" на РП-18 (левая цепь)	ВЛ-10 кВ	СИП-3 1х120	ВЛ-6(10)	км	0,91						6	24	ТО	15.10.2025
241	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.16 , с ПС "Берёзка" яч.16 - оп.1/1 ВЛ-10кВ.	КЛ-10кВ	2 ААБЛу 3х150(2х80)	КЛ-6(10)	км	0,16		07.	2024	09.	2024	6	24	ТО	15.10.2025
242	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.16 , с оп.1/1 до оп.1/2	КЛ-10кВ	2 ААБл 3х240 (2х250м)	КЛ-6(10)	км	0,5						6	24	ТО	15.10.2025
243	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.16 , с оп.31 на РП-18 яч.14	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	КЛ-6(10)	км	0,35						6	24	ТО	15.10.2025
244	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.27, с ПС "Берёзка" яч.27 - оп.1/1 ВЛ-10кВ.	КЛ-10кВ	2 ААБЛу 3х150(раб+рез)	КЛ-6(10)	км	0,16		07.	2024	09.	2024	6	24	ТО	15.10.2025
245	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.27, с оп.1/1 до оп.1/2	КЛ-10кВ	2 ААБл 3х240 (2х250м)	КЛ-6(10)	км	0,5						6	24	ТО	15.10.2025
246	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.27, с оп.31 на РП-18 яч.14	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	КЛ-6(10)	км	0,35						6	24	ТО	15.10.2025
247	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-04, База "Управляющая компания"	ВЛ-0,4 кВ	А-70	ВЛ-0,4	км	0,25		02.	2024	08.	2024	6	12	ТО	15.10.2025
248	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-09, Хокейный корт	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х35	ВЛ-0,4	км	0,065		02.	2024	08.	2024	6	12	ТО	15.10.2025
249	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-12, от оп.1-до оп.10	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	ВЛ-0,4	км	0,3		02.	2024	08.	2024	6	12	ТО	15.10.2025
250	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-12, ул.Апрельская, поссовет оп.10/1 до оп.10/4	ВЛ-0,4 кВ	А-70	ВЛ-0,4	км	0,122		02.	2024	08.	2024	6	12	ТО	15.10.2025
251	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-12, ул.Апрельская, ул.Лесная оп.10 до оп.18	ВЛ-0,4 кВ	А-70	ВЛ-0,4	км	0,26		02.	2024	08.	2024	6	12	ТО	15.10.2025
252	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-01, РП-15 ф.01 на спорткомплекс Лидер	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,188		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.10.2025
253	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-01, РП-15 ф.01 на спорткомплекс Лидер	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120 (резерв)	КЛ-0,4	км	0,188		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.10.2025
254	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-02, РП-15 ф.02 Культурно-досуговый центр	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	КЛ-0,4	км	0,1		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.10.2025
255	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-04, РП-15 - оп.1 ф.4	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	КЛ-0,4	км	0,045		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.10.2025
256	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-09, РП-15 - оп.1 ф.09 (хокейный корт)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	КЛ-0,4	км	0,045		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.10.2025
257	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-11, РП-15 ф.11 Культурно-досуговый центр	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	КЛ-0,4	км	0,1		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.10.2025
258	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-12, РП-15 - оп.1 ф.12	КЛ-0,4кВ	2 АВВГ 4х120 (раб+рез)	КЛ-0,4	км	0,09		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.10.2025
259	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.01	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
260	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.02	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
261	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.03	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
262	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.04	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-BTB	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
263	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.05	ТН-6(10)	РТЭ; зазем. SL12-EHX; ЗНОЛП-ЭК	ТН-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
264	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.06	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
265	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.07	ВВ-6(10)	РТЭ SL12-DHK; ВВ VM12-10-20	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
266	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.08	Разъединитель трёхпоз	РТЭ SL12-DHK	РТЭ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
267	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.09	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
268	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.10	ТН-6(10)	РТЭ; зазем. SL12-EHX; ЗНОЛП-ЭК	ТН-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
269	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.11	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-BTB	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
270	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.12	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
271	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.13	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
272	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.14	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
273	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18	СШ-6(10) кВ	шина мед. профилир. жёст. 40х5,	-	кт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025

1	2	3	4	5	6	7	Вид	8	9		ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР		12
274	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18	СШ-6(10) кВ	шина мед. профилир. жёст. 40х5,	-	кт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
275	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18	Здание	Блок бокс, сендвичпанель	-	шт	3		10.	2024			6	-	ТО	18.10.2025
276	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.01	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВНК	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
277	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.02	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВНК	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
278	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.03	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВТВ	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
279	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.04	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВТВ	ВН-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
280	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.05	ВВ-6(10)	2РТЭ SL-12; ВВ VL12-10	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
281	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.06	ВВ-6(10)	2РТЭ SL-12; ВВ VL12-10	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
282	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.07	ВВ-6(10)	РТЭ SL12-DHK; ВВ VL12-10-20 Заземлитель SL12-EHD	ВВ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
283	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.08	Разъединитель трёхпоз	РТЭ SL12-DHK; Заем. SL12-EHX	РТЭ-6(10)	шт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
284	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	-	кт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
285	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	-	кт	1		10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
286	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5	Здание	Седвич	-	шт	1		10.	2024			6	-	ТО	18.10.2025
287	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5	2хКТП	-	КТП 6(10) кВ 2х630 кВА	шт	1		10.	2024			12	24	ТО	18.10.2025
288	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-01, ул.Сосновый бор	ВЛ-0,4 кВ	А-70; СИП 4х70;	ВЛ-0,4	км	0,45		03.	2024	09.	2024	6	12	ТО	18.10.2025
289	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-01, оп.2/6-оп.2/7	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х16	ВЛ-0,4	км	0,03						6	12	ТО	18.10.2025
290	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-05, ул.Сосновый бор 1,4.....	ВЛ-0,4 кВ	А-70	ВЛ-0,4	км	0,2		03.	2024	09.	2024	6	12	ТО	18.10.2025
291	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-05, ТП-5 на оп.1	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,04						6	12	ТО	18.10.2025
292	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-08, ТП-5 - строй площадка Новострой	КЛ-0,4кВ	4 АВВГ 4х185	КЛ-0,4	км	0,08		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	18.10.2025
293	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-04, ТП-5 ф.8 (КНС)	КЛ-0,4кВ	АБВШВ 4х50	КЛ-0,4	км	0,28		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	18.10.2025
294	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-00, ТП-5 на ж.д. Сосновый бор.20 (не в работе, идет строительство дома)	КЛ-0,4кВ	2АВВГ 4х150 (2х183м)	КЛ-0,4	км	0,366	2019	10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
295	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-00, ТП-5 на ж.д. Сосновый бор.20 (не в работе, идет строительство дома)	КЛ-0,4кВ	2АВВГ 4х120 (2х183м)	КЛ-0,4	км	0,366	2019	10.	2024			6	24	ТО	18.10.2025
296	БРЭС	п. Высокий Мыс	КТПН-7	7-08, ИЖС	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х35	ВЛ-0,4	км	0,208		09.	2024	03.	2024	6	12	ТО	06.10.2025
297	БРЭС	п. Высокий Мыс	КТПН-8	8-01, ИЖС	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	ВЛ-0,4	км	0,46		09.	2024	03.	2024	6	12	ТО	13.10.2025
298	БРЭС	п. Высокий Мыс	КТПН-8	8-02, ИЖС	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,31		09.	2024	03.	2024	6	12	ТО	13.10.2025
299	БРЭС	п. Высокий Мыс	КТПН-8	8-03, ИЖС	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,36		09.	2024	03.	2024	6	12	ТО	13.10.2025
300	БРЭС	п. Высокий Мыс	КТПН-8	8-04, ИЖС КТПН-до оп.19	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	ВЛ-0,4	км	0,46		09.	2024	03.	2024	6	12	ТО	13.10.2025
301	БРЭС	п. Высокий Мыс	КТПН-8	8-04, оп.10 до оп.10/11	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	ВЛ-0,4	км	0,34		09.	2024	03.	2024	6	12	ТО	13.10.2025
302	БРЭС	п. Высокий Мыс	КТПН-8	8-05, ИЖС оп.1 до оп.6	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,2		09.	2024	03.	2024	6	12	ТО	13.10.2025
303	БРЭС	п. Высокий Мыс	КТПН-8	8-05, ИЖС оп.6 до оп.8	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х35	ВЛ-0,4	км	0,06		09.	2024	03.	2024	6	12	ТО	13.10.2025
304	БРЭС	п. Высокий Мыс	КТПН-8	8-06, ИЖС	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	ВЛ-0,4	км	0,54		09.	2024	03.	2024	6	12	ТО	13.10.2025
305	БРЭС	п. Высокий Мыс	КТПН-8	8-07, ИЖС	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,37		09.	2024	03.	2024	6	12	ТО	13.10.2025
306	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	ТП-6/0,4 кВ №9 шкаф ВН-1	шкаф ВН	ВНЗ		шт	1						6	24	ТО	03.10.2025
307	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	ТП-6/0,4 кВ №9 шкаф ВН-2	шкаф ВН	ВНЗ		шт	1						6	24	ТО	03.10.2025
308	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	ТП-6/0,4 кВ №9	2хКТП	-	КТП 6(10) кВ 2х630 кВА	шт	1						6	24	ТО	03.10.2025
309	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	ТП-6/0,4 кВ №9	Здание	Сендвичпанель	-	шт	1						6		ТО	03.10.2025
310	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	ТП-6/0,4 кВ №9	Сети осв. и обогр.	внутренние сети	внутренние сети	км	0,04						12	36	ТО	03.10.2025
311	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	9-01, Сосновая, 2 ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,247						6	24	ТО	03.10.2025
312	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	9-02, Сосновая, 4 ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,247						6	24	ТО	03.10.2025
313	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	9-03, Сосновая, 6 ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,137						6	24	ТО	03.10.2025
314	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	9-04, Сосновая, 8 ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,082						6	24	ТО	03.10.2025
315	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	9-05, Сосновая, 10 ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,025						6	24	ТО	03.10.2025
316	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	9-08, Сосновая, 2 ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,247						6	24	ТО	03.10.2025
317	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	9-09, Сосновая, 4 ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,247						6	24	ТО	03.10.2025
318	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	9-10, Сосновая, 6 ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,137						6	24	ТО	03.10.2025
319	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	9-11, Сосновая, 8 ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,082						6	24	ТО	03.10.2025
320	БРЭС	п. Высокий Мыс	ТП-9	9-12, Сосновая, 10 ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	КЛ-0,4	км	0,025						6	24	ТО	03.10.2025
321	БРЭС	СНТ "Зори Сургута"	КТПН СНТ "Зори Сургута" (с Угута)	ф.02, КТПН на оп.1	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х120	ВЛ-0,4	км	0,02		03.	2024	09.	2024	6	12	ТО	10.10.2025
322	БРЭС	СНТ "Зори Сургута"	КТПН СНТ "Зори Сургута" (с Угута)	ф.02, жилой фонд	ВЛ-0,4 кВ	А-50	ВЛ-0,4	км	1,122		03.	2024	09.	2024	6	12	ТО	10.10.2025
323	БРЭС	СНТ "Зори Сургута"	КТПН СНТ "Зори Сургута" (с Угута)	ф.03, от оп.1 до оп.15	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х120	ВЛ-0,4	км	0,52		03.	2024	09.	2024	6	12	ТО	10.10.2025

1	2	3	4	5	6	7	Вид	8	9		ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР		12
324	БРЭС	СНТ "Зори Сургута"	КТПН СНТ "Зори Сургута" (с Угута)	ф.03, от оп.16 до оп.20 +отпайка от оп.18	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	ВЛ-0,4	км	0,22		03.	2024	09.	2024	6	12	ТО	10.10.2025
325	БРЭС	СНТ "Зори Сургута"	КТПН СНТ "Зори Сургута" (с Угута)	ф.03, отпайка от оп.5	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,165		03.	2024	09.	2024	6	12	ТО	10.10.2025
326	БРЭС	СНТ "Зори Сургута"	КТПН СНТ "Зори Сургута" (с Угута)	ф.03, отпайка от оп.7	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,123		03.	2024	09.	2024	6	12	ТО	10.10.2025
327	БРЭС	СНТ "Зори Сургута"	КТПН СНТ "Зори Сургута" (с Угута)	ф.03, отпайка от оп.9	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,074		03.	2024	09.	2024	6	12	ТО	10.10.2025
328	БРЭС	СНТ "Зори Сургута"	КТПН СНТ "Зори Сургута" (с Угута)	ф.03, отпайка от оп.11	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,06		03.	2024	09.	2024	6	12	ТО	10.10.2025
329	БРЭС	СНТ "Зори Сургута"	КТПН СНТ "Зори Сургута" (с Угута)	ф.03, от оп.15 до оп.16	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	КЛ-0,4	км	0,064		09.	2024	09.	2023	6	24	ТО	10.10.2025
330	БРЭС	"Птицевод Севера"	СТП-3	ф.3-01, 3 проезд (уч.102-137)	ВЛ-0,4 кВ	А-50	ВЛ-0,4	км	0,33		01.	2024		2024	6	12	ТР	17.10.2025
331	БРЭС	ПСОК "Кучуминский"	ЛДПС "Западный Сургут" ф.38	от оп.1 ф.38 ЛДПС "Зап.Сургут" на ПСОК "Кучуминский"	ВЛ-0,4 кВ	А-50	ВЛ-6(10)	км	0,85		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	30.10.2025
332	БРЭС	ПСОК "Кучуминский"	ЛДПС "Западный Сургут" РУ-10кВ	ЛДПС "Западный Сургут" РУ-10кВ яч 38 на оп.№1	КЛ-0,4кВ	ААБлГу 3х95	КЛ-6(10)	км	1,8		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	30.10.2025
333	БРЭС	ПСОК "Кучуминский"	КТПН ПСОК "Кучуминский"	КТПН-10/0,4 кВ	КТПН-6(10)кВ		КТПН 6(10) кВ 400 кВА	шт	1				10.	2024	12	24	ТО	30.10.2025
334	БРЭС	ПСОК "Кучуминский"	КТПН ПСОК "Кучуминский"	КТПН-10/0,4 кВ	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400/10	КТПН 6(10) кВ 400 кВА	шт	1	1980			10.	2024	12	24	ТР	30.10.2025
335	БРЭС	ПСОК "Кучуминский"	КТПН ПСОК "Кучуминский"	ф.01, ул.Центральная	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	ВЛ-0,4	км	0,3		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	30.10.2025
336	БРЭС	ПСОК "Кучуминский"	КТПН ПСОК "Кучуминский"	ф.01, 1-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,6		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	30.10.2025
337	БРЭС	ПСОК "Кучуминский"	КТПН ПСОК "Кучуминский"	ф.01, 2-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,6		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	30.10.2025
338	БРЭС	ПСОК "Кучуминский"	КТПН ПСОК "Кучуминский"	ф.01, 3-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,6		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	30.10.2025
339	БРЭС	ПСОК "Кучуминский"	КТПН ПСОК "Кучуминский"	ф.01, 4-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,6		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	30.10.2025
340	БРЭС	ПСОК "Кучуминский"	КТПН ПСОК "Кучуминский"	ф.03, 5-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	ВЛ-0,4	км	0,6		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	30.10.2025

Начальник Белоярского РЭС Н.И.Иванов

Ведущий инженер ПТО П.В.Яцкевич

Выполнили:

Старший мастер (подпись) Е.Ф.Приходько

Старший мастер (подпись) А.А.Полетавкин

Мастер (подпись) О.Г.Цой