УТВЕРЖДАЮ
И.о.главного инженера
МУП "СРЭС" МО СР
_____ А.А.Сержантов
"____"_____2025г.

ЗАДАНИЕ-ОТЧЕТ по выполнению план-графика ТОиР электроустановок за октябрь 2025 г.
Федоровский РЭС

№ п/п	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Вид ТОи 10	Дата
			Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт		
1	3	4	5	6	7	8	9	10		12
1	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-29 до ТП-39)	КЛ-10кВ	ААШВУ 3х95	км	0,165	0,165	ТР	02.10.2025
2	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-31 до ТП-29)	КЛ-10кВ	ААБ 3х120	км	0,6	0,6	ТР	02.10.2025
3	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-31 до ТП-29)	КЛ-10кВ	ААБ 3х120	км	0,6	0,6	ТР	02.10.2025
4	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-29 до ТП-30)	КЛ-10кВ	ААШВу 3х95	км	0,065	0,065	ТР	02.10.2025
5	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-29 до ТП-30)	КЛ-10кВ	ААШВу 3х95	км	0,065	0,065	ТР	02.10.2025
6	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-35 до ТП-36)	КЛ-10кВ	ААБ 3х95	км	0,4	0,4	ТР	03.10.2025
7	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-35 до ТП-34)	КЛ-10кВ	ААБлу 3х95	км	0,38	0,38	ТР	03.10.2025
8	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-35 до ТП-34)	КЛ-10кВ	ААБлу 3х95	км	0,38	0,38	ТР	03.10.2025
9	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-36 до ТП-36а)	КЛ-10кВ	ААШВу 3х95	км	0,13	0,13	ТР	03.10.2025
10	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-36 до ТП-36а)	КЛ-10кВ	ААШВу 3х95	км	0,13	0,13	ТР	03.10.2025
11	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-36а до ТП-37)	КЛ-10кВ	АСБ 3х95	км	0,15	0,15	ТР	03.10.2025
12	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-36а до ТП-37)	КЛ-10кВ	АСБ 3х95	км	0,15	0,15	ТР	03.10.2025
13	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-37 до РП-1)	КЛ-10кВ	ААБ 3х95	км	0,34	0,34	ТР	03.10.2025
14	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-37 до РП-1)	КЛ-10кВ	ААБ 3х95	км	0,34	0,34	ТР	03.10.2025
15	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от РП-ТП-3 до РП-1)	КЛ-10кВ	ААСБ 3х185	км	1	1	ТР	08.10.2025
16	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от РП-ТП-3 до РП-1)	КЛ-10кВ	ААСБ 3х185	км	1	1	ТР	08.10.2025
17	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от РП-ТП-3 до ТП-34а)	КЛ-10кВ	ААСБ 3х70	км	0,55	0,55	ТР	08.10.2025

18	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от РП-ТП-3 до ТП-34а)	КЛ-10кВ	ААСБ 3х70	км	0,55	0,55	ТР	08.10.2025
19	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-РП-3 до ТП-41)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,25	0,25	ТР	08.10.2025
20	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-РП-3 до ТП-41)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,25	0,25	ТР	08.10.2025
21	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-41 до ТП-48)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,21	0,21	ТР	13.10.2025
22	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-41 до ТП-48)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,21	0,21	ТР	13.10.2025
23	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-48 до ТП-43)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,4	0,4	ТР	13.10.2025
24	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-48 до ТП-43)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,4	0,4	ТР	13.10.2025
25	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-43 до ТП-44)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,15	0,15	ТР	13.10.2025
26	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-43 до ТП-44)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,15	0,15	ТР	13.10.2025
27	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-44 до ТП-45)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,237	0,237	ТР	13.10.2025
28	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-44 до ТП-45)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,237	0,237	ТР	13.10.2025
29	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-43 до ТП-42)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,6	0,6	ТР	10.10.2025
30	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-43 до ТП-42)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,6	0,6	ТР	10.10.2025
31	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-42 до РП-ТП-3)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,28	0,28	ТР	10.10.2025
32	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-42 до РП-ТП-3)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,28	0,28	ТР	10.10.2025
33	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (РП-ТП-2 до ТП-14)	КЛ-10кВ	ААБл 3х185	км	0,38	0,38	ТР	10.10.2025
34	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (РП-ТП-2 до ТП-14)	КЛ-10кВ	ААБл 3х185	км	0,38	0,38	ТР	10.10.2025
35	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от оп. 4 ф."Пождепо" (ф.Югорская-10) до ТП-14)	КЛ-10кВ	ААБл 3х150	км	0,151	0,151	ТР	14.10.2025
36	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (от оп. 4 ф."Пождепо" (ф.Югорская-11) до ТП-14)	КЛ-10кВ	ААБл 3х150	км	0,151	0,151	ТР	14.10.2025
37	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от ВЛ-10кВ оп. 9а до оп.1 ВЛ-10кВ "Пождепо-1")	КЛ-10кВ	ААБл 3х70	км	0,03	0,03	ТР	14.10.2025
38	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (от ВЛ-10кВ оп. 9а до оп.1 ВЛ-10кВ "Пождепо-1")	КЛ-10кВ	ААБл 3х70	км	0,03	0,03	ТР	14.10.2025
39	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (ф."Пождепо-1" оп.1 до ТП-СТО)	КЛ-10кВ	ААБ2л 3х70	км	0,08	0,08	ТР	14.10.2025
40	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (ф."Пождепо-1" оп.7 до ТП-41)	КЛ-10кВ	ААБ2л 3х70	км	0,02	0,02	ТР	14.10.2025
41	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (ф."Пождепо-2" оп.7 до ТП-41)	КЛ-10кВ	ААБ2л 3х70	км	0,02	0,02	ТР	14.10.2025
42	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от РП-ТП-3 до ТП-31)	КЛ-10кВ	ААБлГ 3х95	км	0,35	0,35	ТР	02.10.2025
43	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от РП-ТП-3 до ТП-31)	КЛ-10кВ	ААБлГ 3х95	км	0,35	0,35	ТР	02.10.2025
44	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№1	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
45	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№1	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
46	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№1	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
47	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	Р-10 яч.№2	Разрядник 6(10) кВ	РВО-10	шт	3	3	ТО	29.10.2025
48	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№3	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
49	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№3	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
50	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№3	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025

51	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№4	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
52	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№4	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
53	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№4	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
54	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	1ТСН яч.№5	ТСН	ТМ-25 /10 ПК-10-0,5	шт	1	1	ТО	29.10.2025
55	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№5	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
56	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.N7,8 ввод №1	МВ-6(10)	ВПМ-10-20-1000А	шт	1	1	ТО	29.10.2025
57	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№8	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
58	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№8	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
59	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	1ТН-10 яч.№9	ТН-6(10)	НТМИ 6-66УЗ	шт	1	1	ТО	29.10.2025
60	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№9	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
61	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	1СР-10 яч.№10	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	2	2	ТО	29.10.2025
62	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	СВ-10 яч.№10	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
63	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ПР-10 яч.N11	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/629	шт	1	1	ТО	29.10.2025
64	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№11	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630 ПК-10	шт	1	1	ТО	29.10.2025
65	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.N13, 14 ввод №2	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
66	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№14	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
67	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№14	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
68	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	1ТН-10 яч.№15	ТН-6(10)	НТМИ 6-66УЗ	шт	1	1	ТО	29.10.2025
69	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№16	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
70	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№17	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
71	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№17	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
72	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№17	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
73	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№18	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
74	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№18	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
75	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№18	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
76	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	2ТСН яч.№19	ТСН	ТМ-25 /10 ПК-10-0,5	шт	1	1	ТО	29.10.2025
77	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№19	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
78	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	Р-10 яч.№19	Разрядник 6(10) кВ	РВО-10	шт	3	3	ТО	29.10.2025
79	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№20	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТО	29.10.2025

80	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№20	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТО	29.10.2025
81	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	1С-10	СШ-6(10) кВ	сбор. шины алюм.	шт	1	1	ТО	29.10.2025
82	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	2С-10	СШ-6(10) кВ	сбор. шины алюм.	шт	1	1	ТО	29.10.2025
83	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	29.10.2025
84	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	29.10.2025
85	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ВЛ-10 кВ опора №16 до РП-ТП-3)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	1	1	ТР	28.10.2025
86	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ВЛ-10 кВ опора №16 до РП-ТП-3)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	1	1	ТР	28.10.2025
87	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ВЛ-10 кВ опора № 8 до РП-ТП-3)	КЛ-10кВ	ААСБ 3х185	км	1,1	1,1	ТР	28.10.2025
88	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ВЛ-10 кВ опора № 8 до РП-ТП-3)	КЛ-10кВ	ААСБ 3х185	км	1,1	1,1	ТР	28.10.2025
89	пгт.Федоровский	КТП-10/0,4 кВ №14	1Т	Тр-р 6(10)кВ	TTU-AL-630/10	шт	1	1	ТР	10.10.2025
90	пгт.Федоровский	КТП-10/0,4 кВ №14	2Т	Тр-р 6(10)кВ	TTU-AL-630/10	шт	1	1	ТР	10.10.2025
91	пгт.Федоровский	КТП-10/0,4 кВ №14	ТР-10 1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ 10/400	шт	1	1	ТР	10.10.2025
92	пгт.Федоровский	КТП-10/0,4 кВ №14	ТР-10 2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ 10/400	шт	1	1	ТР	10.10.2025
93	пгт.Федоровский	КТП-10/0,4 кВ №14	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	7	7	ТР	10.10.2025
94	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №16	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	TTU-AL 630/10	шт	1	1	ТР	20.10.2025
95	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №16	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	TTU-AL 630/10	шт	1	1	ТР	20.10.2025
96	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №16	ЛР-10	Разъединитель 6(10) кВ	РЛНД-10/630	шт	1	1	ТР	20.10.2025
97	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №16	ЛР-10	Разъединитель 6(10) кВ	РЛНД-10/630	шт	1	1	ТР	20.10.2025
98	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №16	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	10	10	ТР	20.10.2025
99	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №16	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТР	20.10.2025
100	пгт.Федоровский	ПС 35/10 кВ №161	161-07 (от ВЛ-10 кВ опора № 8 до ТП-25)	КЛ-10кВ	АСБ 3х50	км	0,24	0,24	ТР	02.10.2025
101	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	1, 2 С-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10	шт	3	3	ТР	08.10.2025
102	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМГэ2-630 кВА	шт	1	1	ТР	08.10.2025
103	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМГэ2-630 кВА	шт	1	1	ТР	08.10.2025
104	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	1, 2 С-10	ВН-6(10)	SL-12	шт	6	6	ТР	08.10.2025
105	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№1	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-12	шт	1	1	ТР	08.10.2025
106	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 2Т яч.№2	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	08.10.2025
107	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№3	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	08.10.2025

108	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№4	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	08.10.2025
109	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	СР-10 яч.№5	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	08.10.2025
110	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№6	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-12	шт	1	1	ТР	08.10.2025
111	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№7	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	08.10.2025
112	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№8	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	08.10.2025
113	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№9	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	08.10.2025
114	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-12	шт	1	1	ТР	08.10.2025
115	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	7	7	ТР	08.10.2025
116	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	ЩСН	шт	1	1	ТР	08.10.2025
117	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ВЛ-10 кВ опора №16 до ТП-64)	КЛ-10кВ	АСБ 3х70	км	0,135	0,135	ТР	28.10.2025
118	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ВЛ-10 кВ опора №16 до ТП-64)	КЛ-10кВ	АСБ 3х70	км	0,135	0,135	ТР	28.10.2025
119	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №71	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	ТР	29.10.2025
120	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №71	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	ТР	29.10.2025
121	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №71	1, 2 С-10	РУ-6(10)кВ	РВН	шт	2	2	ТР	29.10.2025
122	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №71	В-6 1Т	ВН-6(10)	ВНП-М-10-630-20	шт	1	1	ТР	29.10.2025
123	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №71	В-6 2Т	ВН-6(10)	ВНП-М-10-630-20	шт	1	1	ТР	29.10.2025
124	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №71	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	8	8	ТР	29.10.2025
125	Русскинская	ПС-110/35/6 «Русскинская»	03 (Ввод-1 в КРУН-6 кВ от ВЛ-6 кВ оп.№54)	КЛ-6кВ	АСБ 3х240	км	0,35	0,35	ТО	08.10.2025
126	Русскинская	ПС-110/35/6 «Русскинская»	12 (Ввод-2 в КРУН-6 кВ от ВЛ-6 кВ оп.№54)	КЛ-6кВ	АСБ 3х240	км	0,35	0,35	ТО	08.10.2025
127	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	01 (яч.01 до ВЛ-6кВ оп.1)	КЛ-6кВ	АСБ 3х240	км	0,1	0,1	ТО	08.10.2025
128	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	12 (яч.12 до ВЛ-6кВ оп.1)	КЛ-6кВ	АСБ 3х240	км	0,1	0,1	ТО	08.10.2025
129	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	11 (ТП-2 яч.02 до ТП-4 яч.01)	КЛ-6кВ	АСБ 3х95	км	0,26	0,26	ТО	10.10.2025
130	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	04 (ТП-3 яч.02 до ТП-6 яч.06)	КЛ-6кВ	ААШВУ 3х95	км	0,33	0,33	ТО	10.10.2025
131	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	11 (ТП-3 яч.09 до ТП-6 яч.03)	КЛ-6кВ	ААШВУ 3х95	км	0,33	0,33	ТО	10.10.2025
132	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	01 (05) (от ТП-4 до ТП-3)	КЛ-6кВ	АВБбШВб 3х120	км	0,35	0,35	ТО	10.10.2025
133	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	02 (11) (от ТП-4 до ТП-3)	КЛ-6кВ	АВБбШВб 3х120	км	0,35	0,35	ТО	10.10.2025
134	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	02.10.2025
135	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	02.10.2025

136	Русскинская	КТПН-6/0,4 кВ №1	Т-6	Тр-р 6(10)кВ	TNOSA-630/6	шт	1	1	ТР	02.10.2025
137	Русскинская	КТПН-6/0,4 кВ №1	С-0,4	РУ-0,4кВ	FB, LA	шт	9	9	ТР	02.10.2025
138	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	10 (ТП-2)	КЛ-6кВ	ААБ2ЛУ 3х95	км	0,15	0,15	ТО	03.10.2025
139	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	1Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТР	06.10.2025
140	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	2Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТР	06.10.2025
141	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	С-6	РУ-6(10)кВ	КСО- 10	шт	10	10	ТР	06.10.2025
142	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 яч.№1	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТР	06.10.2025
143	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 яч.№2	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТР	06.10.2025
144	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 яч.№3	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТР	06.10.2025
145	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 1Т яч.№4	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТР	06.10.2025
146	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	1СР-6 яч.№5	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТР	06.10.2025
147	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	2СР-6 яч.№6	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТР	06.10.2025
148	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 2Т яч.№7	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТР	06.10.2025
149	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 яч.№8	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТР	06.10.2025
150	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 яч.№9	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТР	06.10.2025
151	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 яч.№10	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТР	06.10.2025
152	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	7	7	ТР	06.10.2025
153	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	05 (ТП-4)	КЛ-6кВ	АСБ 3х95	км	0,38	0,38	ТО	09.10.2025
154	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №6	06-04 (ВЛ-6кВ ф.01-04 оп. №18)	КЛ-6кВ	ААБлГ 3х95	км	0,035	0,035	ТО	09.10.2025
155	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №6	06-09 (ВЛ-0,4кВ ф.06-09 арочный склад)	ВЛИ-0,4кВ	СИП 3х25+1х25	км	0,150	0,150	ТО	09.10.2025
156	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №6	11 (ВЛ-6кВ ф.01-11 оп. №18 (19)	КЛ-6кВ	ААБлГ 3х95	км	0,035	0,035	ТО	20.10.2025
157	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	01 (ТП-7)	КЛ-6кВ	ААБлУ 3х70	км	0,7	0,7	ТО	20.10.2025
158	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	14 (ТП-7)	КЛ-6кВ	ААБлУ 3х70	км	0,7	0,7	ТО	20.10.2025
159	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №3	03-02 (до опоры №1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,031	0,031	ТР	16.10.2025
160	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-250 кВА	шт	1	1	ТР	07.10.2025
161	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	С-0,4	РУ-0,4кВ	АВ-0,4 кВ	шт	4	4	ТР	07.10.2025
162	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-01 (до опоры №1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,035	0,035	ТР	07.10.2025
163	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-02 (до опоры №1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,028	0,028	ТР	07.10.2025
164	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-01 (Дзержинского 1 от опоры 9)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,05	0,05	ТР	07.10.2025
165	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-01 (Дзержинского 3 от опоры 5)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,05	0,05	ТР	07.10.2025
166	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-01 (Дзержинского 5 от опоры 3)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,06	0,06	ТР	07.10.2025
167	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-02 (Рабочая 15 от опоры 1/1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,025	0,025	ТР	07.10.2025
168	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-01 (Дзержинского 6 от опоры 6)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,05	0,05	ТР	07.10.2025
169	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	1Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТО	10.10.2025
170	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	2Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТО	10.10.2025

171	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	С-6	РУ-6(10)кВ	КСО- 10	шт	10	10	ТО	10.10.2025
172	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№1	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТО	10.10.2025
173	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№2	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТО	10.10.2025
174	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№3	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТО	10.10.2025
175	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№4	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТО	10.10.2025
176	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	1СР-6 яч.№5	Разъединитель 6(10) кВ	РТ-10/630/20	шт	1	1	ТО	10.10.2025
177	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	2СР-6 яч.№6	Разъединитель 6(10) кВ	РТ-10/630/20	шт	1	1	ТО	10.10.2025
178	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№7	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТО	10.10.2025
179	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№8	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТО	10.10.2025
180	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№9	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТО	10.10.2025
181	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТО	10.10.2025
182	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	С-0,4	РУ-0,4кВ	ЩО-2000	шт	4	4	ТО	10.10.2025
183	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	05-16 (пер. Березовый)	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,74	0,74	ТР	10.10.2025
184	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	05-03 (больница)	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,08	0,08	ТР	10.10.2025
185	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	1Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТР	15.10.2025
186	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	2Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТР	15.10.2025
187	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	С-6	РУ-6(10)кВ	КСО- 10	шт	12	12	ТР	15.10.2025
188	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№01	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТР	15.10.2025
189	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№02	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТР	15.10.2025
190	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№03	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТР	15.10.2025
191	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 1Т яч.№04	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТР	15.10.2025
192	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№05	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТР	15.10.2025
193	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	СВ-6 яч.№06	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТР	15.10.2025
194	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	СР-6 яч.№07	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТР	15.10.2025
195	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№08	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТР	15.10.2025
196	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 2Т яч.№09	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТР	15.10.2025
197	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№10	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТР	15.10.2025
198	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№11	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТР	15.10.2025
199	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№12	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТР	15.10.2025
200	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	9	9	ТР	15.10.2025
201	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №9	09-07	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,543	0,543	ТР	08.10.2025
202	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13	Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-250 кВА	шт	1	1	ТР	17.10.2025
203	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13	С-0,4	РУ-0,4кВ	АВ-0,4 кВ	шт	4	4	ТР	17.10.2025
204	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13	13-01	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,3	0,3	ТР	06.10.2025
205	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13	13-02	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,35	0,35	ТР	06.10.2025
206	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13	13-03	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,67	0,67	ТР	06.10.2025
207	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	13а-02	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,16	0,16	ТР	06.10.2025
208	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	13а-14	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,1	0,1	ТР	06.10.2025
209	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	1Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ12-400 кВА	шт	1	1	ТР	02.10.2025
210	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	2Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ12-400 кВА	шт	1	1	ТР	02.10.2025
211	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	С-6	РУ-6(10)кВ	SL-12 КСО "Онега"	шт	8	8	ТР	02.10.2025
212	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	В-6 яч.№01	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	02.10.2025
213	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	В-6 яч.№02	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	02.10.2025

214	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	В-6 яч.№03	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	02.10.2025
215	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	СР-6 яч.№04	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	02.10.2025
216	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	СВ-6 яч.№05	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	02.10.2025
217	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	В-6 яч.№06	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	02.10.2025
218	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	В-6 яч.№07	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	02.10.2025
219	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	В-6 яч.№08	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТР	02.10.2025
220	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	С-0,4	РУ-0,4кВ	ЩО-07	шт	6	6	ТР	02.10.2025
221	с.п.Ульт-Ягун	ПС 35/6 кВ №138	138-19 (от ПС 138 оп.80 до ПС 6/10кВ)	ВЛ-6 кВ	АС-70	км	3,08	3,08	ТР	23.10.2025
222	с.п.Ульт-Ягун	КТПН-10/0,4 кВ №2	Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	ТР	08.10.2025
223	с.п.Ульт-Ягун	КТПН-10/0,4 кВ №2	С-10	РУ-6(10)кВ	КТПК	шт	1	1	ТР	08.10.2025
224	с.п.Ульт-Ягун	КТПН-10/0,4 кВ №2	С-0,4	РУ-0,4кВ	АВ-0,4 кВ	шт	7	7	ТР	08.10.2025
225	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ12-630 кВА	шт	1	1	ТО	09.10.2025
226	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ12-630 кВА	шт	1	1	ТО	09.10.2025
227	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	С-10	РУ-6(10)кВ	КСО-301М-КН	шт	12	12	ТО	09.10.2025
228	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	В-10 яч.№1	ВН-6(10)	SL12-ВТ	шт	1	1	ТО	09.10.2025
229	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	В-10 яч.№2	ВН-6(10)	SL12-ВТ	шт	1	1	ТО	09.10.2025
230	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	В-10 яч.№3	ВН-6(10)	SL12-ВТ	шт	1	1	ТО	09.10.2025
231	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	В-10 яч.№4	ВН-6(10)	SL12-ВТ	шт	1	1	ТО	09.10.2025
232	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	В-10 яч.№5	ВН-6(10)	SL12-ВТ	шт	1	1	ТО	09.10.2025
233	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	СР-10 яч.№6	Разъединитель 6(10) кВ	РТЭ SL12; Заземлитель SL12	шт	1	1	ТО	09.10.2025
234	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	СР-10 яч.№7	Разъединитель 6(10) кВ	РТЭ SL12; Заземлитель SL12	шт	1	1	ТО	09.10.2025
235	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	В-10 яч.№8	ВН-6(10)	SL12-ВТ	шт	1	1	ТО	09.10.2025
236	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	В-10 яч.№9	ВН-6(10)	SL12-ВТ	шт	1	1	ТО	09.10.2025
237	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	В-10 яч.№10	ВН-6(10)	SL12-ВТ	шт	1	1	ТО	09.10.2025
238	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	В-10 яч.№11	ВН-6(10)	SL12-ВТ	шт	1	1	ТО	09.10.2025
239	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	В-10 яч.№12	ВН-6(10)	SL12-ВТ	шт	1	1	ТО	09.10.2025
240	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №5	С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	7	7	ТО	09.10.2025
241	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	ТР	15.10.2025
242	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	ТР	15.10.2025
243	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	С-10	РУ-6(10)кВ	КСО- 10	шт	8	8	ТР	15.10.2025
244	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	В-10 яч.№1	ВН-6(10)	SL12-ВТВ	шт	1	1	ТР	15.10.2025
245	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	В-10 яч.№2	ВН-6(10)	SL12-ВТВ	шт	1	1	ТР	15.10.2025
246	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	В-10 яч.№3	ВН-6(10)	SL12-ВТВ	шт	1	1	ТР	15.10.2025

247	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	СР-10 яч.№4	Разъединитель 6(10) кВ	РТЭ SL12; Заземлитель SL12	шт	1	1	ТР	15.10.2025
248	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	СР-10 яч.№5	Разъединитель 6(10) кВ	РТЭ SL12; Заземлитель SL12	шт	1	1	ТР	15.10.2025
249	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	В-10 яч.№6	ВН-6(10)	SL12-ВТВ	шт	1	1	ТР	15.10.2025
250	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	В-10 яч.№7	ВН-6(10)	SL12-ВТВ	шт	1	1	ТР	15.10.2025
251	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	В-10 яч.№8	ВН-6(10)	SL12-ВТВ	шт	1	1	ТР	15.10.2025
252	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	7	7	ТР	15.10.2025
253	ПСОК "Брусничка"	РУ-6 кВ КНС-3	ф."КНС-3-02" (от оп.№60 (нумерация "СНГ") до ТП-1, ТП-2)	ВЛ-6 кВ	А-95	км	0,65	0,65	ТР	16.10.2025
254	ПСОК "Брусничка"	КТПН-6/0,4 кВ №2	ЛР-10	Разъединитель 6(10) кВ	РЛНД-10/400	шт	1	1	ТО	16.10.2025
255	ПСОК "Брусничка"	КТПН-6/0,4 кВ №2	С-10	ВН-6(10)	ВНА-10	шт	1	1	ТО	16.10.2025
256	ПСОК "Брусничка"	КТПН-6/0,4 кВ №2	Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	ТО	16.10.2025
257	ПСОК "Брусничка"	КТПН-6/0,4 кВ №2	С-0,4	РУ-0,4кВ	АВ-0,4 кВ	шт	5	5	ТО	16.10.2025
258	ПСОК "Брусничка"	КТПН-6/0,4 кВ №2	02-04	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х10	км	0,040	0,040	ТО	16.10.2025
259	ПСОК "Брусничка"	РУ-6 кВ КНС-3	ф."КНС-3-02" (от оп.16 до оп.33 (до ТП-3)	ВЛ-6 кВ	СИП 3 1х50	км	0,65	0,65	ТР	16.10.2025
260	ПСОК "Брусничка"	РУ-6 кВ КНС-3	ЛР-10	Разъединитель 6(10) кВ	РЛК-1б-IV-10/400-УХЛ1	шт	1	1	ТР	16.10.2025
261	ПСОК "Брусничка"	РУ-6 кВ КНС-3	С-10	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10/400	шт	1	1	ТР	16.10.2025
262	ПСОК "Брусничка"	ВЛБ-6	Р-6	Разрядник 6(10) кВ	РВО-6	шт	1	1	ТР	16.10.2025
263	ПСОК "Брусничка"	ВЛБ-6	ЛР-10	Разъединитель 6(10) кВ	РЛНД-10/400	шт	1	1	ТР	16.10.2025
264	ТСН "Федоровское"	КТПН-10/0,4 кВ Весенняя	161-12 (от ВЛ-10 кВ опора № 8 до ТП-25)	КЛ-10кВ	АСБ 3х50	км	0,24	0,24	ТР	15.10.2025

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ФРЭС.	Выполнено
2	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ФРЭС с включением АИСКУЭ.	Выполнено
3	Снятие контрольных показаний узлов учета юридических лиц г.п.Федоровский	Выполнено
4	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ФРЭС.	Выполнено
5	Проверка схем подключения вводных узлов учета в ТП-6(10)/0,4кВ ФРЭС.	Выполнено
6	Замена неисправных узлов учета потребителей ФРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	Выполнено
7	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 6(10)/0,4кВ ФРЭС согласно графика.	Выполнено

Начальник Федоровского РЭС Р.Р.Кинзябаев

Зам.начальника Федоровского РЭС Р.Н. Афлатанов

Мастер Федоровского РЭС Д.С. Тюленев

Инженер ПТО А.Ю.Горячих

