УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____А.Н.Желещиков
"___"_____2024г.

ОТЧЕТ по ГОДОВОМУ ПЛАН-ГРАФИКУ
плановых предупредительных ремонтов электрооборудования ПС, РП-ТП, ТП на 2024 год
по ЛЯНТОРСКОМУ РЭС

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Июль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Лянтор									
	ПС 35/10 кВ №116 "Котельная ДЕ16".									
	Секция шин №1 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№1)									
1	**ПС-35/10 кВ № 116, ОРУ-35 кВ секция шин №1 "ЮГРА-1"**	**00000314**	Ошиновка ОРУ-35 с блоком опорных изоляторов	компл.	1	1988	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
2	Трансформатор 35/10 кВ 10 МВА Т-1	00000314	ТДНС 35/10 10000 кВА	шт	1	1988	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 10/0,4 кВ ТСН-1	00000314	ТМГ-СЭЩ- 63/10-11 УХЛ1	компл.	1	1988	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
4	Блок В-35 кВ ввода 1Т	00000314	Блок ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2022	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
4.1	ВВ-35 кВ	00000314	ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 УХЛ1	шт	1	2022	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
4.2	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ	00000314	РГПЗ-СЭЩ-2-III-35/2000 УХЛ1 с приводом ПР-СЭЩ-20БУХЛ1	компл.	1	2022	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
4.3	ТТ-35 фаза "А"	00000314	ТОЛ-СВЭЛ-35IIIМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	2022	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
4.4	ТТ-35 фаза "В"	00000314	ТОЛ-СВЭЛ-35IIIМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	2022	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
4.5	ТТ-35 фаза "С"	00000314	ТОЛ-СВЭЛ-35IIIМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	2022	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
5	Блок ВВ-35 кВ "ЮГРА-1"	00000314	Блок ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2001	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
5.1	ВВ-35 кВ	00000314	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	2018	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
5.2	ЛР-35 кВ с ЗНЛ-35 кВ и ЗНВ-35 кВ	00000314	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
5.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ	00000314	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
6	Блок ВВ-35 кВ "Кольцевая-1"	00000314	Блок ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2001	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
6.1	ВВ-35 кВ	00000314	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	2018	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
6.2	ЛР-35 кВ с ЗНЛ-35 кВ и ЗНВ-35 кВ	00000314	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
6.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ	00000314	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
7	Блок СВ-35 кВ	00000314	Блок Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2022	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
7.1	ВВ-35 кВ	00000314	ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 УХЛ1	шт	1	2022	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
7.2	СР-35 кВ с ЗНШ-35 кВ и ЗНВ-35 кВ	00000314	РГПЗ-СЭЩ-2-III-35/2000 УХЛ1 с приводом ПР-СЭЩ-20БУХЛ1	компл.	1	2022	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
7.3	ТТ-35 фаза "А"	00000314	ТОЛ-СВЭЛ-35IIIМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	2022	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
7.4	ТТ-35 фаза "В"	00000314	ТОЛ-СВЭЛ-35IIIМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	2022	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
7.5	ТТ-35 фаза "С"	00000314	ТОЛ-СВЭЛ-35IIIМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	2022	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
8	Блок ЗНОМ-35-1	00000314	Блок шинных аппаратов (трансформаторов напряжения 35 кВ №1)	компл.	1	1988	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
8.1	ШР-35 кВ с ЗНТ-35 кВ и ЗНШ-35к В	00000314	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	1988	ТР	09.23.	ТО	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.2	Трансформатор напряжения	00000314	3 НОМ-35-65	шт	3	2023	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
9	ЗРУ-10 кВ секции шин 10 кВ №1	00000314	КРУ К-59 с МВ-10 630 (1000)	компл.	10	1988	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
9.1.		00000314	КРУ К-59 с НТМИ-10	компл.	1	1988	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
	Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ									
8-8.1	**РП-№ 2**	**00000305**	КТПБ-10 кВ	шт	3	2009				
8.2	**ПО ДОГОВОРУ**		РУ-10 кВ 1С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
8.3			ШР-10 с ЗН	шт	6	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
8.4			ЛР-10 с ЗН	шт	6	2009	ТР	07.21.	ТО	Выполнено
8.5			ВВ-10 кВ	шт	6	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
8.6			СР-10 кВ	шт	1	2009	ТР	07.21.	ТО	Выполнено
8.7	ТСН-10/0,4 кВ		ВНТЭ-2П	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
8.8			НАМИТ-10	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
8.9			БСК-10 кВ (УКРМ)	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
8.10			РУ-10 кВ 2С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
8.11			ШР-10 с ЗН	шт	7	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
8.12			ЛР-10 с ЗН	шт	7	2009	ТР	07.21.	ТО	Выполнено
8.13			ВВ-10 кВ	шт	7	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
8.14			НАМИТ-10	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
8.15	ТСН-10/0,4 кВ		ВНТЭ-2П	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
8.16			БСК-10 кВ (УКРМ)	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
8.17			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2009	ТР	07.21.	ТО	Выполнено
8.18			Заземляющие устр-ва	шт	1	2009	ТР	07.21.	ТО	Выполнено
15-15.1	**КТПн 10/0,4 кВ №7**	**00000326**	КТПн 1*160	шт	1	1980				
15.2	Тр-р 160 кВА С ПК-10		ТМ-160/10/0,4кВ	шт	1	1980	ТР	04.22.	ТР	Выполнено
15.3			РУ-0,4 кВ С-0,4 (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1980	ТР	04.22.	ТР	Выполнено
15.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1980	ТР	04.22.	ТР	Выполнено
29-29.1	**КТПн 10/0,4 кВ №40**	**00000303**	КТПн 1*250	шт	1	1990				
29.2	Тр-р 250 кВА с ПК-10		ТМ-250/10/0,4кВ	шт	1	1990	ТР	05.22.	ТР	Выполнено
29.3			РУ-0,4 кВ С-0,4 (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1990	ТР	05.22.	ТР	Выполнено
29.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1990	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
32-32.1	**КТПб 10/0,4 кВ №50**	**00000352**	КТПб 2*400	шт	1	1989				
32.2	1Т		TTU-AL-400 кВА	шт	1	1989	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
32.3	2Т		TTU-AL-400 кВА	шт	1	1989	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
32.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1989	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
32.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1989	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
32.6			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1989	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
32.7			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1989	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
32.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1989	ТР	07.22.	ТР	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1989	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
37-37.1	**КТП 10/0,4 кВ №55**	**00000290**	КТП 1*630 1*400	шт	1	1994				
37.2	1Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
37.3	2Т		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
37.4			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3)	шт	1	1994	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
37.5			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3)	шт	1	1994	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
37.6			РУ-10 кВ 1С-10(шина алюм.)	шт	1	1994	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
37.7			ВН-10 кВ	шт	1	1994	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
37.8			РВ-10 кВ	шт	1	1994	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
37.9			СР-10 кВ	шт	1	1994	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
37.10			РУ-10 кВ 2С-10(шина алюм.)	шт	1	1994	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
37.11			ВН-10 кВ	шт	1	1994	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
37.12			РВ-10 кВ	шт	1	1994	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
37.13			СР-10 кВ	шт	1	1994	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
37.14			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1994	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
37.15			Заземляющие устр-ва	шт	1	1994	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
54-54.1	**КТПб 10/0,4 кВ №77**	**00000302**	КТПб 2*630	шт	1	1992				
54.2	1Т		TTU-AL-630 кВА	шт	1	1992	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
54.3	2Т		TTU-AL-630 кВА	шт	1	1992	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
54.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1992	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
54.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1992	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
54.6			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
54.7			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
54.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
54.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
55-55.1	**КТПб 10/0,4 кВ №80**	**00000291**	КТПб 1*630 1*400	шт	1	1986				
55.2	1Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1986	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
55.3	2Т		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1986	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
55.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1986	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
55.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1986	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
55.6			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1986	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
55.7			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1986	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
55.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1986	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
55.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1986	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
56-56.1	**КТПб 10/0,4 кВ №81**	**00000356**	КТПб 2*630	шт	1	1999				
56.2	1Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1999	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
56.3	2Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1999	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
56.4			ВНП-10 кВ 1С-10	шт	1	1999	ТР	07.23.	ТО	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.5			ВНП-10 кВ 2С-10	шт	1	1999	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
56.6			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1999	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
56.7			РУ-0,4 кВ 1С-10(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1999	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
56.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1999	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
56.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1999	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
71-71.1	**КТП 10/0,4 кВ №135**	**00000293**	КТП 2*630	шт	1	1982				
71.2	1Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1982	Т	07.23.	ТО	Выполнено
71.3	2Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1982	Т	07.23.	ТО	Выполнено
71.4			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	Т	07.23.	ТО	Выполнено
71.5			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	Т	07.23.	ТО	Выполнено
71.6			РУ-10 кВ 1С-10(шина алюм.)	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
71.7			ШР-10 с ЗН	шт	5	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
71.8			ЛР-10 с ЗН	шт	5	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
71.9			ВВ-10 кВ	шт	5	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
71.10			СР-10 кВ	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
71.11			РУ-10 кВ 2С-10(шина алюм.)	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
71.12			ШР-10 с ЗН	шт	3	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
71.13			ЛР-10 с ЗН	шт	3	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
71.14			ВВ-10 кВ	шт	3	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
71.15			СР-10 кВ	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
71.16			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
71.17			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
72-72.1	**КТПб 10/0,4 кВ №136**	**00000295**	КТПб 2*630	шт	1	1982				
72.2	1Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
72.3	2Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
72.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
72.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
72.6			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
72.7			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
72.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
72.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
77-77.1	**КРУПЭ №1 (ЛВ№1)**	**00000301**	10 кВ ЛВ	шт	1	2001				
77.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
77.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
77.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
77.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
78-78.1	**КРУПЭ №2 (ЛВ№2)**	**00000301**	10 кВ ЛВ	шт	1	2001				
78.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
78.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
78.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
79-79.1	**КРУПЭ №3 (ЛВ№3)**	**00000301**	10 кВ ЛВ	шт	1	2001				
79.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
79.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
79.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
79.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
80-80.1	**КРУПЭ №4 (ЛВ№4)**	**00000301**	10 кВ ЛВ	шт	1	2001				
80.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
80.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
80.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
80.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
81-81.1	**ЛВ №5 (реклоузер)**	**00000301**	10 кВ ЛВ	шт	1	2009				
81.2			ЛР-10 с ЗН	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
81.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
81.4			НОЛП-10	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
81.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
82-82.1	**ЛВ №6 (реклоузер)**	**00000301**	10 кВ ЛВ	шт	1	2009				
82.2			ЛР-10 с ЗН	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
82.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
82.4			НОЛП-10	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
82.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2009	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
83-83.1	**КРУПЭ №7 (ЛВ№7)**	**00000301**	10 кВ ЛВ	шт	1	2001				
83.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
83.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
83.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
83.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
84-84.1	**КРУПЭ №8 (ЛВ№8)**	**00000301**	10 кВ ЛВ	шт	1	2001				
84.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
84.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
84.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
84.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
85-85.1	**КРУПЭ №9 (ЛВ№9)**	**00000301**	10 кВ ЛВ	шт	1	2001				
85.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
85.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
85.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
85.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
86-86.1	**КРУПЭ №10 (ЛВ№10)**	**00000301**	10 кВ ЛВ	шт	1	2001				
86.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
86.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
86.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
86.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
87-87.1	**КРУПЭ №11 (ЛВ№11)**	**00000301**	10 кВ ЛВ	шт	1	2003	ТР			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2003	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
87.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2003	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
87.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2003	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
87.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2003	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
88-88.1	**КРУПЭ №12 (ЛВ№12)**	**00000301**	10 кВ ЛВ	шт	1	2003				
88.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2003	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
88.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2003	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
88.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2003	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
88.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2003	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
89-89.1	**ЛВ № 17(реклоузер)**		10 кВ ЛВ	шт	1	2018	ТР			
89.2			ЛР-10 с ЗН	шт	1	2018	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
89.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2018	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
89.4			НОЛП-10	шт	1	2018	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
89.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2018	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
90-90.1	**ЛВ № 18(реклоузер)**		10 кВ ЛВ	шт	1	2018	ТР			
90.2			ЛР-10 с ЗН	шт	1	2018	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
90.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2018	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
90.4			НОЛП-10	шт	1	2018	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
90.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2018	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
	п. Нижнесортымский									
	Трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ									
1	**КТПн 6/0,4 кВ №48 (Кладбище)**	00000469	КТПн 1*25	шт	1	2000				
1.1		00000666	Тр-р 25 кВА	шт	1	2000	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
1.2.		00000667	РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=4,2мх3)	шт	1	1996	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2000	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
17	**КТПб 6/0,4 кВ №14**	0000935	КТПб 2*630 кВА	шт	1	1995				
17.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	1995	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
17.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	1995	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
17.3			ВН-6 Т-1 с ЗН	шт	1	1995	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
17.4			ВН-6 Т-2 с ЗН	шт	1	1995	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
17.5			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1995	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
17.6			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1995	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
17.7			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1995	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
17.8			Заземляющие устр-ва	шт	1	1995	ТР	07.22.	ТО	Выполнено
	д. Лямина									
1	**КТП 6/0,4 кВ №1**	00000928	КТП 1*630	шт	1	1982				
	Тр-р 630 кВА		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
			ВН-6 кВ	шт	1	1982	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
			L=7,2мх3)	шт	1	1982	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	07.23.	ТО	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**2БКТП 6/0,4 кВ № 7**	0000736	2БКТП 2*630	шт	1	2014	ТО	07.23.	ТО	Выполнено
	Т-1	0000722	ТМГ-630/10У1	шт	1	2014	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
	Т-2	0000722	ТМГ-630/10У1	шт	1	2014	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
		0000722	РУ-10 кВ СШ-1 КСО "Аврора"	шт	1	2014	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
		0000722	РУ-10 кВ СШ-2 КСО "Аврора"	шт	1	2014	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
		0000722	ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4).2000А	шт	1	2014	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
		0000722	ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4).2000А	шт	1	2014	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
			Обогрев и осветительные сети	шт	1	2014	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2014	ТР	07.23.	ТО	Выполнено

Дополнительные работы

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ЛРЭС	Выполнено
2	Уборка территории ПС, РП, ТП Лянторского РЭС от снега .	Выполнено
3	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по снижению потерь).	Выполнено
4	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.Лянтор	Выполнено
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС	Выполнено
6	Проверка схем подлючения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	Выполнено
7	Замена неисправных узлов учета потребителей ЛРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	Выполнено
8	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 10(6)/0,4 кВ согласно графика.	Выполнено
9	Ремонт кровли КТПб 10/0,4 кВ №101, 25, 58, 50 г.п.Лянтор	Выполнено
10	Покраска ТП-РП 10/0,4 кВ №49, ТП-РП 10/0,4 кВ №2, КТПн-10/0,4 кВ №7 г.п.Лянтор	Выполнено
11	КТП 10/0,4 кВ №135 - покраска ворот, дверей РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ г.п.Лянтор.	Выполнено
	КТПб-10/0,4 кВ №101 - покраска ворот, дверей РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, площадок обслуживания. г.п.Лянтор	Выполнено
12	КТПб 10/0,4 кВ №84 - выборочная замена опорной изоляции, согласно мероприятий направленных на сокращение инциндентов в сетях МУП "СРЭС" МО СР г.п.Лянтор.	Выполнено
13	ПС-35/10 кВ №23 - доливка масла в 1ТН-35 кВ г.п.Лянтор.	Выполнено

Начальник ЛРЭС _____ **А.Г.Чулюкин**

Зам.начальника ЛРЭС _____ **А.С.Оксак**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **Г.Г.Плугатырев**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **В.В.Зотов**

Инженер ПТО _____ **Ш.А.Шаршев**