УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____ А.Н.Желещиков
"__" _____2024г.

Отчет по Годовому план-графику планово-предупредительного ремонта электрических сетей МУП "СРЭС" МО СР на 2024 год по Лянторскому РЭС

№ п/п	Номер фидера	Инв №	Наименование линии (участок от и до)	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Вид ремонта (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
								Вид ремонта	Дата (месяц, год)	Июль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВЛ-10кВ г.Лянтор											
1	ф.3-11	00000256	от РП-3 до (КТП 59 2Т)	А-95	км	0,33	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
2	ф.23-02	00000245	от ПС-23 до ТП-38	А-95	км	0,2	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
3	ф.23-07	00000705	от ПС-23 до РП-1 яч	А-95	км	0,44	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
4	ф.23-17	00000705	от ПС до ТП-РП-1	А-95	км	0,44	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
5	ф.23-08	00000240	от ПС до РП-3, (50-2, 25-2, 14-1)	А-95	км	1,9	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
6	ф.23-18	00000240	от ПС до РП-3, (50-1, 68, 25-1, 14-1, 80-2)	А-95	км	2	2001	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
7	ф.116-04	00000238	от ПС до ТП (52-2, 36-1, 67-1, 69-2, ЛВ-10, 6, 56-1, ЛР-145, ЛВ-9, 18-2.)	А-95	км	4,5	2000	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
8	ф.116-09	00000246	от ПС до ТП (52-1, ЛР104, 36-2, 69-1,ЛВ-9)	А-95	км	3,8	2000	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
9	ф.119-04	00000238	от ПС-119 до ТП (37-2, 28-2)	А-95	км	2,1	2006	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
10	ф.119-05	00000238	от ПС-119 до ТП (30,35-2, 31,32, 33, ЛР-304,306)	А-95	км	1,2	2006	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
11	ф.119-09	00000238	от ПС-119 до ТП (29, 37-1,28-1,35-1)	А-95	км	1,4	2006	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
12	ф.119-11	00000261	от ПС-119 до ТП (48, 34, 4, 47,ЛР-306,304)	А-95	км	1,42	2005	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
13	ф.1-01	00000704	от оп. №1 до ТП-71-2	А-95	км	0,2	2003	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
14	ф.1-15	00000704	от (ЛВ-11, РП-2 яч. 5, ЛВ-7)	А-95	км	0,46	2004	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
15	ф.1-15	00000704	от ТП-РП-1 до ЛВ-11	А-95	км	0,84	2004	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
Итого, км						21,23					
КЛ-10кВ г.Лянтор											
16	ф.1-06	00000703	от ЛР-314 до ЛВ-4	ААБлУ 3*240	км	0,09	2000	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
17	ф.1-06	00000235	от ТП-76 яч.Т-2 до опоры-27/4	АСБ 3*120	км	0,02	1986	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
18	ф.1-14	00000235	от ЛР-62 до яч.-Т-1 ТП-53	АСБ 3*120	км	0,025	1986	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
19	ф.1-14	00000235	от ЛР-68 до яч.-Т-1 ТП-77	АВБ 3*120	км	0,05	1985	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
20	ф.116-04	00000247	от ПС-116 яч.-04 до ЛР-101	ААБ 3*120	км	0,025	2000	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
21	ф.116-04	00000257	от яч.05 ТП-60 до яч.07 ТП-67	ААШВУ 3*240	км	0,47	1989	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
22	ф.116-09	00000247	от ПС-116 яч.-09 до ЛР-102	ААБ 3*120	км	0,025	1986	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
23	ф.116-09	00000247	от ЛР-116 до яч.-Т-1 ТП-36	ААБв 3*150	км	0,03	1986	ТР	07.22.	ТР	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ф.116-15 (ф.РП6-15)	00000235	от яч.-07 ТП-84 до яч.-03 ТП-61	ААБв 3*120	км	0,25	1988	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
25	ф.116-16	00000301	от ЛР-119 до яч.-03 ТП-62	ААБЛу 3*240	км	0,45	1987	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
26	ф.116-20 (ф.РП6-14)	00000235	от ПС-116 яч.-20 до яч.-02 ТП-84 (резерв)	ААБ 3*240	км	1,21	1988	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
27	ф.116-22	0001246	от ПС-116 до ТП-49 яч.6	ААБЛ 3*120	км	0,5	2008	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
28	ф.142-02	00000972	от ТП-142 до ТП-51	ААБЛ 3*240	км	0,335	2000	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
29	ф.142-15	00000973	от яч.15 РП-142 до яч.-13 РП-23	ААБлГУ 3*240	км	0,68	2000	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
30	ф.23-03		от ЛР-34 до яч.08 ТП-138н	АСБ 3*120	км	0,24	2015	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
31	ф.23-03	00000239	от ЛР-13 до яч. 6 ТП-РП-92н	АСБ 3*120	км	0,2	2004	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
32	ф.23-03	00000235	от ЛР-147 до яч.-Т-2 ТП-56	ААБ 3*70	км	0,07	1994	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
33	ф.23-08	0000531	от ЛР-49 до яч.-12 РП-3 (резерв)	ААБл 3х120	км	0,042	2020	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
34	ф.23-08	0000531	от ЛР-49 до яч.-12 РП-3	ААБл 3х120	км	0,042	2020	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
35	ф.23-08	0000531	от ЛР-41 до яч.Т2 ТП-РП-16	ААП2л 3*120	км	0,285	2004	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
36	ф.23-08	0000531	от ЛР-41 до яч.Т2 ТП-РП-16 РЕЗЕРВ	ААП2л 3*120	км	0,285	2004	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
37	ф.23-11	00000244	от ЛР-23 до Т-1 ТП-24	ААБ 3*150	км	0,053	1986	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
38	ф.23-11	00000301	от ЛР-30 до яч.2 ТП-135	ААБШв 3*70	км	0,04	2008	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
39	ф.116-04	00000311	от яч.12 ТП-РП-73 до яч.-07 ТП-69	ААБлГУ 3*240	км	0,46	2008	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
40	ф.23-16	0000586	от ЛР-4 до ТП-17 яч.-Т-1	АСБ 3*95	км	0,075	1987	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
41	ф.23-18	0000531	от ЛР-48 до яч.-Т1 ТП-14	ААБ 3*150	км	0,35	1988	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
42	ф.3-11	00000301	от ЛР-90 до яч.-13 ТП-РП-142 (не эксплуатируется)	ААБлГУ 3*240	км	0,21	2000	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
43	ф.1-06	00000703	от ЛР-84 до яч.-08 ТП-57	ААБ 3*120	км	0,05	1988	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
44	ф.3-02	00000235	от ЛР-81 до яч.-Т-1 ТП-80	ААБ 3*70	км	0,043	1987	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
	Итого, км					6,605					
			ВЛ-0,4кВ г.Лянтор								
45	ф.18-08		ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-50	км	0,295	1979	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
46	ф.136-01	00000295	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,4	1982	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
47	ф.136-05	00000295	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,15	1982	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
48	ф.136-06	00000295	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,41	1982	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
49	ф.74-05	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,82	1984	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
50	ф.74-06	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,1	1984	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
51	ф.74-11	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,3	1984	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
52	ф.74-15	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,5	1984	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
53	ф.74-18	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,25	1984	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
54	ф.74-21	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,4	1984	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
55	ф.74-09	00000311	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,4	1984	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
56	ф.81-01	00000356	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,6	1985	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
57	ф.81-03	00000356	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,69	1985	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
58	ф.101-06	00000589	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,45	1991	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
59	ф.101-09	00000234	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,45	1991	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
60	ф.101-04	00000234	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,45	1991	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
61	ф.101-14	00000306	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,5	1991	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
62	ф.75-10	00000250	ВЛ-0,4 кВ ж/б	СИП 4*50	км	0,61	1992	ТР	07.23.	ТР	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ф.75-06	00000250	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,2	1992	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
64	ф.53-01	00000316	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-70	км	0,55	1992	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
65	ф.53-07	00000316	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-70	км	0,48	1992	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
66	ф.55-08		ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-70	км	0,75	1994	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
67	ф.55-10		ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-70	км	0,2	1994	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
68	ф.45-01	00000233	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,15	1991	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
69	ф.45-02	00000233	ВЛ-0,4 кВ ж/б	А-95	км	0,15	1991	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
70	ВЛ-0,4кВ сети 9 мкрн	0001248	ВЛ-0,4кВ	СИП 4х95	км	3	2021	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
Итого, км						13,255					
			КЛ-0,4кВ г.Лянтор								
71	ф.18-08		Выход на ВЛ	АВВГ 4*95	км	0,05	1979	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
72	ф.21-14	00000348	Выход на ВЛ	АВВГ 4*70	км	0,05	1991	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
73	ф.22-07		Выход на ВЛ	АВВГ 4*50	км	0,05	1991	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
74	ф.24-11		Выход на ВЛ	АВВГ 3*50+1*35	км	0,05	1985	ТР	01.22.	ТО	Выполнено
75	ф.24-15		Выход на ВЛ	АВВГ 3*120+1*50	км	0,15	1985	ТР	01.22.	ТО	Выполнено
76	ф.24-10		От ТП до ВРУ ж/д 12	АВВГ 4*120	км	0,15	1985	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
77	ф.24-02		От ТП до ВРУ ж/д 12	АВВГ 5*95	км	0,15	1985	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
78	ф.51-05	00000257	От ТП до ВРУ ж/д 7 Ввод-1 (п1-6)	ВВГ 3*120+1*50	км	0,037	1989	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
79	ф.51-16	00000257	От ТП до ВРУ ж/д 7 Ввод-2 (п1-6)	АВВГ 3*95+1*70	км	0,12	1989	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
80	ф.51-12	00000257	От ТП до ВРУ ж/д 5	ВВГ 3*120+1*50	км	0,37	1989	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
81	ф.67-02	00000264	От ТП до ВРУ ж/д 2	АВВГ 4*95	км	0,78	1996	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
82	ф.67-24	00000264	От ТП до ВРУ ж/д 2	АВВГ 4*120	км	0,6	1996	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
83	ф.67-12	00000268	От ТП до ВРУ ж/д 3	АВВГ 3*95+1*50	км	0,15	2002	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
84	ф.67-16	00000268	От ТП до ВРУ ж/д 3	АВВГ 3*95+1*50	км	0,15	2002	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
85	ф.67-01	00000266	От ТП до ВРУ ж/д 4	АВВГ 4*185	км	0,162	1999	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
86	ф.67-23	00000265	От ТП до ВРУ ж/д 4	АВВГ 4*120	км	0,163	1999	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
87	ф.84-01	00000707	От ТП до ВРУ ж/д 101	АВВГ 4*95	км	0,236	2002	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
88	ф.84-18	00000707	От ТП до ВРУ ж/д 101	АВВГ 5*120	км	0,254	2002	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
89	ф.84-09	00000707	От ТП до ВРУ ж/д 32	АВВГ 5*120	км	0,158	2002	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
90	ф.84-05	00000707	От ТП до ВРУ ж/д 101	АВВГ 5*120	км	0,254	2002	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
91	ф.84-11	00000707	От ТП до ВРУ ж/д 101	АВВГ 5*120	км	0,152	2002	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
92	ф.84-21	00000707	От ТП до ВРУ ж/д 101	АВВГ 5*120	км	0,058	2002	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
93	ф.84-23	00000707	От ТП до ВРУ ж/д 101	АВВГ 5*120	км	0,152	2002	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
94	ф.138-01		Выход на ВЛ	АВВГ 4*120	км	0,1	1983	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
95	ф.138-04		Выход на ВЛ	АВВГ 4*120	км	0,06	1983	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
96	ф.138-06		От ТП-138	АВВГ 4*95	км	0,07	1983	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
97	ф.138-08		От ТП-138 до ж/д 16/1 ввод-1	2АВВГ 4*120	км	0,17	2021	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
98	ф.138-16		От ТП-138 до ж/д 16/1 ввод-2	2АВВГ 4*120	км	0,17	2021	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
99	ф.138-08		Выход на ВЛ	ВВГ 4*120	км	0,06	1983	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
100	Ф.109-01	0001236	ТП-109 ВР до оп.№1 (выход на ВЛ)	АВБбШв 4×95	км	0,03	2021	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
101	Ф.109-02	0001236	ТП-109 ВР до оп.№1 (выход на ВЛ)	АВБбШв 4×95	км	0,03	2021	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
102	Ф.109-03	0001236	ТП-109 ВР до оп.№1 (выход на ВЛ)	АВБбШв 4×95	км	0,03	2021	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
103	Ф.110-01		ТП-110 до оп.№1 (выход на ВЛ, кабель не действует) 3	АВБбШв 4×95	км	0,03	2021	ТР	07.23.	ТО	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Ф.110-02		ТП-110 до оп.№1 (выход на ВЛ, кабель не действует)	АВБбШв 4×95	км	0,03	2021	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
105	Ф.110-03		ТП-110 до оп.№1 (выход на ВЛ, кабель не действует)	АВБбШв 4×95	км	0,03	2021	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
106	Ф.110-04		ТП-110 до оп.№1 (выход на ВЛ, кабель не действует)	АВБбШв 4×95	км	0,03	2021	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого, км					5,286					
			ВЛ-6 кВ п.Нижнесортымский								
			ПС-35/6кВ №322								
107	ф.322-18	0000854	ВЛ-6кВ от оп.№1 до оп.№4 и до существующей оп.№14 ф.128-18	А-95	км	0,1333	2011	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
108	ф.322-07	0000855	ВЛ-6кВ от оп.№1 до оп.№3 и от оп.№3 до существующей оп.№15 ф.128-08	А-95	км	0,1968	2011	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
109	ф.322-07	0000865	ВЛ-6кВ от оп.№3 до оп.№3/5 и до КТПН-76	А-95	км	0,18	2011	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
110	ф.322-04	0000873	ВЛ-6кВ от оп.№3 до оп.№17, от оп.№15 до оп.№15/1.	А-95	км	1,575	1988	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
111	ф.322-16		ВЛ-6кВ от оп.№3 до оп.№17, от оп.№15 до оп.№15/1	А-95	км	1,575	2006	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого, км					3,6601					
			КЛ-6кВ п.Нижнесортымский								
112	ф.128-08	0000757	КЛ-6кВ от оп.№14 до ТП-77	ААБЛ 3×120	км	0,366	2016	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
113	ф.128-18	0000757	КЛ-6кВ от оп.№13 до ТП-77	ААБЛ 3×120	км	0,366	2016	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
114	ф.128-08	0000758	КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-78	ААБЛ 3×120	км	0,194	2016	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
115	ф.128-18	0000758	КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-78	ААБЛ 3×120	км	0,194	2016	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
116	ф.128-08	0001157	КЛ-6кВ от ТП-78 до ТП "Школа"	ААБЛ 3×120	км	0,461	2022	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
117	ф.128-18	0001156	КЛ-6кВ от ТП-100 до ТП "Школа"	ААБЛ 3×120	км	0,26	2022	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
118	ф.128-08	0001156	КЛ-6кВ от ТП-100 до ТП "Школа"	ААБЛ 3×120	км	0,26	2022	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
119	ф.128-18	0001157	КЛ-6кВ от ТП-78 до ТП "Школа"	ААБЛ 3×120	км	0,461	2022	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
120	ф.128-08	0000759	КЛ-6кВ от оп.№11 до ТП-100	ААБЛ 3×120	км	0,381	2016	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
121	ф.128-18	0000759	КЛ-6кВ от оп.№10 до ТП-100	ААБЛ 3×120	км	0,381	2016	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
122	ф.322-04	0000907	КЛ-6кВ от оп.№12 до ТП-9	АСБ 3х120	км	0,385	2005	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
123	ф.322-16	0000907	КЛ-6кВ от оп.№12 до ТП-9	АСБ 3х120	км	0,385	2005	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
124	ф.322-04	0000883	КЛ-6кВ от оп.№10 до ТП-14	ААБЛ 3х95	км	0,231	2007	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
125	ф.322-16	0000883	КЛ-6кВ от оп.№10 до ТП-14	ААБЛ 3х95	км	0,231	2007	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
126	ф.322-19	0000775	КЛ-6кВ от оп.№19/1 до КТП-18 "Мечеть"	ААБЛ 3×70	км	0,03	2015	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого, км					4,586					
			ВЛ-0,4кВ п.Нижнесортымский								
127	ф.1-01	00000555	ВЛ-0,4кВ от оп.№1-№2 (пит. Маг.ОАЗИС)	А-70	км	0,045	2007	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
	Ф.14-06	0000935	ВЛ-0,4кВ от ТП-14 до пер.Хантыйский д.1	СИП 4х35	км	0,7	2021	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
	Итого, км					0,745					
			КЛ-0,4кВ п.Нижнесортымский								
			ТП-6/0,4кВ №1								
128	ф.1-04	0000559	КЛ-0,4кВ от ТП-1 до ВРУ-0,4кВ КНС-1	АВВГ 4х95	км	0,088	1989	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
129	ф.1-15		КЛ-0,4кВ от ТП-1 до ул.Сортымская 1 Ввод-1	ВБбШВ 4х70	км	0,12	2007	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого, км					0,208					
			КТПН-6/0,4кВ №7								
130	ф.7-02	0000930	КЛ-0,4кВ (перемычка от общ.№7 до общ.№6)	АВВГ 3х50+1х35	км	0,089	1989	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого, км					0,089					
			ТП-6/0,4кВ №8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	ф.8-04	0000567	КЛ-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Северная 20 до ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Северная 14	АВВГ 4х120	км	0,042	1994	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого, км					0,042					
			ТП-6/0,4кВ №9								
132	ф.9-пр-1-02		КЛ-0,4кВ от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Нефтяников 14 Ввод-1	АВВГ 4х70	км	0,13	2007	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
133	ф.9-14		КЛ-0,4кВ от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Сортымская 5	ВБбШв 5х70	км	0,158	2013	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
134	ф.9-15		КЛ-0,4кВ от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Нефтяников 10 Ввод-2	ВБбШв 4х95	км	0,068	2017	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
135	ф.9-пр-2-05	0000908	От ТП-9 до общежития № 5	АВВГ 4х70	км	0,11	2010	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого, км					0,466					
			ТП-6/0,4кВ №10								
136	ф.10-04		КЛ-0,4кВ от ТП-10 до ж/д ул.Северная 25 Ввод-1	АВВГ 4х50	км	0,09	2018	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
137	ф.10-12		КЛ-0,4кВ от ТП-10 до ж/д ул.Северная 25 Ввод-2	АВВГ 4х50	км	0,09	2018	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
138	ф.10-05		КЛ-0,4кВ от ТП-10 до ж/д ул.Северная 27 Ввод-1	АВБбШв 4х500	км	0,08	2000	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
139	ф.10-15		КЛ-0,4кВ от ТП-10 до ж/д ул.Северная 27 Ввод-2	АВБбШв 4х500	км	0,08	2000	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
140	ф.10-03		КЛ-0,4кВ от ТП-10 до ж/д ул.Северная 28 Ввод-1	АВВГ 5х75	км	0,06	2001	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
141	ф.10-14		КЛ-0,4кВ от ТП-10 до ж/д ул.Северная 28 Ввод-2	АВВГ 5х75	км	0,06	2001	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого, км					0,46					
			ТП-6/0,4кВ №12								
142	ф.12-02	0001154	КЛ-0,4кВ от ТП-12 до ж/д ул.Автомобилистов 17	ВВГ4х35	км	0,115	2019	ТР	01.23.	ТО	Выполнено
143	ф.12-11	0001154	КЛ-0,4кВ от ТП-12 до ж/д ул.Автомобилистов 17	ВВГ4х35	км	0,115	2019	ТР	01.23.	ТО	Выполнено
144	ф.12-10	0000994	КЛ-0,4кВ от ТП№12 до общ.№56	АВВГ 4х120	км	0,15	2001	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
145	ф.12-15	0000950	КЛ-0,4кВ от ТП №12 до общ.№58	АВВГ 4х120	км	0,191	2001	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
146	ф.12-05	0000954	КЛ-0,4кВ от ТП№12 до общ.№57, от общ.№57 перемычка) до общ.№56	АВВГ 4х120	км	0,207	2001	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого, км					0,778					
			РП-6/0,4кВ №42								
147	ф.42-ПР-1-02	0000562	КЛ-0,4кВ от РП-42 до ЦТП-1 Ввод-1	АВВГ 4х95	км	0,105	1993	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого, км					0,105					
			ТП-6/0,4кВ №14								
148	ф.14-21	0000575	КЛ-0,4кВ от ТП-14 до ВРУ ЦТП-2 Ввод-1	АВВГ 4х150	км	0,05	1995	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
149	ф.14-02	0000575	КЛ-0,4кВ от ТП-14 до ВРУ ж/д ул.Сортымская 2, перемычка КЛ-0,4кВ от ж/д ул.Сортымская 2 до ж/д ул.Сортымская 4	АВВГ 3х35+1х16	км	0,11	2001	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого, км					0,16					
			КТПн-73								
150	ф.73-01	0000548	От КПНн-73 до ВРУ Теплая стоянка	АВВГ 4х50	км	0,03	1992	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
151	ф.73-01	0000548	От КТПн-73 до ВРУ Здание АБК	ВВГ 4х16	км	0,03	2011	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
152	ф.73-05	0000548	От КТПн-73 до ШО-1 Здание "Гостиница"	АВВГ 4х16	км	0,14	2019	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
	Итого, км					169,06					
			ВЛ-6кВ д.Лямина, п.Песчаный								
153	ф.05	00000673	ВЛ-6 кВ от ПС "Песчаная" до ТП-1, 2, 3, 4, 6	А-95	км	10,62	1990	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого, км					10,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВЛ-0,4 кВ д.Лямина, п.Песчаный.											
154	Ф.1-05	0000802	ВЛ-0,4 кВ	СИП 3х70+1х70	км	0,3	2004	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
155	Ф.2-05	0000802	ВЛ-0,4 кВ	АС-50	км	0,4	2004	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
156	Ф.5-01	0000801	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	1,2	2004	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
157	ф.5-01	0000801	ВЛ-0,4 кВ от оп.10/6 до оп.10/6/4	СИП 4х35	км	0,15	2021	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
Итого, км						2,05					
ВЛ-10кВ с.Сытомино											
158	ф.13	0000666	ВЛ-10кВ от опоры № 13 до ЛР-8 оп.13/1	АС-95	км	0,015	2007	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого,км					0,015					
КЛ-10кВ с.Сытомино											
159	ф.9	0000481	КЛ-10кВ от КРУН № 3 до ТП № 15 "Дет/сад" Ввод-1	АСБУ 3х70	км	0,4	2007	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
160	ф.9	0000481	КЛ-10кВ от КРУН № 3 до ТП № 15 "Дет/сад" Ввод-2	АСБУ 3х70	км	0,4	2007	ТР	07.23.	ТО	Выполнено
	Итого,км					0,8					
ВЛ-0,4 кВ с.Сытомино											
161	ф.4-01	00000674	ВЛ-0,4 кВ ул Центральная, Совхозная	СИП 2А-70	км	0,28	2007	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
162	ф.7-01	00000674	ВЛ-0,4 кВ ул Заводская	СИП 2А-70	км	1,39	2005	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
163	ф.7-02	00000674	ВЛ-0,4кВ отопление ул.Заводская,18	СИП 2А-70	км	0,1	2005	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
164	ф.13-01	00000595	ВЛ-0,4 кВ ул Комсомольская	СИП 2А-70	км	0,24	2004	ТР	07.23.	ТР	Выполнено
	Итого, км					2,01					
КЛ-0,4кВ с.Сытомино											
165	ф.11	0000324	от ТП-Котельная до улВосточная 2 ввод 2	АВБбШВ 4х185	км	0,2148	2007	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
166	ф.15-06		от ТП-Д\Сад до отопление II	КГхЛ 4х95	км	0,08	2006	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
	Итого, км					0,2948					
ВЛ-0,4 кВ п.Горный											
167	ф.1	00000596	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,126	2007	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
168	ф.2	00000596	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,526	2007	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
169	ф.3	00000596	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,289	2007	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
170	ф.4	00000596	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	1,142	2007	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
171	ф.5	00000596	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,653	2007	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
172	ф.6	00000596	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,74	2007	ТР	07.22.	ТР	Выполнено
Итого, км						3,48					

Дополнительные работы

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ЛРЭС	Выполнено
2	Уборка территории ПС, РП, ТП Лянторского РЭС .	Выполнено
3	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по снижению потерь).	Выполнено
4	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.Лянтор	Выполнено
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС	Выполнено
6	Проверка схем подлючения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	Выполнено
7	Замена неисправных узлов учета потребителей ЛРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 10(6)/0,4 кВ согласно графика.						Выполнено				
9	Реконструкция КЛВ-0,4 кВ д.Лямина						Выполнено				
10	ВЛ-10 кВ ф.1-14 оп.№5 - замена ЛР-10 кВ №56 г.п.Лянтор.						Выполнено				
11	ТП-12 6/0,4 кВ Подготовка траншеи для прокладки КЛ-0,4 кВ для подключения ж/д №27, 28 ул.Пионерская с.п.Нижнесортымский.						Выполнено				
12	ВЛ-10 кВ ф.116-04 оп.№1 - замена концевой кабельной муфты 10 кВ, согласно мероприятий направленных на сокращение инциндентов в сетях МУП "СРЭС" МО СР. Присоединение КЛ-10 кВ. г.п.Лянтор.						Выполнено				
13	КЛ-10 кВ ф.116-15, ф.116-18 - Раскопка траншеи в месте установки соединительных кабельных муфт. г.п.Лянтор						Выполнено				
14	КЛ-10 кВ ф.116-22 - монтаж соеденительных муфт г.п.Лянтор						Выполнено				
15	ВЛ-10 кВ ф.116-04 от ЛВ-17 до ТП-123 - Монтаж дополнительных укосов на оп.№8/12 г.п.Лянтор						Выполнено				
16	ВЛ-10 кВ ф.116-09 от ЛВ-18 до ТП-123 - Монтаж дополнительных укосов на оп.№8/12 г.п.Лянтор						Выполнено				

Начальник ЛРЭС _____ **А.Г.Чулюкин**

Зам.начальника ЛРЭС _____ **А.С.Оксак**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **Г.Г.Плугатырев**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **В.В.Зотов**

Инженер ПТО _____ **Ш.А.Шаршев**