УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____М.Ф.Яруллин
"____"_____2025г.

ЗАДАНИЕ-ОТЧЕТ по выполнению план-графика ТОиР электроустановок за август 2025 г.
Лянторский РЭС

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
1	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ВЛ-35кВ Речная-1	ф.Речная-1 от оп. №15 до ПС №23	ВЛ-35кВ	АС-120	км	3,9	3,9		1983		08.	2023	08.	2024	12	48	ТО	23.08.2025
2	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ВЛ-35кВ Речная-2	ф.Речная-2 от оп. №15 до ПС №23	ВЛ-35кВ	АС-120	км	4,1	4,1		1979		08.	2023	08.	2024	12	48	ТО	23.08.2025
3	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ВЛ-10кВ ф.23-03 от ПС №23 до ТП-3, ТП-7, ТП-17, ТП-138, ТП-65, ТП-137, ЛВ-8, ТП-136, ТП-92Н, ТП-21, ТП-56,ТП-18)	ВЛ-10 кВ	А-95	км	1,68	1,68		2001	2001	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	16.08.2025
4	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ВЛ-10кВ ф.23-03 от оп. №5 до оп.№13	ВЛ-10 кВ	СИП 3х95	км	0,413	0,413		2015	2015	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	16.08.2025
5	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ВЛ-10кВ ф.23-11 от ПС №23 до ТП-135, ТП-22, ТП-24, ТП-21, ТП-23, ТП-70, ТП-74, ТП-92	ВЛ-10 кВ	А-95	км	2,5	2,5		2001	2001	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	16.08.2025
6	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-01 от ЛР-24 до яч.2Т ТП-24	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,05	0,05		1986		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	02.08.2025
7	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-03 от яч. 04 ТП-РП-92н до яч.2Т ТП-92	КЛ-10кВ	ААБл 3х150	км	0,07	0,07		2004		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	02.08.2025
8	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-07 от яч.07 ПС №23 до ЛР-74	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,05	0,05		2000		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	02.08.2025
9	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-11 от ЛР-29 до яч.05 ТП-РП-92	КЛ-10кВ	ААБл 3х150	км	0,07	0,07		2004		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	02.08.2025
10	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-16 от яч.03 ТП-138н до яч.8 ТП-135	КЛ-10кВ	ААБл 3х50	км	0,507	0,507		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	03.08.2025
11	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-16 от яч.03 ТП-138н до яч.8 ТП-135 (резерв)	КЛ-10кВ	ААБл 3х50	км	0,507	0,507		2022		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	03.08.2025
12	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-16 от ЛР-14 до яч.2Т ТП-134	КЛ-10кВ	ААБл 3х50	км	0,06	0,06		1986		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	03.08.2025
13	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-18 от ЛР-46 до яч.2Т ТП-25	КЛ-10кВ	АВБШв 3х120	км	0,05	0,05		1987		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	03.08.2025
14	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	2С-35	СШ-35 кВ	ОЖКЧ - 10	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
15	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	2Т	Тр-р 35кВ	ТДНС 35/10 10000 кВА	шт	1	1	10000	1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
16	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	2ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-СЭЩ- 63/10-11 УХЛ1	шт	1	1	63	2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
17	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	2ТР-10	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-101-10-40	шт	3	3		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
18	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ОПН-10 2Т	ОПН 6(10) кВ	ОПН-10	шт	3	3		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
19	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	Блок В-35 кВ ввода 2Т	Блок В-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
20	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	В-35 2Т	ВВ-35 кВ	ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 УХЛ1	шт	1	1		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
21	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ШР-35 2Т с 3Н 2С ШР-35 2Т и 3Н В ШР-35 2Т	Разъединитель 35кВ	РГПЗ-СЭЩ-2-III-35/2000 УХЛ1 с приводом ПР-СЭЩ-20БУХЛ1	шт	1	1		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
22	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ТТ-35 фаза "А"	ТТ-35	ТОЛ-СВЭЛ-35IIIМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	1		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025

23	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ТТ-35 фаза "В"	ТТ-35	ТОЛ-СВЭЛ-35IIIМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	1		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
24	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ТТ-35 фаза "С"	ТТ-35	ТОЛ-СВЭЛ-35IIIМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	1		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
25	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	Р-35 2Т	Разрядник 35кВ	РВС-35	шт	3	3		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
26	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	Блок В-35 кВ Югра-2	Блок В-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2001	2001	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
27	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	В-35 Югра-2	ВВ-35 кВ	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	1		2018	2018	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
28	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ЛР-35 Югра-2 с ЗН ВЛ ЛР-35 Югра-2 и ЗН В ЛР-35 Югра-2	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2018	2018	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
29	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ШР-35 Югра-2 с ЗН В ШР-35 Югра-2	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
30	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	Блок В-35 кВ Кольцевая-2	Блок В-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2001	2001	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
31	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	В-35 Кольцевая-2	ВВ-35 кВ	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	1		2018	2018	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
32	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ЛР-35 Кольцевая-2 с ЗН ВЛ ЛР-35 Кольцевая-2 и ЗН В ЛР-35 Кольцевая-2	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
33	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ШР-35 Кольцевая-2 с ЗН В ШР-35 Кольцевая-2	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
34	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	Блок СВ-35 кВ	Блок В-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
35	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	2СР-35 с ЗН 2С 2СР-35 и ЗН В 2СР-35	Разъединитель 35кВ	РГПЗ-СЭЩ-2-III-35/2000 УХЛ1 с приводом ПР-СЭЩ-20БУХЛ1	шт	1	1		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
36	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ТТ-35 фаза "А"	ТТ-35	ТОЛ-СВЭЛ-35IIIМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	1		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
37	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ТТ-35 фаза "В"	ТТ-35	ТОЛ-СВЭЛ-35IIIМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	1		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
38	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ТТ-35 фаза "С"	ТТ-35	ТОЛ-СВЭЛ-35IIIМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	1		2022	2022	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
39	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	Блок 1ТН-35	ТН-35	ЗНОМ-35-1	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
40	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ШР-35 2ТН с ЗН ШР-35 2ТН и ЗН 2С ШР-35 2ТН	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
41	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	2ТН-35	ТН-35	3 НОМ-35-65	шт	3	3		2023	2023	08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
42	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.01 Ввод-1	МВ-6(10)	ВК-10 1600	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
43	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.02 Р-10 2С-10	Разрядник 6(10) кВ	РВО-10	шт	3	3		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
44	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.02 2 ТН-10	ТН-6(10)	НТМИ-10	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
45	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.03 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 1000	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
46	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.04 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 1000	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
47	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.05 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 1000	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
48	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.06 СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
49	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.18 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 630	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
50	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.19 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 630	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
51	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.20 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 630	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
52	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.21 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 630	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
53	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.22 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 630	шт	1	1		1988		08.	2024	09.	2023	6	24	ТР	13.08.2025
54	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ВЛ-10кВ ф.116-16 от ПС №116 до ЛВ-1, ТП-100, РП-ТП-142, ТП-62, ЛВ-3, ЛВ-5, РП-ТП-2, ТП-67	ВЛ-10 кВ	А-95	км	5,11	5,11		2000		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025

55	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ВЛ-10кВ ф.116-21 от ПС №116 до ЛВ-2, РП-ТП-142, ТП-62, ТП-100, ЛВ-4, РП-ТП-2	ВЛ-10 кВ	А-95	км	5,11	5,11		2000		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
56	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от ЛР-109 до яч.2Т ТП-36	КЛ-10кВ	ААБВ 3х70	км	0,035	0,035		1984		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	04.08.2025
57	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от ЛР-111 до яч.01 ТП-67	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,05	0,05		1989		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	04.08.2025
58	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от яч.13 ТП-РП-73 до яч.10 ТП-66	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,46	0,46		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	04.08.2025
59	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от ВЛ-10кВ ф.116-09 оп.8/11 до яч.01 ТП-52	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,146	0,146		2005		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	05.08.2025
60	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от яч.08 ТП-60 до яч.07 ТП-67	КЛ-10кВ	ААШВу 3х240	км	0,47	0,47		1987		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	05.08.2025
61	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от яч.04 РП-ТП-73 до яч.01 ТП-66	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,56	0,56		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	05.08.2025
62	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-16 от ЛВ-1 до ЛР-135	КЛ-10кВ	ААБлУ 3х240	км	0,035	0,035		2000		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	06.08.2025
63	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-16 от яч.1Т ТП-81 до яч.09 РП-ТП-142	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,17	0,17		2000		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	06.08.2025
64	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-21 от ЛР-124 до яч.2Т ТП-100	КЛ-10кВ	ААБлУ 3х240	км	0,15	0,15		1988		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	07.08.2025
65	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-22 от яч.5 ТП-49 до яч.5 ТП-2	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,36	0,36		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	07.08.2025
66	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ВЛ-10кВ ф.119-06 от ПС №119 до ТП-45, ЛВ-12	ВЛ-10 кВ	А-95	км	3	3		2006		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
67	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ВЛ-10кВ ф.119-10 от ПС №119 до ЛВ-11	ВЛ-10 кВ	А-95	км	3	3		2006		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
68	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	ВЛ-10кВ ф.1-06 от РП-1 до ТП-40, ЛВ-12, ТП-75, ТП-53, ТП-77, ЛР-302, ТП-57,ЛР-316, ТП-20	ВЛ-10 кВ	А-95	км	3,19	3,19		2004		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	09.08.2025
69	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-06 от яч.06 РП-1 до ЛР-18	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,083	0,083		2002		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	09.08.2025
70	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 от ЛР-313 до ЛВ-3	КЛ-10кВ	ААБлУ 3х240	км	0,06	0,06		2000		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	10.08.2025
71	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 от яч.1Т ТП-53 до яч.01 ТП-55	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,45	0,45		1986		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	01.08.2025
72	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 от яч.01 ТП-55 до ЛР-77	КЛ-10кВ	АСБ 3х120	км	0,19	0,19		1986		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	01.08.2025
73	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 от яч.14 РП-1 до ЛР-91	КЛ-10кВ	ААБлУ 3х95	км	0,27	0,27		2002		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	10.08.2025
74	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	ВЛ-10кВ ф.3-02 от РП-3 до ЛР-302, ТП-80, ТП-58	ВЛ-10 кВ	А-95	км	0,6	0,6		2001		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	11.08.2025
75	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ ф.3-02 от оп.8/1 до оп.8/2 ЛР-83	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,17	0,17		1988		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	11.08.2025
76	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ ф.3-02 от яч.02 РП-3 до оп.1	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,12	0,12		1987		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	16.08.2025
77	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	ВЛ-0,4 кВ ф.РП3-10	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,3	0,3		1985		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	22.08.2025
78	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	ВЛ-0,4 кВ ф.РП3-14	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,65	0,65		1985		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	22.08.2025
79	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	ВЛ-0,4 кВ ф.РП3-20	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,57	0,57		1985		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	22.08.2025
80	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	ВЛ-0,4 кВ ф.РП3-24	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,57	0,57		1985		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	22.08.2025
81	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	ВЛ-0,4 кВ ф.РП3-28	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,3	0,3		1985		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	22.08.2025
82	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-0,4 кВ ф.РП3-10 выход на ВЛ	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,14	0,14		1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	17.08.2025
83	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-0,4 кВ ф.РП3-14 выход на ВЛ	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,155	0,155		1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	17.08.2025
84	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-0,4 кВ ф.РП3-20 выход на ВЛ	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,155	0,155		1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	17.08.2025
85	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-0,4 кВ ф.РП3-24 выход на ВЛ	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,07	0,07		1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	17.08.2025
86	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-0,4 кВ ф.РП3-28 выход на ВЛ	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,07	0,07		1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	17.08.2025
87	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ ф.РП6-14 от яч.01 ТП-84 до яч.06 ТП-61	КЛ-10кВ	ААБл 3х185	км	0,25	0,25		1988		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	17.08.2025
88	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №3	ВЛ-0,4 кВ ф.3-02	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,2	0,2		1979		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	20.08.2025
89	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №3	ВЛ-0,4 кВ ф.3-03	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,2	0,2		1979		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	20.08.2025
90	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №3	КЛ-0,4кВ ф.3-02 выход на ВЛ	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,05	0,05		1979		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
91	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №3	КЛ-0,4кВ ф.3-03 выход на ВЛ	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х16	км	0,06	0,06		1979		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025

92	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №7	КТПн 10/0,4кВ №7 (1х160кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	160	1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	05.08.2025
93	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №7	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-160 кВА	шт	1	1	160	1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	05.08.2025
94	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №7	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10/40	шт	3	3		1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	05.08.2025
95	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №8 (ДНТ Феникс)	КТПн-10/0,4 кВ №8 (ДНТ Феникс) (1х630)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	630	2021		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	04.08.2025
96	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №8 (ДНТ Феникс)	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ12-630 кВА	шт	1	1	630	2021		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	04.08.2025
97	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №8 (ДНТ Феникс)	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10/80	шт	3	3		2021		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	04.08.2025
98	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-6/0,4 кВ №9	КТПн 10/0,4кВ №9 (1х160кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	160	1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	07.08.2025
99	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-6/0,4 кВ №9	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-160 кВА	шт	1	1	160	1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	07.08.2025
100	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-6/0,4 кВ №9	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10/40	шт	3	3		1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	07.08.2025
101	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №24	ВЛ-0,4кВ ф.24-15	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,45	0,45		1985		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	18.08.2025
102	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №45	КТПн 10/0,4кВ №45 (1х400кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	400	1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
103	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №45	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
104	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №45	яч.Т	ВН-6(10)	ВНП-10/630	шт	1	1		1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
105	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №45	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.1-10-31,5-12,5	шт	3	3		1990		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
106	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	ВЛ-0,4 кВ ф.49-08	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	км	0,185	0,185		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	12.08.2025
107	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	ВЛ-0,4 кВ ф.49-18	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	км	0,178	0,178		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	12.08.2025
108	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	ВЛ-0,4 кВ ф.49-19	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	км	0,178	0,178		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	12.08.2025
109	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	ВЛ-0,4 кВ ф.49-17	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	км	0,15	0,15		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	12.08.2025
110	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	ВЛ-0,4 кВ ф.49-17	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 2х16	км	0,05	0,05		2024		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	12.08.2025
111	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	КЛ-0,4 кВ ф.49-08	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,05	0,05		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	16.08.2025
112	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	КЛ-0,4 кВ ф.49-18	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,11	0,11		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	16.08.2025
113	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	КЛ-0,4 кВ ф.49-19	КЛ-0,4кВ	ААБШв 4х120	км	0,13	0,13		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	16.08.2025
114	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	КЛ-0,4 кВ ф.49-17	КЛ-0,4кВ	ААБЛ 4х95	км	0,117	0,117		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	16.08.2025
115	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	ВЛ-0,4кВ ф.50-06	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,3	0,3		1989		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	13.08.2025
116	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	ВЛ-0,4кВ ф.50-08	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,4	0,4		2000		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	13.08.2025
117	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	ВЛ-0,4кВ ф.50-10	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,35	0,35		2000		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	13.08.2025
118	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	КЛ-0,4кВ ф.51-06 от ТП-51 до ВРУ ж/д 6 Ввод-1 (п1-6)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,12	0,12		1989		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
119	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	КЛ-0,4кВ ф.51-10 от ТП-51 до ВРУ ж/д 6 Ввод-2 (п1-6)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х70	км	0,14	0,14		1989		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
120	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	КЛ-0,4кВ ф.51-04 от ТП-51 до ВРУ ж/д 6 Ввод-1 (п8-9)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,15	0,15		1989		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
121	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	КЛ-0,4кВ ф.51-15 от ТП-51 до ВРУ ж/д 6 Ввод-2 (п8-9)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,15	0,15		1989		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
122	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	КЛ-0,4кВ ф.51-08 от ТП-51 до ВРУ ж/д 13	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х150+1х70	км	0,65	0,65		1989		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
123	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	КЛ-0,4кВ ф.51-13 от ТП-51 до ВРУ ж/д 14	КЛ-0,4кВ	ВВГ 3х120+1х50	км	0,3	0,3		1989		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
124	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	КЛ-0,4кВ ф.51-13 от ВРУ ж/д 13 до ВРУ ж/д 14	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х70	км	0,72	0,72		1989		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
125	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	ВЛ-0,4 кВ ф.59-18	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,3	0,3		1988		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	18.08.2025
126	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		1993		08.	2024			6	-	ТО	22.08.2025
127	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1993		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
128	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1993		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
129	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
130	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	яч.1 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
131	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	яч.2 линейная (ф.116-16)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
132	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	яч.3 линейная (ввод-1 ф.6-15)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
133	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	яч.4 СВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
134	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
135	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	яч.5 СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
136	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	яч.6 линейная (ввод-2 ф.6-14)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025

137	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	яч.7 линейная (ф.116-21)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
138	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	яч.8 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
139	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	ЩО-70	шт	11	11		1993		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	22.08.2025
140	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3	шт	1	1		1993		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	22.08.2025
141	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3	шт	1	1		1993		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	22.08.2025
142	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		1993		02.	2024	08.	2022	12	36	ТР	22.08.2025
143	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,025	0,025		1993		02.	2024	08.	2023	12	12	ТР	22.08.2025
144	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		1993		02.	2024	08.	2023	12	12	ТР	22.08.2025
145	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	36	36		1993		02.	2024	08.	2022	6	36	ТР	22.08.2025
146	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	КЛ-10кВ от яч.1 ТП-61 до 1Т	КЛ-10кВ	ААШв 3х50	км	0,01	0,01		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
147	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	КЛ-10кВ от яч.8 ТП-61 до 2Т	КЛ-10кВ	ААШв 3х50	км	0,01	0,01		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
148	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-61 до яч.5 ТП-61	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,012	0,012		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
149	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-61 до яч.5 ТП-61	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,012	0,012		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
150	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №61	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-61 до яч.5 ТП-61	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,012	0,012		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
151	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		1994		08.	2024			6	-	ТО	20.08.2025
152	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1994		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	20.08.2025
153	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1994		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
154	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	20.08.2025
155	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	яч.1 линейная (ф.116-16)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	20.08.2025
156	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	яч.2 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	20.08.2025
157	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	яч.3 линейная (ввод-1 ф.6-15)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	20.08.2025
158	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	яч.4 СВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	20.08.2025
159	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
160	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	яч.5 СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
161	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	яч.6 линейная (ввод-2 ф.6-14)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
162	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	яч.7 линейная 2Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
163	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	яч.8 линейная (ф.116-21)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
164	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	ЩО-70	шт	9	9		1994		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	22.08.2025
165	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3	шт	1	1		1994		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	20.08.2025
166	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3	шт	1	1		1994		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	22.08.2025
167	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		1994		02.	2024	08.	2022	12	36	ТР	20.08.2025
168	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,025	0,025		1994		02.	2024	08.	2023	12	12	ТР	20.08.2025
169	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		1994		02.	2024	08.	2023	12	12	ТР	20.08.2025
170	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	36	36		1994		02.	2024	08.	2022	6	36	ТР	20.08.2025
171	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-62 до 1Т	КЛ-10кВ	ААШв 3х50	км	0,005	0,005		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
172	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-62 до 2Т	КЛ-10кВ	ААШв 3х50	км	0,005	0,005		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
173	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-62 до яч.5 ТП-62	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
174	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-62 до яч.5 ТП-62	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
175	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №62	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-62 до яч.5 ТП-62	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		2019		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
176	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		1995		08.	2024			6	-	ТО	18.08.2025

177	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1995		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
178	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1995		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
179	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
180	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	яч.1 линейная (ф.116-09)	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
181	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	яч.2 линейная 1Т	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
182	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	яч.3 линейная (ф.142-07)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
183	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	яч.4 линейная (РП-10 АБК "НГДУ")	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
184	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	яч.5 СР-10	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
185	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
186	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	яч.6 СВ-10	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
187	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	яч.7 линейная (РП-10 АБК "НГДУ")	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
188	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	яч.8 линейная (ф.142-14)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
189	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	яч.9 линейная 2Т	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
190	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	яч.10 линейная (ф.116-04)	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
191	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	ЩО-70	шт	7	7		2017		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	18.08.2025
192	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	18.08.2025
193	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3	шт	1	1		2017		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	18.08.2025
194	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,034	0,034		2017		02.	2024	08.	2022	12	36	ТР	18.08.2025
195	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,028	0,028		2017		02.	2024	08.	2023	12	12	ТР	18.08.2025
196	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	5	5		2017		02.	2024	08.	2023	12	12	ТР	18.08.2025
197	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	48	48		2017		02.	2024	08.	2022	6	36	ТР	18.08.2025
198	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-66 до 1Т	КЛ-10кВ	АСБ 3х120	км	0,007	0,007		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
199	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	КЛ-10кВ от яч.9 ТП-66 до 2Т	КЛ-10кВ	АСБ 3х120	км	0,007	0,007		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
200	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	КЛ-10кВ от яч.5 ТП-66 до яч.6 ТП-66	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
201	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	КЛ-10кВ от яч.5 ТП-66 до яч.6 ТП-66	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
202	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №66	КЛ-10кВ от яч.5 ТП-66 до яч.6 ТП-66	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		2017		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	18.08.2025
203	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-0,4кВ ф.69-01 от ТП-69 до ВРУ-1 ж/д 30 В-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,23	0,23		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
204	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-0,4кВ ф.69-08 от ТП-69 до ВРУ ж/д 32 В-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,35	0,35		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
205	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-0,4кВ ф.69-19 от ТП-69 до ВРУ-1 ж/д 30 В-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,23	0,23		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
206	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-0,4кВ ф.69-03 от ТП-69 до ВРУ-2 ж/д 30 В-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,25	0,25		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
207	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-0,4кВ ф.69-15 от ТП-69 до ВРУ ж/д 32 В-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,35	0,35		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
208	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-0,4кВ ф.69-16 от ТП-69 до ВРУ ж/д 24 В-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,23	0,23		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
209	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-0,4кВ ф.69-07 от ТП-69 до ВРУ ж/д 24 В-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,23	0,23		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
210	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-0,4кВ ф.69-17 от ТП-69 до ВРУ-2 ж/д 30 В-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х70	км	0,25	0,25		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
211	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-0,4кВ ф.69-06 от ТП-69 до ВРУ ж/д 22 В-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х70	км	0,2	0,2		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
212	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-0,4кВ ф.69-13 от ТП-69 до ВРУ ж/д 22 В-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,2	0,2		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
213	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	Здание РП-73	Здание	Кирпич	шт	1	1		2007		10.	2024			6	-	ТО	27.08.2025
214	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	1000	2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
215	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	1000	2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025

216	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
217	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.1 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
218	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.2 линейная (ф.73-02)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
219	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.3 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
220	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.4 линейная (ф.116-09)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
221	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.5 линейная (ф.116-09)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
222	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.7 линейная (ф.116-09)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
223	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.8 1ТН	ТН-6(10)	ЗНОЛП-10	шт	3	3		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
224	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.9 1СР-10	СР-6(10)	SL-12	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
225	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
226	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.10 СВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
227	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.10 2СР-10	СР-6(10)	SL-12	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
228	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.11 2ТН	ТН-6(10)	ЗНОЛП-10	шт	3	3		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
229	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.12 линейная (ф.116-04)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
230	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.13 линейная (ф.116-04)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
231	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.14 линейная 2Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
232	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.15 линейная (ф.116-04)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
233	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	яч.16 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
234	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	9	9		2007		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	27.08.2025
235	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=15,5мх3	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	25.08.2025
236	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=15,5мх3	шт	1	1		2007		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	27.08.2025
237	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,038	0,038		2007		02.	2024	08.	2022	12	36	ТР	25.08.2025
238	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,031	0,031		2007		02.	2024	08.	2023	12	12	ТР	25.08.2025
239	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	6	6		2007		02.	2024	08.	2023	12	12	ТР	25.08.2025
240	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	52	52		2007		08.	2024	08.	2022	6	36	ТР	25.08.2025
241	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	КЛ-10кВ от яч.3 РП-73 до 1Т	КЛ-10кВ	ААБЛГУ 3х240	км	0,007	0,007		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
242	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	КЛ-10кВ от яч.14 РП-73 до 2Т	КЛ-10кВ	ААБЛГУ 3х240	км	0,007	0,007		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
243	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №73	КЛ-10кВ от яч.9 РП-73 до яч.10 РП-73	КЛ-10кВ	АПвВНГ 3х240	км	0,0065	0,0065		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
244	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	КЛ-0,4кВ ф.74-05	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,065	0,065		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	17.08.2025
245	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	КЛ-0,4кВ ф.74-11	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,06	0,06		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	17.08.2025
246	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	КЛ-0,4кВ ф.74-15	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,06	0,06		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	17.08.2025
247	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	КЛ-0,4кВ ф.74-06	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,07	0,07		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	17.08.2025
248	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	КЛ-0,4кВ ф.74-18	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,05	0,05		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	17.08.2025
249	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	КЛ-0,4кВ ф.74-09	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х50	км	0,05	0,05		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	17.08.2025
250	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	КЛ-0,4кВ ф.74-21	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х50	км	0,05	0,05		1996		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	17.08.2025
251	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1992		08.	2024			6	-	ТО	25.08.2025
252	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1992		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
253	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1992		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
254	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-40	шт	3	3		1992		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
255	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1992		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
256	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1992		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
257	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-40	шт	3	3		1992		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
258	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	7	7		1992		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	25.08.2025
259	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1992		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	25.08.2025

260	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1992		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	25.08.2025
261	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,024	0,024		1992		02.	2024	08.	2022	12	36	ТР	25.08.2025
262	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,019	0,019		1992		02.	2024	08.	2023	12	12	ТР	25.08.2025
263	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1992		02.	2024	08.	2023	12	12	ТР	25.08.2025
264	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	32	32		1992		08.	2024	08.	2022	6	36	ТР	25.08.2025
265	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1992		08.	2024			6	-	ТО	11.08.2025
266	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТТU-1А-400 кВА	шт	1	1	400	1992		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	11.08.2025
267	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1992		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	11.08.2025
268	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1992		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	11.08.2025
269	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТТU-1А-400 кВА	шт	1	1	400	1992		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	11.08.2025
270	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1992		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	11.08.2025
271	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1992		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	11.08.2025
272	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	7	7		1992		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	11.08.2025
273	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1992		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	11.08.2025
274	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1992		02.	2024	08.	2023	12	24	ТР	11.08.2025
275	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,024	0,024		1992		02.	2024	08.	2022	12	36	ТР	11.08.2025
276	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,019	0,019		1992		02.	2024	08.	2023	12	12	ТР	11.08.2025
277	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1992		02.	2024	08.	2023	12	12	ТР	11.08.2025
278	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	32	32		1992		08.	2024	08.	2022	6	36	ТР	11.08.2025
279	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №92	КЛ-0,4кВ ф.92-03	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,05	0,05		1994		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
280	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №92	КЛ-0,4кВ ф.92-10 от ТП-92 до ВРУ ж/д 10	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,04	0,04		1994		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
281	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №92	КЛ-0,4кВ ф.92-04	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,07	0,07		1999		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
282	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №92	КЛ-0,4кВ ф.92-12	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,07	0,07		1994		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
283	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №92	КЛ-0,4кВ ф.92-07	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,07	0,07		1994		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
284	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	КЛ-0,4кВ ф.123-1.8 от РП-123 до ж/д 4 ввод-1	КЛ-0,4кВ	ААБ2лУ 4х120	км	0,046	0,046		2022		02.	2024	08.	2024	6	24	ТР	17.08.2025
285	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	КЛ-0,4кВ ф.123-1.8 от РП-123 до ж/д 4 ввод-1 (резерв)	КЛ-0,4кВ	ААБ2лУ 4х120	км	0,046	0,046		2022		02.	2024	08.	2024	6	24	ТР	17.08.2025
286	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	КЛ-0,4кВ ф.123-2.7 от РП-123 до ж/д 4 ввод-2	КЛ-0,4кВ	ААБ2лУ 4х120	км	0,046	0,046		2022		02.	2024	08.	2024	6	24	ТР	17.08.2025
287	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №123	КЛ-0,4кВ ф.123-2.7 от РП-123 до ж/д 4 ввод-2 (резерв)	КЛ-0,4кВ	ААБ2лУ 4х120	км	0,046	0,046		2022		02.	2024	08.	2024	6	24	ТР	17.08.2025
288	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	Здание	Здание	Блок БКТП (надземный)	шт	2	2		2014		08.	2024			6	-	ТО	08.08.2025
289	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	Здание	Здание	Блок ОП с объемными приямками (подземный)	шт	2	2		2014		08.	2024			6	-	ТО	08.08.2025
290	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	Здание	Здание	Фундамент 2БКТП монолит железобетонная плита	шт	2	2		2014		08.	2024			6	-	ТО	08.08.2025
291	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
292	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025

293	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
294	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	яч.1 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
295	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	яч.2 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
296	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	яч.3 линейная 1Т	ВЭ-6(10)	RM6-D	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
297	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	яч.4 1СВН-10	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
298	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
299	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	яч.5 2СВН-10	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
300	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	яч.6 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
301	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	яч.7 линейная 1Т	ВЭ-6(10)	RM6-D	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
302	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	яч.6 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
303	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Schneider electric prisma	шт	2	2		2014		08.	2024	02.	2024	12	24	ТО	08.08.2025
304	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	12	24	ТО	08.08.2025
305	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	12	24	ТО	08.08.2025
306	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,016	0,016		2014		08.	2024	02.	2022	12	36	ТО	08.08.2025
307	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,012	0,012		2014		08.	2024	02.	2024	12	12	ТО	08.08.2025
308	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		2014		08.	2024	02.	2024	12	12	ТО	08.08.2025
309	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	22	22		2014		08.	2024	02.	2022	6	36	ТО	08.08.2025
310	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-124 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,008	0,008		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
311	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-124 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,008	0,008		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
312	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-124 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,008	0,008		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
313	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-124 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,006	0,006		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
314	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-124 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,006	0,006		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
315	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-124 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,006	0,006		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
316	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-124 до яч.5 ТП-124	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х120	км	0,006	0,006		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
317	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-124 до яч.5 ТП-124	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х120	км	0,006	0,006		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
318	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №124	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-124 до яч.5 ТП-124	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х120	км	0,006	0,006		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
319	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	Здание	Здание	Блок БКТП (надземный)	шт	2	2		2014		08.	2024			6	-	ТО	08.08.2025
320	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	Здание	Здание	Блок ОП с объемными приямками (подземный)	шт	2	2		2014		08.	2024			6	-	ТО	08.08.2025
321	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	Здание	Здание	Фундамент 2БКТП монолит железобетонная плита	шт	2	2		2014		08.	2024			6	-	ТО	08.08.2025
322	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
323	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
324	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
325	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	яч.1 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
326	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	яч.2 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
327	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	яч.3 линейная 1Т	ВЭ-6(10)	RM6-D	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
328	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	яч.4 1СВН-10	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
329	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025

330	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	яч.5 2СВН-10	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
331	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	яч.6 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
332	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	яч.7 линейная 1Т	ВЭ-6(10)	RM6-D	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
333	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	яч.6 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
334	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Schneider electric prisma	шт	2	2		2014		08.	2024	02.	2024	12	24	ТО	08.08.2025
335	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	12	24	ТО	08.08.2025
336	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4	шт	1	1		2014		08.	2024	02.	2024	12	24	ТО	08.08.2025
337	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,016	0,016		2014		08.	2024	02.	2022	12	36	ТО	08.08.2025
338	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,012	0,012		2014		08.	2024	02.	2024	12	12	ТО	08.08.2025
339	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		2014		08.	2024	02.	2024	12	12	ТО	08.08.2025
340	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	22	22		2014		08.	2024	02.	2022	6	36	ТО	08.08.2025
341	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-125 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,008	0,008		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
342	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-125 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,008	0,008		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
343	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-125 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,008	0,008		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
344	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-125 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,006	0,006		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
345	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-125 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,006	0,006		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
346	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-125 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х95	км	0,006	0,006		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
347	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-125 до яч.5 ТП-125	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х120	км	0,006	0,006		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
348	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-125 до яч.5 ТП-125	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х120	км	0,006	0,006		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
349	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №125	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-125 до яч.5 ТП-125	КЛ-10кВ	АПвВнг-В 1х120	км	0,006	0,006		2014		08.	2024	02.	2024	6	24	ТО	08.08.2025
350	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	ВЛ-0,4 кВ ф.134-11	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,25	0,25		1982		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	21.08.2025
351	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ ф.142-06 от яч.06 РП-142 до яч.16 РП-23	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,68	0,68		2000		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
352	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ ф.142-01 от яч.01 РП-142 до яч.01 ТП-93	КЛ-10кВ	АСБ 3х120	км	0,44	0,44		2007		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
353	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ ф.142-16 от яч.16 РП-142 до яч.07 ТП-93	КЛ-10кВ	АСБ 3х120	км	0,44	0,44		2007		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	25.08.2025
354	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ ф.142-16 от ТП-142 яч.16 до ТП-51 2Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х240	км	0,33	0,33		2000		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	25.08.2025
355	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-6/0,4 кВ (ТБО) (ПО ДОГОВОРУ)	КТПн 6/0,4кВ (ТБО) (1х250кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	250	2016		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
356	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-6/0,4 кВ (ТБО) (ПО ДОГОВОРУ)	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-250 кВА	шт	1	1	250	2016		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
357	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-6/0,4 кВ (ТБО) (ПО ДОГОВОРУ)	яч.Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10/630	шт	1	1		2016		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
358	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-6/0,4 кВ (ТБО) (ПО ДОГОВОРУ)	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.2-6-50-31,5	шт	3	3		2016		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	15.08.2025
359	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	ВЛ-6кВ ф.322-09 от оп.№1 до оп.№6/5 ТП-23 и от оп.№6 до оп.8/1 ТП-22.	ВЛ-6 кВ	А-95	км	0,6	0,6		1988		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	06.08.2025
360	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	ВЛ-6кВ ф.322-15 от оп.№3 до оп.№15	ВЛ-6 кВ	А-95	км	3,308	3,308		1988		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	04.08.2025
361	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	ВЛ-6кВ ф.322-19 от оп.№11 до оп.№11/6 (ТП-19 АВТОВОКЗАЛ)	ВЛ-6 кВ	А-95	км	0,001	0,001		2006		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	05.08.2025
362	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-04 от оп.№6 до ТП-12	КЛ-6кВ	ААБЛГ 3х150	км	0,135	0,135		2001		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	11.08.2025
363	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-16 от оп.№6 до ТП-12	КЛ-6кВ	ААБЛГ 3х150	км	0,135	0,135		2001		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	11.08.2025
364	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	1С-35	СШ-35 кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025

365	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	1Т	Тр-р 35кВ	ТНМ 35/6 6300 кВА	шт	1	1	6300	2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
366	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	В-35 Куст 76-1	МВ-35 кВ	С-35М-630-10У1 ПП-67	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
367	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	ОПН-35-1	ОПН 35 кВ	ОПН-35	шт	3	3		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
368	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	ОПН-6-1	ОПН 6(10) кВ	ОПН-П/3-Эу-6/7,2/10/550	шт	3	3		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
369	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	1ТР-6	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-101-6-40	шт	3	3		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
370	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	ЛР-35 Куст 76-1 с ЗН ВЛ ЛР-35 Куст 76-1 и ЗН ЛР-35 Куст 76-1	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 У1	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
371	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	1СР-35 с ЗН 1С 1СР-35	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-1б-35/1000 У1	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
372	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	2С-35	СШ-35 кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
373	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	2Т	Тр-р 35кВ	ТНМ 35/6 6300 кВА	шт	1	1	6300	2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
374	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	В-35 Куст 76-2	МВ-35 кВ	С-35М-630-10У1 ПП-67	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
375	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	ОПН-35-2	ОПН 35 кВ	ОПН-35	шт	3	3		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
376	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	ОПН-6-2	ОПН 6(10) кВ	ОПН-П/3-Эу-6/7,2/10/550	шт	3	3		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
377	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	2ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-63/6 У1	шт	1	1	63	2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
378	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	2ТР-6	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-101-6-40	шт	3	3		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
379	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	ЛР-35 Куст 76-2 с ЗН ВЛ ЛР-35 Куст 76-2 и ЗН ЛР-35 Куст 76-2	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 У1	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
380	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	2СР-35 с ЗН 2С 2СР-35	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-1б-35/1000 У1	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
381	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	1С-6	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
382	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.11 1РТ-6	Предохранитель 6(10) кВ	PBWH-6/20	шт	3	3		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
383	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.11 1ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-63/6 У1	шт	1	1	63	2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
384	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.12 Ввод-1	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
385	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.13 РТ-6 1С-6	Предохранитель 6(10) кВ	PBWH-6/20	шт	3	3		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
386	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.13 1 ТН-6	ТН-6(10)	НАЛИ-6	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
387	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.14 линейная	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
388	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.15 линейная	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
389	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.16 линейная	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
390	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.17 линейная	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
391	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.18 линейная	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
392	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.19 БСК-1С-6	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
393	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.19 БСК-1С-6	БСК-6(10)	-	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025

394	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.20 СР-6	СР-6(10)	-	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
395	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	2С-6	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
396	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.10 СВ-6	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
397	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.9 БСК-2С-6	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
398	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.9 БСК-2С-6	БСК-6(10)	-	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
399	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.8 линейная	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
400	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.7 линейная	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
401	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.6 линейная	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
402	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.5 линейная	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	3	3		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
403	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.4 2РТ-6	Предохранитель 6(10) кВ	PBWH-6/20	шт	3	3		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
404	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.4 2ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-63/6 У1	шт	1	1	63	2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
405	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.3 Ввод-2	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
406	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.2 линейная	МВ-6(10)	WMP WZ-10-630	шт	1	1		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
407	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.1 2РТ-6	Предохранитель 6(10) кВ	PBWH-6/20	шт	3	3		2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
408	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	яч.1 2ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-63/6 У1	шт	1	1	63	2011	2011	02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	20.08.2025
409	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	ВЛ-0,4кВ ф.42-11 от ТП-42 до оп.№9	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,036	0,036		2007		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	02.08.2025
410	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	ВЛ-0,4кВ ф.42-11 от РП-42 до оп.№9	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,036	0,036		2007		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	02.08.2025
411	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-ПР-1-02 от РП-42 до ЦТП-1 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,105	0,105		1993		02.	2024	08.	2023	6	24	ТО	02.08.2025
412	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		2008		08.	2024			6	-	ТО	21.08.2025
413	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-6-630 кВА	шт	1	1	630	2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
414	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-6-630 кВА	шт	1	1	630	2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
415	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	1С-6	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
416	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	яч.1 линейная (ввод-1)	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
417	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	яч.2 линейная 1Т	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
418	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	яч.2 линейная 1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-102-1.2-40	шт	3	3		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
419	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	яч.3 линейная	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
420	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	яч. 1СР-6	СР-6(10)	-	шт	1	1		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
421	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	2С-6	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
422	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	яч. 2СР-6	СР-6(10)	-	шт	1	1		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025

423	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	яч.4 линейная (ввод-2)	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
424	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	яч.5 линейная 2Т	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
425	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	яч.5 линейная 2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-102-1.2-40	шт	3	3		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
426	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	яч.6 линейная	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
427	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,022	0,022		2008		02.	2024	08.	2022	12	36	ТР	21.08.2025
428	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,016	0,016		2008		02.	2024	08.	2024	12	12	ТР	21.08.2025
429	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2008		02.	2024	08.	2024	12	12	ТР	21.08.2025
430	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	33	33		2008		08.	2024	08.	2022	6	36	ТР	21.08.2025
431	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	КЛ-6кВ от яч.2 ТП-78 до 1Т	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,01	0,01		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
432	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №78	КЛ-6кВ от яч.5 ТП-78 до 2Т	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,01	0,01		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	21.08.2025
433	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		2010		08.	2024			6	-	ТО	19.08.2025
434	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-6-630 кВА	шт	1	1	630	2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
435	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-6-630 кВА	шт	1	1	630	2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
436	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	1С-6	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
437	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	яч.1 линейная (ввод-1)	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
438	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	яч.2 линейная 1Т	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
439	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	яч.2 линейная 1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-102-1.2-40	шт	3	3		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
440	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	яч.3 линейная	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
441	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	яч. 1СР-6	СР-6(10)	-	шт	1	1		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
442	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
443	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	яч. 2СР-6	СР-6(10)	-	шт	1	1		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
444	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	яч.4 линейная (ввод-2)	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
445	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	яч.5 линейная 2Т	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
446	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	яч.5 линейная 2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-102-1.2-40	шт	3	3		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
447	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	яч.6 линейная	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
448	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,022	0,022		2010		02.	2024	08.	2022	12	36	ТР	19.08.2025
449	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,016	0,016		2010		02.	2024	08.	2024	12	12	ТР	19.08.2025
450	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2010		02.	2024	08.	2024	12	12	ТР	19.08.2025

451	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	33	33		2010		08.	2024	08.	2022	6	36	ТР	19.08.2025
452	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-6кВ от яч.2 ТП-100 до 1Т	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,01	0,01		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
453	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-6кВ от яч.5 ТП-100 до 2Т	КЛ-6кВ	АПвП 1х120	км	0,01	0,01		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
454	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-6кВ от яч.5 ТП-100 до 2Т	КЛ-6кВ	АПвП 1х120	км	0,01	0,01		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
455	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-6кВ от яч.5 ТП-100 до 2Т	КЛ-6кВ	АПвП 1х120	км	0,01	0,01		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
456	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-12 от ТП-100 до ж/д №29 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 4х150	км	0,14	0,14		2010		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
457	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-06 от ТП-100 до ж/д №29 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 4х150	км	0,14	0,14		2010		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
458	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-10 от ТП-100 до ж/д №31 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х120	км	0,12	0,12		2010		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
459	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-02 от ТП-100 до ж/д №31 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х120	км	0,12	0,12		2010		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
460	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-13 от ТП-100 до ж/д №35 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х95	км	0,23	0,23		2011		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
461	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-03 от ТП-100 до ж/д №35 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х95	км	0,23	0,23		2011		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
462	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-14 от ТП-100 до ж/д №37 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 4х150	км	0,22	0,22		2011		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
463	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-04 от ТП-100 до ж/д №37 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х95	км	0,22	0,22		2011		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
464	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-05 от ТП-100 до ж/д №39 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х150	км	0,13	0,13		2011		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
465	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-11 от ТП-100 до ж/д №39 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х150	км	0,13	0,13		2011		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
466	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-16 от ТП-100 до маг. СТЕЛА(Светлана)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,25	0,25		2009		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
467	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №7	КЛ-0,4кВ ф.7-04 от ТП-7 до ВРУ ул. Северная 9 (общ.№9)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х35	км	0,04	0,04		1989		02.	2024	08.	2023	6	24	ТО	07.08.2025
468	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-02 от ВРУ ж/д ул.Северная 12 до ВРУ ж/д ул.Северная 13	КЛ-0,4кВ	АВВГ4х120	км	0,065	0,065		1993		02.	2024	08.	2023	08.23.	24	ТР	10.08.2025
469	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-04 от ТП-8 до ВРУ ж/д ул.Северная 14 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,1	0,1		1994		02.	2024	08.	2023	08.23.	24	ТР	12.08.2025
470	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-03 от ТП-8 до ГРЩ ул.Северная 15	КЛ-0,4кВ	АВВГ4х95+1х50	км	0,1	0,1		1993		02.	2024	08.	2023	08.23.	24	ТР	12.08.2025
471	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-16 от ТП-8 до ГРЩ ул.Северная 16	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,057	0,057		1993		02.	2024	08.	2023	08.23.	24	ТР	13.08.2025
472	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-09 от ГРЩ ул.Северная 16 до ГРЩ ж/д Северная 17	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,023	0,023		1993		02.	2024	08.	2023	08.23.	24	ТР	13.08.2025
473	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-12 от ТП-8 до ВРУ ж/д ул.Северная 24	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,137	0,137		1996		02.	2024	08.	2023	08.23.	24	ТО	15.08.2025
474	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-12 от ВРУ ж/д ул.Северная 24 до ВРУ ж/д ул.Северная 18	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,087	0,087		1996		02.	2024	08.	2023	08.23.	24	ТР	15.08.2025
475	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-06 от ТП-8 до ГРЩ ж/д ул.Нетяников 11	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,03	0,03		1993		02.	2024	08.	2023	08.23.	24	ТР	15.08.2025
476	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-06 от ТП-8 до ГРЩ ж/д ул.Нетяников 13	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,03	0,03		1993		02.	2024	08.	2023	08.23.	24	ТР	15.08.2025
477	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №9	КЛ-0,4кВ ф.9-01 от ТП-9 до ВРУ Телецентра Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х35	км	0,09	0,09		2006		08.	2024	08.	2023	6	24	ТО	03.08.2025
478	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №9	КЛ-0,4кВ ф.9-09 от ТП-9 до ВРУ Телецентра Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х35	км	0,09	0,09		2006		08.	2024	08.	2023	6	24	ТО	03.08.2025

479	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	КЛ-0,4кВ ф.10-07 от ТП-10 до ж/д ул.Северная 29 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,74	0,74		2001		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	14.08.2025
480	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	КЛ-0,4кВ ф.10-16 от ТП-10 до ж/д ул.Северная 29 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,74	0,74		2001		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	14.08.2025
481	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	КЛ-0,4кВ ф.10-07 от ТП-10 до ж/д ул.Северная 30 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,254	0,254		2000		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	14.08.2025
482	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	КЛ-0,4кВ ф.10-16 от ТП-10 до ж/д ул.Северная 30 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,254	0,254		2000		02.	2024	08.	2023	ё	24	ТР	14.08.2025
483	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №12	КЛ-0,4кВ ф.12-01 от ТП-12 до ж/д ул.Хантыйский 9 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,25	0,25		2000		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	09.08.2025
484	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №12	КЛ-0,4кВ ф.12-16 от ТП-12 ж/д Пионерная 28 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБШв 4х120	км	0,212	0,212		2024		08.	2024			6	24	ТО	09.08.2025
485	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №12	КЛ-0,4кВ ф.12-17 от ТП-12 до оп.№1 (уличное освещение)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х25	км	0,02	0,02		2000		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	09.08.2025
486	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-16 от ВРУ общ.№40 до общ.№37	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,095	0,095		1996		02.	2024	08.	2023		08.23.	ТО	18.08.2025
487	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-16 от ВРУ общ.№37 до общ.№36	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,065	0,065		1996		02.	2024	08.	2023		08.23.	ТО	18.08.2025
488	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	Здание	Здание	Блок ссндвич-панель	шт	1	1		2010		08.	2024			6	-	ТО	01.08.2025
489	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	яч.1Т	ОПН 6(10) кВ	ОПН-6	шт	3	3		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	01.08.2025
490	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	яч.1Т	ВН-6(10)	ВНП-М10 630	шт	1	1		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	01.08.2025
491	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1,2-10-40-31,5	шт	3	3		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	01.08.2025
492	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-400 кВА	шт	1	1	400	2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	01.08.2025
493	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	яч.2Т	ОПН 6(10) кВ	ОПН-6	шт	3	3		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	01.08.2025
494	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	яч.2Т	ВН-6(10)	ВНП-М10 630	шт	1	1		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	01.08.2025
495	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1,2-10-40-31,5	шт	3	3		2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	01.08.2025
496	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-400 кВА	шт	1	1	400	2010		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	01.08.2025
497	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,02	0,02		2010		02.	2024	08.	2022	12	36	ТР	01.08.2025
498	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,016	0,016		2010		02.	2024	08.	2024	12	12	ТР	01.08.2025
499	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2010		02.	2024	08.	2024	12	12	ТР	01.08.2025
500	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	25	25		2010		08.	2024	08.	2022	6	36	ТР	01.08.2025
501	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-6кВ ф.118-06 от оп.№82 ВЛ-6кВ ф.118-06 до ТП-"КОС 800" Ввод-1	КЛ-6кВ	ААБлУ 3х35	км	0,1	0,1		2019		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	01.08.2025
502	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-6кВ ф.118-14 от оп.№85 ВЛ-6кВ ф.118-14 до ТП-"КОС 800" Ввод-2	КЛ-6кВ	ААБлУ 3х35	км	0,11	0,11		2019		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	01.08.2025
503	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КДЦ-Кристал"	КЛ-0,4кВ ф.1С-5 от ТП-КДЦ до ВРУ-1 Дет.сад ввод-1	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х35	км	0,17	0,17		2015		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	08.08.2025
504	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КДЦ-Кристал"	КЛ-0,4кВ ф.2С-5 от ТП-КДЦ до ВРУ-1 Дет.сад ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х35	км	0,17	0,17		2015		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	08.08.2025
505	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КДЦ-Кристал"	КЛ-0,4кВ ф.1С-6 от ТП-КДЦ до ВРУ-2 Дет.сад ввод-1	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х95	км	0,205	0,205		2015		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	08.08.2025
506	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КДЦ-Кристал"	КЛ-0,4кВ ф.2С-6 от ТП-КДЦ до ВРУ-2 Дет.сад ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х95	км	0,205	0,205		2015		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	08.08.2025
507	ЛРЭС	д.Лямина	ВЛ-6кВ	ВЛ-6 кВ ф.03 от ПС "Песчаная" до ТП-5	ВЛ-6 кВ	А-95	км	0,95	0,95		1990		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
508	ЛРЭС	д.Лямина	КЛ-6кВ	КЛ-6 кВ ф.05 от МВ-6 кВ п/с Песчаная яч.№5 до оп. 1	КЛ-6кВ	ААБ2л 3х120	км	0,075	0,075		2020		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025

509	ЛРЭС	д.Лямина	КЛ-6кВ	КЛ-6 кВ ф.05 от МВ-6 кВ п/с Песчаная яч.№5 до оп. 1 (резерв)	КЛ-6кВ	ААБ2л 3х120	км	0,075	0,075		2020		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
510	ЛРЭС	д.Лямина	КЛ-6кВ	КЛ-6 кВ ф.03 от МВ-6 кВ п/с Песчаная яч.№3 до оп. 1	КЛ-6кВ	ААБ 3х95	км	0,055	0,055		2003		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
511	ЛРЭС	д.Лямина	КЛ-6кВ	КЛ-6 кВ ф.03 от МВ-6 кВ п/с Песчаная яч.№3 до оп. 1 (резерв)	КЛ-6кВ	ПБВ 3х50	км	0,055	0,055		2003		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	27.08.2025
512	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	ВЛ-0,4 кВ ф.1-06	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,461	0,461		2024		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	22.08.2025
513	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	ВЛ-0,4 кВ ф.1-06	ВЛ-0,4 кВ	АС-50	км	0,05	0,05		2004		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	22.08.2025
514	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-06 от ТП-1 до оп.1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,05	0,05		2004		02.	2024	08.	2024	6	12	ТО	29.08.2025
515	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №2	КТПн 6/0,4кВ №2 (1х630кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	630	2018		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	22.08.2025
516	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №2	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2018		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	22.08.2025
517	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №2	яч.РУ-6	ВН-6(10)	ВНА/ТЕ-Л 10/630-23	шт	1	1		2018		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	22.08.2025
518	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №2	яч.РУ-6	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-102-6-80-20	шт	3	3		2018		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	22.08.2025
519	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №2	КЛ-6 кВ ф.05 от оп.85/20 ЛР№4 до КТП 6/0,4кВ №2	КЛ-6кВ	ААШв 3х120	км	0,04	0,04		2020		08.	2024	08.	2023	6	24	ТР	22.08.2025
520	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №2	КЛ-0,4кВ ф.2-05 от ТП-2 до оп.1 (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,028	0,028		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
521	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №2	КЛ-0,4кВ ф.2-05 от ТП-2 до оп.1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,028	0,028		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
522	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №2	КЛ-0,4кВ ф.2-06 от ТП-2 до оп.1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,12	0,12		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	25.08.2025
523	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №3	КТПн 6/0,4кВ №3 (1х250кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	250	2000		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	25.08.2025
524	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №3	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-250 кВА	шт	1	1	250	2000		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	25.08.2025
525	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №3	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-6-20	шт	3	3		2000		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	25.08.2025
526	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №3	КЛ-0,4кВ ф.3-01 от ТП-3 до оп.1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,12	0,12		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	28.08.2025
527	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №3	КЛ-0,4кВ ф.3-01 от оп.2 до оп.2/1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,041	0,041		2020		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	28.08.2025
528	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №4	ВЛ-0,4 кВ ф.4-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	1,2	1,2		2004		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	26.08.2025
529	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №8 "КОС-200	КЛ-0,4кВ ф.8-01 ТП-8 до ВРУ-0,4кВ ДЭС	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,011	0,011		2014		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	28.08.2025
530	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-0,4кВ ф.7-06 от ТП-7 до ВРУ ж/д ул.Центральная №12	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,18	0,18		2022		02.	2024	08.	2023	6	24	ТР	28.08.2025
531	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №9	КТПн 6/0,4кВ №9 (1х250кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	250	2022		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	26.08.2025
532	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №9	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-250 кВА	шт	1	1	205	2022		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	26.08.2025
533	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №9	яч.РУ-6	ВН-6(10)	ВНА-10/630	шт	1	1		2022		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	26.08.2025
534	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №9	яч.РУ-6	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-6-50	шт	3	3		2022		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	26.08.2025
535	ЛРЭС	п.Песчаный	КТПн-6/0,4кВ №5	КТПн 6/0,4кВ №5 (1х400кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	400	1982		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	29.08.2025
536	ЛРЭС	п.Песчаный	КТПн-6/0,4кВ №5	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1982		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	29.08.2025
537	ЛРЭС	п.Песчаный	КТПн-6/0,4кВ №5	КТПн 6/0,4кВ №5 (1х400кВА)	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-6-31,5	шт	3	3		1982		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	29.08.2025
538	ЛРЭС	п.Песчаный	КТПн-6/0,4кВ №5	ВЛ-0,4 кВ ф.5-02	ВЛ-0,4 кВ	АС-50	км	1,65	1,65		2004		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	29.08.2025
539	ЛРЭС	п.Песчаный	КТПн-6/0,4кВ №5	КЛ-0,4кВ ф.5-02 от ТП-5 до оп.1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х35	км	0,020	0,02		2004		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	29.08.2025
540	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №13	КТПн 10/0,4кВ №13 (1х160кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	160	1982		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
541	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №13	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-160 кВА	шт	1	1	160	1982		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
542	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №13	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-10-20	шт	3	3		1982		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	14.08.2025
543	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №13	ВЛ-0,4 кВ ф.13-02	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,3	0,3		2004		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	15.08.2025
544	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-04 от ТП-15 до ВРУ-0,4 кВ Д\Сад ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х70	км	0,1	0,1		2006		02.	2024	08.	2024	6	24	ТР	18.08.2025
545	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-03 от ТП-15 до ВРУ-0,4 кВ "Водозабор" ввод-1	КЛ-0,4кВ	ВБбШВ 4х240	км	0,42	0,42		2006		02.	2024	08.	2024	6	24	ТР	18.08.2025
546	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ЯКНО-10кВ №4	ВЛ-10кВ ф.15 от опоры № 13 до ЛР-7 оп.13/1	ВЛ-10 кВ	АС-95	км	0,015	0,015		2007		02.	2024	08.	2023	6	24	ТО	19.08.2025
547	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.4-02	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,65	0,65		2007		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	19.08.205
548	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	КТПн 10/0,4кВ №1 (2х250кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	500	2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
549	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-250 кВА	шт	1	1	250	2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
550	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	яч.1Т	ВН-6(10)	ВНА-10/630	шт	1	1		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
551	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-10-31,5	шт	3	3		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
552	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-250 кВА	шт	1	1	250	2016		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
553	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	яч.2Т	ВН-6(10)	ВНА-10/630	шт	1	1		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025

554	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-10-31,5	шт	3	3		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	19.08.2025
555	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	КЛ-0,4 кВ ф.1-01	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,025	0,025		2007		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	19.08.2025
556	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	КЛ-0,4 кВ ф.1-02	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,025	0,025		2007		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	19.08.2025
557	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	КЛ-0,4 кВ ф.1-03	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,025	0,025		2007		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	19.08.2025
558	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	КЛ-0,4 кВ ф.1-04	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,025	0,025		2007		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	19.08.2025
559	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	КЛ-0,4 кВ ф.1-05	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,025	0,025		2007		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	19.08.2025
560	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	КЛ-0,4 кВ ф.1-06	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,025	0,025		2007		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	19.08.2025

Дополнительные работы

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ЛРЭС.	
2	Уборка территории ПС, РП, ТП Лянторского РЭС от мусора, сухой растительности.	
3	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по снижению потерь).	
4	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.п.Лянтор.	
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС.	
6	Проверка схем подлючения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	
7	Проверка схем подлючения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	
8	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 10(6)/0,4 кВ согласно графика.	
9	г.п.Лянтор - АБК, Гараж на 5 автомобилей - уборка наружной территории от мусора, сухой растительности.	
10	г.п.Лянтор - склад АРИ - уборка внутренней территории, уборка наружной территории от мусора, сухой растительности.	
11	ВЛ-0,4кВ ф.4-02, ф.4-03, ф.4-04 - Реконструкция КВЛ-0,4кВ с.п.Лямина .	Выполнено
12	ВЛ-0,4кВ ф.5-02, ф.5-01 - Реконструкция КВЛ-0,4кВ п.Песчаный.	Выполнено
13	ВЛ-10 кВ ф.1-14 ЛР-10 кВ №68 - Замена опорного изолятора фаза "С" г.п.Лянтор.	Выполнено
14	ПС-35/10 кВ №116 ЗРУ-10 кВ яч.01 Ввод-2 - Герметизация крыши г.п.Лянтор.	Выполнено
15	ТП-РП 10/0,4кВ №6 яч.20 2ТСН - Монтаж 2ТСН-10/0,4кВ г.п.Лянтор.	Выполнено
16	ВЛ-0,4 кВ ф.8-03 - восстановительные работы по замене провода СИП 4х70 110 метров в пролетах опор №33/5-33/7 после пожара г.п.Лянтор.	Выполнено
17	Ремонт крыши здания КТПб-10/0,4кВ №22, 24.	Выполнено
18	с.п.Лямина ВЛ-0,4кВ ф.4-04, ф.5-02 - вывоз порубочных остатков	Выполнено
19	ПС-35/10 кВ №116 2Т- Замена селикогеля	Выполнено
20	Восстановление благоустройства после проведения земляных работ с.п.Нижнесорымский	Выполнено
21	ВЛ-0,4кВ ф.5-01, ф.5-03 - перенос опоры, монтаж провода СИП с.п.Сытомино	Выполнено
22	РП-ТП-10/0,4кВ №84н РУ-0,4кВ - Монтаж заземления ЩР г.Лянтор	Выполнено
23	КТП-10/0,4кВ №84 - Ремонт крыши здания г.Лянтор	Выполнено
24	Монтаж светильников "Вертолетная площадка" с.п.Лямина	Выполнено

И.о.начальника Лянторского РЭС В.В.Зотов

Старший мастер Лянторского РЭС Г.Г.Плугатырев

Инженер ПТО

Выполнили: