УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____ М.Ф.Яруллин
"____"_____2025г.

ЗАДАНИЕ-ОТЧЕТ по выполнению план-графика ТОиР электроустановок за сентябрь 2025 г.
Лянторский РЭС

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 9	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		12
1	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ВЛ-10кВ ф.23-16 от ПС №23 до ТП-17, ТП-134, ТП-138, ТП-136	ВЛ-10 кВ	А-95	км	1,03	1,03		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	23.09.2025
2	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-01 от ВЛ-10кВ ф.23-01 оп.16 до яч.02 ТП-135	КЛ-10кВ	ААБл 3х70	км	0,12	0,12		2022		02.	2024	09.	2024	6	24	ТО	23.09.2025
3	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-01 от ВЛ-10кВ ф.23-01 оп.16 до яч.02 ТП-135 (резерв)	КЛ-10кВ	ААБл 3х70	км	0,12	0,12		2022		02.	2024	09.	2024	6	24	ТО	23.09.2025
4	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-03 от ЛР-9 до ЛВ-8	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,065	0,065		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	23.09.2025
5	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-07 от ЛР-16 до яч.04 РП-ТП-1	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,088	0,088		2003		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	24.09.2025
6	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-11 от ПС №23 яч.11 до ЛР-21	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,065	0,065		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	24.09.2025
7	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-11 от ЛР-27 до яч.1Т ТП-21	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,11	0,11		2004		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	25.09.2025
8	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-16 от яч.6 ТП-135 до яч.1Т ТП-136	КЛ-10кВ	ААБл 3х70	км	0,48	0,48		2008		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	25.09.2025
9	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-16 от яч.06 ТП-138н до яч.1Т ТП-134	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,115	0,115		2022		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	25.09.2025
10	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-16 от яч.06 ТП-138н до яч.1Т ТП-134 (резерв)	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,115	0,115		2022		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	25.09.2025
11	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-16 от яч.01 ТП-138н до ВЛ-10кВ ф.23-16 оп.08	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,115	0,115		2022		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	26.09.2025
12	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-16 от яч.01 ТП-138н до ВЛ-10кВ ф.23-16 оп.08 (резерв)	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,115	0,115		2022		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	26.09.2025
13	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-17 от яч.17 ПС №23 до ЛР-73	КЛ-10кВ	ААБл 3х150	км	0,05	0,05		1988		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	26.09.2025
14	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-18 от яч.2Т ТП-80 до оп.25/1/5	КЛ-10кВ	АСБ 3х120	км	0,042	0,042		1989		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
15	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от ЛР-143 до яч.1Т ТП-56	КЛ-10кВ	ААБл 3х70	км	0,053	0,053		1984		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
16	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от ЛР-113 до яч.06 ТП-69	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,185	0,185		1990		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
17	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от яч.03 ТП-52 до яч.1Т ТП-54	КЛ-10кВ	АСБ 3х120	км	0,285	0,285		1987		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
18	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от яч.2 РП-ТП-142 до яч.1Т ТП-51	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,36	0,36		2005		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	02.09.2025
19	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от яч.05 РП-ТП-73 до яч.02 ТП-69	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,56	0,56		2008		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	02.09.2025
20	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-15 от ПС №116 до ТП-110	КЛ-10кВ	АВБШв 3х150	км	1,8	1,8		2024		09.	2024			6	24	ТО	02.09.2025
21	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-18 от ПС №116 до ТП-110	КЛ-10кВ	АВБШв 3х150	км	1,8	1,8		2024		12.	2024			6	24	ТО	02.09.2025
22	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-16 от ЛР-129 до яч.1Т ТП-100	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,15	0,15		1989		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
23	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-16 от ЛВ-5 до яч.06 РП-ТП-2	КЛ-10кВ	ААШВу 3х240	км	0,08	0,08		2009		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
24	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-16 от ЛВ-5 до яч.06 РП-ТП-2 (резерв)	КЛ-10кВ	ААШВу 3х240	км	0,08	0,08		2009		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
25	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-21 от яч.2Т ТП-100 до яч.2Т ТП-101	КЛ-10кВ	ААБлУ 3х240	км	0,52	0,52		1988		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	04.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		12
26	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-21 от ЛР-311 до яч.11 РП-ТП-2	КЛ-10кВ	ААШВу 3х240	км	0,08	0,08		2008		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	04.09.2025
27	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	1С-35	СШ-35 кВ	ОЖКЧ - 10	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
28	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	1Т	Тр-р 35кВ	ТМН 35/10 6300 кВА	шт	1	1	6300	2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
29	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	1ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-40/10 65У1	шт	1	1	40	2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
30	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	1ТР-10	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-101-10-40	шт	3	3		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
31	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ОПН-10 1Т	ОПН 6(10) кВ	ОПН-10	шт	3	3		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
32	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	Блок ШР-35 кВ ввода 1Т	Блок ШР-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
33	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ШР-35 1Т с ЗН ШР-35 1Т	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
34	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ОПН-35 1Т	ОПН 35 кВ	ОПН-35	шт	3	3		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
35	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	Блок В-35 кВ Югра-1	Блок В-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
36	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	В-35 Югра-1	ВВ-35 кВ	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
37	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ЛР-35 Югра-1 с ЗН ВЛ ЛР-35 Югра-1 и ЗН В ЛР-35 Югра-1	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
38	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ШР-35 Югра-1 с ЗН В ШР-35 Югра-1	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
39	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ТТ-35 фаза "А"	ТТ-35	ТОЛ-35 100/5	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
40	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ТТ-35 фаза "В"	ТТ-35	ТОЛ-35 100/5	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
41	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ТТ-35 фаза "С"	ТТ-35	ТОЛ-35 100/5	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
42	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	Блок СВ-35 кВ	Блок В-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
43	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	СВ-35	ВВ-35 кВ	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
44	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	1СР-35 с ЗН 1С 1СР-35 и ЗН В 1СР-35	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
45	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ТТ-35 фаза "А"	ТТ-35	ТОЛ-35 100/5	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
46	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ТТ-35 фаза "В"	ТТ-35	ТОЛ-35 100/5	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
47	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ТТ-35 фаза "С"	ТТ-35	ТОЛ-35 100/5	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
48	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	Блок 1ТН-35	ТН-35	ЗНОМ-35-1	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
49	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ШР-35 1ТН с ЗН ШР-35 1ТН и ЗН 1С ШР-35 1 ТН	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
50	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	1ТН-35	ТН-35	ЗНОЛ-СВЭЛ-35-III	шт	3	3		2020	2020	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
51	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2009	2009	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
52	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.08 СВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2009	2009	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
53	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.09 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009	2009	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
54	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.10 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009	2009	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
55	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.11 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009	2009	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
56	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.12 Р-10 1С-10	Разрядник 6(10) кВ	РВО-10	шт	3	3		1988		09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
57	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.12 1 ТН-10	ТН-6(10)	НТМИ-10	шт	1	1		1988		09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
58	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.13 Ввод-1	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2009	2009	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	17.09.2025
59	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2009	2009	09.	2024	07.	2022	6	24	ТР	29.09.2025
60	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	КЛ-10кВ ф.119-05 от яч.05 ПС №119 до ЛР-221	КЛ-10кВ	ААБШв 3х120	км	0,035	0,035		1988		03.	2024	09.	2024	6	24	ТР	04.09.2025
61	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	Здание РП-1	Здание	Кирпич	шт	1	1		2002		09.	2024			6	-	ТО	01.09.2025
62	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-1600 кВА	шт	1	1	1600	2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
63	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-1600 кВА	шт	1	1	1600	2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 9	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
64	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
65	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.11 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
66	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.12 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
67	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.13 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
68	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.14 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
69	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.15 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
70	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.16 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
71	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.17 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
72	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.18 1ТН	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
73	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.19 СВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
74	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
75	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.1 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
76	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.2 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
77	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.3 линейная 2Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
78	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.4 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
79	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.5 2ТН	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
80	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.6 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
81	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.7 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
82	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.8 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
83	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.9 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
84	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	яч.10 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
85	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,032	0,032		2002		03.	2024	09.	2022	12	36	ТР	01.09.2025
86	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,03	0,03		2002		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	01.09.2025
87	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2002		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	01.09.2025
88	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	48,3	48,3		2002		09.	2024	09.	2022	6	36	ТР	01.09.2025
89	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-06 от яч.2Т ТП-53 до яч.04 ТП-55	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,29	0,29		1990		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
90	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 от ЛР-97 до ЛВ-7	КЛ-10кВ	ААБлУ 3х240	км	0,055	0,055		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
91	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-15 от яч.15 РП-1 до ЛР-17	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,095	0,095		2002		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
92	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-06 от ЛР-37 ЛВ-6 до яч.15 РП-2	КЛ-10кВ	ААШвУ 3х240	км	0,085	0,085		2009		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
93	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-06 от ЛР-37 ЛВ-6 до яч.15 РП-2 (резерв)	КЛ-10кВ	ААШвУ 3х240	км	0,085	0,085		2009		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
94	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-15 от ЛР-36 до яч.2 РП-2	КЛ-10кВ	ААШвУ 3х240	км	0,085	0,085		2009		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
95	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	Здание РП-2	Здание	Блок БКТП (надземный)	шт	1	1		2009		07.	2024			6	-	ТР	27.09.2025
96	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
97	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.1 1ТСН	ВЭ-6(10)	ВНТЭ-2П	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
98	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.2 линейная (ввод-1 ф.1-15)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
99	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.3 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
100	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.4 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
101	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.5 линейная (ввод-5 ф.119-10)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
102	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.6 линейная (ввод-3 ф.116-16)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
103	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.7 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		12
104	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.7 1БСК	БСК-6(10)	БСК-10 кВ (УКРМ)	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
105	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.8 1ТН-10	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
106	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.9 1СР-10	СР-6(10)	БСК-10 кВ (УКРМ)	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
107	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
108	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.10 2ТСН	ВЭ-6(10)	ВНТЭ-2П	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
109	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.11 линейная (ввод-2 ф.116-21)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
110	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.12 СВВ	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
111	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.12 2СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
112	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.13 2ТН-10	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
113	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.14 линейная 1СН	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
114	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.15 линейная (ввод-2 ф.1-06)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	09.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
115	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.16 линейная (ввод-6 ф.119-06)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	09.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
116	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.16 2БСК	БСК-6(10)	БСК-10 кВ (УКРМ)	шт	1	1		2009		01.	2024	09.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
117	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.17 линейная 3СН	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	09.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
118	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	яч.18 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009		01.	2024	09.	2024	6	24	ТР	27.09.2025
119	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,017	0,017		2009		01.	2024	09.	2022	12	36	ТР	27.09.2025
120	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,015	0,015		2009		01.	2024	09.	2024	12	12	ТР	27.09.2025
121	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		2009		01.	2024	09.	2024	12	12	ТР	27.09.2025
122	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	40	40		2009		09.	2024	09.	2022	6	36	ТР	27.09.2025
123	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.7 РП-2 до 1БСК	КЛ-10кВ	ААШвУ 3х240	км	0,01	0,01		2009		01.	2024	09.	2024	12	12	ТР	27.09.2025
124	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.9 РП-2 до яч.12 РП-2	КЛ-10кВ	ПвВнг 1х240	км	0,015	0,015		2009		01.	2024	09.	2024	12	12	ТР	27.09.2025
125	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.9 РП-2 до яч.12 РП-2	КЛ-10кВ	ПвВнг 1х240	км	0,015	0,015		2009		09.	2024	09.	2022	6	36	ТР	27.09.2025
126	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.9 РП-2 до яч.12 РП-2	КЛ-10кВ	ПвВнг 1х240	км	0,015	0,015		2009		01.	2024	09.	2024	12	12	ТР	27.09.2025
127	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.9 РП-2 до яч.12 РП-2	КЛ-10кВ	ПвВнг 1х240	км	0,015	0,015		2009		09.	2024	09.	2022	6	36	ТР	27.09.2025
128	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.9 РП-2 до яч.12 РП-2	КЛ-10кВ	ПвВнг 1х240	км	0,015	0,015		2009		01.	2024	09.	2024	12	12	ТР	27.09.2025
129	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-10/0,4 кВ №2 (по договору)	КЛ-10кВ от яч.9 РП-2 до яч.12 РП-2	КЛ-10кВ	ПвВнг 1х240	км	0,015	0,015		2009		09.	2024	09.	2022	6	36	ТР	27.09.2025
130	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	Здание РП-3	Здание	Блок сэндвич-панель	шт	1	1		2020		03.	2024			6	-	ТО	01.09.2025
131	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	2008		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
132	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	2008		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 9	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО мес.год		ТР мес.год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
133	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
134	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.1 линейная (ввод-1 ф.23-18)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
135	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.1 1ТН	ТН-6(10)	ЗНОЛП-ЭК	шт	3	3		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
136	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.2 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
137	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.3 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
138	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.4 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
139	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.5 Трансформаторная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
140	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.6 СВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
141	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
142	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.7 СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
143	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.8 Трансформаторная 2Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
144	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.9 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
145	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.10 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
146	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.11 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
147	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.12 линейная (ввод-2 ф.23-08)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
148	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	яч.12 2ТН	ТН-6(10)	ЗНОЛП-ЭК	шт	3	3		2020		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
149	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		2020		03.	2024	09.	2022	12	36	ТР	01.09.2025
150	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,022	0,022		2020		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	01.09.2025
151	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2020		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	01.09.2025
152	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	38	38		2020		09.	2024	09.	2022	6	36	ТР	01.09.2025
153	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ от яч.5 РП-3 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,025	0,025		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
154	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ от яч.5 РП-3 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,025	0,025		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
155	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ от яч.5 РП-3 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,025	0,025		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
156	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ от яч.8 РП-3 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,025	0,025		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
157	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ от яч.8 РП-3 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,025	0,025		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
158	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ от яч.8 РП-3 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,025	0,025		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
159	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ ф.3-02 от ЛР-83 до яч.1Т ТП-58	КЛ-10кВ	АСБ 3х95	км	0,05	0,05		1988		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
160	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	Здание РП-6	Здание	Кирпич	шт	1	1		2014		03.	2014			6	-	ТО	01.09.2025
161	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	1000	2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
162	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	1000	2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
163	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина медная жёсткая	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
164	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.1 ШОТ-АВР	ШОТ	ШОТ-01-2	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
165	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.3 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
166	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.5 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
167	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.7 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
168	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.9 1ТН	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
169	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.11 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
170	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.13 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
171	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.15 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
172	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.17 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
173	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.19 линейная КРМ-1	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
174	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.21 1ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-40/10 65У1	шт	1	1	40	2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
175	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина медная жёсткая	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
176	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.2 линейная 2Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
177	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.4 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
178	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.6 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
179	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.8 2ТН	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
180	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.10 линейная	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
181	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.12 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
182	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.14 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
183	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.16 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
184	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.18 линейная КРМ-2	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		12
185	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.20 2ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-40/10 65У1	шт	1	1	40	2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
186	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.22 СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
187	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	яч.24 СВВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
188	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,034	0,034		2014		03.	2024	09.	2022	12	36	ТР	01.09.2025
189	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,03	0,03		2014		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	01.09.2025
190	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2014		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	01.09.2025
191	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	44	44		2014		09.	2024	09.	2022	6	36	ТР	01.09.2025
192	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.3 РП-6 до 1Т	КЛ-10кВ	ААПп 3х70	км	0,02	0,02		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
193	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.2 РП-6 до 2Т	КЛ-10кВ	ААПп 3х70	км	0,02	0,02		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
194	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.19 РП-6 до КРМ-1	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х120	км	0,04	0,04		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
195	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.18 РП-6 до КРМ-2	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х120	км	0,03	0,03		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
196	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ ф.РП6-14 от яч.07 ТП-61 до яч.06 ТП-62	КЛ-10кВ	ААБл 3х185	км	0,25	0,25		1988		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
197	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от РП-6 яч.19 до УКРМ-1 (не эксплуатируется)	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,04	0,04		2016		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
198	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от РП-6 яч.18 до УКРМ-2 (не эксплуатируется)	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,03	0,03		2016		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
199	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ ф.Вынга-20 от яч.20 ПС-Вынга до яч.04 РП-6	КЛ-10кВ	3АПвПУ 1х300	км	0,867	0,867		2016		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	09.09.2025
200	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ ф.Вынга-07 от яч.07 ПС-Вынга до яч.05 РП-6	КЛ-10кВ	3АПвПУ 1х300	км	0,867	0,867		2016		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	09.09.2025
201	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	ВЛ-0,4 кВ ф.2-13	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х95	км	0,2	0,2		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	15.09.2025
202	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	ВЛ-0,4 кВ ф.2-18	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х95	км	0,215	0,215		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	15.09.2025
203	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	ВЛ-0,4 кВ ф.2-10	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х95	км	0,175	0,175		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	15.09.2025
204	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	ВЛ-0,4 кВ ф.2-09	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х95	км	0,2	0,2		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	15.09.2025
205	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	ВЛ-0,4 кВ ф.2-19	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х95	км	0,175	0,175		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	15.09.2025
206	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	ВЛ-0,4 кВ ф.2-16	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х95	км	0,16	0,16		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	15.09.2025
207	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	ВЛ-0,4 кВ ф.2-06	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х95	км	0,178	0,178		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	15.09.2025
208	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	ВЛ-0,4 кВ ф.2-14	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х95	км	0,23	0,23		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	15.09.2025
209	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-0,4 кВ ф.2-13	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,14	0,14		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
210	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-0,4 кВ ф.2-18	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,135	0,135		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
211	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-0,4 кВ ф.2-10	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,11	0,11		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
212	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-0,4 кВ ф.2-10 (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,11	0,11		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
213	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-0,4 кВ ф.2-09	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,055	0,055		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
214	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-0,4 кВ ф.2-19	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4х120	км	0,05	0,05		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
215	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-0,4 кВ ф.2-16	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,135	0,135		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
216	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-0,4 кВ ф.2-06	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,135	0,135		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
217	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №2	КЛ-0,4 кВ ф.2-14	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,18	0,18		2008		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
218	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1982		09.	2024			6	-	ТО	01.09.2025
219	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1982		09.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
220	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1982		09.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
221	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-40	шт	3	3		1982		09.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
222	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1982		09.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
223	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1982		09.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
224	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1982		09.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.09.2025
225	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	7	7		1982		09.	2024	04.	2024	12	24	ТО	01.09.2025
226	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=11,5мх3	шт	1	1		1982		09.	2024	04.	2024	12	24	ТО	01.09.2025
227	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=11,5мх3	шт	1	1		1982		09.	2024	04.	2024	12	24	ТО	01.09.2025
228	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,024	0,024		1982		09.	2024	04.	2022	12	36	ТО	01.09.2025
229	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,023	0,023		1982		09.	2024	04.	2024	12	12	ТО	01.09.2025
230	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1982		09.	2024	04.	2024	12	12	ТО	01.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 9	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО мес.год		ТР мес.год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
231	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	33	33		1982		09.	2024	04.	2022	6	36	ТО	01.09.2025
232	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №21	2хКТПБ 10/0,4кВ №3 (1х400кВА 1х630кВА)	2хКТП	КТПн	шт	1	1	1030	1991		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
233	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №21	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМФ-400 кВА	шт	1	1	400	2023		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
234	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №21	КТПн 10/0,4кВ №3 (1х400кВА 1х630кВА)	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1991		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
235	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №21	КТПн 10/0,4кВ №3 (1х400кВА 1х630кВА)	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.2-10-31,5	шт	3	3		1991		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
236	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №21	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМЗ-630 кВА	шт	1	1	630	1991		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
237	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №21	КТПн 10/0,4кВ №3 (1х400кВА 1х630кВА)	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1991		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
238	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №21	КТПн 10/0,4кВ №3 (1х400кВА 1х630кВА)	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.2-10-31,5	шт	3	3		1991		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
239	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №25	ВЛ-0,4 кВ ф.25-04	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,77	0,77		1985		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
240	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №25	ВЛ-0,4 кВ ф.25-08	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,3	0,3		1985		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
241	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №25	ВЛ-0,4 кВ ф.25-09	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,36	0,36		1986		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
242	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №25	КЛ-0,4 кВ ф.25-04	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х150+1х70	км	0,045	0,045		1985		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
243	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №25	КЛ-0,4 кВ ф.25-08	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,05	0,05		1985		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
244	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №25	КЛ-0,4 кВ ф.25-09	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,125	0,125		2006		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
245	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №25	КЛ-0,4 кВ ф.25-12	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,05	0,05		1985		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
246	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №25	КЛ-0,4 кВ ф.25-10	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х35	км	0,05	0,05		1985		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
247	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1990		09.	2024			6	-	ТО	03.09.2025
248	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
249	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
250	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
251	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
252	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
253	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
254	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	7	7		1990		09.	2024	03.	2024	12	24	ТО	03.09.2025
255	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1990		09.	2024	03.	2024	12	24	ТО	03.09.2025
256	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1990		09.	2024	03.	2024	12	24	ТО	03.09.2025
257	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		1990		09.	2024	03.	2022	12	36	ТО	03.09.2025
258	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,023	0,023		1990		09.	2024	03.	2024	12	12	ТО	03.09.2025
259	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1990		09.	2024	03.	2024	12	12	ТО	03.09.2025
260	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	31	31		1990		09.	2024	03.	2022	6	36	ТО	03.09.2025
261	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	Здание	Здание	Блок БКТП (надземный)	шт	2	2		2008		09.	2024			6	-	ТО	05.09.2025
262	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	Здание	Здание	Блок ОП с объемными приямками (подземный)	шт	2	2		2008		09.	2024			6	-	ТО	05.09.2025
263	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	Здание	Здание	Фундамент 2БКТП монолит железобетонная плита	шт	2	2		2008		09.	2024			6	-	ТО	05.09.2025
264	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
265	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		12
266	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
267	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	яч.1 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
268	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	яч.2 линейная (ф.116-17)	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
269	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	яч.3 линейная 1Т	ВЭ-6(10)	RM6-D	шт	1	1		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
270	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	яч.4 1СВ-10	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
271	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
272	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	яч.5 линейная	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
273	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	яч.6 линейная (ф.116-22)	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
274	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	яч.7 линейная 2Т	ВЭ-6(10)	RM6-D	шт	1	1		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
275	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	яч.8 2СВ-10	ВН-6(10)	RM6-I	шт	1	1		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
276	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Schneider electric prisma	шт	2	2		2008		09.	2024	03.	2024	12	24	ТО	05.09.2025
277	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4	шт	1	1		2008		09.	2024	03.	2024	12	24	ТО	05.09.2025
278	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4	шт	1	1		2008		09.	2024	03.	2024	12	24	ТО	05.09.2025
279	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,014	0,014		2008		09.	2024	03.	2022	12	36	ТО	05.09.2025
280	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,013	0,013		2008		09.	2024	03.	2024	12	12	ТО	05.09.2025
281	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		2008		09.	2024	03.	2024	12	12	ТО	05.09.2025
282	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	19	19		2008		09.	2024	03.	2022	6	36	ТО	05.09.2025
283	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-49 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,01	0,01		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
284	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-49 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,01	0,01		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
285	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-49 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,01	0,01		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
286	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-49 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,01	0,01		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
287	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-49 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,01	0,01		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
288	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-49 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,01	0,01		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
289	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-49 до яч.8 ТП-49	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х120	км	0,065	0,065		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
290	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-49 до яч.8 ТП-49	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х120	км	0,065	0,065		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
291	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №49	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-49 до яч.8 ТП-49	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х120	км	0,065	0,065		2008		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
292	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-0,4кВ ф.52-03 от ТП-52 до ВРУ ж/д 15 ввод 1 Щ 1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,71	0,71		1989		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	15.09.2025
293	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-0,4кВ ф.52-13 от ТП-52 до ВРУ ж/д 15 ввод 2 Щ 1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,71	0,71		1989		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	15.09.2025
294	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-0,4кВ ф.52-05 от ТП-52 до ВРУ ж/д 15 ввод 1 Щ 2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,71	0,71		1989		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	15.09.2025
295	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-0,4кВ ф.52-15 от ТП-52 до ВРУ ж/д 15 ввод 2 Щ 2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,71	0,71		1989		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	15.09.2025
296	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-0,4кВ ф.52-01 от ТП-52 до ВРУ ж/д-30 ввод 1 п.2	КЛ-0,4кВ	ААБл 4х150	км	0,3	0,3		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	15.09.2025
297	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-0,4кВ ф.52-02 от ТП-52 до ВРУ ж/д-29 ввод 1 п.1	КЛ-0,4кВ	ААБЛ 4х185	км	0,25	0,25		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	15.09.2025
298	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-0,4кВ ф.52-09 от ТП-52 до ВРУ ж/д-29 ввод 1 п.4	КЛ-0,4кВ	ААБЛ 4х185	км	0,25	0,25		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	15.09.2025
299	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-0,4кВ ф.52-10 от ТП-52 до ВРУ ж/д-30 ввод 1 п.3	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,25	0,25		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	15.09.2025
300	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-0,4кВ ф.52-11 от ТП-52 до ВРУ ж/д-30 ввод 2 п.2	КЛ-0,4кВ	ААБл 4х150	км	0,3	0,3		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	15.09.2025
301	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-0,4кВ ф.52-12 от ТП-52 до ВРУ ж/д-29 ввод 2 п.1	КЛ-0,4кВ	ААБЛ 4х185	км	0,25	0,25		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	15.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 9	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО мес.год		ТР мес.год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
302	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-0,4кВ ф.52-19 от ТП-52 до ВРУ ж/д-29 ввод 2 п.4	КЛ-0,4кВ	ААБЛ 4х185	км	0,25	0,25		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	15.09.2025
303	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №52	КЛ-0,4кВ ф.52-20 от ТП-52 до ВРУ ж/д-30 В-2 п.3	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,25	0,25		2014		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	15.09.2025
304	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №54	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1992		09.	2024			6	-	ТО	05.09.2025
305	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №54	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1992		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
306	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №54	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
307	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №54	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1992		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
308	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №54	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1992		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
309	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №54	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
310	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №54	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1992		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
311	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №54	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		1992		03.	2024	09.	2022	12	36	ТР	05.09.2025
312	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №54	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,023	0,023		1992		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	05.09.2025
313	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №54	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1992		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	05.09.2025
314	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №54	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	31	31		1992		03.	2024	09.	2022	6	36	ТР	05.09.2025
315	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1994		09.	2024			6	-	ТО	08.09.2025
316	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1994		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
317	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1994		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
318	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1994		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
319	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1994		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
320	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1994		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
321	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1994		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
322	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	8	8		1994		09.	2024	03.	2024	12	24	ТО	08.09.2025
323	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1994		09.	2024	03.	2024	12	24	ТО	08.09.2025
324	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1994		09.	2024	03.	2024	12	24	ТО	08.09.2025
325	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,024	0,024		1994		09.	2024	03.	2022	12	36	ТО	08.09.2025
326	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,019	0,019		1994		09.	2024	03.	2024	12	12	ТО	08.09.2025
327	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1994		09.	2024	03.	2024	12	12	ТО	08.09.2025
328	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	37	37		1994		09.	2024	03.	2022	6	36	ТО	08.09.2025
329	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	ВЛ-0,4 кВ ф.56-08	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	км	0,3	0,3		1994		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	08.09.2025
330	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №56	ВЛ-0,4 кВ ф.56-20	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	км	0,3	0,3		1994		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	08.09.2025
331	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	Здание	Здание	Металл	шт	1	1		2014		09.	2024			6	-	ТО	08.09.2025
332	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1986		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
333	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1986		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
334	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
335	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	яч.1 1ТН	ТН-6(10)	НАМИ-10	шт	1	1		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
336	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	яч.2 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
337	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	яч.3 линейная (ввод-1 ф.1-14)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
338	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	яч.4 СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
339	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	яч.5 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
340	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
341	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	яч.6 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
342	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	яч.7 СВ-10	СР-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		12
343	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	яч.8 линейная (ввод-2 ф.1-06)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
344	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	яч.9 линейная 2Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
345	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	яч.10 2ТН	ТН-6(10)	НАМИ-10	шт	1	1		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
346	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	ЩО-70	шт	7	7		1994		03.	2024	09.	2024	12	24	ТО	08.09.2025
347	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1994		03.	2024	09.	2024	12	24	ТО	08.09.2025
348	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1994		03.	2024	09.	2024	12	24	ТО	08.09.2025
349	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,028	0,028		1994		03.	2024	09.	2022	12	36	ТО	08.09.2025
350	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,023	0,023		1994		03.	2024	09.	2024	12	12	ТО	08.09.2025
351	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		1994		03.	2024	09.	2024	12	12	ТО	08.09.2025
352	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	37	37		1994		03.	2024	09.	2022	6	36	ТО	08.09.2025
353	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-57 до 1Т	КЛ-10кВ	ПвПУ 1х95	км	0,015	0,015		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
354	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-57 до 1Т	КЛ-10кВ	ПвПУ 1х95	км	0,015	0,015		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
355	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-57 до 1Т	КЛ-10кВ	ПвПУ 1х95	км	0,015	0,015		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
356	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-10кВ от яч.9 ТП-57 до 2Т	КЛ-10кВ	ПвПУ 1х95	км	0,015	0,015		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
357	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-10кВ от яч.9 ТП-57 до 2Т	КЛ-10кВ	ПвПУ 1х95	км	0,015	0,015		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
358	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-10кВ от яч.9 ТП-57 до 2Т	КЛ-10кВ	ПвПУ 1х95	км	0,015	0,015		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
359	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-57 до яч.7 ТП-57	КЛ-10кВ	ПвПУ 1х95	км	0,02	0,02		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
360	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-57 до яч.7 ТП-57	КЛ-10кВ	ПвПУ 1х95	км	0,02	0,02		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
361	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-57 до яч.7 ТП-57	КЛ-10кВ	ПвПУ 1х95	км	0,02	0,02		2017		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
362	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №58	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1992		09.	2024			6	-	ТО	08.09.2025
363	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №58	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1992		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
364	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №58	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
365	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №58	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1992		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
366	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №58	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1992		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
367	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №58	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
368	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №58	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1992		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
369	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №58	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		1992		03.	2024	09.	2022	12	36	ТР	08.09.2025
370	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №58	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,023	0,023		1992		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	08.09.2025
371	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №58	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1992		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	08.09.2025
372	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №58	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	31	31		1992		03.	2024	09.	2022	6	36	ТР	08.09.2025
373	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1990		09.	2024			6	-	ТР	09.09.2025
374	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1990		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
375	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1990		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
376	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1990		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
377	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1990		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	11.09.2025
378	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1990		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	11.09.2025
379	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1990		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	11.09.2025
380	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	9	9		1990		03.	2024	09.	2023	12	24	ТР	11.09.2025
381	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1990		03.	2024	09.	2023	12	24	ТР	09.09.2025
382	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1990		03.	2024	09.	2023	12	24	ТР	11.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 9	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
383	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		1990		03.	2024	09.	2022	12	36	ТР	09.09.2025
384	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,023	0,023		1990		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	09.09.2025
385	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1990		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	09.09.2025
386	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	31	31		1990		03.	2024	09.	2022	6	36	ТР	09.09.2025
387	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1992		09.	2024			6	-	ТО	11.09.2025
388	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
389	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
390	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
391	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	яч.1 линейная 2Т	ВН-6(10)	VVT-D-80A	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
392	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	яч.2 линейная (ф.116-04)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
393	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	яч.3 линейная (ф.116-04)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
394	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	яч.4 линейная (ф.116-04)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
395	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	яч.5 СВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
396	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
397	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	яч.5 1СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
398	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	яч.6 линейная (ф.116-09)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
399	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	яч.7 линейная (ф.116-09)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
400	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	яч.8 линейная (ф.116-09)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
401	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	яч.9 линейная 1Т	ВН-6(10)	VVT-D-80A	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
402	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	ЩО-70	шт	11	11		1992		03.	2024	09.	2023	12	24	ТО	11.09.2025
403	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=15,5мх3	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	12	24	ТО	11.09.2025
404	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=15,5мх3	шт	1	1		1992		03.	2024	09.	2023	12	24	ТО	11.09.2025
405	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,022	0,022		1992		03.	2024	09.	2022	12	36	ТО	11.09.2025
406	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,019	0,019		1992		03.	2024	09.	2023	12	12	ТО	11.09.2025
407	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		1992		03.	2024	09.	2023	12	12	ТО	11.09.2025
408	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	35	35		1992		03.	2024	09.	2022	6	36	ТО	11.09.2025
409	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	КЛ-10кВ от яч.9 ТП-60 до 1Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х120	км	0,01	0,01		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
410	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	КЛ-10кВ от яч.9 ТП-60 до 1Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х120	км	0,01	0,01		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
411	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	КЛ-10кВ от яч.5 СВ-10 ТП-60 до яч.5 1СР-10 ТП-60	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
412	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	КЛ-10кВ от яч.5 СВ-10 ТП-60 до яч.5 1СР-10 ТП-60	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
413	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №60	КЛ-10кВ от яч.5 СВ-10 ТП-60 до яч.5 1СР-10 ТП-60	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		1992		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
414	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1996		09.	2024			6	-	ТО	02.09.2025
415	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1996		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.09.2025
416	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1996		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025
417	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.09.2025
418	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	яч.8 линейная (ф.116-09)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.09.2025
419	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	яч.7 линейная (ф.116-09)	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.09.2025
420	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	яч.6 линейная 1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.09.2025
421	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	яч.5 СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.09.2025
422	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		12
423	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	яч.4 СВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025
424	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	яч.4 2СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025
425	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	яч.3 линейная 2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025
426	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	яч.2 линейная (ф.116-04)	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025
427	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	яч.1 линейная (ф.116-04)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025
428	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	ЩО-70	шт	10	10		1996		03.	2024	09.	2023	12	24	ТР	04.09.2025
429	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=18,5мх3	шт	1	1		1996		03.	2024	09.	2023	12	24	ТР	02.09.2025
430	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=18,5мх3	шт	1	1		1996		03.	2024	09.	2023	12	24	ТР	04.09.2025
431	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,022	0,022		1996		03.	2024	09.	2022	12	36	ТР	04.09.2025
432	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,017	0,017		1996		03.	2024	09.	2023	12	12	ТР	04.09.2025
433	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		1996		03.	2024	09.	2023	12	12	ТР	04.09.2025
434	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	32	32		1996		03.	2024	09.	2022	6	36	ТР	04.09.2025
435	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	КЛ-10кВ от яч.6 ТП-67 до 1Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х95	км	0,007	0,007		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025
436	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-67 до 2Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х95	км	0,007	0,007		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025
437	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-67 до яч.5 ТП-67	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025
438	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-67 до яч.5 ТП-67	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025
439	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-67 до яч.5 ТП-67	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		2018		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025
440	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №71	КЛ-0,4кВ ф.71-04 выход на ВЛ (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,05	0,05		1996		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	16.09.2025
441	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №71	КЛ-0,4кВ ф.71-08 выход на ВЛ	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,05	0,05		1996		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	16.09.2025
442	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №71	КЛ-0,4кВ ф.71-09 от ТП-71 до ж/д № 1/1 МЖК ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,1	0,1		2020		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	16.09.2025
443	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №71	КЛ-0,4кВ ф.71-18 от ТП-71 до ж/д № 1/1 МЖК ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4*120	км	0,1	0,1		2020		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	16.09.2025
444	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	КЛ-0,4кВ ф.74-08 от ТП-74 до ж/д №45/1 ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х25	км	0,12	0,12		2022		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	17.09.2025
445	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	КЛ-0,4кВ ф.74-14 от ТП-74 до ж/д №45/1 ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х25	км	0,12	0,12		2022		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	17.09.2025
446	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	КЛ-0,4кВ ф.75-10	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,06	0,06		1992		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	17.09.2025
447	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	КЛ-0,4кВ ф.75-04	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,06	0,06		1992		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	17.09.2025
448	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	КЛ-0,4кВ ф.75-06	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,07	0,07		1992		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	17.09.2025
449	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	ВЛ-0,4 кВ ф.80-01	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,39	0,39		1986		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	18.09.2025
450	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	ВЛ-0,4 кВ ф.80-02	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,38	0,38		1986		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	18.09.2025
451	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	ВЛ-0,4 кВ ф.80-03	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,65	0,65		1986		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	18.09.2025
452	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	ВЛ-0,4 кВ ф.80-13	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,4	0,4		1986		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	18.09.2025
453	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	ВЛ-0,4 кВ ф.80-11	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х70	км	0,4	0,4		1986		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	18.09.2025
454	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №92	ВЛ-0,4 кВ ф.92-04	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,35	0,35		1984		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	18.09.2025
455	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №92	ВЛ-0,4 кВ ф.92-03	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,48	0,48		1984		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	18.09.2025
456	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №92	ВЛ-0,4 кВ ф.92-07	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,35	0,35		1984		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	18.09.2025
457	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №92	ВЛ-0,4 кВ ф.92-12	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,4	0,4		1984		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	18.09.2025
458	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №96	ВЛ-0,4кВ ф.Екатеринбург 2000	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х16	км	0,04	0,04		2022		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	17.09.2025
459	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1991		09.	2024			6	-	ТО	11.09.2025
460	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
461	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
462	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
463	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
464	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
465	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	11.09.2025
466	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	7	7		1991		09.	2024	03.	2023	12	24	ТО	11.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 9	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
467	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1991		09.	2024	03.	2023	12	24	ТО	11.09.2025
468	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1991		09.	2024	03.	2023	12	24	ТО	11.09.2025
469	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,028	0,028		1991		09.	2024	03.	2022	12	36	ТО	11.09.2025
470	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,022	0,022		1991		09.	2024	03.	2023	12	12	ТО	11.09.2025
471	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1991		09.	2024	03.	2023	12	12	ТО	11.09.2025
472	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	35	35		1991		09.	2024	03.	2022	6	36	ТО	11.09.2025
473	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-08	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,07	0,07		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
474	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-14 от ТП-100 до ВРУ ж/д 94	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,09	0,09		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
475	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-13 от ТП-100 до ВРУ ж/д 93	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,16	0,16		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
476	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-01 от ТП-100 до ВРУ ж/д 95	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,15	0,15		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
477	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	КЛ-0,4кВ ф.100-04 от ТП-100 до ВРУ ж/д 96	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,12	0,12		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
478	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1991		09.	2024			6	-	ТО	12.09.2025
479	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	12.09.2025
480	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	12.09.2025
481	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	12.09.2025
482	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	12.09.2025
483	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	12.09.2025
484	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	12.09.2025
485	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	7	7		1991		09.	2024	03.	2023	12	24	ТО	12.09.2025
486	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1991		09.	2024	03.	2023	12	24	ТО	12.09.2025
487	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1991		09.	2024	03.	2023	12	24	ТО	12.09.2025
488	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,028	0,028		1991		09.	2024	03.	2022	12	36	ТО	12.09.2025
489	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,022	0,022		1991		09.	2024	03.	2023	12	12	ТО	12.09.2025
490	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1991		09.	2024	03.	2023	12	12	ТО	12.09.2025
491	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	35	35		1991		09.	2024	03.	2022	6	36	ТО	12.09.2025
492	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	КЛ-0,4кВ ф.101-01	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,12	0,12		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
493	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	КЛ-0,4кВ ф.101-06	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,08	0,08		2002		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
494	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	КЛ-0,4кВ ф.101-06 от опоры ВЛ до ВРУ ж/д 71	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,329	0,329		2002		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
495	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	КЛ-0,4кВ ф.101-06 от опоры ВЛ до ВРУ ж/д 72	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,318	0,318		2002		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
496	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	КЛ-0,4кВ ф.101-03	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,1	0,1		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
497	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	КЛ-0,4кВ ф.101-09	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,06	0,06		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
498	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	КЛ-0,4кВ ф.101-04	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,05	0,05		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
499	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	КЛ-0,4кВ ф.101-14	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,1	0,1		1990		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
500	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	ВЛ-0,4 кВ ф.135-09	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,24	0,24		1982		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	08.09.2025
501	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1982		09.	2024			6	-	ТО	12.09.2025
502	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1982		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	12.09.2025
503	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1982		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	12.09.2025
504	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1982		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	12.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
505	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1982		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	12.09.2025
506	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1982		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	12.09.2025
507	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1982		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	12.09.2025
508	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	7	7		1982		09.	2024	03.	2023	12	24	ТО	12.09.2025
509	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1982		09.	2024	03.	2023	12	24	ТО	12.09.2025
510	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1982		09.	2024	03.	2023	12	24	ТО	12.09.2025
511	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,028	0,028		1982		09.	2024	03.	2022	12	36	ТО	12.09.2025
512	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,022	0,022		1982		09.	2024	03.	2023	12	12	ТО	12.09.2025
513	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1982		09.	2024	03.	2023	12	12	ТО	12.09.2025
514	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №137	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	35	35		1982		09.	2024	03.	2022	6	36	ТО	12.09.2025
515	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №138н	ВЛ-0,4 кВ ф.138-15	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,15	0,15		1982		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	08.09.2025
516	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ ф.142-10 от РП-142 яч.10 до РП-ДК яч.01	КЛ-10кВ	ЗАПвПУ 1х300	км	0,0861	0,0861		2016		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	09.09.2025
517	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ ф.142-11 от РП-142 яч.11 до РП-ДК яч.08 (резерв)	КЛ-10кВ	ЗАПвПУ 1х300	км	0,0861	0,0861		2016		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	09.09.2025
518	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ ф.142-07 от яч.03 ТП-66 до яч.07 ТП-РП-142	КЛ-10кВ	ААБ 3х240	км	0,36	0,36		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	09.09.2025
519	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-0,4кВ ф.142-02 от ТП-142 до ВРУ ж/д 4 ввод-1	КЛ-0,4кВ	АСБУ 4х150	км	0,08	0,08		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	16.09.2025
520	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-0,4кВ ф.142-22 от ТП-142 до ВРУ ж/д 4 ввод-2	КЛ-0,4кВ	АСБУ 4х150	км	0,12	0,12		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	16.09.2025
521	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-0,4кВ ф.142-08 от ТП-142 до ВРУ ж/д 1 ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,8	0,8		2005		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	16.09.2025
522	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-0,4кВ ф.142-19 от ТП-142 до ВРУ ж/д 1 ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,8	0,8		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	16.09.2025
523	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-0,4кВ ф.142-05 от ТП-142 до ВРУ ж/д 3 ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,4	0,4		2005		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	16.09.2025
524	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-0,4кВ ф.142-21 от ТП-142 до ВРУ ж/д 3 ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,5	0,5		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	16.09.2025
525	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-0,4кВ ф.142-04 от ТП-142 до ВРУ ж/д 2 ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,48	0,48		2005		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	16.09.2025
526	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-0,4кВ ф.142-20 от ТП-142 до ВРУ ж/д 2 ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,48	0,48		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	16.09.2025
527	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-0,4кВ ф.142-29 от ТП-142 до ВРУ ж/д 14 ввод-2	КЛ-0,4кВ	АСБУ 4х150	км	0,5	0,5		2000		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	16.09.2025
528	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	КЛ-10кВ ф.Вынга-12 от ПС Вынга яч.12 до РП-ДК яч.06	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	1,989	1,989		2016		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
529	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	КЛ-10кВ ф.Вынга-05 от ПС Вынга яч.05 до РП-ДК яч.03	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	1,989	1,989		2016		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	30.09.2025
530	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	КЛ-10кВ ф.РП-ДК-09 от РП-ДК яч.09 до УКРМ-1 (не эксплуатируется)	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х120	км	0,02	0,02		2016		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
531	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	КЛ-10кВ ф.РП-ДК-09 от РП-ДК яч.10 до УКРМ-2 (не эксплуатируется)	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х120	км	0,02	0,02		2016		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
532	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-6/0,4 кВ (ТБО) (ПО ДОГОВОРУ)	ВЛ-6 кВ от оп.88 ф.211-12 до ТП-ТБО	ВЛ-6 кВ	А-95	км	1,3	1,3		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	19.09.2025
533	ЛРЭС	с.п.Солнечный	ВЛ-6кВ ф.Алмаз-15	ВЛ-6кВ ф.Алмаз-15 с.п.Солнечный р-он р.Вынга	ВЛ-6 кВ	А-95	км	1,587	1,587		2019		03.	2024	09.	2024	6	24	ТР	29.09.2025
534	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	ВЛ-6кВ ф.322-16 от оп.№1 до оп.№3	ВЛ-6 кВ	А-95	км	0,1316	0,1316		2011		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.09.2025
535	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	ВЛ-6кВ ф.322-15 от оп.№1 до оп.№3	ВЛ-6 кВ	А-95	км	0,1265	0,1265		2011		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 9	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
536	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-04 от яч.4 ПС №322 до оп.№1	КЛ-6кВ	ААШв 3х120	км	0,1	0,1		2012		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	03.09.2025
537	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-06 от яч.6 ПС №322 до оп.№1	КЛ-6кВ	ААШв 3х120	км	0,08	0,08		2012		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025
538	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-07 от яч.7 ПС №322 до оп.№1	КЛ-6кВ	ААШв 3х120	км	0,062	0,062		2012		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	04.09.2025
539	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-09 от яч.9 ПС №322 до оп.№1	КЛ-6кВ	ААШв 3х120	км	0,072	0,072		2012		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	05.09.2025
540	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-15 от яч.15 ПС №322 до оп.№1	КЛ-6кВ	ААШв 3х120	км	0,09	0,09		2012		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	05.09.2025
541	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-19 от яч.19 ПС №322 до оп.№1	КЛ-6кВ	ААШв 3х120	км	0,082	0,082		2012		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	27.09.2025
542	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-06 от оп.№12 до яч.01 ввод-1 ТП-Лидер	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,485	0,485		2016		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	27.09.2025
543	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-15 от оп.№12 до яч.08 ввод-2 ТП-Лидер	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,485	0,485		2016		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	28.09.2025
544	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-06 от оп.№15 до РП-42	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х240	км	1,017	1,017		2007		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	28.09.2025
545	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-15 от оп.№15 до РП-42	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х240	км	1,017	1,017		2007		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	28.09.2025
546	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-06 от РП-42 до ТП-10	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х95	км	0,4	0,4		2007		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	28.09.2025
547	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-15 от РП-42 до ТП-10	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х95	км	0,4	0,4		2007		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	28.09.2025
548	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-06 от РП-42 до точки врезки в ТП-11	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х150	км	0,6	0,6		2001		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	29.09.2025
549	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ от РП-42 до точки врезки в ТП-11	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х150	км	0,6	0,6		2001		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	28.09.2025
550	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		2008		09.	2024			6	-	ТР	09.09.2025
551	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-6-630 кВА	шт	1	1	630	2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
552	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-6-630 кВА	шт	1	1	630	2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
553	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	1С-6	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
554	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	яч.2 линейная 1Т	ВН-6(10)	ВНП-10/630-20	шт	1	1		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
555	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	яч.4 линейная (Ввод-1)	ВН-6(10)	ВНП-10/630-20	шт	1	1		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
556	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	яч.4 линейная (Ввод-1)	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-102-1.2-40	шт	3	3		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
557	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	яч.6 линейная	ВН-6(10)	ВНП-10/630-20	шт	1	1		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
558	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	яч. 1СР-6	СР-6(10)	-	шт	1	1		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
559	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	яч. 2СР-6	СР-6(10)	-	шт	1	1		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
560	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	2С-6	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
561	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	яч.1 линейная 2Т	ВН-6(10)	ВНП-10/630-20	шт	1	1		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
562	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	яч.3 линейная (Ввод-2)	ВН-6(10)	ВНП-10/630-20	шт	1	1		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
563	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	яч.3 линейная (Ввод-2)	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-102-1.2-40	шт	3	3		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
564	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	яч.5 линейная	ВН-6(10)	ВНП-10/630-20	шт	1	1		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 9	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
565	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	ЩО-70	шт	7	7		2008		11.	2024	09.	2023	12	24	ТР	09.09.2025
566	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.60х6 L=10,5мх3	шт	1	1		2008		11.	2024	09.	2023	12	24	ТР	09.09.2025
567	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.60х6 L=10,5мх3	шт	1	1		2008		11.	2024	09.	2023	12	24	ТР	09.09.2025
568	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,02	0,02		2008		11.	2024	09.	2022	12	36	ТР	09.09.2025
569	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,016	0,016		2008		11.	2024	09.	2024	12	12	ТР	09.09.2025
570	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2008		11.	2024	09.	2024	12	12	ТР	09.09.2025
571	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	28	28		2008		09.	2024	09.	2022	6	36	ТР	09.09.2025
572	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	КЛ-6кВ от яч.1 ТП-29 до 2Т	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,02	0,02		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
573	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №29	КЛ-6кВ от яч.2 ТП-29 до 1Т	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х95	км	0,02	0,02		2008		11.	2024	09.	2023	6	24	ТР	09.09.2025
574	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №73	КТПн 6/0,4кВ №73 (1х160кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	160	2000		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	09.09.2025
575	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №73	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-160 кВА	шт	1	1	160	2000		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	09.09.2025
576	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №73	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-101-6-40-31,5	шт	3	3		2000		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	09.09.2025
577	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		2001		09.	2014			6	-	ТР	10.09.2025
578	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
579	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
580	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	1С-6	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
581	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.7 СВ-6	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
582	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.8 линейная (ввод-1)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
583	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.10 1ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-25/6/0,4	шт	1	1	25	2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
584	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.9 1ТН-6	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-102-1.2-40	шт	3	3		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
585	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.9 1ТН-6	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
586	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.12 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
587	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.11 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
588	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.15 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
589	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.17 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
590	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.18 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
591	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.19 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 9	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО мес.год		ТР мес.год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
592	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	2С-6	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
593	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.6 СР-6	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
594	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.5 линейная (ввод-2)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
595	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.3 2ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-25/6/0,4	шт	1	1	25	2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
596	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.7 СР-6	СР-6(10)	-	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
597	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.4 2ТН-6	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-102-1.2-40	шт	3	3		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
598	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.4 2ТН-6	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
599	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.1 линейная 2Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
600	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.2 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
601	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.20 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
602	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.16 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
603	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.14 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
604	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	яч.13 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
605	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	11	11		2001		03.	2024	09.	2023	12	24	ТР	10.09.2025
606	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.120х6 L=18,5мх3	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	12	24	ТР	10.09.2025
607	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.120х6 L=18,5мх3	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2023	12	24	ТР	10.09.2025
608	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,03	0,03		2001		03.	2024	09.	2022	12	36	ТР	10.09.2025
609	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,024	0,024		2001		03.	2024	09.	2023	12	12	ТР	10.09.2025
610	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2001		03.	2024	09.	2023	12	12	ТР	10.09.2025
611	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	47	47		2001		09.	2024	09.	2022	6	36	ТР	10.09.2025
612	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-6кВ от яч.1 РП-42 до 2Т	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,01	0,01		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
613	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-6кВ от яч.5 РП-42 до яч.3 РП-42	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,003	0,003		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
614	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-6кВ от яч.8 РП-42 до яч.10 РП-42	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,003	0,003		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
615	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-6кВ от яч.12 РП-42 до 1Т	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,01	0,01		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
616	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-6кВ от яч.2 РП-42 до яч.13 РП-42	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,0025	0,0025		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
617	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-6кВ от яч.2 РП-42 до яч.14 РП-42	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,0025	0,0025		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
618	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-6кВ от яч.2 РП-42 до яч.16 РП-42	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,0025	0,0025		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
619	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-6кВ от яч.2 РП-42 до яч.20 РП-42	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,0025	0,0025		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		12
620	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-6кВ от яч.11 РП-42 до яч.15 РП-42	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,0025	0,0025		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
621	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-6кВ от яч.11 РП-42 до яч.17 РП-42	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,0025	0,0025		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
622	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-6кВ от яч.11 РП-42 до яч.18 РП-42	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,0025	0,0025		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
623	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-6кВ от яч.11 РП-42 до яч.19 РП-42	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х120	км	0,0025	0,0025		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	10.09.2025
624	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	ВЛ-0,4кВ ф.42-12 от оп.№1 до оп.№4 (освещение УЭСХ)	ВЛ-0,4 кВ	АВВГ 4х4	км	0,14	0,14		2008		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
625	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	ВЛ-0,4кВ ф.42-12 от оп.№2 до оп.№2/1 (освещение УЭСХ)	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,035	0,035		2008		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	13.09.2025
626	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-01 от РП-42 до здания УЭСХ Ввод-1	КЛ-0,4кВ	ВВГнг 5х50	км	0,112	0,112		2000		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	13.09.2025
627	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-17 от РП-42 до здания УЭСХ Ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВВГнг 5х50	км	0,112	0,112		2000		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	13.09.2025
628	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-06 от оп.№3 до КНС-5 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,103	0,103		1993		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	13.09.2025
629	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-07 от ВРУ ж/д ул.Северная 23 до ВРУ ж/д ул.Северная 21	КЛ-0,4кВ	АВВГ3х95+1х50	км	0,034	0,034		1995		02.	2024	09.	2023	6	24	ТО	13.09.2025
630	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-04 от РП-42 до ВРУ КБО	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х35	км	0,112	0,112		1996		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	13.09.2025
631	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-03 от РП-42 до ВРУ ж/д ул.Нефтяников 3	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,15	0,15		2006		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	13.09.2025
632	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-09 от РП-42 до ВРУ ж/д ул.Энтузиастов 11 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВшв 4х150	км	0,15	0,15		2005		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	13.09.2025
633	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-13 от РП-42 до ВРУ ж/д ул.Энтузиастов 11 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВшв 4х150	км	0,15	0,15		2005		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	13.09.2025
634	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ Лидер	КЛ-0,4кВ ф.08 от ТП-ЛИДЕР до ВРУ-Детский сад	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,295	0,295		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.09.2025
635	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ Лидер	КЛ-0,4кВ ф.08 от ТП-ЛИДЕР до ВРУ-Детский сад (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,295	0,295		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.09.2025
636	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ Лидер	КЛ-0,4кВ ф.19 от ТП-ЛИДЕР до ВРУ-Детский сад	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,295	0,295		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.09.2025
637	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ Лидер	КЛ-0,4кВ ф.19 от ТП-ЛИДЕР до ВРУ-Детский сад (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,295	0,295		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.09.2025
638	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ Лидер	КЛ-0,4кВ ф.02 от ТП-ЛИДЕР до ВРУ-1 ввод-2 СК Лидер	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х150	км	0,09	0,09		2016		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.09.2025
639	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ Лидер	КЛ-0,4кВ ф.13 от ТП-ЛИДЕР до ВРУ-1 ввод-1 СК Лидер	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х150	км	0,09	0,09		2016		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.09.2025
640	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ Лидер	КЛ-0,4кВ ф.03 от ТП-ЛИДЕР до ВРУ-2 ввод-2 СК Лидер	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	км	0,09	0,09		2016		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.09.2025
641	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ Лидер	КЛ-0,4кВ ф.14 от ТП-ЛИДЕР до ВРУ-2 ввод-1 СК Лидер	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	км	0,09	0,09		2016		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.09.2025
642	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ Лидер	КЛ-0,4кВ ф.05 от ТП-ЛИДЕР до КНС ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х16	км	0,04	0,04		2016		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.09.2025
643	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ Лидер	КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП-ЛИДЕР до КНС ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х16	км	0,04	0,04		2016		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.09.2025
644	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-20 от ТП-1 до ул.Сортымская 1 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВБбШВ 4х70	км	0,12	0,12		2006		03.	2024	08.	2023	6	24	ТР	14.09.2025
645	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-14 от ТП-1 до ВРУ ж/д ул.Нефтяников д.16 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	ВБбШВ 4х70	км	0,09	0,09		2011		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.09.2025
646	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-25 от ТП-1 до ВРУ ж/д ул.Нефтяников д.16 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВБбШВ 4х70	км	0,09	0,09		2011		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.09.2025
647	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №7	КЛ-0,4кВ ф.7-03 от ТП-7 до ВРУ ж/д ул.Северная 7 (общ.№8)	КЛ-0,4кВ	АВВГ4х70	км	0,0493	0,0493		1989		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	27.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 9	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
648	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №7	КЛ-0,4кВ ф.7-02 от ТП-7 до ВРУ ул.Северная 5 (общ.№7)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х35	км	0,05	0,05		1989		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	27.09.2025
649	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №7	КЛ-0,4кВ ф.7-05 от ТП-7 до ВРУ ул.Нефтяников 12 (общ.№10)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х35	км	0,084	0,084		1989		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	27.09.2025
650	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №7	КЛ-0,4кВ ф.7-08 от ТП-7 до ВРУ ул.Нефтяников 8 (общ.№11)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х35	км	0,05	0,05		1989		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	27.09.2025
651	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-14 от ТП-8 до ГРЩ ж/д ул.Северная 20	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,085	0,085		1993		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	27.09.2025
652	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		2001		03.	2024			6	-	ТО	10.09.2025
653	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-6-400 кВА	шт	1	1	400	2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
654	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-6-400 кВА	шт	1	1	400	2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
655	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	1С-6	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
656	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	яч.1 линейная 1Т	ВН-6(10)	ВНП-М10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
657	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	яч.1 линейная 1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПЭ 1.2-6-50-20	шт	3	3		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
658	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	яч.2 линейная	ВН-6(10)	ВНП-М10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
659	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	яч.3 линейная	ВН-6(10)	ВНП-М10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
660	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	яч. 1СР-6	СР-6(10)	-	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
661	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	2С-6	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
662	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	яч. 2СР-6	СР-6(10)	-	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
663	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	яч.4 линейная	ВН-6(10)	ВНП-М10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
664	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	яч.5 линейная	ВН-6(10)	ВНП-М10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
665	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	яч.6 линейная 1Т	ВН-6(10)	ВНП-М10 630	шт	1	1		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
666	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	яч.6 линейная 1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПЭ 1.2-6-50-20	шт	3	3		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
667	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,022	0,022		2001		03.	2024	09.	2022	12	36	ТР	10.09.2025
668	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,02	0,02		2001		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	10.09.2025
669	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2001		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	10.09.2025
670	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	32	32		2001		03.	2024	09.	2022	6	36	ТР	10.09.2025
671	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	КЛ-6кВ от яч.1 ТП-10 до 1Т	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х70	км	0,01	0,01		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
672	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	КЛ-6кВ от яч.2 ТП-10 до 2Т	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х70	км	0,01	0,01		2001		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
673	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №11	КЛ-0,4кВ ф.11-13 от ТП-11 до ж/д ул.Школьная 1,2,3,4,5,6 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,4	0,4		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	16.09.2025
674	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №11	КЛ-0,4кВ ф.11-08 от ТП-11 до ж/д ул.Школьная 1,2,3,4,5,6 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,4	0,4		2001		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	16.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		12
675	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-13 от ТП-14 до ВРУ ж/д ул.Сортымская 6	КЛ-0,4кВ	АВБшБ 4х120	км	0,05	0,05		2001		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	12.09.2025
676	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-13 от ТП-14 до ВРУ ж/д мкрн.Пионерный 10, Хантыйский 10 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,129	0,129		1998		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	17.09.2025
677	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-24 от ТП-14 до ж/д ул.Хусаинова 4 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,234	0,234		2005		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	17.09.2025
678	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-10 от ТП-14 до ж/д ул.Хусаинова 4 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,234	0,234		2005		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	12.09.2025
679	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-15 от ТП-14 до ВРУ мкр.Пионерный 1 (общ.№24)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,06	0,06		1996		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	17.09.2025
680	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-18 от ТП-14 до ВРУ мкр.Пионерный 2 (общ.№27)	КЛ-0,4кВ	АВВГ3х120+1х95	км	0,055	0,055		1996		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	17.09.2025
681	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-12 от ТП-14 до ВРУ мкр.Пионерный 3 (общ.№28)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,05	0,05		1996		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	17.09.2025
682	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-04 от ТП-14 до ВРУ мкр.Пионерный 4 (общ.№29)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,24	0,24		1996		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	17.09.2025
683	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-18 от ВРУ общ.№ 27 до ВРУ общ.№ 47	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,11	0,11		1996		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	24.09.2025
684	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-18 от общ.№47 до общ.№ 34	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,09	0,09		1996		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	24.09.2025
685	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-16 от ВРУ общ.№ 40 до общ.№41	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,091	0,091		1996		03.	2024	09.	2023		09.23.	ТО	19.09.2025
686	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-08 от ВРУ общ.№ 45 до общ.№ 44	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,07	0,07		1996		03.	2024	09.	2023		09.23.	ТО	19.09.2025
687	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-08 от ВРУ общ.№ 45 до общ.№ 46	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,065	0,065		1996		03.	2024	09.	2023		09.23.	ТО	19.09.2025
688	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-06 от ТП №15 до общ.№39	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,19	0,19		1996		03.	2024	09.	2023		09.23.	ТО	19.09.2025
689	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-03 от ТП-42 до ВРУ-Шаганц	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х25	км	0,11	0,11		2021		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	26.09.2025
690	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №42	ВЛ-0,4кВ ф.42-10 от ТП-42 до ВРУ-Автомойка Рабаданов	ВЛ-0,4 кВ	СИП-2 3х70+1х70	км	0,15	0,15		2024		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	11.09.2025
691	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ "Церковь"	КЛ-0,4кВ ф.01 от ТП-"Церковь" до ВРУ здания Храма	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х240	км	0,39	0,39		2017		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	27.09.2025
692	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ "Церковь"	КЛ-0,4кВ ф.02 от ТП-"Церковь" до ВРУ Трапезная	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х240	км	0,39	0,39		2022		03.	2024	09.	2023	6	24	ТР	27.09.2025
693	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-0,4кВ ф.01 от ТП-"КОС-800" до КОС-800 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВВГнг 4х120	км	0,15	0,15		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	28.09.2025
694	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-0,4кВ ф.01 от ТП-"КОС-800" до КОС-800 Ввод-2 (резерв)	КЛ-0,4кВ	ВВГнг 4х120	км	0,15	0,15		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	28.09.2025
695	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-0,4кВ ф.03 от ТП-"КОС-800" до оп. уличного освещения	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х6	км	0,07	0,07		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	28.09.2025
696	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-0,4кВ ф.04 от ТП-"КОС-800" до КНС Ввод-1	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х10	км	0,08	0,08		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	28.09.2025
697	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-0,4кВ ф.06 от ТП-"КОС-800" до БМО-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х35	км	0,185	0,185		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	28.09.2025
698	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-0,4кВ ф.09 от ТП-"КОС-800" до КНС Ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х6	км	0,085	0,085		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	28.09.2025
699	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-0,4кВ ф.10 от ТП-"КОС-800" до КОС-800 Лаборатория	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х6	км	0,06	0,06		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	28.09.2025
700	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-"КОС-800" до КОС-800 Насосный дренаж	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х6	км	0,085	0,085		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	25.09.2025
701	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-0,4кВ ф.12 от ТП-"КОС-800" до БМО-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х25	км	0,185	0,185		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	25.09.2025
702	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-0,4кВ ф.13 от ТП-"КОС-800" до КОС-800 Тепловой узел	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х10	км	0,061	0,061		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	25.09.2025
703	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП-"КОС-800" до КОС-800 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	ВВГнг 4х120	км	0,15	0,15		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	25.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 9	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
704	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ "КОС-800"	КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП-"КОС-800" до КОС-800 Ввод-1 (резерв)	КЛ-0,4кВ	ВВГнг 4х120	км	0,15	0,15		2019		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	25.09.2025
705	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	ВЛ-0,4 кВ ф.1-07	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х35	км	0,128	0,128		2024		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	01.09.2025
706	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	ВЛ-0,4 кВ ф.1-07	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,108	0,108		2024		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	01.09.2025
707	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	ВЛ-0,4 кВ ф.1-07	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	км	0,817	0,817		2024		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	01.09.2025
708	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-07 от ТП-1 до оп.1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,034	0,034		2024		03.	2024	09.	2024	6	12	ТО	02.09.2025
709	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №4	КТПн 6/0,4кВ №4 (1х630кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	630	2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
710	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №4	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
711	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №4	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-6-40	шт	3	3		2002		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	03.09.2025
712	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №4	ВЛ-0,4 кВ ф.4-02	ВЛ-0,4 кВ	АС-50	км	0,5	0,5		2004		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	29.09.2029
713	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №6	КТПн 6/0,4кВ №6 (1х250кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	250	2004		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	29.09.2029
714	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №6	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-250 кВА	шт	1	1	250	2004		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	29.09.2029
715	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №6	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-6-40	шт	3	3		2004		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	29.09.2029
716	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №9	ВЛ-0,4 кВ ф.9-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,38	0,38		2022		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	04.09.2025
717	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №12	КТПн 10/0,4кВ №12 (1х160кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	160	1982		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
718	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №12	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-160 кВА	шт	1	1	160	1982		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
719	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №12	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-10-20	шт	3	3		1982		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	08.09.2025
720	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №11	КТПн 10/0,4кВ №11 (1х400кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	400	1982		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	29.09.2029
721	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №11	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1982		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	29.09.2029
722	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №11	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-10-80	шт	3	3		1982		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	29.09.2029
723	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КРУН-10кВ №3	КРУН №3	ВЛБ-10	КРУПЭ-10кВ	шт	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	05.09.2025
724	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ №15	ВЛ-0,4 кВ ф.15-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,6	0,6		2006		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	01.09.2025
725	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-05 от ТП-15 до ВРУ-0,4 кВ Д\Сад ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х70	км	0,1	0,1		2006		03.	2024	09.	2024	6	24	ТР	02.09.2025
726	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-12 от ТП-15 до ВРУ-0,4 кВ "Водозабор" ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВБбШВ 4х240	км	0,42	0,42		2006		03.	2024	09.	2024	6	24	ТР	03.09.2025
727	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ЯКНО-10кВ №1	ЯКНО №1	ВЛБ-10	ЯКНО-10кВ	шт	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	09.09.2025
728	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ЯКНО-10кВ №2	ЯКНО №2	ВЛБ-10	ЯКНО-10кВ	шт	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	10.09.2025
729	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ЯКНО-10кВ №1	КЛ-10кВ ф.13 от ЯКНО-1 до ТП-"Котельная"	КЛ-10кВ	ААБЛу- 3х240	км	0,15	0,15		2007		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	04.09.2025
730	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		2007		09.	2024			6	-	ТО	11.09.2025
731	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
732	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
733	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
734	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	яч.8 линейная	ВН-6(10)	ВНА-10/630	шт	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
735	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	яч.1 линейная 1Т	ВН-6(10)	ВНА-10/630	шт	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
736	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	яч.1 линейная 1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
737	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	яч.2 линейная	ВН-6(10)	ВНА-10/630	шт	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
738	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	яч.3 1СВ-10	ВН-6(10)	ВНА-10/630	шт	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
739	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
740	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	яч.4 2СВ-10	ВН-6(10)	ВНА-10/630	шт	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
741	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	яч.5 линейная	ВН-6(10)	ВНА-10/630	шт	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
742	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	яч.6 линейная 2Т	ВН-6(10)	ВНА-10/630	шт	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
743	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	яч.6 линейная 2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
744	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	яч.7 линейная	ВН-6(10)	ВНА-10/630	шт	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.09.2025
745	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,024	0,024		2007		03.	2024	09.	2022	12	36	ТР	11.09.2025
746	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,017	0,017		2007		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	11.09.2025
747	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2007		03.	2024	09.	2024	12	12	ТР	11.09.2025
748	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	36	36		2007		09.	2024	09.	2022	6	36	ТР	12.09.2025
749	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №16	КТПн 10/0,4кВ №16 (1х630кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	630	2019		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
750	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №16	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2019		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
751	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №16	яч.РУ-10	ВН-6(10)	ВНП-10/630	шт	1	1		2019		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
752	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №16	яч.РУ-10	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-10-40	шт	3	3		2019		03.	2024	09.	2024	6	24	ТО	12.09.2025
753	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №16	ВЛ-10кВ ф.11 от опоры № 11 до ЛР оп.11/1	ВЛ-10 кВ	АС-95	км	0,013	0,013		2024		03.	2024	09.	2023	6	24	ТО	12.09.2025
754	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.5-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,8	0,8		2007		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	15.09.2025
755	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.5-01 от оп.21 до оп.24 (Участковый пункт полиции)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,063	0,063		2015		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	15.09.2025
756	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.5-01 от оп.20 до оп.20/1 (Молодежный центр)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,066	0,066		2022		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	15.09.2025
757	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.5-02	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	1	1		2007		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	16.09.2025

Дополнительные работы

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ЛРЭС.	
2	Уборка территории ПС, РП, ТП Лянторского РЭС от мусора, сухой растительности.	
3	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по снижению потерь).	
4	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.п.Лянтор.	
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС.	
6	Проверка схем подлючения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	
7	Замена неисправных узлов учета потребителей ЛРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	
8	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 10(6)/0,4 кВ согласно графика.	
9	г.п.Лянтор - АБК, Гараж на 5 автомобилей - уборка наружной территории от мусора, сухой растительности.	
10	г.п.Лянтор - склад АРИ - уборка внутренней территории, уборка наружной территории от мусора, сухой растительности.	
11	РП-ТП-10/0,4кВ №142 ф.142-12 - Замена узла учёта уличного освещения.	Выполнено
12	ВРУ-0,4кВ ЛГ МУП "УТВиВ" ЦТП-2 - Монтаж узла учёта ИП Данилин Н.В.	Выполнено
13	ВЛ-10кВ ф.23-03 опора №25/8 ЛР-10 кВ №8 - верховой осмотр г.п.Лянтор.	Выполнено
14	ВЛ-10кВ ф.1-14 оп. №1 ЛР-10кВ №91 - присоединение КЛ-10кВ г.Лянтор	Выполнено
15	ТП-10/0,4кВ №67 РУ-0,4кВ ф.67-04 - Отсоединение КЛ-0,4кВ г.Лянтор	Выполнено
16	КТП-10/0,4кВ Юбилейный 2Т - замена маслостойких прокладок ф.А,В,С и "0" под изоляторами, со стороны Н.Н. - г.Лянтор	Выполнено
17	ВЛ-10кВ ф.1-14 оп.№1 - Замена ЛР-10кВ №91 и присоединение КЛ-10кВ - г.Лянтор	Выполнено
18	РП-ТП-10/0,4кВ №1 РУ-10кВ яч.06 - Присоединение КЛ-10кВ г.Лянтор	Выполнено
19	КЛ-0,4 кВ ф.42-18 - Разработка траншеи для ремонта КЛ-0,4 кВ, прокладка КЛ-0,4 кВ в траншее, монтаж соединительной муфты с.п.Нижнесортымский.	Выполнено
20	КЛ-10 кВ ф.РП-6-15 - Разработка траншеи для ремонта КЛ-10 кВ, монтаж соединительной муфты г.Лянтор.	Выполнено

Начальник Лянторского РЭС А.Г.Чулюкин

Зам.начальника Лянторского РЭС Е.М.Азаров

Старший мастер Лянторского РЭС Г.Г.Плугатырев

Старший мастер Лянторского РЭС В.В.Зотов

Инженер ПТО Р.Х. Сафиуллов