УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП «СРЭС»
муниципального образования Сургутский район
_____ Н.Н.Пастух
«07» 02 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт объекта "Гараж-ангар" инв.№ 00002270

п.г.т.Барсово,ул.Моторостроителей,1а. СТО.

№ п/п	Вид дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Необходимый материал		
					Наименование	Ед. изм.	Ко во
I	**СТО**						
1	Отсутствует разделение холодного склада и основного помещения СТО Отсутствует шумоизоляция компрессорной установкии	Монтаж ранг Монтаж утеплителя "Кнауф" Монтаж изоляции Монтаж профлиста Установка дверного проёма с дверью	м.п м2 м2 м2 шт	46 9 9 18 1	Ранг металлический 20х20 дл=250см Утеплитель "Кнауф" толщ.50мм Изоляция "Изоспан" Профлист -МП-08 Дверь профлист -200х100	м.п м2 м2 м2 шт	46 9 9 18 1
2	Отсутствует разводка подачи воздуха от компрессора к подъёмнику №2	Монтаж трубы ПВХ диаметром 20мм	м	10	Труба ПВХ диаметром 20мм	м	10
3	Отсутстует ограждение компрессорной станции необходимое по правилам ТБ.	Монтаж сетки"Рабица" Монтаж уголка Монтаж петель под запирающее устройство Монтаж шпингалета Окраска смонтированного заграждения	м2 м.п. шт. шт. кг	5,8 15,15 2 2 3	Сетка "Рабица" Уголок металлический 50х50 Петли Технологические устройства опоры дверей Краска 3 в одном по металлу	м² м.п. шт. шт. кг	5,8 15,1 2 2 3
4	Дефекты покрытия бетонных полов	Заливка бетонной смеси 200	м3	0,20	Бетон марки 300	м3	0,20
5	Отсутстует дверной блок и дверь санитарной комнаты	Установка дверного блока и двери	м2	2,5	Полотно ПВХ 70х200, дверной блок ПВХ	м2	2,5
6	Отсутствуе подключение, монтаж сантехнического оборудования	Монтраж и подключение унитаза душевой установки смеситель на умывальник	шт.	1 1 1	**Труба металлопластиковая, унитаз, краны, душевая установка - материалы Заказчика**		

7	Дефекты примыкания стен (просветы) помещения санитарной комнаты к основным коструктивам помещения СТО, отсутствует теплоизоляция и паро-ветро защита.	Демонтаж профлиста Демонтаж уголка Монтаж паро-ветро защиты, Монтаж утеплителя "Кнауф" Запенивание стыков,примыканий Монтаж профлиста Монтаж уголка	м2 м.п. м2 м2 шт. м2 м.п.	30,21 16,3 30,21 30,21 2 30,21 16,3	Паро-ветро изоляция класс В Утеплитель "Кнауф" Пена монтажная "Титан" всесезонная 750мл Профлист МП-08 Уголок окрашенный(синий) металлический 15х15	м2 м2 шт. М2 м.п.	30,21 30,21 2 30,21 16,3
8	Просветы между воротами и бетонным полом помещения	Штробление бетонного пола под створ ворот	м2	1,8	Инстументы и приспособления		
9	Отсутстует окантовка ворот въезда	Демонтаж-монтаж уголка 15х25 окрашенного	44	4,5	Угол окрашенный, установка лесов, инструменты	м.п.	4,5
10	Отсутствует система ГВС	Монтаж водонагревательного бойлера	шт.	1	**Бойлер водонагревательный - материал Заказчика**	шт.	1
II	**Хозблок СТО**						
1	Протечка кровли (порывы покрытия из рубероида)	Демонтаж рубероида Устройство пароветроизоляции Устройство обрешетки кровли Утепление минватой "Кнауф" Устройство кровли из профлиста Устройство конька	м2 м2 п.м. м2 м2 м.п.	30 30 56,1 30 36 9,1	 Пароветроизоляция класс В Брусок деревянный 30х50мм Минвата "Кнауф" плита-50мм Профлист МП-10 Конек, металлический, окрашенный 25х25 дл=300	м2 м2 п.м. м2 м2 м.п.	30 30 56,1 30 36 9,1
2	Разрушение системы утепления основания строения	Демонтаж рубероида Демонтаж досок Демонтаж изоляцилонного слоя из опилок и стекловаты	м2 м2 м3	17,5 17,5 2,7			
3	Физический и моральный износ окон до аврийного состояния	Демонтаж окон с расширением проёмов снятие обналички деревянной с двух сторон	шт. м2	3 1,2	Окно №1 Окно №2 Окно №3	м2	1,02 0,99 0,9
4		Монтаж окон ПВХ с системой открывания с устройством подоконной доски	шт.	3	Окно №1 - Окно №2- подоконная доска Окно №3 - подоконная доска Подоконная доска ПВХ-С-7059-М с заглушками	м2	1,2 1,2 1,2 1,5

5	Износ покрытия стен, образование щелей во внутрь помещения	Монтаж профлиста Монтаж ранга пароветроизоляции Монтаж пароветроизоляции Монтаж утеплителя по наружным стенам Монтаж откосов окон снаружи Монтаж уголка	м2 м.п. м2 м.п. м2 м.п.	42 75 42 14,4 1,5 32	Профлист окрашенный МП-08 Ранг металлический 20х20 дл=250см Пленка "Изоспан" Утеплитель "Кнауф" толщ.50мм Откосы металлические окрашенные 120х10 Уголок металлический окрашенный 15х15 дл=400см	м2 м.п. м2 м.п. м2 м.п.	42 75 42 14, 1, 32
6	Ремонт входной группы	Демотаж входной деревянной двери с обналичкой с двух сторон -1,15м2	шт.	1			
7		Монтаж входной двери с обналичкой с двух сторон	шт.	1	Дверное полотно наружное ПВХ с обналичкой с двух сторон, с дверным блоком, с внутренным замком	м2	1,1
8	Физический износ стен и потолков входной группы(крыльцо)	Обшивка стен и потолка профлистом	м2	10	Профлист окрашенный МП-08		
9		Демонтаж дверей с обналичкой с двух сторон, с дверным блоком 70х200	шт.	2			
10		Монтаж двери ПВХ с обналичкой с двух сторон с внутренним замком	шт.	2	Двери ПВХ с дверной коробкой 70х200 с внутренним замком	м2	2,8
11	Аварийное состояние внутренней системы отопления помещения	Демонтаж системы отопления труба Д=100мм Д=80	м.п. м.п.	28,84 7,62			
12	Аврийное состояния покрытия пола	Демонтаж покрытия пола из фанеры и замена основания(лаги)	м2 м.п.	24 100	Фанера толщина 20мм Лаги деревянные 25х50	м2 м.п.	24 100
13		Монтаж покрытия пола из фанеры Монтаж лаг Монтаж утеплителя "Кнауф" Монтаж коммерческого линолеума	м2 м.п. м2 м2	24 100 24 24	Фанера толщина 20мм Лаги деревянные 25х50 Утеплитель "Кнауф" -50мм Линолеум коммерческий "Таркет"		
14		Демонтаж плинтуса пола и потолка	м.п.	66			
15		Монтаж плинтуса пола с комплектующими деталями	м.п.	33,5	Плинтус ПВХ "Идеал" с комплектующими	м.п.	33,5
16		Демонтаж хозяйственных внутренних конструкций из ДВП	м2	12			

17	Электропроводка наружного исполнения с повреждениями элктротехнических изделий и целостности эл.сети	Демонтаж эл. проводки наружого исполнения АППВ-2х2,5 Демонтаж узла учета Демонтаж розеток и выключателей	м.п. шт. шт.	58 1 6			
18	Отсутствует централизованная подача теплоносителя в помещение	Монтаж обрешетки утеплителя Монтаж пароизоляции, панели ПВХ	м.п. м2 м2	54 14,55 14,55	Брус деревянный - 50х30 Пленка "Изоспан" Панели ПВХ - 2,70х0,25	м.п. м2 м2	54 14,5 14,5
19	Механическое повреждение потолочного покрытия из-за протекания кровли	Монтаж потолка из панелей ПВХ	м2	26,5	Панель ПВХ - 2,7х0,25	м2	26,
20	Физический и моральный износ покрытия стен помещения	Монтаж панелей ПВХ Монтаж обрешетки стен внутри помещения	м2 м.п.	47,15 64	Панель ПВХ-2,7х0,25 Брусок деревянный.-25х20	м2 м.п.	47,1 64
21		Вывоз строительного мусора					

Инженер ПТО _____ П.А. Жамков

Дата составления « 05 » февраля 2014г.

Главный механик _____ Д.В. Бондарев