УТВЕРЖДАЮ
И.о.главного инженера
МУП "СРЭС" МО СР
_____ А.А.Сержантов
"__" _____ 2024г.

ОТЧЕТ по ГОДОВОМУ ПЛАН-ГРАФИКУ
плановых предупредительных ремонтов электрооборудования ПС, РП-ТП, ТП на 2024 год
по ЛЯНТОРСКОМУ РЭС

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	**Июнь**	
	г. Лянтор									
	Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ									
13-13.1	**КТПн 10/0,4 кВ №3**	**00000323**	КТПн 1*250	шт	1	1979				
13.2	Тр-р 250 кВА с ПК-10		ТМ-250/10/0,4кВ	шт	1	1979	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
13.3			РУ-0,4 кВ С-0,4 (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1979	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
13.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1979	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
28-28.1	**КТПн 10/0,4 кВ №38**	**00000287**	КТПн 1*250	шт	1	1988	ТР	05.20.		
28.2	Тр-р 250 кВА с ПК-10		ТМ-250/10/0,4кВ	шт	1	1988	ТР	05.22.	ТР	Выполнено
28.3			РУ-0,4 кВ С-0,4 (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1988	ТР	05.22.	ТР	Выполнено
28.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1988	ТР	05.22.	ТО	Выполнено
33-33.1	**КТПб 10/0,4 кВ №51**	**00000304**	КТПб 2*630	шт	1	1988				
33.2	1Т		TTU-AL-630/10/0,4кВ	шт	1	1988	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
33.3	2Т		TTU-AL-630/10/0,4кВ	шт	1	1988	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
33.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1988	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
33.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1988	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
33.6			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1988	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
33.7			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1988	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
33.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1988	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
33.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1988	ТР	06.22.	ТО	Выполнено
34-34.1	**РП-ТП-10/0,4 кВ № 52**	**0000648**	2БКТП 2*1000	шт	1	2003				
34.2	1Т	**0000649**	ТМГ-1000 кВА	шт	1	2003	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
34.3	2Т	**0000649**	ТМГ-1000 кВА	шт	1	2003	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
34.4		**0000649**	РУ-10 кВ 1С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2003	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
34.5			Блок RM 6	шт	1	2003	ТР	06.22.	ТР	Выполнено

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	**Июнь**	
34.6		**0000649**	РУ-10 кВ 2С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2003	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
34.7			Блок RM 6	шт	1	2003	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
34.8		**0000649**	РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4).2000А	шт	1	2003	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
34.9			РУ-0,4 кВ 1С-0,4 устройство типа АВР1 ТЦ20-0,4УЗ U-380В I ном. 2000А	шт	1	2003	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
34.10		**0000649**	РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4).2000А	шт	1	2003	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
34.11			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(устройство типа АВР2 ТЦ20-0,4УЗ U-380В I ном. 2000А	шт	1	2003	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
34.12			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2003	ТР	06.22.	ТО	Выполнено
34.13			Заземляющие устр-ва	шт	1	2003	ТР	06.22.	ТО	Выполнено
35-35.1	**КТПб 10/0,4 кВ №53**	**00000316**	КТПб 1*630 1*400	шт	1	1992				
35.1	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
35.2	Т-2		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
35.3			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1992	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
35.4			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1992	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
35.5			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
35.6			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
35.7			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	06.22.	ТО	Выполнено
35.8			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
51-51.1	**КТПб 10/0,4 кВ №74**	**00000311**	КТПб 2*630	шт	1	1994				
51.2	1Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
51.3	2Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
51.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1994	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
51.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1994	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
51.6			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1994	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
51.7			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1994	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
51.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1994	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
51.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1994	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
57-57.1	**КТПб 10/0,4 кВ №84**	**00000709**	КТПб 2*630	шт	1	2002				
57.2	1Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	2002	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
57.3	2Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	2002	ТР	06.23.	ТО	Выполнено

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	**Июнь**	
57.4			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2002	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
57.5			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2002	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
57.6			РУ-10 кВ 1С-10(шина алюм.)	шт	1	2002	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
57.7			ВН-10 кВ	шт	3	2002	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
57.8			СР-10 кВ	шт	1	2002	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
57.9			РУ-10 кВ 2С-10(шина алюм.)	шт	1	2002	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
57.10			ВН-10 кВ	шт	3	2002	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
57.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2002	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
57.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2002	ТР	06.23.	ТО	Выполнено
66-66.1	**РП-ТП-10/0,4 кВ № 123**	**0001241**	2БКТП 2 *1000	шт	1	2007				
66.2	1Т		ТМГ-1000 кВА	шт	1	2007	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
66.3	2Т		ТМГ-1000 кВА	шт	1	2007	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
66.4			РУ-10 кВ 1С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2007	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
66.5			Блок RM 6	шт	1	2007	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
66.6			РУ-10 кВ 2С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2007	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
66.7			Блок RM 6	шт	1	2007	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
66.8			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4)	шт	1	2007	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
66.9			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4)	шт	1	2007	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
66.10			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	06.22.	ТО	Выполнено
66.11			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	06.22.	ТО	Выполнено
	п. Нижнесортымский									
	Трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ									
24	**КТПн 6/0,4 кВ ГАИ**	0000904	КТПн 1*63	шт	1	1993				
24.1			ТМ-63 кВА	шт	1	1993	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
24.2			ВПМ-10	шт	3	1993	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
24.3			РУ-0,4 кВ(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,5м)	шт	1	1993	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
24.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1993	ТР	06.22.	ТО	Выполнено
25	**КТП 6/0,4 кВ Мечеть**	0000771	КТПн 1*160	шт	1	1997				
25.1			ТМ-160 кВА	шт	1	1997	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
25.2			ПТ-80	шт	3	1997	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
25.3			РУ-0,4 кВ(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,5м)	шт	1	1997	ТР	06.22.	ТР	Выполнено

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	**Июнь**	
25.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1997	ТР	06.22.	ТО	Выполнено
26	**КТПн 6/0,4 кВ Церковь**	0000772	КТПн 1*160	шт	1	1997				
26.1			ТМ-160 кВА	шт	1	1997	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
26.2			ПТ-40	шт	3	1997	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
26.3			РУ-0,4 кВ(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,5м)	шт	1	1997	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
26.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1997	ТР	06.22.	ТО	Выполнено
	д. Лямина									
6	**КТПн 6/0,4 кВ КОС**	0000637	КТПн 1*63	шт	1	2014	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
	Тр-р 63 кВА с ПК-6		ТМ-63/6/0,4кВ	шт	1	2014	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4		1	2014	ТР	06.22.	ТР	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2014	ТР	06.23.	ТО	Выполнено

Дополнительные работы

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ЛРЭС	Выполнено
2	Уборка территории ПС, РП, ТП Лянторского РЭС от снега .	Выполнено
3	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по снижению потерь).	Выполнено
4	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.Лянтор	Выполнено
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС	Выполнено
6	Проверка схем подлючения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	Выполнено
7	Замена неисправных узлов учета потребителей ЛРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	Выполнено
8	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 10(6)/0,4 кВ согласно графика.	Выполнено
9	ПС-35/6 кВ №128 - Ремонт I С.Ш. 6 кВ с.п.Нижнесортымский.	Выполнено
10	РП-ТП - 10/0,4 кВ №23 - ремонт I секции шин 0,4 кВ г.п.Лянтор.	Выполнено
11	ПС - 35/10 кВ №23 - окраска оснований и площадок обслуживания ОРУ-10 кВ I с.ш. г.п.Лянтор	Выполнено

Начальник ЛРЭС _____ **А.Г.Чулюкин**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **Г.Г.Плугатырев**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **А.С.Оксак**

Инженер ПТО _____ **Ш.А.Шаршев**