УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
МО Сургутский район
_____А.А.Сержантов
"____" _____ 2024 год

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

электрических сетей по Белоярскому РЭС

за СЕТЯБРЬ месяц 2024 года

по Белоярскому РЭС

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний вид		Выполнение		
							вид ремонта	дата	План	факт	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18	19	20
п. Белый Яр											
ВЛ-6кВ											
1	120-11	ПС 120 яч.11 -- ТП-47	А-95	км	0,045	2018	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	04.09.2024
2	11-20	РП № 11 - до КТПН-59 оп.1 до оп.13/1	А-95	км	0,750	1996	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	04.09.2024
3	11-20	от оп.14 до оп.22	СИП-3 1х95	км	0,190	2022			ТР	ТР	04.09.2024
4	13-03	РП № 13 - до КТПН-9	А-95	км	0,130	1981	ТР	09. 2022г.	ТР	ТР	11.09.2024
итого:				*км*	1,115						
КЛ-6кВ											
5	46-09	оп.16 Ф.46-09 -- РП-12 яч.14	2ААБл 3х240 (2 раб.)	км	0,300	1991	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	10.09.2024
6	46-09	оп. 13/1 ВЛ-6кВ на КТПН-14	ААБл 3х70	км	0,165	1980	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	10.09.2024
7	46-13	отпайка оп.№7/4 на КТПН-52	ААШВ 3х70	км	0,035	1994	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	10.09.2024
8	46-19	оп.24 Ф.46-19 -- кот.17 яч.11	ААШВ 3х120	км	0,275	1983	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	10.09.2024
9	27-03	опора № 4/1 - КТПН-25	АВБбШВ 3х50	км	0,025	2002	ТР	09. 2022г.	ТР	ТР	06.09.2024
10	120-04	ПС 120 яч.04 на ТП-50	ААШВу 3х95	км	0,230	1991	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	06.09.2024
11	120-07	ПС 120 яч.07 на ТП-49	АСБу 3х95	км	0,230	1991	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	06.09.2024
12	120-10	ПС 120 яч.25 -- кот.17 яч.09	ААШВ 3х120	км	0,200	1984	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	06.09.2024
13	120-20	ПС 120 яч.20 на ТП-50	ААШВу 3х95	км	0,230	1991	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	06.09.2024

14	120-22	ПС 120 яч.22 на ТП-49	АСБу 3х95	км	0,230	1991	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	06.09.2024
15	11-05	РП-11 яч.5 на ВЛ ф.11-05	АСБу 3х95	км	0,050	1988	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	04.09.2024
16	11-05	отпайка от оп.№15 на ТП-38 яч.1	АСБу 3х95	км	0,030	1988	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	04.09.2024
17	11-05	отпайка от оп.№18 на ТП-39 (в резерве)	АСБу 3х95	км	0,035	1988	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	04.09.2024
18	11-05	с ТП-38 яч.5 на ТП-39 яч.2	АСБу 3х95	км	0,190	2018	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	04.09.2024
19	11-17	РП-11 яч.17 на ВЛ ф.11-17	АСБу 3х95	км	0,050	1988	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	04.09.2024
20	11-17	отпайка от оп.№15 на ТП-38 яч.2	АСБу 3х95	км	0,030	1988	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	04.09.2024
21	11-17	отпайа от оп.№18 на ТП-39 (в резерве)	АСБу 3х95	км	0,035	1988	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	04.09.2024
22	11-17	с ТП-38 яч.6 на ТП-39 яч.7	АСБу 3х95	км	0,190	2018	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	04.09.2024
23	11-20	РП-11 яч.20 на ВЛ ф.11-20	ААБл 3х185 (рабочий)	км	0,080	2022	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	04.09.2024
24	11-20	РП-11 яч.20 на ВЛ ф.11-20	ААБл 3х185 (резерв)	км	0,080	2022			ТР	ТР	04.09.2024
25	13-01	РП-13 яч.1 на ТП-1 яч.№1	2 ААШв 3х185 (2 раб)	км	0,376	2005	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	20.09.2024
26	13-02	РП-13 яч.2 на ТП-19 яч.№3	АСБ 3х150	км	0,360	2016	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	20.09.2024
27	13 на ТП-19 резерв	РП-13 на ТП-19 (резерв)	АСБ 3х150 (резерв)	км	0,360	2016	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	20.09.2024
28	13-03	РП-13 яч.3 на ВЛ ф.13-03	2 ААБ 3х95 (раб+рез)	км	0,060	1996	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	20.09.2024
29	13-15	РП-13 яч.15 на ТП-1 яч.№2	2 ААСБ 3х185 (2 раб)	км	0,376	2005	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	20.09.2024
30	13-20	РП-13 яч.20 на ТП-19 яч.№8	АСБ 3х150	км	0,360	2016	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	20.09.2024
31	14-05	РП-14 яч.05 -- ТП-13	АСБ 3х150	км	0,150	1994	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	20.09.2024
32	14-09	РП-14 яч.09 -- ТП-13	АСБ 3х150	км	0,150	1994	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	20.09.2024
33	19-02	ТП-19 яч.№ 02 -- ТП-2 яч. № 01	АСБлУ 3х150	км	0,320	2016	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	20.09.2024
34	19-10	ТП-19 яч.№ 10 -- ТП-2 яч. № 08	АСБлУ 3х151	км	0,320	2016	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	20.09.2024
35	48А-03	ТП-48А яч. № 03 на ТП-2 яч. № 05	ААБЛу 3х185	км	0,290	2004	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	11.09.2024
36	48А-07	ТП-48А яч. № 07 на ТП-2 яч. № 12	ААБЛу 3х185	км	0,290	2004	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	11.09.2024
		итого:		*км*	6,102						
			КЛ-10кВ								
37	РП-"Гидронамыв" ф.14	РП-"Гидронамыв" яч.14 на ТП-71 яч.6	ААБл 3х120 (рабочий)	км	0,212	2023			ТО	ТО	03.09.2024
38	РП-"Гидронамыв" ф.14	РП-"Гидронамыв" яч.14 на ТП-71 яч.6	ААБл 3х120 (резерв)	км	0,212	2023			ТО	ТО	03.09.2024
39	РП-"Гидронамыв" ф.15	РП-"Гидронамыв" яч.15 на ТП-71 яч.5	ААБл 3х120 (рабочий)	км	0,212	2023			ТО	ТО	03.09.2024
40	РП-"Гидронамыв" ф.15	РП-"Гидронамыв" яч.15 на ТП-71 яч.5	ААБл 3х120 (резерв)	км	0,212	2023			ТО	ТО	03.09.2024
		итого:		*км*	0,848						
			ВЛ-0,4кВ								
41	КТПН-6 ф.02	ИЖС Гидронамыв	СИП 4х70	км.	0,410	2022	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	26.09.2024
42	КТПН-6 ф.03	ИЖС Гидронамыв	СИП 4х70	км.	0,345	2021	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	26.09.2024
43	КТПН-6 ф.4	ИЖС Гидронамыв	СИП 4х70	км.	0,250	2020	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	26.09.2024
44	КТПН-6 ф.4	ИЖС Гидронамыв от оп.17 на уч.136	СИП 4х16	км	0,100	2021	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	26.09.2024

45	КТПН-6 ф.4	от оп.12 на Мира 79,80	СИП 4х16	км.	0,061	2022	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	26.09.2024
46	КТПН-6 ф.5	ИЖС Гидронамыв	СИП 4х70	км.	0,360	2022	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	26.09.2024
47	КТПН-9 ф.1	ул.Есенина	А-70	км	0,095	1979	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	02.09.2024
48	КТПН-9 ф.2	ул.Некрасова	А-70	км	0,185	1979	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	02.09.2024
49	КТПН-9 ф.2	ул.Некрасова	СИП 4х70	км	0,090	2019	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	02.09.2024
50	КТПН-12 ф.2	ул.Лесная	А-70	км	0,090	1977	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	02.09.2024
51	КТПН-15 ф.03	ИП Гасанов	СИП 4х35	км	0,200	2021	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	02.09.2024
52	КТПН-30 ф.1	ул.Есенина	А-70	км	0,240	1980	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	02.09.2024
53	КТПН-30 ф.2	ул.Есенина	А-70	км	0,260	1980	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	02.09.2024
54	КТПН-37 ф.1	ул.Лесная 22, 23, балки, оп.1-оп.3	А-70	км	0,060	1981	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	18.09.2024
55		ул.Лесная 22, 23, балки, оп.3-оп.7	СИП-4х35	км	0,125	2015	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	18.09.2024
56	КТПН-37 ф.2	ул.Лесная (Балки)	А-70	км	0,170	2004	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	18.09.2024
57	ТП-45 ф.08	ул.Шукшина	А-70 СИП 4х70	км	0,294	1989	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	18.09.2024
58	ТП-45 ф.12	ул.Лесная, Библиотека	А-70	км	0,470	1989	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	18.09.2024
59	ТП-45 ф.13	ул.Симонова	А-70	км	0,225	1985	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	18.09.2024
60	КТПН-48 Ф.2	ул. Береговая	А-70	км	0,250	2005	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	11.09.2024
61	КТПН-48 Ф.3	ул.Кедровая	А-70	км	0,350	2005	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	11.09.2024
62	РП-12 ф.02	Музыкальная школа	А-35	км	0,035	2015	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	25.09.2024
63	РП-14 ф.11	ул.Сайма	А-70	км	0,230	1980	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	25.09.2024
64	РП-14 ф.16	1-мкр. д.1.2	А-70	км	0,055	1993	ТР	09. 2023г.	ТР	ТР	25.09.2024
		итого:		*км*	4,950						
			КЛ-0,4кВ								
65	9-01	КТПН-9 на ВЛ ф.1	АВВГ 4х95	км	0,005	1977	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	02.09.2024
66	9-02	КТПН-9 на ВЛ ф.2	АВВГ 4х185	км	0,065	1977	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	02.09.2024
67	9-04	КТПН-9 ф.4 - КБО	ВВГ 3х50+1х25	км	0,080	1994	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.09.2024
68	12-02	КТПН-2 ф.2 на ВЛ	АВВГ 4х95	км	0,005	1977	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.09.2024
69	12-03	КТПН-12 ф.3- Лесная 3Б	АВВГ 4х50	км	0,050	1977	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.09.2024
70	30-01	КТПН-30 на ВЛ ф.1	АВВГ 4х150	км	0,005	2008	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	02.09.2024
71	30-02	КТПН-30 на ВЛ ф.2	АВВГ 4х150	км	0,030	2007	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	02.09.2024
72	37-01	КТПН-37 ф.1 на оп №1 - Лесная-22	АВВГ 4х95	км	0,005	1993	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	02.09.2024
73	37-02	КТПН-37 ф.2 на оп.№1(балки)	КГхЛ 4х50	км	0,030	1993	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	02.09.2024
74	45-08	ТП-45 на ВЛ ф.08 (соединенные кабеля)	АВВГ 4х185 +	км	0,006	1995	ТР	03. 2022г.	ТР	ТР	18.09.2024
75			АВБбШВ 4х185 +	км	0,045	2021			ТР	ТР	18.09.2024
76	45-12	ТП-45 на ВЛ ф.12	АВВГнг 4х95	км	0,020	1995	ТР	03. 2022г.	ТР	ТР	18.09.2024
77	45-13	ТП-45 на ВЛ ф.13	АВВГ 4х95	км	0,023	1995	ТР	03. 2022г.	ТР	ТР	18.09.2024

78	47-02	КТПН-47 ф.02 АБК МУП "СРЭС" МО СР	АВВГ 4х95	км	0,160	2011	ТР	09. 2022г.	ТО	ТО	18.09.2024
79	47-03	КТПН-47 ф.03 АБК МУП "СРЭС" МО СР	АВВГ 3х50+1х25	км	0,120	1993	ТР	09. 2022г.	ТО	ТО	18.09.2024
80	47-04	КТПН-47 ф.04 Кафе "Бродвей"	АВВГ 3х95+1х50	км	0,080	2002	ТР	09. 2022г.	ТО	ТО	18.09.2024
81	48-02	ТП-48 на ВЛ ф.2	АВВГ 4х95	км	0,020	2005	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	18.09.2024
82	48-03	ТП-48 на ВЛ ф.3	АВВГ 4х95	км	0,020	2005	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	18.09.2024
83	РП 12-02	РП-12 ф.02 на оп.1 - Муз.школа	2АВВГ 3х50+1х25 (раб+рез)	км	0,060	2000	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	17.09.2024
84	РП 12-02	РП-12 ф.02 оп.3 - на Муз.школу	АВВГ 4х50	км	0,030	2015	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	17.09.2024
85	РП 12-04	РП-12 ф.04 - Торговый ценр	АВВГ 4х35	км	0,090	2002	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	17.09.2024
86	РП 12-09	РП-12 ф.09 - КСК	АВВГ 4х150	км	0,050	1991	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	17.09.2024
87	РП 12-13	РП-12 ф.13 - КСК	АВВГ 4х150	км	0,050	1991	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	17.09.2024
88	РП 12-15	РП-12 ф.15 - М-н "Европа"	АВВГ 4х120	км	0,090	2002	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	17.09.2024
89	РП 14-09	РП-14 ф.09 - 1 мкр. дом 6 Ввод-1	АВВГ 4х70	км	0,043	1996	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	17.09.2024
90	РП 14-11	РП-14 ф.11 - на ВЛ-0,4 кВ. ф. Сайма	АВВГ 4х95	км	0,085	2007	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	17.09.2024
91	РП 14-07	РП-14 ф.12 - КНС-5	АВВГ 4х70	км	0,070	1993	ТР	03. 2023г.	ТО	ТО	17.09.2024
92	РП 14-23	РП-14 ф.23 - 1 мкр. дом 6 Ввод-2	АВВГ 4х70	км	0,043	1996	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	17.09.2024
93	РП 14-21	РП-14 ф.21 - КНС-5	АВВГ 4х70	км	0,070	1993	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	17.09.2024
94	РП 14-05	РП-14 ф.05 - 1 мкр. дом 7	АВВГ 4х95	км	0,045	1993	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	17.09.2024
95	РП 14-16	РП 14 ф.16 на ВЛ-0,4кВ 1-й мк д.1,2, м-н "Обь" (резерв)	АВВГ 4х95	км	0,045	2012	ТР	09. 2023г.	ТО	ТО	17.09.2024
итого:				*км*	1,540						
Солнечный											
ВЛ-10кВ											
96	ф.С-19	ПС Солнечный яч.19 на ИЖС	СИП 3 3(1х50)	км.	0,830	2018	ТР	06. 2022г.	ТО		16.09.2024
97	ф.С-20	ПС Солнечный яч.20 на ИЖС	СИП 3 3(1х50)	км.	0,830	2018	ТР	06. 2022г.	ТО		16.09.2024
итого:				*км*	1,660						
КЛ-10кВ.											
98	ф.10-02 (рез. промзона)	РП №10 яч.02 на оп.1 ВЛ-10кВ	ААШВу 3х150	км.	0,170	2004	ТР	09. 2022г.	ТР		17.09.2024
99	ф.10-23 (раб. промзона)	РП №10 яч.23 на оп.1 ВЛ-10кВ	ААШВу 3х150	км.	0,170	2004	ТР	09. 2022г.	ТР		18.09.2024
100	ф.10-23	с ВЛ оп.19 в РП промзона яч.14	ААБл 3х185 рабочий	км.	0,110	2016	ТР	09. 2022г.	ТР		18.09.2024
101	ф.10-23	с ВЛ оп.19 в РП промзона яч.14	ААБл 3х185 резерв	км.	0,110	2016	ТР	09. 2022г.	ТР		18.09.2024
102	РП "Промзона" ф.04	РП "Промзона" яч.04 на оп.1	2 ААБлУ 3х95	км.	0,130	2017	ТР	09. 2022г.	ТР		19.09.2024
103	РП "Промзона" ф.05	РП "Промзона" яч.05 на оп.1	ААБлУ 3х95	км.	0,061	2017	ТР	09. 2022г.	ТР		19.09.2024
104	РП "Промзона" ф.11	РП "Промзона" яч.11 до соед. муфты	ААБлУ 3х95	км.	0,032	2017	ТР	09. 2022г.	ТР		19.09.2024
105	РП "Промзона" ф.07	РП "Промзона" яч.12 на оп.1	ААБлУ 3х95	км.	0,080	2017	ТР	09. 2022г.	ТР		19.09.2024
106	РП "Промзона" ф.6	РП Промзона яч.6 на 1 секцию Промзона-2	ААБл 3х240	км.	0,017	2018	ТР	09. 2022г.	ТР		19.09.2024

107	РП "Промзона" ф.13	РП Промзона яч.13 на 2 секцию Промзона-2	ААБл 3х240	км.	0,017	2018	ТР	09. 2022г.	ТР		19.09.2024
108	РП "Промзона"	РП Промзона на КРМ-1	ААБл 3х50	км.	0,032	2018	ТР	09. 2022г.	ТР		19.09.2024
109	РП "Промзона"	РП Промзона на КРМ-2	ААБл 3х50	км.	0,032	2018	ТР	09. 2022г.	ТР		19.09.2024
110	РП "Промзона" ф.22	РП "Промзона" яч.22 на оп.1	ААБл 3х185	км.	0,184	2020	ТР	09. 2022г.	ТР		19.09.2024
111	РП "Промзона" ф.26	РП "Промзона" яч.26 на оп.1	ААБл 3х185	км.	0,184	2020	ТР	09. 2022г.	ТР		19.09.2024
112	ф.24-09	ВЛ "Водозабор" с оп.12 до оп.13	ААБл 3х185	км.	0,122	2016	ТР	09. 2023г.	ТО		20.09.2024
113	ф.24-09	ВЛ "Водозабор" оп.19 на ТП-12 яч.2	ААБл 3х95	км.	0,045	2016	ТР	09. 2023г.	ТО		20.09.2024
		итого:		*км*	1,496						
(обслуживание объектов ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" согласно договора 7003/ТОиТР/16 от 31.12.2016г.)											
114	РП-7 ф.7-02	РП-7 яч.02 на оп.1 ВЛ "Водозабор" (ул.Космонавтов)	АСКл 3х150	км	0,500	2014	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
115	РП-7 ф.7-03	РП-7 яч.03 на ТП-3 ввод-2	АСКл 3х150	км	0,241	2014	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
116	РП-7 яч.4	РП-7 яч.04 на оп.28 ф.10.06 (ул.Строителей)	ААБл 3х150	км	0,249	2014	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
117	РП-7 ф.7-06	РП-7 яч.06 связь с РП-10 яч.24	АСКл 3х240	км	1,143	2014	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
118	РП-7 ф.7-08	РП-7 яч.08 ввод-2 с ПС Солнечная яч.22	2 АСКл 3х240 (раб.рез.)	км	1,500	2014	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
119	РП-7 ф.7-13	РП-7 яч.08 ввод-1 с ПС Солнечная яч.21	2АСКл 3х240 (раб.рез.)	км	1,500	2014	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
120	РП-7 ф.7-15	РП-7 яч.15 связь с РП-10 яч.4	АСКл 3х240 (рабочий)	км	1,143	2014	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
121	РП-7 ф.7-17	РП-7 яч.17 на оп.28 ф.10.06 (ул.Строителей)	АСКл 3х240	км	0,249	2014	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
122	РП-7 ф.7-18	РП-7 яч.03 на ТП-3 ввод-1	АСКл 3х150	км	0,241	2014	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
123	РП-7 ф.7-19	РП-7 яч.02 на оп.1 ВЛ "Водозабор" (ул.Космонавтов)	АСКл 3х240	км	0,500	2014	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
124	ВЛ-10кВ "Водозабор"	ВЛ-10кВ на ТП-12 вставка с оп.12 до оп.13	2 АСКл 3х240	км	0,122	2014	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
					7,388						
ВЛ-0,4кВ											
125	ТП-20 ф.01	от оп.1 до оп.1/1	СИП 2А 4х70	км	0,010	2018	ТР	09. 2023г.	ТР		13.09.2024
126	ТП-20 ф.01	ул.Молодёжная 6, Косм.37, маг. Ростра	СИП 2А 4х70	км	0,345	2016	ТР	09. 2023г.	ТР		13.09.2024
127	ТП-20 ф.5	от оп.1 до оп.10 (ул.Космонавтов 39)	СИП 2А 4х70	км	0,250	2018	ТР	09. 2023г.	ТР		13.09.2024
128	ТП-20 ф.5	от оп.7 до оп.7/3	СИП 4х35	км	0,060	2018			ТР		13.09.2024
129	ТП-20 ф.5	от оп.9 до оп.9/2	СИП 4х16	км	0,070	2023			ТР		13.09.2024
130	КТПН-33 ф.04	Придорожный сервис	СИП 4 4х95	км.	0,180	2021	ТР	09. 2023г.	ТР		25.09.2024
		итого:		*км*	0,915						
КЛ-0,4кВ											
131	14-04	КТПН-14 - на ВЛ ф 4	АВВГ 4х50	км.	0,040	2004	ТР	09. 2022г.	ТР		05.09.2024
132	14-01	КТПН-14 - на ВЛ ф 1	ВВГ 4х10	км.	0,030	2004	ТР	09. 2022г.	ТР		05.09.2024
133	15-07	ТП-15 - на ВЛ ф 7 АЗС "СТХ"	АВВГ 4х95	км.	0,030	1993	ТР	09. 2022г.	ТР		05.09.2024

134	16-04	ТП-16 ф.4 на Атлант ввод-1	АВВГ 4х150	км.	0,080	2007	ТР	09. 2023г.	ТО		12.09.2024
135	16-13	ТП-16 ф.13 на Атлант ввод-2	АВВГ 4х150	км.	0,080	2007	ТР	09. 2023г.	ТО		12.09.2024
136	20-01	ТП-20 - на ВЛ ф. 01	АВВГ 4х150	км.	0,040	1993	ТР	09. 2022г.	ТР		13.09.2024
137	20-05	ТП-20 - на ВЛ ф.05	АВВГ 4х95	км.	0,040	1993	ТР	09. 2022г.	ТР		13.09.2024
138	21-02	ТП-21 - на ВЛ ф.02	АВВГ 4х95 (рез)	км.	0,050	1993	ТР	09. 2022г.	ТР		24.09.2024
139	21-02	ТП-21 - на ВЛ ф.02	АВВГ 4х150 (раб)	км.	0,050	1993	ТР	09. 2022г.	ТР		24.09.2024
итого:				*км*	0,440						
Барсово											
КЛ-10кВ											
140	ф.6-04 (7-04)	связь ТП № 6 яч.04 с ТП № 7 яч.04	ААБл 3х95	км	0,360	2004	ТР	07. 2022г.	ТР		09.09.2024
141	ф.6-03 (7-03)	связь ТП №6 яч.03 с ТП №7 яч.03	ААБл 3х95	км	0,360	2004	ТР	07. 2022г.	ТР		09.09.2024
142	ф.3-11 (7-06)	связь ТП №3 яч.11 с ТП №7 яч.06	ААШВБВ 3х150	км	0,370	2003	ТР	08. 2022г.	ТР		10.09.2024
143	ф.3-01 (7-05)	связь с ТП №3 яч.01 на ТП №7 яч.05	ААШВБВ 3х150	км	0,370	2003	ТР	08. 2022г.	ТР		10.09.2024
итого:				*км*	1,460						
ВЛ-0,4кВ											
144	5-02	Кафе, Остановочный комплекс	А-70	км	0,100	1983	ТР	09. 2023г.	ТР		09.09.2024
145	5-02	ул.Сосн. бор 15.., маг. Продукты, Пож.ч.	СИП 4х70	км	0,310	2019	ТР	09. 2023г.	ТР		09.09.2024
146	5-03	ул.Сосновый бор 1,4…..	А-70	км	0,200	1983	ТР	09. 2023г.	ТР		09.09.2024
147	7-01	ул Лесная 11.., Апрель.15.., Церковь	А-70	км	0,400	1983	ТР	09. 2023г.	ТР		09.09.2024
148	7-09	ул. Щемелева 9.., Апрель 10.., ДЮСШ	А-70	км	0,450	1983	ТР	09. 2023г.	ТР		09.09.2024
149	7-09	отпайка от оп.№4 на ДЮСШ	СИП 4х70	км	0,200	2006	ТР	09. 2023г.	ТР		09.09.2024
150	7-11	ул. Лесная 1-13, Киевская 1-16	А-70	км	0,540	1983	ТР	09. 2023г.	ТР		09.09.2024
151	8-06	Баня	СИП 4х70	км	0,270	2012	ТР	09. 2023г.	ТР		11.09.2024
152	8-05	ул. Восточная	А-70	км	0,295	1999	ТР	09. 2023г.	ТР		11.09.2024
153	8-05		СИП 4х95	км	0,170	2012	ТР	09. 2023г.	ТР		11.09.2024
154	8-16	ул. Ветеранов	А-70	км	0,220	1999	ТР	09. 2023г.	ТР		11.09.2024
155	8-16	ул. Ветеранов	СИП 4х70	км	0,110	2012	ТР	09. 2023г.	ТР		11.09.2024
156	8-16	Отпайка от оп.№1 на Ветеранов 2	СИП 2х16	км	0,030	2012	ТР	09. 2023г.	ТР		11.09.2024
итого:				*км*	3,295						
КЛ-0,4кВ											
157	7-03 (резерв на 7-09)	ТП-7 оп.2 ф.3 Щем.9...,Апр.10.., ДЮСШ	АВВГ 5х95 (резерв на 7-09)	км	0,110	2006	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
158	7-09	ТП-7 оп.2 ф.9 Щем.9...,Апр.10..., ДЮСШ	АВВГ 5х95 (рабочий)	км	0,110	2006	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
159	7-01	ТП-7 оп.1 ф.1 Лесная 11.., Апрел.15, Церковь	АВВГ 3х120+1х70	км	0,110	2006	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
160	7-11	ТП-7 оп.1 ф.11 Киевская 1..Лесная 1-11	АВВГ 3х120+1х70	км	0,110	2006	ТР	09. 2023г.	ТО		09.09.2024
итого:				*км*	0,440						

Угут											
ВЛ-0,4кВ											
161	КТПН-12 ф.1	оп.5 до оп.11, от оп.4/1 до оп.4/5	А-70	км	0,350	1996	ТР	09. 2023г.	ТР		20.09.2024
162	КТПН-12 ф.1	оп.1 до оп.4/9	СИП 4/95	км	0,245	2022	ТР	09. 2023г.	ТР		20.09.2024
163	КТПН-12 ф.1	оп.4/1 до оп.5	СИП 4х95	км	0,080	2022	ТР	09. 2023г.	ТР		20.09.2024
164	КТПН-12 ф.1	оп.4/5 до оп.4/7	СИП 4х50	км	0,080	2022	ТР	09. 2023г.	ТР		20.09.2024
165	КТПН-17 ф.1 (1 СШ)	ул.Восточная, ул.Таёжная	А-70	км	0,327	2011	ТР	09. 2023г.	ТР		23.09.2024
166	КТПН-17 ф.3 (1 СШ)	ул.Томская	А-70	км	0,084	1994	ТР	09. 2023г.	ТР		23.09.2024
167	КТПН-17 ф. 5 (3) (1 СШ)	ул.Муравского,Таёжная,Северная	А-70	км	1,450	1994	ТР	09. 2023г.	ТР		23.09.2024
168	КТПН-17 ф.10 (1 СШ)	Муровского 1,3,5,7,9	СИП 4х70	км	0,250	2014	ТР	09. 2023г.	ТР		23.09.2024
169	КТПН-17 ф.11 (1 СШ)	ул.Сургутская	СИП 4х95	км	0,680	1994	ТР	09. 2023г.	ТР		23.09.2024
170	КТПН-17 ф.12 (1 СШ)	ул.Томская, пер.Новый	А-70	км	0,580	1994	ТР	09. 2023г.	ТР		23.09.2024
итого:				*км*	4,126						
КЛ-0,4кВ											
171	12-01	КТПН-12 ф.1	АВВГ 4х120	км	0,008	1996	ТР	06. 2022г.	ТР		20.09.2024
172	12-02	КТПН-12 ф.2	АВВГ 4х95	км	0,035	2004	ТР	06. 2022г.	ТР		20.09.2024
173	12-03	КТПН-12 ф.3	АВВГ 4х95	км	0,005	2004	ТР	06. 2022г.	ТР		20.09.2024
174	17-01	КТПН-17 ф.1	АВВГ-4х70	км	0,030	1996	ТР	08. 2022г.	ТР		23.09.2024
175	17-02 (1 секция шин)	КТПН-17 ф.02 ул. Львовская 21/1	АВВГ-4х70	км	0,120	1996	ТР	08. 2022г.	ТР		23.09.2024
176	17-03 (1 секция шин)	КТПН-17 ф.3	АВВГ 3х70+1х50	км	0,050	2002	ТР	08. 2022г.	ТР		23.09.2024
177	17-05 (1 секция шин	КТПН-17 ф.5	АВВГ 3х70+1х50	км	0,050	1996	ТР	08. 2022г.	ТР		23.09.2024
178	17-09 (1 секция шин)	КТПН-17 ф.9 ж/д ул. Львовска 21	АВВГ 4х240	км	0,150	2013	ТР	08. 2022г.	ТР		23.09.2024
179	17-04 (1 секция шин)	КТПН-17 ф.4 ж/д ул. Томская 1а Ввод-1	АВВГ 4х70	км	0,050	2012	ТР	08. 2022г.	ТР		23.09.2024
180	17-12 (1 секция шин)	КТПН-17 ф.4	АВВГ 4х95	км	0,050	1996	ТР	08. 2022г.	ТР		23.09.2024
181	17-01 (05) (1 секция шин)	КТПН-17 ф.1	2 АВВГ 4х70	км	0,025	2002	ТР	08. 2022г.	ТР		23.09.2024
182	17-02 (2 секция шин)	КТПН-17 ф.2 на ж\д ул. Львовска 21/1	АВВГ 4х240	км	0,150	2013	ТР	08. 2022г.	ТР		23.09.2024
183	17-04 (2 секция шин)	КТПН-17 ф.4 ж\д ул. Томская 1а Ввод-2	ВВГ 4х70	км	0,050	2012	ТР	08. 2022г.	ТР		23.09.2024
184	17-09 (2 секция шин)	КТПН-17 ф.9 на ж\д ул. Львовска 21	АВВГ 4х240	км	0,150	2013	ТР	08. 2022г.	ТР		23.09.2024
итого:				*км*	0,923						
Высокий Мыс, Тундрино											
ВЛ-0,4кВ											
185	4-04	ул.Северная	А-50, А-35	км	0,800	2000	ТР	03. 2023г.	ТО		25.09.2024
186	7-08	ИЖС	СИП 4х35	км	0,280	2022			ТО		25.09.2024
187	8-01	ИЖС	СИП 4х95	км	0,460	2022			ТО		25.09.2024

188	8-02	ИЖС	СИП 4х70	км	0,310	2022			ТО		25.09.2024
189	8-03	ИЖС	СИП 4х70	км	0,360	2022			ТО		25.09.2024
190	8-04	ИЖС	СИП 4х95	км	0,460	2022			ТО		25.09.2024
191	8-05	ИЖС оп.1 до оп.6	СИП 4х70	км	0,200	2022			ТО		25.09.2024
192	8-05	ИЖС оп.6 до оп.8	СИП 4х35	км	0,060	2022			ТО		25.09.2024
193	8-06	ИЖС	СИП 4х95	км	0,540	2022			ТО		25.09.2024
194	8-07	ИЖС	СИП 4х70	км	0,370	2022			ТО		25.09.2024
итого:				*км*	2,210						
Сайгатина											
ВЛ-0,4кВ											
195	5-09	ул. Школьная	СИП 4х70	км	0,350	2020	ТР	09. 2023г.	ТР		06.09.2024
196	6-02	ул. Совхозная д.11	АС-50	км	0,040	1993	ТР	09. 2023г.	ТР		06.09.2024
197	6-03	ул. Совхозная д.11	АС-50	км	0,040	1993	ТР	09. 2023г.	ТР		06.09.2024
198	6-04	Школа, КНС, Совх. 10, Центральн. 9	СИП -2 4х70	км	0,380	1993	ТР	09. 2023г.	ТР		06.09.2024
199	8-02	ул. Заводская	СИП-2 4х70+1х16	км	0,260	2000	ТР	09. 2023г.	ТР		04.09.2024
200			СИП 4х70	км	0,090	2017	ТР	09. 2023г.	ТР		04.09.2024
201	8-03	ул. Ольховая	СИП-2 4х70+1х16	км	0,470	2000	ТР	09. 2023г.	ТР		04.09.2024
итого:				км	1,630						
КЛ-0,4кВ											
202	6-02	с КТПН-6 ф.2 на оп.1	АВВГ 4х120	км	0,030	1993	ТР	07. 2021г.	ТР		06.09.2024
203	6-03	с КТПН-6 ф.3 на оп.1	АВВГ 4х120	км	0,030	1993	ТР	07. 2021г.	ТР		06.09.2024
204	6-07	Фельдшерско акушерский пункт (ФАП)	АВБбШв 4х35	км	0,150	2016	ТР	07. 2021г.	ТР		06.09.2024
итого:				*км*	0,210						
ДНТ "ЗОРИ СУРГУТА"											
ВЛ-6кВ											
205	ф.46-03 отпайка от оп.43/13 "Птицевод севера"	оп.43/14-оп.43/15 (Зори Сургута)	А-50	км.	0,050	2013		09. 2021г.	ТР		27.09.2024
итого:				км.	0,050						
КЛ-6кВ											
206	ф.46-03 отпайка от оп.13 "Птицевод севера"	от оп.13 (Птицевод Севера) до оп.1 (Зори Су	СБНу 3х35	км.	0,650	2013		09. 2021г.	ТР		27.09.2024
итого:				км.	0,650						
ВЛ-0,4кВ											
207	ф.01	от оп.1 до оп.15	СИП 4х120	км.	0,520	2021	ТР	09.	2023г.	ТР	27.09.2024

208	ф.01	от оп.16 до оп.20 +отпайка от оп.18	СИП 4х95	км.	0,220	2021	ТР	09.	2023г.	ТР		27.09.2024
209	ф.01	отпайка от оп.5	СИП 4х70	км.	0,165	2021	ТР	09.	2023г.	ТР		27.09.2024
210	ф.01	отпайка от оп.7	СИП 4х70	км.	0,123	2021	ТР	09.	2023г.	ТР		27.09.2024
211	ф.01	отпайка от оп.9	СИП 4х70	км.	0,074	2021	ТР	09.	2023г.	ТР		27.09.2024
212	ф.01	отпайка от оп.11	СИП 4х70	км.	0,060	2021	ТР	09.	2023г.	ТР		27.09.2024
итого:				км.	1,162							
КЛ-0,4кВ												
213	ф.01	от оп.13 до оп.14	АВВГ 4х120	км.	0,064	2021		09. 2023г		ТО		27.09.2024
итого:				км.	0,064							

И.о.начальника Белоярского Р _____ М.Ф.Шайбеков
подпись

Ведущий инженер ПТО _____ П.В. Яцкевич
подпись

Выполнено:

Старший мастер _____ Е.Ф. Приходько
подпись

Старший мастер _____ А.А. Полетавкин
подпись

Мастер _____ О.Г. Цой