УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____А.А.Сержантов
"___"_____2024г.

ОТЧЕТ по ГОДОВОМУ ПЛАН-ГРАФИКУ
плановых предупредительных ремонтов электрооборудования ПС, РП-ТП, ТП на 2024 год
по ЛЯНТОРСКОМУ РЭС

№ п.п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	**Сентябрь**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Лянтор									
	ПС 35/10 кВ №119 "ХПВЗ". 0001129									
	Секция шин №1 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№1)									
1	ПС-35/10 кВ № 119, ОРУ-35 кВ секция шин №1 "ЮГРА-1"	0001129	Ошиновка ОРУ-35 с блоком опорных изоляторов	компл.	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
2	Трансформатор 35/10 кВ 6,3 МВА Т-1	0001129	ТМН 35/10 6300 кВА	шт	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 10/0,4 кВ ТСН-1	0001129	ТМГ-40/10 65У1	компл.	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
4	Блок В-35 кВ "ЮГРА-1"	0001129	Блок воздушного ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
4.1	В-35 кВ	0001129	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
4.2	ЛР-35 кВ с ЗНЛ-35 кВ и ЗНВ-35 кВ	0001129	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
4.3	ШР-35 кВ с ЗНВ-35 кВ	0001129	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
4.4	ТОЛ-35 фаза "А"	0001129	ТОЛ-35 100/5	шт	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
4.5	ТОЛ-35 фаза "В"	0001129	ТОЛ-35 100/5	шт	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
4.6	ТОЛ-35 фаза "С"	0001129	ТОЛ-35 100/5	шт	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
5	Блок ШР-35 кВ ввода Т-1	0001129	Блок ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
5.1	ШР-35 кВ с ЗНВ-35 кВ и ЗНШ-35 кВ	0001129	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
6	Блок СВ-35 кВ	0001129	Блок Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
6.1	СР-35 кВ с ЗНШ-35 кВ и ЗНВ-35 кВ	0001129	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	2	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
6.2	СВ-35 кВ	0001129	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
6.3	ТОЛ-35 фаза "А"	0001129	ТОЛ-35 100/5	шт	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
6.4	ТОЛ-35 фаза "В"	0001129	ТОЛ-35 100/5	шт	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
6.5	ТОЛ-35 фаза "С"	0001129	ТОЛ-35 100/5	шт	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
7	Блок ТН-35-1	0001129	Блок шинных аппаратов (трансформаторов напряжения 35 кВ №1)	компл.	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
7.1	ШР-35 кВ с ЗНТ-35 кВ и ЗНШ-35 кВ	0001129	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
7.2	Трансформатор напряжения	0001129	3 НОЛП-35	шт	3	2020	ТР	07.22	ТО	Выполнено
8	ЗРУ-10 кВ секции шин 10 кВ №1	0001129	КРУ К-59 с ВВ/TEL-10 630 (1000)	компл.	5	2009	ТР	07.22	ТО	Выполнено
8.1		0001129	КРУ К-59 с НТМИ-10	компл.	1	1988	ТР	07.22	ТО	Выполнено
	Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ									

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Сентябрь	
7-7.1	**РП-ТП-10/0,4 кВ № 1**	**00000701**	КТП 2*1600	шт	1	2002				
7.2	1Т		ТМ-1600 кВА	шт	1	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.3	2Т		ТМ-1600 кВА	шт	1	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.4			РУ-10 кВ 1С-10(шина алюм.)	шт	1	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.5			ШР-10 с ЗН	шт	7	2002	ТР	09.21.	ТР	Выполнено
7.6			ЛР-10 с ЗН	шт	7	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.7			ВВ-10 кВ	шт	7	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.8			СР-10 кВ	шт	1	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.9			НАМИТ-10	шт	1	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.10			РУ-10 кВ 2С-10(шина алюм.)	шт	1	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.11			ШР-10 с ЗН	шт	10	2002	ТР	09.21.	ТР	Выполнено
7.12			ЛР-10 с ЗН	шт	10	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.13			ВВ-10 кВ	шт	10	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.14			НАМИТ-10	шт	1	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.15			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4)	шт	1	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.16			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4)	шт	1	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.17			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
7.18			Заземляющие устр-ва	шт	1	2002	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
20-20.1	**КТПб 10/0,4 кВ №18**	**00000349**	КТПб 2*400	шт	1	1982				
20.2	1Т		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
20.3	2Т		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
20.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
20.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
20.6			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=11,5мх3)	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
20.7			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=11,5мх3)	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
20.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
20.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
21-21.1	**КТПн 10/0,4 кВ №20**	**00000320**	КТПн 1*400	шт	1	1990	ТР	09.22.		
21.2	Тр-р 400 кВА с ПК-10		ТМГ-11-400/10У1	шт	1	2013	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
21.3			РУ-0,4 кВ с-0,4 (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1990	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
21.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1990	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
22-22.1	**КТПн 10/0,4 кВ №21**	**00000348**	КТПн 1*400 1*630	шт	1	1991	ТР	09.22.		
22.2	1Т		ТМЗ-400 кВА	шт	1	1991	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
22.3	2Т		ТМЗ-630 кВА	шт	1	1991	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
22.4			ВНП-10 кВ 1С-10	шт	1	1991	ТР	09.22.	ТР	Выполнено

	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Сентябрь	
22.5			ВНП-10 кВ 2С-10	шт	1	1991	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
22.6			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=8,5мх3)	шт	1	1991	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
22.7			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=8,5мх3)	шт	1	1991	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
22.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1991	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
22.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1991	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
27-27.1	**КТПб 10/0,4 кВ №36**	**00000351**	КТПб 2*400	шт	1	1990				
27.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1990	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
27.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1990	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
27.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1990	ТР	03.23.	ТО	Выполнено
31-31.1	**КТП 10/0,4 кВ №49**	**0001245**	2БКТП 2*630	шт	1	2008				
31.11			Заземляющие устр-ва	шт	1	2008	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
36-36.1	**КТПб 10/0,4 кВ №54**	**00000327**	КТПб 2*630	шт	1	1992				
36.3	1Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
36.4	2Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
36.5			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1992	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
36.6			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1992	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
36.7			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
36.8			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
36.9			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	09.22.	ТО	Выполнено
38-38.1	**КТПб 10/0,4 кВ №56**	**00000328**	Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
38.4			КТПб 2*630	шт	1	1994				
38.5			ВН-10 кВ СШ-1	шт	1	1994	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
38.9			ВН-10 кВ СШ-2	шт	1	1994	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
39-39.1	**КТПб 10/0,4 кВ №57**	**00000340**	Заземляющие устр-ва	шт	1	1994	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
39.6			КТПб 2*630	шт	1	1986				
39.7			РУ-10 кВ 1С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2014	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
39.8			ВВ-10 кВ	шт	4	2014	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
39.9			ШР-10 с ЗН	шт	4	2014	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
39.10			ЛР-10 с ЗН	шт	4	2014	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
39.11			РУ-10 кВ 1С-10(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2014	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
39.12			ВВ-10 кВ	шт	4	2014	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
39.13			ШР-10 с ЗН	шт	4	2014	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
39.14			ЛР-10 с ЗН	шт	4	2014	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
			СР-10 кВ	шт	1	2014	ТР	03.22.	ТО	Выполнено

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Сентябрь	
39.15			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2014	ТР	03.23.		Выполнено
39.16			Заземляющие устр-ва	шт	1	2014	ТР	03.23.	ТО	Выполнено
40-40.1	**КТПб 10/0,4 кВ №58**	**00000339**	КТПб 2*630	шт	1	1986				
40.2	1Т		TTU-AL-630/10/0,4кВ	шт	1	1986	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
40.3	2Т		TTU-AL-630/10/0,4кВ	шт	1	1986	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
40.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1986	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
40.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1986	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
40.6			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1986	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
40.7			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1986	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
40.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
40.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
41-41.1	**КТПб 10/0,4 кВ №59**	**00000355**	КТПб 2*630	шт	1	1990				
41.2	1Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1990	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
41.3	2Т		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1990	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
41.4			ВНП-10 кВ 1С-10	шт	1	1990	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
41.5			ВНП-10 кВ 2С-10	шт	1	1990	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
41.6			РУ-0,4 кВ 1С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1990	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
41.7			РУ-0,4 кВ 2С-0,4(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1990	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
41.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1990	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
41.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1990	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
62-62.1	**КТПб 10/0,4 кВ №100**	**00000319**	КТПб 2*630	шт	1	1991				
62.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1991	ТР	03.23.	ТО	Выполнено
62.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1991	ТР	03.23.	ТО	Выполнено
62.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1991	ТР	03.23.	ТО	Выполнено
63-63.1	**КТПб 10/0,4 кВ №101**	**00000306**	КТПб 2*630	шт	1	1991				
63.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1991	ТР	03.23.	ТО	Выполнено
63.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1991	ТР	03.23.	ТО	Выполнено
63.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1991	ТР	03.23.	ТО	Выполнено
73-73.1	**КТПб 10/0,4 кВ №137**	**00000294**	КТПб 2*400	шт	1	1982				
73.4			ТР-10 1Т с ЗН	шт	1	1982	ТР	03.23.	ТО	Выполнено
73.5			ТР-10 2Т с ЗН	шт	1	1982	ТР	03.23.	ТО	Выполнено
73.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	03.23.	ТО	Выполнено
	п. Нижнесортымский **Трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ**									
2	**КТП 6/0,4 кВ №4 Больница**	0000466	КТП 2*630	шт	1	2007				

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Сентябрь	
2.1.			Т-1 630 кВА	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
2.2.			Т-2 630 кВА	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
2.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
2.4			ВН-6 кВ	шт	3	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
2.5			СР-6 кВ	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
2.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
2.7			ВН-6 кВ	шт	3	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
2.8			СР-6 кВ	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
2.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
2.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
2.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТО	Выполнено
2.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТО	Выполнено
3	**ТП 6/0,4 кВ №29 Склад пенообразователя**	0000495	ТП 2*630	шт	1	2008				
3.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2008	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
3.4			ВН-6 кВ	шт	3	2008	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
3.5			СР-6 кВ	шт	1	2008	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
3.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2008	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
3.7			ВН-6 кВ	шт	3	2008	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
3.8			СР-6 кВ	шт	1	2008	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
3.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2008	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
4	**КТПн 6/0,4 кВ №73**	0000548	КТПн 1*160	шт	1	1996	ТР	03.22.		
4.1	**(Дом рыбака и охотника)**		Тр-р 160 кВА с ПК-6	шт	1	1996	ТР	03.22.		
4.3			Заземляющие устр-ва	шт	1	1996	ТР	03.22.	ТО	Выполнено
5	**РП-42 2*630кВА**	0000949	КТП-42 2*630кВА	шт	1	2001				
5.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
5.4			В-6 кВ	шт	6	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
5.5			1ТСН	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
5.6			1ТН	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
5.7			СР-6 кВ	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
5.8			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
5.9			В-6 кВ	шт	7	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
5.10			1ТСН	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
5.11			1ТН	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
5.12			СР-6 кВ	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
14	**КТП 6/0,4 кВ №10**	0000900	КТП 2*400 кВА	шт	1	2001				
14.1	Т-1		ТОНЬ-400 кВА	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Сентябрь	
14.2	Т-2		ТОНЬ-400 кВА	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
14.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
14.4			ВН-6 кВ	шт	3	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
14.5			СР-6 кВ	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
14.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
14.7			ВН-6 кВ	шт	3	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
14.8			СР-6 кВ	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
14.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
14.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
14.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТО	Выполнено
14.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	09.22.	ТО	Выполнено
	д. Лямина									
4	**КТПн 6/0,4 кВ №4**	00000668	КТПн 1*630	шт	1	2002	ТР	08.22.	ТР	Выполнено
	Тр-р 630 кВА с ПК-6		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2002	ТР	08.22.	ТР	Выполнено
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2002	ТР	08.22.	ТР	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2002	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
5	**КТПн 6/0,4 кВ №6**		КТПн 1*250	шт	1	2004	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
	Тр-р 250 кВА с ПК-6		ТМ-250/6/0,4кВ	шт	1	2004	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2004	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2004	ТР	09.24.	ТО	Выполнено
	п. Песчаный									
1	**КТПн 6/0,4 кВ №5**		КТПн 1*400	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
	Тр-р 400 кВА		ТМ-400/6/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			РТ-10 кВ	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
	с. Сытомино									
1	**КТПн 10/0,4 кВ №12**	00000601	КТПн 1*160	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			ТМ-160/10/0,4 кВ с ПК-10	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
3	**КТПн 10/0,4 кВ №11**	00000600	КТПн 1*400	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			ТМ-400/10/0,4 кВ	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Сентябрь	
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1982	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
4	**КРУН-10 кВ №3 Д/С**	0000486	КРУН-10	шт	1	2007	ТО	09.22.	ТО	Выполнено
			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
5	**2БКТП 10/0,4кВ №15"Детский сад"**	0000483	КТПб 2*630	шт	1	2007	ТО	09.23.	ТО	Выполнено
	Т-1		ТМ-630/10/0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
	Т-2		ТМ-630/10/0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			РУ-10 кВ СШ-1	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			ВНП-10 кВ	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			РУ-10 кВ СШ-2	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			ВНП-10 кВ	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.100х6 L=15,5мх3)	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.100х6 L=15,5мх3)	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
6	**ЯКНО-10 кВ №1 Котельная**	0000666	ЯКНО-10	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			ШР-10 с ЗН	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
7	**ЯКНО-10 кВ №2 Котельная**	0000666	ЯКНО-10	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			ШР-10 с ЗН	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
8	**КТП 10/0,4 кВ Котельная**	0000664	КТП 2*630	шт	1	2007	ТО	09.23.	ТО	Выполнено
	Т-1	0000666	ТМ-630/10/0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
	Т-2	0000666	ТМ-630/10/0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
		0000666	РУ-10 кВ СШ-1	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
		0000666	СР-10	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
		0000666	ВН-10 кВ	шт	3	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
		0000666	ЗН-10кВ	шт	4	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
		0000666	РУ-10 кВ СШ-2	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
		0000666	СР-10	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
		0000666	ВН-10 кВ	шт	3	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
		0000666	ЗН-10кВ	шт	4	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
		0000666	РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=16,5мх3)	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)	Отметка о выполнении
							Вид ремонта	Дата	Сентябрь	
		0000666	РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=16,5мх3)	шт	1	2007	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	09.23.	ТО	Выполнено
9	**КТПн 10/0,4кВ№16П"Восход"**	0001084	КТПн 1*630	шт	1	2019	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			ТМГ-630/10/0,4кВ	шт	1	2019	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			ВНП-10 кВ	шт	1	2019	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2019	ТР	09.22.	ТР	Выполнено
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2019	ТР	09,23.	ТО	Выполнено

Дополнительные работы

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ЛРЭС	Выполнено
2	Уборка территории ПС, РП, ТП Лянторского РЭС от снега .	Выполнено
3	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по снижению потерь).	Выполнено
4	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.Лянтор	Выполнено
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС	Выполнено
6	Проверка схем подлючения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	Выполнено
7	Замена неисправных узлов учета потребителей ЛРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	Выполнено
8	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 10(6)/0,4 кВ согласно графика.	Выполнено
9	ПС-35/10 кВ №23 - Демонтаж старого ограждения г.п.Лянтор.	Выполнено
10	ПС-35/10 кВ №119 - Демонтаж старого ограждения г.п.Лянтор.	Выполнено

Начальник ЛРЭС _____ **А.Г.Чулюкин**

Зам.начальника ЛРЭС _____ **А.С.Оксак**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **В.В.Зотов**

Инженер ПТО _____ **Ш.А.Шаршев**