УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____М.Ф.Яруллин
"____"_____2025г.

ЗАДАНИЕ-ОТЧЕТ по выполнению план-графика ТОиР электроустановок за апрель 2025г.
Белоярский РЭС

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО мес год		ТР мес год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										4	12
1	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, ПС Солнечный яч.19 на ИЖС	ВЛ-10 кВ	СИП 3 3(1х50)	км	0,83			2018		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
2	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, ПС Солнечный яч.20 на ИЖС	ВЛ-10 кВ	СИП 3 3(1х50)	км	0,83			2018		09.	2024	03.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
3	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, ПС Солнечный яч.19 на оп.1	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,07			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
4	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, с ВЛ-10кВ оп. 14 в ТП-21н яч.7	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,16			2020		11.	2024	05.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
5	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19; ф.С-20, с ВЛ-10кВ оп.14 на ТП-21н	КЛ-10кВ	ААБл 3х95 (резерв)	км	0,16			2020		11.	2024	05.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
6	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, с ВЛ-10кВ оп.19 в ТП-29 яч.9	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,03			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
7	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, с ТП-29 яч.8 на ВЛ-10кВ оп.20	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,03			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
8	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, с ВЛ-10кВ оп.25 в ТП-30 яч.12	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,025			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
9	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, с ТП-30 яч.11 на ВЛ-10кВ оп.26	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,06			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
10	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-19, с ВЛ-10кВ оп.31 в ТП-31 яч.6	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,025			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
11	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, ПС Солнечный яч.20 на оп.1	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,065			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
12	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, с ВЛ-10кВ оп. 14 в ТП-21н яч.2	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,16			2020		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
13	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, с ВЛ-10кВ оп.19 в ТП-29 яч.5	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,03			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
14	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, с ТП-29 яч.4 на ВЛ-10кВ оп.4	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,03			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
15	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, с ВЛ-10кВ оп.25 в ТП-30 яч.1	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,025			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
16	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, с ТП-30 яч.2 на ВЛ-10кВ оп.26	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,06			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
17	БРЭС	п. Солнечный	ПС-35/10 Солнечная (Россети)	ф.С-20, с ВЛ-10кВ оп.31 в ТП-31 яч.7	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,025			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
18	БРЭС	п. Солнечный	ВЛ "Водозабор" правая цепь ф.17-02)	ВЛ "Водозабор" правая цепь ф.17-02), 2-х цепная ВЛ-10кВ на ТП-12	ВЛ-10 кВ	СИП-3 1х120	км	1,02			2014			2024		2024	6	24	ТР	01.04.2025
19	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.02 на оп.1 ВЛ "Водозабор" (ул.Космонавтов)	КЛ-10кВ	АСКл 3х150	км	0,5			2014		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.04.2025
20	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.03 на ТП-3 ввод-2	КЛ-10кВ	АСКл 3х150	км	0,241			2014		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.04.2025
21	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.04 на оп.28 ф.10.06 (ул.Строителей)	КЛ-10кВ	ААБл 3х150	км	0,249			2014		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.04.2025
22	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.06 связь с РП-10 яч.24	КЛ-10кВ	АСКл 3х240	км	1,143			2014		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.04.2025
23	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.08 ввод-2 с ПС Солнечная яч.22	КЛ-10кВ	2 АСКл 3х240 (раб.рез.)	км	1,5			2014		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.04.2025
24	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.08 ввод-1 с ПС Солнечная яч.21	КЛ-10кВ	2АСКл 3х240 (раб.рез.)	км	1,5			2014		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.04.2025
25	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.15 связь с РП-10 яч.4	КЛ-10кВ	АСКл 3х240 (рабочий)	км	1,143			2014		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.04.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО мес. год		ТР мес. год		ТО	ТР		12
26	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.17 на оп.28 ф.10.06 (ул.Строителей)	КЛ-10кВ	АСКл 3х240	км	0,249			2014		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.04.2025
27	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.03 на ТП-3 ввод-1	КЛ-10кВ	АСКл 3х150	км	0,241			2014		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.04.2025
28	БРЭС	п. Солнечный	РП-7	РП-7 яч.02 на оп.1 ВЛ "Водозабор" (ул.Космонавтов)	КЛ-10кВ	АСКл 3х240	км	0,5			2014		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.04.2025
29	БРЭС	п. Солнечный	ВЛ-10кВ "Водозабор" левая цепь ф.24-09	ВЛ-10кВ "Водозабор" левая цепь ф.24-09, ВЛ-10кВ на ТП-12 вставка с оп.12 до оп.13	КЛ-10кВ	АСКл 3х240	км	0,122			2014		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	01.04.2025
30	БРЭС	п. Солнечный	ВЛ-10кВ "Водозабор" правая цепь ф.17-02	ВЛ-10кВ "Водозабор" правая цепь ф.17-02, ВЛ-10кВ на ТП-12 вставка с оп.12 до оп.13	КЛ-10кВ	АСКл 3х240	км	0,122			2014		09.	2024	09.	2023	6	24	ТР	01.04.2025
31	БРЭС	п. Солнечный	РП-17	ф.17-02, ВЛ "Водозабор" оп.19 на ТП-12 яч.7	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,05			2016		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
32	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	КТП-10/0,4 кВ №8	2хКТП	-	шт	1		1260	1986		04.	2023	04.	2024	12	24	ТО	03.04.2025
33	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	КТП-10/0,4 кВ №8	Сети осв. и обогр.	внутренние сети	км	0,04			1986		04.	2023	04.	2024	12	36	ТО	03.04.2025
34	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	КТП-10/0,4 кВ №8	Электрообогрев	печь электрообогрева	шт	4			1986		04.	2023	04.	2024	6	12	ТО	03.04.2025
35	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	КТП-10/0,4 кВ №8	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1		630		1985	04.	2023	04.	2024	12	24	ТО	03.04.2025
36	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	КТП-10/0,4 кВ №8	Тр-р 6(10)кВ	Doka-630 кВА	шт	1		630	1986		04.	2023	04.	2024	12	24	ТО	03.04.2025
37	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	КТП-10/0,4 кВ №8	ВН-6(10)	ВНР-10/400	шт	2			1986		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.04.2025
38	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	КТП-10/0,4 кВ №8	РУ-0,4кВ	АВМ-10, ВА 57	шт	6			1986		04.	2023	04.	2024	12	24	ТО	03.04.2025
39	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	КТП-10/0,4 кВ №8	Здание	Сендвичпанель	шт	1			1986		10.	2024			6	-	ТО	03.04.2025
40	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-01, пер.Трассовый 1-4, маг. Сибрадуга	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х70	км	0,23			2008		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	03.04.2025
41	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-02, ул.Строителей 34,35, Юности 1	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х70	км	0,13			2008		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	03.04.2025
42	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-03, ул.Строителей 36А	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х70	км	0,08			2008		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	03.04.2025
43	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-01, ТП-8 - на ВЛ ф.01	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95 (раб)	км	0,03			1993		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	02.04.2025
44	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-01, ТП-8 - на ВЛ ф.01	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120 (рез)	км	0,03			1993		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	02.04.2025
45	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-02, ТП-8 - на ВЛ ф.02	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95 (рез)	км	0,05			1993		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	02.04.2025
46	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-02, ТП-8 - на ВЛ ф.02	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185 (раб)	км	0,05			1993		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	02.04.2025
47	БРЭС	п. Солнечный	КТП-8	8-03, ТП-8 - на ВЛ ф.03	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,035			1993		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	02.04.2025
48	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.01	Разъединитель 6(10) кВ	ЗР-10У3	шт	1			1988		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
49	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.02	ВН-6(10)	ВНР-10/400; ПТ-12-10-31,5	шт	1			1988		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
50	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.03	ВН-6(10)	ВНР-10/400	шт	1			1988		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
51	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.04	ВН-6(10)	ВНР-10/400	шт	1			1988		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
52	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.05	Разъединитель 6(10) кВ	2 РВ-10/630	шт	1			1988		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
53	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.06	ВН-6(10)	ВНР-10/400	шт	1			1988		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
54	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.07	ВН-6(10)	ВНР-10/400	шт	1			1988		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
55	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.08	ВН-6(10)	ВНР-10/400; ПТ-12-10-31,5	шт	1			1988		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
56	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19 яч.09	Разъединитель 6(10) кВ	ЗР-10У3	шт	1			1988		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
57	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1		400		1987	04.	2023	04.	2024	12	24	ТО	07.04.2025
58	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1		400		1987	04.	2023	04.	2024	12	24	ТО	07.04.2025
59	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19	РУ-0,4кВ	Панель ЩО-70	шт	9			1988		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
60	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19	Здание	Сендвичпанель	шт	1			1988		10.	2024			6	-	ТО	07.04.2025
61	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19	2хКТП	-	шт	1		800	1988		04.	2023	04.	2024	12	24	ТО	07.04.2025
62	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	ТП-10/0,4 кВ №19	Сети осв. и обогр.	внутренние сети	км	0,05			1988		04.	2023	04.	2024	12	36	ТО	07.04.2025
63	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	19-01, ул.Энтузиастов 2,4,6	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х70	км	0,05			2008		10.	2024	06.	2024	6	12	ТР	07.04.2025
64	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	19-02, ул.Энтузиастов 8,10,12	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х70	км	0,1			2008		10.	2024	06.	2024	6	12	ТР	07.04.2025
65	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	19-01, ТП-19 - на ВЛ ф.01	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,04			1993		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
66	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	19-02, ТП-19 - на ВЛ ф.02	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,05			1993		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
67	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	19-05, ТП-19 - на КНС ф 5 (ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4х120	км	0,663			2008		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
68	БРЭС	п. Солнечный	ТП-19	19-10, ТП-19 - на КНС ф.10 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4х120	км	0,663			2008		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
69	БРЭС	п. Солнечный	ТП-24	ф.24-09, ВЛ "Водозабор" оп.19 на ТП-12 яч.2	КЛ-10кВ	ААБл 3х95	км	0,045			2016		04.	2024	09.	2024	6	24	ТО	11.04.2025
70	БРЭС	п. Солнечный	КТПН-26	КТПН-10/0,4 кВ №26	КТПН-6(10)кВ		шт	1		400	2014		04.	2024	04.	2023	12	24	ТР	09.04.2025
71	БРЭС	п. Солнечный	КТПН-26	КТПН-10/0,4 кВ №26	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400/10	шт	1		400		2002	04.	2024	04.	2023	12	24	ТР	09.04.2025
72	БРЭС	п. Солнечный	КТПН-26	26-03, СТО (ИП Юшенко С.Н.)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х50	км	0,1			2023		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	09.04.2025
73	БРЭС	п. Солнечный	КТПН-26	26-04, СТО ИП Баранов А.А.	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,15			2021		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	09.04.2025
74	БРЭС	п. Солнечный	КТПН-27	КТПН-10/0,4 кВ №27	КТПН-6(10)кВ		шт	1		400	2015		04.	2024	04.	2023	12	24	ТР	08.04.2025
75	БРЭС	п. Солнечный	КТПН-27	КТПН-10/0,4 кВ №27	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400/10	шт	1		400		1988	04.	2024	04.	2023	12	24	ТР	08.04.2025
76	БРЭС	п. Солнечный	КТПН-27	27-05, КТПН-27 на "Ваш дом"	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х50	км	0,25			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	08.04.2025
77	БРЭС	п. Солнечный	КТПН-28	КТПН-10/0,4 кВ №28	КТПН-6(10)кВ		шт	1		400	2017		04.	2024	04.	2023	12	24	ТР	25.04.2025
78	БРЭС	п. Солнечный	КТПН-28	КТПН-10/0,4 кВ №28	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400/10	шт	1		400		1988	04.	2024	04.	2023	12	24	ТР	25.04.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес. год		ТР,мес. год		ТО	ТР		12
79	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.01	ВВ-6(10)	РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
80	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.02	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
81	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.03	ТН-6(10)	РТЭ; ЗРЭ; НАМИТ-10-2	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
82	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.04	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
83	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.05	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
84	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.06	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
85	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.07	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
86	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.08	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
87	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.09	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
88	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.10	ТН-6(10)	РТЭ; ЗРЭ; НАМИТ-10-2	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
89	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.11	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
90	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29 яч.12	Разъединитель трёхпоз	РТЭ	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
91	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	кт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
92	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	кт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	03.04.2025
93	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29	РУ-0,4кВ	АВ-0,4кВ	шт	19			2018		04.	2023	04.	2023	12	24	ТР	03.04.2025
94	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ СЭЩ 400кВА (Самара)	шт	1		400		2014	04.	2023	04.	2023	12	24	ТР	03.04.2025
95	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ СЭЩ 400кВА (Самара)	шт	1		400		2014	04.	2023	04.	2023	12	24	ТР	03.04.2025
96	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29	Здание	Бетон	шт	1			2018		10.	2024			6	-	ТО	03.04.2025
97	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29	2хКТП	-	шт	1		800	2018		04.	2023	04.	2023	12	24	ТР	03.04.2025
98	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29	Сети осв. и обогр.	внутренние сети	км	0,05			2018		04.	2023	04.	2023	12	36	ТО	03.04.2025
99	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	ТП-10/0,4 кВ №29	Электрообогрев	печь электрообогрева	шт	6			2018		10.	2024	04.	2024	12	36	ТР	03.04.2025
100	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-02, ИЖС 2-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х95	км	0,19			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	03.04.2025
101	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-08, ИЖС 1-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х95	км	0,4			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	03.04.2025
102	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-13, ул. Дорожная (нечетная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	км	0,26			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	03.04.2025
103	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-14, ИЖС 3-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	км	0,22			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	03.04.2025
104	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-15, ул. Сосновая + ул. Кедровая д.11	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х95	км	0,3			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	03.04.2025
105	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-16, ул. Дорожная (четная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	км	0,26			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	03.04.2025
106	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-02, ТП-29 ф.02 на оп.1 (ИЖС)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х95	км	0,045			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.04.2025
107	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-08, ТП-29 ф.08 на оп.1 (ИЖС-1 улица)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	км	0,045			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.04.2025
108	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-13, ТП-29 ф.13 на оп.1 (Дорожная лев. сторона)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	км	0,06			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.04.2025
109	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-14, ТП-29 ф.14 на оп.1 (ИЖС 3 улица)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	км	0,04			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.04.2025
110	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-15, ТП-29 ф.15 на оп.1 (ул. Сосновая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	км	0,06			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.04.2025
111	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-15, ТП-29 ф.15 от оп.3 до оп.4 (ул. Сосновая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х150	км	0,05			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.04.2025
112	БРЭС	п. Солнечный	ТП-29	29-16, ТП-29 ф.16 на оп.1 (Дорожная прав. сторона)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	км	0,06			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.04.2025
113	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.01	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
114	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.02	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
115	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.03	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
116	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.04	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
117	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.05	ТН-6(10)	РТЭ; ЗРЭ; НАМИТ-10-2	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
118	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.06	ВВ-6(10)	РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
119	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.07	Разъединитель трёхпоз	РТЭ	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
120	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.08	ТН-6(10)	РТЭ; ЗРЭ; НАМИТ-10-2	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
121	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.09	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
122	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.10	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
123	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.11	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
124	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30 яч.12	ВВ-6(10)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
125	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	кт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
126	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	кт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225
127	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30	РУ-0,4кВ	АВ-0,4кВ	шт	19			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	04.05.225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО мес.год		ТР мес.год		ТО	ТР		12
128	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-11-400/10 (Минск)	шт	1		400		2015	04.	2024	04.	2023	12	24	ТР	04.05.225
129	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-11-400/10 (Минск)	шт	1		400		2015	04.	2024	04.	2023	12	24	ТР	04.05.225
130	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30	Здание	Бетон	шт	1			2018		10.	2024			6	-	ТО	04.05.225
131	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30	2хКТП	-	шт	1		800	2018		04.	2024	04.	2023	12	24	ТР	04.05.225
132	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30	Сети осв. и обогр.	внутренние сети	км	0,05			2018		04.	2024	04.	2023	12	36	ТО	04.05.225
133	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	ТП-10/0,4 кВ №30	Электрообогрев	печь электрообогрева	шт	6			2018		10.	2024	04.	2023	12	36	ТР	04.05.225
134	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-03, ИЖС 4-я улица (левая сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х95	км	0,305			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	04.05.225
135	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-04, ул. Дачная (четная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	км	0,26			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	04.05.225
136	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-06, ИЖС 4-я улица (правая сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 4х95	км	0,3			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	04.05.225
137	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-14, ул. Магистральная (нечетная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	км	0,32			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	04.05.225
138	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-15, ул. Магистральная (четная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	км	0,32			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	04.05.225
139	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-16, ул. Дачная (нечетная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70-1х95	км	0,26			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	04.05.225
140	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-03, ТП-30 ф.03 на оп.1 (ИЖС 4 улица, левая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	км	0,05			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.05.225
141	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-04, ТП-30 ф.04 на оп.1 (Дачная четная)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	км	0,06			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.05.225
142	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-06, ТП-30 ф.06 на оп.1 (ИЖС 4 улица, правая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х95	км	0,05			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.05.225
143	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-14, ТП-30 ф.14 на оп.1 (ул. Магистрал.правая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х95	км	0,06			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.05.225
144	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-15, ТП-30 ф.15 на оп.1 (ул. Магистрал. левая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	км	0,06			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.05.225
145	БРЭС	п. Солнечный	ТП-30	30-16, ТП-30 ф.16 на оп.1 (Дачная правая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	км	0,06			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.05.225
146	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.01	ВН-6(10)	ВНТЭ	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
147	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.02	ТН-6(10)	РТЭ; ЗРЭ; НАМИТ-10-2	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
148	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.03	ВН-6(10)	ВНТЭ; предохранитель FREILUFT 80A	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
149	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.04	ВН-6(10)	ВНТЭ	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
150	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.05	ВН-6(10)	ВНТЭ	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
151	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.06	ВН-6(10)	ВНТЭ	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
152	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.07	ВН-6(10)	ВНТЭ	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
153	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.08	ВН-6(10)	ВНТЭ	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
154	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.09	ВН-6(10)	ВНТЭ	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
155	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.10	ВН-6(10)	ВНТЭ; предохранитель FREILUFT 80A	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
156	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.11	ТН-6(10)	РТЭ; ЗРЭ; НАМИТ-10-2	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
157	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31 яч.12	ВН-6(10)	ВНТЭ	шт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
158	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	кт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
159	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	кт	1			2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
160	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31	РУ-0,4кВ	АВ-0,4кВ	шт	19			2018		04.	2024	04.	2023	6	24	ТР	07.04.2025
161	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ 400/10 (Казахстан)	шт	1		400		2016	04.	2024	04.	2023	12	24	ТР	07.04.2025
162	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ 400/10 (Казахстан)	шт	1		400		2016	04.	2024	04.	2023	12	24	ТР	07.04.2025
163	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31	Здание	Бетон	шт	1			2018		10.	2024			6		ТО	07.04.2025
164	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31	2хКТП	-	шт	1		800	2018		04.	2024	04.	2023	12	24	ТР	07.04.2025
165	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31	Сети осв. и обогр.	внутренние сети	км	0,05			2018		04.	2024	04.	2023	12	36	ТО	07.04.2025
166	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	ТП-10/0,4 кВ №31	Электрообогрев	печь электрообогрева	шт	6			2018		10.	2024	04.	2023	12	36	ТР	07.04.2025
167	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-02, ИЖС ул. Берёзоввая 5-я улица (левая сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х50+1х70	км	0,225			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	07.04.2025
168	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-03, ИЖС ул. Берёзовая 5-я улица (правая сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х50+1х70	км	0,19			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	07.04.2025
169	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-04, ИЖС ул. Солнечная (6 улица)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х50+1х70	км	0,25			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	07.04.2025
170	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-10, ул .Зелёная (четная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	км	0,27			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	07.04.2025
171	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-11, ул .Железнодорожная	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	км	0,24			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	07.04.2025
172	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-12, ул .Зелёная (нечетная сторона)	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А 3х70+1х95	км	0,27			2018		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	07.04.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО мес.год		ТР мес.год		ТО	ТР		12
173	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-02, ТП-31 ф.02 на оп.1 (ИЖС 5 улица, левая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х95	км	0,05			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
174	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-03, ТП-31 ф.03 на оп.1 (ИЖС 5 сторона правая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х95	км	0,05			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
175	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-04, ТП-31 ф.04 на оп.1 (ИЖС 6 улица)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х70	км	0,05			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
176	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-10, ТП-31 ф.10 на оп.1 (ул. Зелёная, правая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х95	км	0,03			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
177	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-11, ТП-31 ф.11 на оп.1 (ул. Железнодорожная)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	км	0,03			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
178	БРЭС	п. Солнечный	ТП-31	31-12, ТП-31 ф.12 на оп.1 (ул. Зелёная, левая)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	км	0,03			2018		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
179	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.01	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВНК	шт	1			2024		10.	2024			6	24	ТО	14.04.2025
180	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.02	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВНК	шт	1			2024		10.	2024			6	24	ТО	14.04.2025
181	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.03	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВТВ	шт	1			2024		10.	2024			6	24	ТО	14.04.2025
182	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.04	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВТВ	шт	1			2024		10.	2024			6	24	ТО	14.04.2025
183	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.05	ВВ-6(10)	2РТЭ SL-12; ВВ VL12-10	шт	1			2024		10.	2024			6	24	ТО	14.04.2025
184	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.06	ВВ-6(10)	2РТЭ SL-12; ВВ VL12-10	шт	1			2024		10.	2024			6	24	ТО	14.04.2025
185	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.07	ВВ-6(10)	РТЭ SL12-DHK; ВВ VL12-10 Заземлитель SL12-EHD	шт	1			2024		10.	2024			6	24	ТО	14.04.2025
186	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37 яч.08	Разъединитель трёхпоз	РТЭ SL12-DHK; Заземлитель SL12-EHX	шт	1			2024		10.	2024			6	24	ТО	14.04.2025
187	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 60х5	кт	1			2024			2024			6	24	ТО	14.04.2025
188	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 60х5	кт	1			2024			2024			6	24	ТО	14.04.2025
189	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37	РУ-0,4кВ	Панель ЩО-70	шт	9			2024		10.	2024			12	24	ТО	14.04.2025
190	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37	Тр-р 6(10)кВ	ТМГэ2 1000/10-УХЛ1	шт	1		1000	2024	2021	10.	2024			12	24	ТО	14.04.2025
191	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37	Тр-р 6(10)кВ	ТМГэ2 1000/10-УХЛ1	шт	1		1000	2024	2021	10.	2024			12	24	ТО	14.04.2025
192	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37	Здание	Седвич	шт	1			2024		10.	2024			6		ТО	14.04.2025
193	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37	2хКТП	-	шт	1		2000	2024		10.	2024			12	24	ТО	14.04.2025
194	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37	Сети осв. и обогр.	внутренние сети	км	0,05			2024		10.	2024			12	36	ТО	14.04.2025
195	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	ТП-10/0,4 кВ №37	Электрообогрев	печь электрообогрева	шт	4			2024		10.	2024			12	36	ТО	14.04.2025
196	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-02, Строителей 3	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х150	км	0,145			2024		10.	2024			12	24	ТО	17.04.2025
197	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-03, Строителей 3А	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х150	км	0,1			2024		10.	2024			12	24	ТО	17.04.2025
198	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-04, Строителей 3Б	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	км	0,08			2024		10.	2024			12	24	ТО	17.04.2025
199	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-05, Строителей 3В	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	км	0,1			2024		10.	2024			12	24	ТО	17.04.2025
200	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-07, Строителей 3Г	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	км	0,095			2024		10.	2024			12	24	ТО	17.04.2025
201	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-19, Строителей 3Г	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	км	0,095			2024		10.	2024			12	24	ТО	17.04.2025
202	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-20, Строителей 3Б	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	км	0,08			2024		10.	2024			12	24	ТО	17.04.2025
203	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-21, Строителей 3В	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	км	0,1			2024		10.	2024			12	24	ТО	17.04.2025
204	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-23, Строителей 3	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х150	км	0,145			2024		10.	2024			12	24	ТО	17.04.2025
205	БРЭС	п. Солнечный	ТП-37	37-24, Строителей 3А	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х150	км	0,1			2024		10.	2024			12	24	ТО	17.04.2025
206	БРЭС	п. Солнечный	СТП-39	СТП-10/0,4 кВ №39	СТП		шт	1		160	2024						12	24	ТО	11.04.2025
207	БРЭС	п. Солнечный	СТП-39	СТП-10/0,4 кВ №39	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ 160/10	шт	1		160	2024	2018					12	24	ТО	11.04.2025
208	БРЭС	п. Солнечный	СТП-39	39-01, БС "Екатеринбург-2000"	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х16	км	0,08			2024						6	12	ТР	11.04.2025
209	БРЭС	п. Солнечный	СТП-39	39-02, "Выгул собак"	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2х16	км	0,095			2024						6	12	ТР	11.04.2025
210	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.16 , ПС "Берёзка" на РП-18 (правая цепь)	ВЛ-10 кВ	СИП-3 1х120	км	0,91			2024						6	24	ТО	15.04.2025
211	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.27 , ПС "Берёзка" на РП-18 (левая цепь)	ВЛ-10 кВ	СИП-3 1х120	км	0,91									6	24	ТО	15.04.2025
212	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.16 , с ПС "Берёзка" яч.16 - оп.1/1 ВЛ-10кВ.	КЛ-10кВ	2 ААБЛу 3х150(2х80)	км	0,16			2005		07.	2024	09.	2024	6	24	ТО	15.04.2025
213	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.16 , с оп.1/1 до оп.1/2	КЛ-10кВ	2 ААБл 3х240 (2х250м)	км	0,5			2024						6	24	ТО	15.04.2025
214	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.16 , с оп.31 на РП-18 яч.14	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,35			2024						6	24	ТО	15.04.2025
215	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.27, с ПС "Берёзка" яч.27 - оп.1/1 ВЛ-10кВ.	КЛ-10кВ	2 ААБЛу 3х150(раб+рез)	км	0,16			2005		07.	2024	09.	2024	6	24	ТО	15.04.2025
216	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.27, с оп.1/1 до оп.1/2	КЛ-10кВ	2 ААБл 3х240 (2х250м)	км	0,5			2024						6	24	ТО	15.04.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО мес.год		ТР мес.год		ТО	ТР		12
217	БРЭС	п. Барсово	ПС Березка 110/35/10 Россети	ф.27, с оп.31 на РП-18 яч.14	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,35			2024						6	24	ТО	15.04.2025
218	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-04, База "Управляющая компания"	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,25			1983		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	23.04.2025
219	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-09, Хокейный корт	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х35	км	0,065			2021		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	23.04.2025
220	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-12, от оп.1-до оп.10	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	км	0,3			2020		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	23.04.2025
221	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-12, ул.Апрельская, поссовет оп.10/1 до оп.10/4	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,122			1983		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	23.04.2025
222	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-12, ул.Апрельская, ул.Лесная оп.10 до оп.18	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,26			1983		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	23.04.2025
223	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-01, РП-15 ф.01 на спорткомплекс Лидер	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120	км	0,188			2020		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	23.04.2025
224	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-01, РП-15 ф.01 на спорткомплекс Лидер	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х120 (резерв)	км	0,188			2020		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	23.04.2025
225	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-02, РП-15 ф.02 Культурно-досуговый центр	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,1			2021		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	23.04.2025
226	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-04, РП-15 - оп.1 ф.4	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,045			1983		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	23.04.2025
227	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-09, РП-15 - оп.1 ф.09 (хокейный корт)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,045			1983		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	23.04.2025
228	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-11, РП-15 ф.11 Культурно-досуговый центр	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,1			2021		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	23.04.2025
229	БРЭС	п. Барсово	РП-15	РП-15 ф.15-12, РП-15 - оп.1 ф.12	КЛ-0,4кВ	2 АВВГ 4х120 (раб+рез)	км	0,09			1983		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	23.04.2025
230	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.01	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
231	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.02	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
232	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.03	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
233	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.04	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВТВ	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
234	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.05	ТН-6(10)	РТЭ; зазем. SL12-ЕНХ; ЗНОЛП-ЭК	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
235	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.06	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
236	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.07	ВВ-6(10)	РТЭ SL12-DHK; ВВ VM12-10-20	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
237	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.08	Разъединитель трёхпоз	РТЭ SL12-DHK	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
238	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.09	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
239	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.10	ТН-6(10)	РТЭ; зазем. SL12-ЕНХ; ЗНОЛП-ЭК	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
240	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.11	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВТВ	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
241	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.12	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
242	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.13	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
243	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18 яч.14	ВВ-6(10)	2 РТЭ; ВВ VM12-10-20	шт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
244	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18	СШ-6(10) кВ	шина мед. профилир. жёст. 40х5,	кт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
245	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18	СШ-6(10) кВ	шина мед. профилир. жёст. 40х5,	кт	1			2004		10.	2024			6	24	ТО	18.04.2025
246	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ 12- 1000/10 кВА	шт	1		1000	2004		10.	2024			12	24	ТО	18.04.2025
247	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ 12- 1000/10 кВА	шт	1		1000	2004		10.	2024			12	24	ТО	18.04.2025
248	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18	РУ-0,4кВ	панель ЩО-70	шт	9			2004		10.	2024			12	24	ТО	18.04.2025
249	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18	Здание	Блок бокс, сендвичпанель	шт	3			2004		10.	2024			6	-	ТО	18.04.2025
250	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18	2хКТП	-	шт	1		1260	2004		10.	2024			12	24	ТО	18.04.2025
251	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18	Сети осв. и обогр.	внутренние сети	км	0,08			2004		10.	2024			12	36	ТО	18.04.2025
252	БРЭС	п. Барсово	РП-18	РП-ТП-10/0,4 кВ №18	Электрообогрев	печь электрообогрева	шт	8			2004		10.	2024			12	36	ТО	18.04.2025
253	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.01	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВНК	шт	1			2023		10.	2024			6	24	ТР	15.04.2025
254	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.02	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВНК	шт	1			2023		10.	2024			6	24	ТР	15.04.2025
255	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.03	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВТВ	шт	1			2023		10.	2024			6	24	ТР	15.04.2025
256	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.04	ВН-6(10)	ВНТЭ SL12-ВТВ	шт	1			2023		10.	2024			6	24	ТР	15.04.2025
257	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.05	ВВ-6(10)	2РТЭ SL-12; ВВ VL12-10	шт	1			2023		10.	2024			6	24	ТР	15.04.2025
258	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.06	ВВ-6(10)	2РТЭ SL-12; ВВ VL12-10	шт	1			2023		10.	2024			6	24	ТР	15.04.2025
259	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.07	ВВ-6(10)	РТЭ SL12-DHK; ВВ VL12-10-20 Заземлитель SL12-EHD	шт	1			2023		10.	2024			6	24	ТР	15.04.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО мес.год		ТР мес.год		ТО	ТР		12
260	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5 яч.08	Разъединитель трёхпоз	РТЭ SL12-DHK; Зазем. SL12-EHX	шт	1			2023		10.	2024			6	24	ТР	15.04.2025
261	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	кт	1			2023		10.	2024			6	24	ТР	15.04.2025
262	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5	СШ-6(10) кВ	шина медная профил. жёсткая 40х5	кт	1			2023		10.	2024			6	24	ТР	15.04.2025
263	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5	РУ-0,4кВ	Панель ЩО-70	шт	9			2023		04.	2023			12	24	ТР	15.04.2025
264	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5	Тр-р 6(10)кВ	ТМГэ2 630/10-УХЛ1	шт	1		630		2020	04.	2023			12	24	ТР	15.04.2025
265	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5	Тр-р 6(10)кВ	ТМГэ2 630/10-УХЛ1	шт	1		630		2020	04.	2023			12	24	ТР	15.04.2025
266	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5	Здание	Седвич	шт	1			2023		10.	2024			6	-	ТО	15.04.2025
267	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5	2хКТП	-	шт	1		1260	2023		10.	2024			12	24	ТР	15.04.2025
268	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5	Сети осв. и обогр.	внутренние сети	км	0,05			2023		04.	2023			12	36	ТО	15.04.2025
269	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	ТП-10/0,4 кВ №5	Электрообогрев	печь электрообогрева	шт	6			2023		10.	2024			12	36	ТР	15.04.2025
270	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-01, ул.Сосновый бор	ВЛ-0,4 кВ	А-70; СИП 4х70;	км	0,45			2019		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	24.04.2025
271	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-01, оп.2/6-оп.2/7	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х16	км	0,03			2024						6	12	ТР	24.04.2025
272	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-05, ул.Сосновый бор 1,4.....	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,2			1983		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	24.04.2025
273	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-05, ТП-5 на оп.1	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,04			2024						6	12	ТР	24.04.2025
274	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-08, ТП-5 - строй площадка Новострой	КЛ-0,4кВ	4 АВВГ 4х185	км	0,08			1983		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	24.04.2025
275	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-04, ТП-5 ф.8 (КНС)	КЛ-0,4кВ	АБВШВ 4х50	км	0,28			1983		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	24.04.2025
276	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-00, ТП-5 на ж.д. Сосновый бор.20 (не в работе, идет строительство дома)	КЛ-0,4кВ	2АВВГ 4х150 (2х183м)	км	0,366				2019	10.	2024			6	24	ТО	24.04.2025
277	БРЭС	п. Барсово	ТП-5	5-00, ТП-5 на ж.д. Сосновый бор.20 (не в работе, идет строительство дома)	КЛ-0,4кВ	2АВВГ 4х120 (2х183м)	км	0,366				2019	10.	2024			6	24	ТО	24.04.2025
278	БРЭС	ПСОК "Кучуми	ЛДПС "Западный Сургут" ф.38	от оп.1 ф.38 ЛДПС "Зап.Сургут" на ПСОК "Кучуминский"	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,85			2022		07.	2024	07.	2023	6	24	ТО	21.04.2025
279	БРЭС	ПСОК "Кучуми	ЛДПС "Западный Сургут" РУ-10кВ яч.38	ЛДПС "Западный Сургут" РУ-10кВ яч.38 на оп.№1	КЛ-0,4кВ	ААБлГу 3х95	км	1,8			2022		07.	2024	07.	2023	6	24	ТО	21.04.2025
280	БРЭС	ПСОК "Кучуми	КТПН ПСОК "Кучуминский"	ф.01, ул.Центральная	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х95	км	0,3			2022		01.	2024	07.	2024	6	12	ТО	21.04.2025
281	БРЭС	ПСОК "Кучуми	КТПН ПСОК "Кучуминский"	ф.01, 1-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,6			2022		01.	2024	07.	2024	6	12	ТО	21.04.2025
282	БРЭС	ПСОК "Кучуми	КТПН ПСОК "Кучуминский"	ф.01, 2-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,6			2022		01.	2024	07.	2024	6	12	ТО	21.04.2025
283	БРЭС	ПСОК "Кучуми	КТПН ПСОК "Кучуминский"	ф.01, 3-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,6			2022		01.	2024	07.	2024	6	12	ТО	21.04.2025
284	БРЭС	ПСОК "Кучуми	КТПН ПСОК "Кучуминский"	ф.01, 4-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,6			2022		01.	2024	07.	2024	6	12	ТО	21.04.2025
285	БРЭС	ПСОК "Кучуми	КТПН ПСОК "Кучуминский"	ф.03, 5-я улица	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,6			2022		01.	2024	07.	2024	6	12	ТО	21.04.2025

Начальник Белоярского РЭС Н.И.Иванов

Ведущий инженер ПТО П.В.Яцкевич

Выполнили:

Старший мастер Е.Ф.Приходько

подпись

Старший мастер А.А.Полетавкин

подпись

Мастер О.Г.Цой

подпись