УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____ Я.Ф.Яруллин
"____" _____2025г.

ЗАДАНИЕ-ОТЧЕТ по выполнению план-графика ТОиР электроустановок за апрель 2025 г.
Лянторский РЭС

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО.мес.год		ТР.мес.год		ТО	ТР		12
1	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-01 от ЛР-26 до яч.2Т ТП-22	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,025	0,025		1986		02.	2024	10.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
2	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-03 от ЛР-310 до ЛВ-8	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,025	0,025		2000		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	02.04.2025
3	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-08 от ЛР-47 до яч.1Т ТП-14	КЛ-10кВ	ААБл 3х50	км	0,35	0,35		1989		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	02.04.2025
4	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-11 от ЛР-25 до яч.1Т ТП-22	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,025	0,025		1986		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	01.04.2025
5	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-16 от ПС №23 яч.16 до ЛР-2	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,07	0,07		2000		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.04.2025
6	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-17 от ЛР-15 до яч.17 РП-ТП-1	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,088	0,088		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.04.2025
7	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от ЛР-133 до яч.8 ТП-123	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,145	0,145		2008		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.04.2025
8	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от ВЛ-10кВ ф.116-04 оп.8/11 до яч.08 ТП-52	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,146	0,146		2004		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
9	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от яч.16 ТП-142 до яч.2Т ТП-51	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,36	0,36		2005		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
10	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от яч.15 РП-ТП-73 до яч.2Т ТП-74	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,45	0,45		1987		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
11	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от ВЛ-10кВ ф.116-04 оп.8/11 до яч.08 ТП-52	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,146	0,146		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
12	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от яч.1Т ТП-54 до яч.07 ТП-60	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,3	0,3		1987		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	05.04.2025
13	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от яч.06 ТП-60 до яч.1Т ТП-51	КЛ-10кВ	ААШВу 3х240	км	0,175	0,175		1987		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	05.04.2025
14	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от ВЛ-10кВ оп.№8/11 до яч.01 ТП-52	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,146	0,146		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	07.04.2025
15	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-16 от яч.1Т ТП-100 до яч.1Т ТП-101	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,345	0,345		1989		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	08.04.2025
16	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-21 от ЛВ-2 до ЛР-130	КЛ-10кВ	ААБлУ 3х240	км	0,065	0,065		2000		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	12.04.2025
17	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-21 от яч.2Т ТП-101 до ЛР-315	КЛ-10кВ	ААБл 3х185	км	0,045	0,045		1987		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	09.03.2025
18	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	КЛ-10кВ ф.119-09 от яч.09 ПС №119 до ЛР-212	КЛ-10кВ	АСБ 3х70	км	0,05	0,05		1988		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	12.04.2025
19	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-01 от яч.2Т ТП-71 до оп.№4	КЛ-10кВ	ААБл 3х150	км	0,03	0,03		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	06.04.2025
20	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-06 от ЛР-61 до яч.2Т ТП-53	КЛ-10кВ	АВБ 3х120	км	0,025	0,025		1990		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.04.2025
21	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 от ЛР-96 до ЛВ-7	КЛ-10кВ	ААБлУ 3х240	км	0,05	0,05		2000		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	13.04.2025
22	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 от ЛР-60 до яч.1Т ТП-75	КЛ-10кВ	АСБ 3х120	км	0,05	0,05		1985		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	09.04.2025
23	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-01 от РП-1 до ж/д Магистральная 28 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х120	км	0,085	0,085		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
24	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-02 от РП-1 до Магистральная ЦТП-5 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х120	км	0,085	0,085		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
25	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-03 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/4 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х120	км	0,04	0,04		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025

26	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-04 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/2 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,132	0,132		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
27	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-05 от РП-1 до КНС-88 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,045	0,045		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
28	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-06 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,2	0,2		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
29	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-07 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/3 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,131	0,131		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
30	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-09 от РП-1 до КНС-88 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,044	0,044		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
31	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-10 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/3 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,131	0,131		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
32	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-11 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/2 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,132	0,132		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
33	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	ОКЛ-0,4кВ ф.1-12 от РП-1 до Магистральная ЦТП-5 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,08	0,08		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
34	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-13 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/4 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,42	0,42		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
35	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-14 от РП-1 до ж/д Магистральная 28 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х95	км	0,12	0,12		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
36	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-24 от РП-1 до ж/д Эстон.дорожников 26 п.2 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х150	км	0,149	0,149		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
37	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-36 от РП-1 до ж/д Эстон.дорожников 26 п.2 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х150	км	0,149	0,149		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
38	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-26 от РП-1до ж/д Эстон.дорожников 26 п.4 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х150	км	0,149	0,149		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
39	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-38 от РП-1до ж/д Эстон.дорожников 26 п.4 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х150	км	0,149	0,149		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
40	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-20 от РП-1 до ж/д Эстон.дорожников 26 п.6 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х150	км	0,148	0,148		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
41	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-32 от РП-1до ж/д Эстон.дорожников 26 п.6 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х150	км	0,148	0,148		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
42	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ ф.3-11 от оп.9 до оп.10	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,08	0,08		2015		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	04.04.2025
43	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ ф.3-02 от оп.7 ЛР-72 до оп.8	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,13	0,13		2015		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	13.04.2025
44	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-121 до яч.1 ТП-122	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,416	0,416		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	10.04.2025
45	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.6 ТП-121 до яч.8 ТП-122	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,416	0,416		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	10.04.2025
46	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-122 до яч.7 ТП-123	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,156	0,156		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	10.04.2025
47	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.6 ТП-122 до яч.6 ТП-124	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,356	0,356		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	10.04.2025
48	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.1 ТП-123 до яч.2 ТП-124	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,2	0,2		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	11.04.2025
49	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.1 ТП-124 до яч.2 ТП-126	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,965	0,965		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	11.04.2025
50	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.8 ТП-124 до яч.6 ТП-126	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,965	0,965		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	14.04.2025
51	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.8 ТП-126 до яч.16 РП-ТП-6	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,356	0,356		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	14.04.2025
52	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.1 ТП-126 до яч.17 РП-ТП-6	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,356	0,356		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	14.04.2025
53	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.12 РП-ТП-6 до яч.8 ТП-121	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,461	0,461		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	15.04.2025
54	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.13 РП-ТП-6 до яч.1 ТП-121	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,461	0,461		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	15.04.2025
55	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-01 от РП-16 до ж/д 39/1 Эст. дорожников	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х240	км	0,36	0,36		2004		10.	2024	04.	2022	6	24	ТО	09.04.2025
56	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	КЛ-0,4кВ ф.36-08	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х16	км	0,1	0,1		1989		10.	2024	04.	2024	6	24	ТР	15.04.2025
57	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	КЛ-0,4кВ ф.36-08	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,1	0,1		1989		10.	2024	04.	2024	6	24	ТР	15.04.2025
58	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №38	ВЛ-0,4кВ ф.38-03	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,6	0,6		1987		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	15.04.2025
59	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	КЛ-0,4кВ ф.53-01	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х50	км	0,025	0,025		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	11.04.2025
60	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	КЛ-0,4кВ ф.53-07	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,025	0,025		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	11.04.2025

61	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	КЛ-0,4 кВ ф.55-08	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х150+1х70	км	0,035	0,035		1994		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	11.04.2025
62	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	КЛ-0,4 кВ ф.55-10	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,15	0,15		1994		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	11.04.2025
63	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-0,4 кВ ф.57-02	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,08	0,08		1986		04.	2024	10.	2024	6	24	ТР	09.04.2025
64	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-0,4 кВ ф.57-06	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,08	0,08		1986		04.	2024	10.	2024	6	24	ТР	09.04.2025
65	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-0,4 кВ ф.57-08	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х70+1х50	км	0,045	0,045		1986		04.	2024	10.	2024	6	24	ТР	09.04.2025
66	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-0,4 кВ ф.57-11	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,07	0,07		1986		04.	2024	10.	2024	6	24	ТР	09.04.2025
67	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-0,4 кВ ф.57-13	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,12	0,12		1986		04.	2024	10.	2024	6	24	ТР	09.04.2025
68	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	КЛ-0,4 кВ ф.59-05 от ТП-59 до ВРУ ж/д 106	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х70+1х35	км	0,2	0,2		1986		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	16.04.2025
69	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	КЛ-0,4 кВ ф.59-15 от ТП-59 до ВРУ ж/д 106	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,36	0,36		1986		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	16.04.2025
70	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	КЛ-0,4 кВ ф.59-18	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,055	0,055		1986		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	16.04.2025
71	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	КЛ-0,4кВ ф.76-03	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,1	0,1		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	16.04.2025
72	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	КЛ-0,4кВ ф.76-01	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,1	0,1		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	16.04.2025
73	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	КЛ-0,4кВ ф.76-05	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х70	км	0,1	0,1		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	16.04.2025
74	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	КЛ-0,4кВ ф.76-07	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х70	км	0,1	0,1		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	16.04.2025
75	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	ВЛ-0,4 кВ ф.100-08	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,29	0,29		1991		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	17.04.2025
76	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	ВЛ-0,4 кВ ф.101-01	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,21	0,21		1991		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	17.04.2025
77	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	ВЛ-0,4 кВ ф.101-03	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,37	0,37		1991		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	17.04.2025
78	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №126	КЛ-0,4кВ ф.126-01 от ТП-126 до ЦТП-2 ввод-1 5.мкр	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4×150	км	0,145	0,145		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.04.2025
79	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №126	КЛ-0,4кВ ф.126-24 от ТП-126 до ЦТП-2 ввод-2 5.мкр	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4×150	км	0,145	0,145		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.04.2025
80	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	КЛ-0,4кВ ф.134-11	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,07	0,07		1983		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	18.04.2025
81	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	КЛ-0,4кВ ф.134-02 от ТП-134 до ВРУ ж/д 35/1 В-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,12	0,12		2006		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	18.04.2025
82	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	КЛ-0,4кВ ф.134-09 от ТП-134 до ВРУ ж/д 35/1 В-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,12	0,12		2006		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	18.04.2025
83	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	КЛ-0,4кВ ф.135-09	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х70	км	0,05	0,05		1983		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	18.04.2025
84	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ ф.142-09 от яч.09 РП-142 до яч.1Т ТП-81	КЛ-10кВ	ААБ 3х240	км	0,21	0,21		2000		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	18.04.2025
85	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	КЛ-6 кВ ф.05 от оп.95 до РУ-6кВ ТП-1	КЛ-6кВ	ААБ 3х95	км	0,075	0,075		2003		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	10.04.2025
86	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	КЛ-6 кВ ф.05 от оп.95 до РУ-6кВ ТП-1 (резерв)	КЛ-6кВ	ААБ 3х95	км	0,075	0,075		2003		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	10.04.2025
87	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №3	ВЛ-0,4 кВ ф.3-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,545	0,545		2004		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	11.04.2025
88	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №4	ВЛ-0,4 кВ ф.4-03	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А-70	км	0,8	0,8		2009		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	14.04.2025
89	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №4	ВЛ-0,4 кВ ф.4-03 от оп.7 до участкового пункта полиции	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4×25	км	0,031	0,031		2014		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	14.04.2025
90	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №4	ВЛ-0,4 кВ ф.4-03 от оп.1 до оп.Г	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4×16	км	0,16	0,16		2024	2024	10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	14.04.2025
91	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №4	ВЛ-0,4 кВ ф.4-03 оп.11 от ВЛ до узла учета	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4×25	км	0,006	0,006		2022		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	16.04.2025
92	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ ф.05 от оп.95 до РУ-6кВ ТП-7	КЛ-6кВ	ААП2лУ 3*240	км	0,15	0,15		2016		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	15.04.2025
93	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ ф.05 от оп.95 до РУ-6кВ ТП-7 (резерв)	КЛ-6кВ	ААП2лУ 3*240	км	0,15	0,15		2016		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	15.04.2025
94	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ ф.05 от ТП-7 до опоры (резерв)	КЛ-6кВ	ААП2лУ 3*240	км	0,42	0,42		2016		10.	2024	04.	2023	6	24	ТР	17.04.2025
95	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №11	ВЛ-0,4 кВ ф.11-02	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,2	0,2		2006		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	03.04.2025
96	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ №15	ВЛ-0,4 кВ ф.15-09	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,76	0,76		2006		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	07.04.2025
97	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-11 от ТП-15 до Титан -1	КЛ-0,4кВ	ВБбШВ 4х95	км	0,08	0,08		2006		10.	2024	04.	2024	6	24	ТР	04.04.2025
98	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-04 от ТП-15 до Титан - 26 теплопункт	КЛ-0,4кВ	ВБбШВ 4х50	км	0,358	0,358		2006		10.	2024	04.	2024	6	24	ТР	08.04.2025
99	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ЯКНО-10кВ №2	КЛ-10кВ ф.15 от ЯКНО-2 до ТП-"Котельная"	КЛ-10кВ	ААБЛу- 3х240	км	0,15	0,15		2007		04.	2024	10.	2023	6	24	ТО	09.04.2025
100	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	КЛ-0,4кВ ф.17 от ТП-Котельная до ул Лесная2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х70	км	0,1634	0,1634		2007		10.	2024	04.	2024	6	24	ТР	10.04.2025
101	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.1-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	1,35	1,35		2007		10.	2024	04.	2024	6	12	ТР	11.04.2025

Дополнительные работы

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ЛРЭС.	

2	Уборка территории ПС, РП, ТП Лянторского РЭС от снега.	
3	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по снижению потерь).	
4	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.Лянтор.	
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС.	
6	Проверка схем подключения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	
7	Замена неисправных узлов учета потребителей ЛРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	
8	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 10(6)/0,4 кВ согласно графика.	
9	г.п.Лянтор - АБК, Гараж на 5 автомобилей - уборка наружной территории от снега.	
10	г.п.Лянтор - склад АРИ - уборка внутренней территории, уборка наружной территории от снега.	
11	Монтаж соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.116-13 от оп.5 до оп.6	
12	Монтаж концевой муфты на КЛ-10кВ ф.1-14 от ЛР-10 №62 до яч.1Т ТП-10/0,4кВ №53	
13	Монтаж соединительной муфты на КЛ-10кВ ф.116-13 от оп.5 до оп.6 (Резерв)	

И.о. начальника Лянторского РЭС А.С.Оксак

Ст.мастер Лянторского РЭС В.В.Зотов

Инженер ПТО Р.Х.Саитов

Выполнили: