УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного инженера
МУП "СРЭС" МО СР
_____А.А.Сержантов
"____"_____2025г.

ЗАДАНИЕ-ОТЧЕТ по выполнению план-графика ТОиР электроустановок за апрель 2025 г.
Федоровский РЭС

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-29 до ТП-39)	КЛ-10кВ	ААШВУ 3х95	км	0,165	0,165	ТО	03.04.2025
2	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-31 до ТП-29)	КЛ-10кВ	ААБ 3х120	км	0,6	0,6	ТО	03.04.2025
3	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-31 до ТП-29)	КЛ-10кВ	ААБ 3х120	км	0,6	0,6	ТО	03.04.2025
4	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-29 до ТП-30)	КЛ-10кВ	ААШВу 3х95	км	0,065	0,065	ТО	14.04.2025
5	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-29 до ТП-30)	КЛ-10кВ	ААШВу 3х95	км	0,065	0,065	ТО	14.04.2025
6	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-35 до ТП-36)	КЛ-10кВ	ААБ 3х95	км	0,4	0,4	ТО	22.02.2025
7	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-35 до ТП-34)	КЛ-10кВ	ААБлу 3х95	км	0,38	0,38	ТО	22.02.2025
8	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-35 до ТП-34)	КЛ-10кВ	ААБлу 3х95	км	0,38	0,38	ТО	22.02.2025
9	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-36 до ТП-36а)	КЛ-10кВ	ААШВу 3х95	км	0,13	0,13	ТО	22.02.2025
10	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-36 до ТП-36а)	КЛ-10кВ	ААШВу 3х95	км	0,13	0,13	ТО	22.02.2025
11	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-36а до ТП-37)	КЛ-10кВ	АСБ 3х95	км	0,15	0,15	ТО	14.04.2025
12	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-36а до ТП-37)	КЛ-10кВ	АСБ 3х95	км	0,15	0,15	ТО	14.04.2025
13	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (перемычка от ТП-37 до РП-1)	КЛ-10кВ	ААБ 3х95	км	0,34	0,34	ТО	14.04.2025
14	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (перемычка от ТП-37 до РП-1)	КЛ-10кВ	ААБ 3х95	км	0,34	0,34	ТО	14.04.2025
15	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от РП-ТП-3 до РП-1)	КЛ-10кВ	ААСБ 3х185	км	1	1	ТО	07.04.2025
16	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от РП-ТП-3 до РП-1)	КЛ-10кВ	ААСБ 3х185	км	1	1	ТО	07.04.2025
17	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от РП-ТП-3 до ТП-34а)	КЛ-10кВ	ААСБ 3х70	км	0,55	0,55	ТО	07.04.2025
18	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от РП-ТП-3 до ТП-34а)	КЛ-10кВ	ААСБ 3х70	км	0,55	0,55	ТО	07.04.2025

19	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-РП-3 до ТП-41)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,25	0,25	ТО	07.04.2025
20	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-РП-3 до ТП-41)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,25	0,25	ТО	07.04.2025
21	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-41 до ТП-48)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,21	0,21	ТО	11.04.2025
22	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-41 до ТП-48)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,21	0,21	ТО	11.04.2025
23	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-48 до ТП-43)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,4	0,4	ТО	11.04.2025
24	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-48 до ТП-43)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,4	0,4	ТО	11.04.2025
25	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-43 до ТП-44)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,15	0,15	ТО	11.04.2025
26	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-43 до ТП-44)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,15	0,15	ТО	11.04.2025
27	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-44 до ТП-45)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,237	0,237	ТО	16.04.2025
28	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-44 до ТП-45)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,237	0,237	ТО	16.04.2025
29	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-43 до ТП-42)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,6	0,6	ТО	16.04.2025
30	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-43 до ТП-42)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,6	0,6	ТО	16.04.2025
31	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ТП-42 до РП-ТП-3)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,28	0,28	ТО	16.04.2025
32	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ТП-42 до РП-ТП-3)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	0,28	0,28	ТО	16.04.2025
33	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (РП-ТП-2 до ТП-14)	КЛ-10кВ	ААБл 3х185	км	0,38	0,38	ТО	16.04.2025
34	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (РП-ТП-2 до ТП-14)	КЛ-10кВ	ААБл 3х185	км	0,38	0,38	ТО	16.04.2025
35	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от оп. 4 ф."Пождепо" (ф.Югорская-10) до ТП-14)	КЛ-10кВ	ААБл 3х150	км	0,151	0,151	ТО	02.04.2025
36	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (от оп. 4 ф."Пождепо" (ф.Югорская-11) до ТП-14)	КЛ-10кВ	ААБл 3х150	км	0,151	0,151	ТО	02.04.2025
37	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (от ВЛ-10кВ оп. 9а до оп.1 ВЛ-10кВ "Пождепо-1")	КЛ-10кВ	ААБл 3х70	км	0,03	0,03	ТО	02.04.2025
38	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-11 (от ВЛ-10кВ оп. 9а до оп.1 ВЛ-10кВ "Пождепо-1")	КЛ-10кВ	ААБл 3х70	км	0,03	0,03	ТО	02.04.2025
39	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (ф."Пождепо-1" оп.1 до ТП-СТО)	КЛ-10кВ	ААБ2л 3х70	км	0,08	0,08	ТО	17.04.2025
40	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (ф."Пождепо-1" оп.7 до ТП-41)	КЛ-10кВ	ААБ2л 3х70	км	0,02	0,02	ТО	17.04.2025
41	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-10 (ф."Пождепо-2" оп.7 до ТП-41)	КЛ-10кВ	ААБ2л 3х70	км	0,02	0,02	ТО	17.04.2025
42	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от РП-ТП-3 до ТП-31)	КЛ-10кВ	ААБлГ 3х95	км	0,35	0,35	ТО	17.04.2025
43	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от РП-ТП-3 до ТП-31)	КЛ-10кВ	ААБлГ 3х95	км	0,35	0,35	ТО	17.04.2025
44	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№1	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
45	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№1	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
46	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№1	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
47	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	Р-10 яч.№2	Разрядник 6(10) кВ	РВО-10	шт	3	3	ТР	03.04.2025
48	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№3	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
49	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№3	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
50	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№3	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
51	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№4	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТР	03.04.2025

52	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№4	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
53	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№4	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
54	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	1ТСН яч.№5	ТСН	ТМ-25 /10 ПК-10-0,5	шт	1	1	ТР	03.04.2025
55	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№5	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
56	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.N7,8 ввод №1	МВ-6(10)	ВПМ-10-20-1000А	шт	1	1	ТР	03.04.2025
57	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№8	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
58	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№8	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
59	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	1ТН-10 яч.№9	ТН-6(10)	НТМИ 6-66УЗ	шт	1	1	ТР	03.04.2025
60	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№9	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
61	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	1СР-10 яч.№10	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	2	2	ТР	03.04.2025
62	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	СВ-10 яч.№10	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
63	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ПР-10 яч.N11	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/629	шт	1	1	ТР	03.04.2025
64	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№11	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630 ПК-10	шт	1	1	ТР	03.04.2025
65	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.N13, 14 ввод №2	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
66	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№14	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
67	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№14	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
68	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	1ТН-10 яч.№15	ТН-6(10)	НТМИ 6-66УЗ	шт	1	1	ТР	03.04.2025
69	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№16	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
70	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№17	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
71	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№17	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
72	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№17	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
73	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№18	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
74	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№18	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
75	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№18	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ -10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
76	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	2ТСН яч.№19	ТСН	ТМ-25 /10 ПК-10-0,5	шт	1	1	ТР	03.04.2025
77	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ШР-10 яч.№19	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
78	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	Р-10 яч.№19	Разрядник 6(10) кВ	РВО-10	шт	3	3	ТР	03.04.2025
79	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	В-10 яч.№20	ВН-6(10)	ВПМ-10-20-630	шт	1	1	ТР	03.04.2025
80	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	ЛР-10 яч.№20	Разъединитель 6(10) кВ	РВФЗ-10/630	шт	1	1	ТР	03.04.2025

81	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	1С-10	СШ-6(10) кВ	сбор. шины алюм.	шт	1	1	ТР	03.04.2025
82	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	2С-10	СШ-6(10) кВ	сбор. шины алюм.	шт	1	1	ТР	03.04.2025
83	ФРЭС	пгт.Федоровский	РП-10кВ №2	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТР	03.04.2025
84	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ВЛ-10 кВ опора №16 до РП-ТП-3)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	1	1	ТО	18.04.2025
85	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ВЛ-10 кВ опора №16 до РП-ТП-3)	КЛ-10кВ	ААПл 3х185	км	1	1	ТО	18.04.2025
86	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ВЛ-10 кВ опора № 8 до РП-ТП-3)	КЛ-10кВ	ААСБ 3х185	км	1,1	1,1	ТО	18.04.2025
87	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ВЛ-10 кВ опора № 8 до РП-ТП-3)	КЛ-10кВ	ААСБ 3х185	км	1,1	1,1	ТО	18.04.2025
88	ФРЭС	пгт.Федоровский	КТП-10/0,4 кВ №14	1Т	Тр-р 6(10)кВ	TTU-AL-630/10	шт	1	1	ТО	07.04.2025
89	ФРЭС	пгт.Федоровский	КТП-10/0,4 кВ №14	2Т	Тр-р 6(10)кВ	TTU-AL-630/10	шт	1	1	ТО	07.04.2025
90	ФРЭС	пгт.Федоровский	КТП-10/0,4 кВ №14	ТР-10 1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ 10/400	шт	1	1	ТО	07.04.2025
91	ФРЭС	пгт.Федоровский	КТП-10/0,4 кВ №14	ТР-10 2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ 10/400	шт	1	1	ТО	07.04.2025
92	ФРЭС	пгт.Федоровский	КТП-10/0,4 кВ №14	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	7	7	ТО	07.04.2025
93	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №16	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	TTU-AL 630/10	шт	1	1	ТО	28.04.2025
94	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №16	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	TTU-AL 630/10	шт	1	1	ТО	28.04.2025
95	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №16	ЛР-10	Разъединитель 6(10) кВ	РЛНД-10/630	шт	1	1	ТО	28.04.2025
96	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №16	ЛР-10	Разъединитель 6(10) кВ	РЛНД-10/630	шт	1	1	ТО	28.04.2025
97	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №16	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	10	10	ТО	28.04.2025
98	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №16	здание ТП	Здание	сэндвич	шт	1	1	ТО	28.04.2025
99	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №16	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТО	28.04.2025
100	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-6/0,4 кВ №17	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	ТР	01.04.2025
101	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-6/0,4 кВ №17	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	ТР	01.04.2025
102	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-6/0,4 кВ №17	ЛР-6	Разъединитель 6(10) кВ	РЛНД-10/630	шт	1	1	ТР	01.04.2025
103	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-6/0,4 кВ №17	ЛР-6	Разъединитель 6(10) кВ	РЛНД-10/630	шт	1	1	ТР	01.04.2025
104	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №17	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	7	7	ТР	01.04.2025
105	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №17	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТР	01.04.2025
106	ФРЭС	пгт.Федоровский	ПС 35/10 кВ №161	161-07 (от ВЛ-10 кВ опора № 8 до ТП-25)	КЛ-10кВ	АСБ 3х50	км	0,24	0,24	ТО	24.04.2025
107	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	1, 2 С-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10	шт	3	3	ТО	28.04.2025
108	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМГэ2-630 кВА	шт	1	1	ТО	28.04.2025

109	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМГэ2-630 кВА	шт	1	1	ТО	28.04.2025
110	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	1, 2 С-10	ВН-6(10)	SL-12	шт	6	6	ТО	28.04.2025
111	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№1	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-12	шт	1	1	ТО	28.04.2025
112	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 2Т яч.№2	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТО	28.04.2025
113	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№3	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТО	28.04.2025
114	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№4	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТО	28.04.2025
115	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	СР-10 яч.№5	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТО	28.04.2025
116	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№6	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-12	шт	1	1	ТО	28.04.2025
117	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№7	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТО	28.04.2025
118	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№8	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТО	28.04.2025
119	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№9	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТО	28.04.2025
120	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	В-10 яч.№10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-12	шт	1	1	ТО	28.04.2025
121	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	7	7	ТО	28.04.2025
122	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №36	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	ЩСН	шт	1	1	ТО	28.04.2025
123	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-09 (от ВЛ-10 кВ опора №16 до ТП-64)	КЛ-10кВ	АСБ 3х70	км	0,135	0,135	ТО	24.04.2025
124	ФРЭС	пгт.Федоровский	Югорская 110/35/10 кВ	Ю-12 (от ВЛ-10 кВ опора №16 до ТП-64)	КЛ-10кВ	АСБ 3х70	км	0,135	0,135	ТО	24.04.2025
125	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №71	1Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	ТО	01.04.2025
126	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №71	2Т-10	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	ТО	01.04.2025
127	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №71	1, 2 С-10	РУ-6(10)кВ	РВН	шт	2	2	ТО	01.04.2025
128	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №71	В-6 1Т	ВН-6(10)	ВНП-М-10-630-20	шт	1	1	ТО	01.04.2025
129	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №71	В-6 2Т	ВН-6(10)	ВНП-М-10-630-20	шт	1	1	ТО	01.04.2025
130	ФРЭС	пгт.Федоровский	ТП-10/0,4 кВ №71	1, 2 С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	8	8	ТО	01.04.2025
131	ФРЭС	Русскинская	ПС-110/35/6 «Русскинская»	03 (Ввод-1 в КРУН-6 кВ от ВЛ-6 кВ оп.№54)	КЛ-6кВ	АСБ 3х240	км	0,35	0,35	ТР	11.04.2025
132	ФРЭС	Русскинская	ПС-110/35/6 «Русскинская»	12 (Ввод-2 в КРУН-6 кВ от ВЛ-6 кВ оп.№54)	КЛ-6кВ	АСБ 3х240	км	0,35	0,35	ТР	11.04.2025
133	ФРЭС	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	01 (яч.01 до ВЛ-6кВ оп.1)	КЛ-6кВ	АСБ 3х240	км	0,1	0,1	ТР	07.04.2025
134	ФРЭС	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	12 (яч.12 до ВЛ-6кВ оп.1)	КЛ-6кВ	АСБ 3х240	км	0,1	0,1	ТР	07.04.2025
135	ФРЭС	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	11 (ТП-2 яч.02 до ТП-4 яч.01)	КЛ-6кВ	АСБ 3х95	км	0,26	0,26	ТР	23.04.2025
136	ФРЭС	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	04 (ТП-3 яч.02 до ТП-6 яч.06)	КЛ-6кВ	ААШВУ 3х95	км	0,33	0,33	ТР	23.04.2025
137	ФРЭС	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	11 (ТП-3 яч.09 до ТП-6 яч.03)	КЛ-6кВ	ААШВУ 3х95	км	0,33	0,33	ТР	23.04.2025
138	ФРЭС	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	01 (05) (от ТП-4 до ТП-3)	КЛ-6кВ	АВБбШВб 3х120	км	0,35	0,35	ТР	07.04.2025

139	ФРЭС	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	02 (11) (от ТП-4 до ТП-3)	КЛ-6кВ	АВБбШВб 3х120	км	0,35	0,35	ТР	07.04.2025
140	ФРЭС	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная 4х40	п.м.	80	80	ТР	16.04.2025
141	ФРЭС	Русскинская	КТПН-6/0,4 кВ №1	Т-6	Тр-р 6(10)кВ	TNOSA-630/6	шт	1	1	ТО	07.04.2025
142	ФРЭС	Русскинская	КТПН-6/0,4 кВ №1	С-0,4	РУ-0,4кВ	FB, LA	шт	9	9	ТО	07.04.2025
143	ФРЭС	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	10 (ТП-2)	КЛ-6кВ	ААБ2ЛУ 3х95	км	0,15	0,15	ТР	16.04.2025
144	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	1Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТО	25.04.2025
145	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	2Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТО	25.04.2025
146	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	С-6	РУ-6(10)кВ	КСО- 10	шт	10	10	ТО	25.04.2025
147	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 яч.№1	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТО	25.04.2025
148	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 яч.№2	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТО	25.04.2025
149	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 яч.№3	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТО	25.04.2025
150	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 1Т яч.№4	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТО	25.04.2025
151	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	1СР-6 яч.№5	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТО	25.04.2025
152	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	2СР-6 яч.№6	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТО	25.04.2025
153	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 2Т яч.№7	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТО	25.04.2025
154	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 яч.№8	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТО	25.04.2025
155	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 яч.№9	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТО	25.04.2025
156	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	В-6 яч.№10	ВН-6(10)	ВНТ-10	шт	1	1	ТО	25.04.2025
157	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №3	С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	7	7	ТО	25.04.2025
158	ФРЭС	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	05 (ТП-4)	КЛ-6кВ	АСБ 3х95	км	0,38	0,38	ТР	14.04.2025
159	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №6	06-04 (ВЛ-6кВ ф.01-04 оп. №18)	КЛ-6кВ	ААБлГ 3х95	км	0,035	0,035	ТР	10.04.2025
160	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №6	06-09 (ВЛ-0,4кВ ф.06-09 арочный склад)	ВЛИ-0,4кВ	СИП 3х25+1х25	км	0,150	0,150	ТР	10.04.2025
161	ФРЭС	Русскинская	ТП-6/0,4 кВ №6	11 (ВЛ-6кВ ф.01-11 оп. №18 (19)	КЛ-6кВ	ААБлГ 3х95	км	0,035	0,035	ТР	14.04.2025
162	ФРЭС	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	01 (ТП-7)	КЛ-6кВ	ААБлУ 3х70	км	0,7	0,7	ТР	09.04.2025
163	ФРЭС	Русскинская	КРУН -6 кВ Русскинская	14 (ТП-7)	КЛ-6кВ	ААБлУ 3х70	км	0,7	0,7	ТР	09.04.2025
164	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №3	03-02 (до опоры №1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,031	0,031	ТО	02.04.2025
165	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-250 кВА	шт	1	1	ТО	07.04.2025
166	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	С-0,4	РУ-0,4кВ	АВ-0,4 кВ	шт	4	4	ТО	07.04.2025
167	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-01 (до опоры №1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,035	0,035	ТО	02.04.2025
168	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-02 (до опоры №1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,028	0,028	ТО	02.04.2025
169	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-01 (Дзержинского 1 от опоры 9)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,05	0,05	ТО	02.04.2025
170	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-01 (Дзержинского 3 от опоры 5)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,05	0,05	ТО	02.04.2025
171	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-01 (Дзержинского 5 от опоры 3)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,06	0,06	ТО	02.04.2025
172	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-02 (Рабочая 15 от опоры 1/1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,025	0,025	ТО	02.04.2025
173	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №4	04-01 (Дзержинского 6 от опоры 6)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,05	0,05	ТО	02.04.2025
174	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	1Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТР	23.04.2025

175	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	2Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТР	23.04.2025
176	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	С-6	РУ-6(10)кВ	КСО- 10	шт	10	10	ТР	23.04.2025
177	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№1	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТР	23.04.2025
178	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№2	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТР	23.04.2025
179	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№3	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТР	23.04.2025
180	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№4	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТР	23.04.2025
181	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	1СР-6 яч.№5	Разъединитель 6(10) кВ	РТ-10/630/20	шт	1	1	ТР	23.04.2025
182	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	2СР-6 яч.№6	Разъединитель 6(10) кВ	РТ-10/630/20	шт	1	1	ТР	23.04.2025
183	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№7	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТР	23.04.2025
184	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№8	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТР	23.04.2025
185	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№9	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТР	23.04.2025
186	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	В-6 яч.№10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL 10-20/100	шт	1	1	ТР	23.04.2025
187	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	С-0,4	РУ-0,4кВ	ЩО-2000	шт	4	4	ТР	23.04.2025
188	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	05-16 (пер. Березовый)	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,74	0,74	ТО	02.04.2025
189	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №5	05-03 (больница)	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,08	0,08	ТО	02.04.2025
190	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	1Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТО	23.04.2025
191	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	2Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	ТО	23.04.2025
192	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	С-6	РУ-6(10)кВ	КСО- 10	шт	12	12	ТО	23.04.2025
193	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№01	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТО	23.04.2025
194	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№02	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТО	23.04.2025
195	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№03	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТО	23.04.2025
196	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 1Т яч.№04	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТО	23.04.2025
197	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№05	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТО	23.04.2025
198	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	СВ-6 яч.№06	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТО	23.04.2025
199	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	СР-6 яч.№07	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТО	23.04.2025
200	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№08	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТО	23.04.2025
201	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 2Т яч.№09	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТО	23.04.2025
202	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№10	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТО	23.04.2025
203	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№11	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТО	23.04.2025
204	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	В-6 яч.№12	ВН-6(10)	серии SL-12-ВНК	шт	1	1	ТО	23.04.2025
205	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №8	С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	9	9	ТО	23.04.2025
206	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №9	09-07	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,543	0,543	ТО	24.04.2025
207	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13	Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-250 кВА	шт	1	1	ТО	21.04.2025
208	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13	С-0,4	РУ-0,4кВ	АВ-0,4 кВ	шт	4	4	ТО	21.04.2025
209	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13	13-01	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,3	0,3	ТО	01.04.2025
210	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13	13-02	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,35	0,35	ТО	01.04.2025
211	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13	13-03	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,67	0,67	ТО	01.04.2025
212	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	13а-02	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,16	0,16	ТО	01.04.2025
213	ФРЭС	с.п.Локосово	КТПН-6/0,4 кВ №13а	13а-14	ВЛИ-0,4кВ	СИП 4х70	км	0,1	0,1	ТО	01.04.2025
214	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	1Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ12-400 кВА	шт	1	1	ТО	07.04.2025
215	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	2Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ12-400 кВА	шт	1	1	ТО	07.04.2025
216	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	С-6	РУ-6(10)кВ	SL-12 КСО "Онега"	шт	8	8	ТО	07.04.2025
217	ФРЭС	с.п.Локосово	ТП-6/0,4 кВ №15	В-6 яч.№01	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1	ТО	07.04.2025

252	ФРЭС	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	СР-10 яч.№4	Разъединитель 6(10) кВ	РТЭ SL12; Заземлитель SL12	шт	1	1	ТО	18.04.2025
253	ФРЭС	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	СР-10 яч.№5	Разъединитель 6(10) кВ	РТЭ SL12; Заземлитель SL12	шт	1	1	ТО	18.04.2025
254	ФРЭС	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	В-10 яч.№6	ВН-6(10)	SL12-ВТВ	шт	1	1	ТО	18.04.2025
255	ФРЭС	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	В-10 яч.№7	ВН-6(10)	SL12-ВТВ	шт	1	1	ТО	18.04.2025
256	ФРЭС	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	В-10 яч.№8	ВН-6(10)	SL12-ВТВ	шт	1	1	ТО	18.04.2025
257	ФРЭС	с.п.Ульт-Ягун	ТП-10/0,4 кВ №6	С-0,4	РУ-0,4кВ	НКУ-ЩО-70	шт	7	7	ТО	18.04.2025
258	ФРЭС	ПСОК "Брусничка"	РУ-6 кВ КНС-3	ф."КНС-3-02" (от оп.№60 (нумерация "СНГ") до ТП-1, ТП-2)	ВЛ-6 кВ	А-95	км	0,65	0,65	ТО	18.04.2025
259	ФРЭС	ПСОК "Брусничка"	КТПН-6/0,4 кВ №2	ЛР-10	Разъединитель 6(10) кВ	РЛНД-10/400	шт	1	1	ТР	18.04.2025
260	ФРЭС	ПСОК "Брусничка"	КТПН-6/0,4 кВ №2	С-10	ВН-6(10)	ВНА-10	шт	1	1	ТР	18.04.2025
261	ФРЭС	ПСОК "Брусничка"	КТПН-6/0,4 кВ №2	Т-6	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	ТР	18.04.2025
262	ФРЭС	ПСОК "Брусничка"	КТПН-6/0,4 кВ №2	С-0,4	РУ-0,4кВ	АВ-0,4 кВ	шт	5	5	ТР	18.04.2025
263	ФРЭС	ПСОК "Брусничка"	КТПН-6/0,4 кВ №2	02-04	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х10	км	0,040	0,040	ТР	18.04.2025
264	ФРЭС	ПСОК "Брусничка"	РУ-6 кВ КНС-3	ф."КНС-3-02" (от оп.16 до оп.33 (до ТП-3)	ВЛ-6 кВ	СИП 3 1х50	км	0,65	0,65	ТО	18.04.2025
265	ФРЭС	ПСОК "Брусничка"	РУ-6 кВ КНС-3	ЛР-10	Разъединитель 6(10) кВ	РЛК-1б-IV-10/400-УХЛ1	шт	1	1	ТО	18.04.2025
266	ФРЭС	ПСОК "Брусничка"	РУ-6 кВ КНС-3	С-10	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10/400	шт	1	1	ТО	18.04.2025
267	ФРЭС	ПСОК "Брусничка"	ВЛБ-6	Р-6	Разрядник 6(10) кВ	РВО-6	шт	1	1	ТО	18.04.2025
268	ФРЭС	ПСОК "Брусничка"	ВЛБ-6	ЛР-10	Разъединитель 6(10) кВ	РЛНД-10/400	шт	1	1	ТО	18.04.2025
269	ФРЭС	ТСН "Федоровское"	КТПН-10/0,4 кВ Весенняя	161-12 (от ВЛ-10 кВ опора № 8 до ТП-25)	КЛ-10кВ	АСБ 3х50	км	0,24	0,24	ТО	08.04.2025

Дополнительные работы

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ФРЭС.	Выполнено
2	Уборка территории ПС, РП, ТП Федоровского РЭС от снега.	Выполнено
3	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ФРЭС с включением АИСКУЭ.	Выполнено
4	Снятие контрольных показаний узлов учета юридических лиц г.п.Федоровский	Выполнено
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ФРЭС.	Выполнено
6	Проверка схем подключения вводных узлов учета в ТП-6(10)/0,4кВ ФРЭС.	Выполнено
7	Замена неисправных узлов учета потребителей ФРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	Выполнено
8	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 6(10)/0,4кВ ФРЭС согласно графика.	Выполнено
9	г.п.Федоровский -АБК, Бокс, Холодный склад -уборка наружной территории от снега.	Выполнено

Начальник Федоровского РЭС Р.Р.Кинзябаев

Зам.начальника Федоровского РЭС Р.Н. Афлатанов

Старший мастер Федоровского РЭС В.В. Яковлев

Мастер Федоровского РЭС Д.С. Тюленев

Инженер ПТО А.Ю.Горячих