1770

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____М.Ф.Яруллин
"_____"_____2025г.

ЗАДАНИЕ-ОТЧЕТ по выполнению план-графика ТОиР электроустановок за июль 2025 г.
Лянторский РЭС

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО мес.год		ТР мес. год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										7	12
1	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ВЛ-10кВ ф.23-02 от ПС №23 до ТП-38	ВЛ-10 кВ	А-95	км	0,2	0,2		2001	2001	01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
2	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ф.23-07 от ПС №23 до РП-1	ВЛ-10 кВ	А-95	км	0,44	0,44		2001	2001	01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	10.07.2025
3	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ВЛ-10кВ ф.23-17 от ПС №23 до РП-1	ВЛ-10 кВ	А-95	км	0,44	0,44		2001	2001	01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	10.07.2025
4	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ВЛ-10кВ ф.23-08 от ПС №23 до РП-3, ТП-50, ТП-25, ТП-14	ВЛ-10 кВ	А-95	км	1,9	1,9		2001	2001	01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	15.07.2025
5	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ВЛ-10кВ ф.23-18 от ПС №23 до РП-3, ТП-50, ТП-68, ТП-25, ТП-14, ТП-80	ВЛ-10 кВ	А-95	км	2	2		2001	2001	01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	15.07.2025
6	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-03 от ЛР-34 до яч.08 ТП-138н	КЛ-10кВ	АСБ 3х120	км	0,24	0,24		2015		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.07.2025
7	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-03 от ЛР-13 до яч. 6 ТП-РП-92н	КЛ-10кВ	АСБ 3х120	км	0,2	0,2		2004		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.07.2025
8	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-03 от ЛР-147 до яч.2Т ТП-56	КЛ-10кВ	ААБл 3х70	км	0,07	0,07		1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	04.07.2025
9	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-03 от ЛР-8 до яч.2Т ТП-21	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,12	0,12		2000		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	04.07.2025
10	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-08 от ЛР-49 до яч.12 РП-ТП-3	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,042	0,042		2020		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
11	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-08 от ЛР-49 до яч.12 РП-ТП-3 (резерв)	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,042	0,042		2020		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
12	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-08 от ЛР-41 до яч.2Т РП-ТП-16	КЛ-10кВ	ААП2л 3х120	км	0,285	0,285		2004		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	04.07.2025
13	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-08 от ЛР-41 до яч.2Т РП-ТП-16 (резерв)	КЛ-10кВ	ААП2л 3х120	км	0,285	0,285		2004		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	04.07.2025
14	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-11 от ЛР-23 до яч.1Т ТП-24	КЛ-10кВ	ААБл 3х150	км	0,053	0,053		1986		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	04.07.2025
15	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-11 от ЛР-30 до яч.2 ТП-135	КЛ-10кВ	ААБШв 3х70	км	0,04	0,04		2008		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	05.07.2025
16	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-16 от ЛР-4 до яч.1Т ТП-17	КЛ-10кВ	АСБ 3х95	км	0,075	0,075		1987		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
17	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-18 от ЛР-48 до яч.1Т ТП-14	КЛ-10кВ	ААБл 3х150	км	0,35	0,35		1988		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	05.07.2025
18	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	1С-35	СШ-35 кВ	ОЖКЧ - 10	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
19	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	1Т	Тр-р 35кВ	ТДНС 35/10 10000 кВА	шт	1	1	10000	1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
20	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	1ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-СЭЩ- 63/10-11 УХЛ1	шт	1	1	63	2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
21	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	1ТР-10	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-101-10-40	шт	3	3		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
22	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ОПН-10 1Т	ОПН 6(10) кВ	ОПН-10	шт	3	3		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
23	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	Блок В-35 кВ ввода 1Т	Блок В-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
24	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	В-35 1Т	ВВ-35 кВ	ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 УХЛ1	шт	1	1		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
25	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ШР-35 1Т с ЗН 1С ШР-35 1Т и ЗН В ШР-35 1Т	Разъединитель 35кВ	РГПЗ-СЭЩ-2-Ш-35/2000 УХЛ1 с приводом ПР-СЭЩ-20БУХЛ1	шт	1	1		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025

26	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ТТ-35 фаза "А"	ТТ-35	ТОЛ-СВЭЛ-35ШМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	1		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
27	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ТТ-35 фаза "В"	ТТ-35	ТОЛ-СВЭЛ-35ШМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	1		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
28	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ТТ-35 фаза "С"	ТТ-35	ТОЛ-СВЭЛ-35ШМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	1		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
29	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	Р-35 1Т	Разрядник 35кВ	РВС-35	шт	3	3		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
30	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	Блок В-35 кВ Югра-1	Блок В-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2001	2001	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
31	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	В-35 Югра-1	ВВ-35 кВ	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	1		2018	2018	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
32	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ЛР-35 Югра-1 с ЗН ВЛ ЛР-35 Югра-1 и ЗН В ЛР-35 Югра-1	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
33	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ШР-35 Югра-1 с ЗН В ШР-35 Югра-1	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
34	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	Блок В-35 кВ Кольцевая-1	Блок В-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2001	2001	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
35	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	В-35 Кольцевая-1	ВВ-35 кВ	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	1		2018	2018	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
36	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ЛР-35 Кольцевая-1 с ЗН ВЛ ЛР-35 Кольцевая-1 и ЗН В ЛР-35 Кольцевая-1	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
37	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ШР-35 Кольцевая-1 с ЗН В ШР-35 Кольцевая-1	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
38	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	Блок СВ-35 кВ	Блок В-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
39	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	СВ-35	ВВ-35 кВ	ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 УХЛ1	шт	1	1		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
40	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	1СР-35 с ЗН 1С 1СР-35 и ЗН В 1СР-35	Разъединитель 35кВ	РГПЗ-СЭЩ-2-Ш-35/2000 УХЛ1 с приводом ПР-СЭЩ-20БУХЛ1	шт	1	1		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
41	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ТТ-35 фаза "А"	ТТ-35	ТОЛ-СВЭЛ-35ШМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	1		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
42	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ТТ-35 фаза "В"	ТТ-35	ТОЛ-СВЭЛ-35ШМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	1		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
43	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ТТ-35 фаза "С"	ТТ-35	ТОЛ-СВЭЛ-35ШМ-3.2УХЛ1 300/5	шт	1	1		2022	2022	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
44	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	Блок 1ТН-35	ТН-35	ЗНОМ-35-1	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
45	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ШР-35 1ТН с ЗН ШР-35 1ТН и ЗН 1С ШР-35 1 ТН	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
46	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	1ТН-35	ТН-35	3 НОМ-35-65	шт	3	3		2023	2023	07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
47	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	20.07.2025
48	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.07 СВ-10	МВ-6(10)	ВК-10 1000	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
49	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.08 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 630	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
50	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.09 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 630	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
51	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.10 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 630	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
52	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.11 Р-10 1С-10	Разрядник 6(10) кВ	РВО-10	шт	3	3		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
53	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.11 1 ТН-10	ТН-6(10)	НТМИ-10	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
54	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.12 Ввод-1	МВ-6(10)	ВК-10 1600	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
55	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.13 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 630	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
56	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.14 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 630	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
57	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.15 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 630	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
58	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.16 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 630	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
59	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	яч.17 линейная	МВ-6(10)	ВК-10 630	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025

60	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		1988		07.	2024	09.	2023	6	24	ТР	14.06.2025
61	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ВЛ-10кВ ф.116-04 от ПС №116 до ТП-52, ТП-36, ТП-67, ТП-69, ЛВ-10, ТП-6, ТП-56, ЛР-145, ЛВ-9, ТП-18	ВЛ-10 кВ	А-95	км	4,5	4,5		2000		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	15.07.2025
62	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	ВЛ-10кВ ф.116-09 от ПС №116 до ТП-52, ЛР104, ТП-36, ТП-69, ЛВ-9	ВЛ-10 кВ	А-95	км	3,8	3,8		2000		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	15.07.2025
63	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от яч.04 ПС №116 до ЛР-101	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,25	0,25		2000		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	06.07.2025
64	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от яч.05 ТП-60 до яч.07 ТП-67	КЛ-10кВ	ААШВу 3х240	км	0,47	0,47		1989		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	06.07.2025
65	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от яч.12 РП-ТП-73 до яч.07 ТП-69	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,46	0,46		2008		02.	2024	08.	2024	6	24	ТО	08.07.2025
66	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от яч.09 ПС №116 до ЛР-102	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,025	0,025		1986		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	08.07.2025
67	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от ЛР-116 до яч.1Т ТП-36	КЛ-10кВ	ААБВ 3х150	км	0,03	0,03		1986		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	09.07.2025
68	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-16 от ЛР-119 до яч.03 ТП-62	КЛ-10кВ	ААБлУ 3х240	км	0,45	0,45		1987		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	09.07.2025
69	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-22 от ПС №116 до яч.06 ТП-49	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,5	0,5		2008		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	11.07.2025
70	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ВЛ-10кВ ф.119-04 от ПС №119 до ТП-37, ТП-28	ВЛ-10 кВ	А-95	км	2,1	2,1		2006		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	16.07.2025
71	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ВЛ-10кВ ф.119-05 от ПС №119 до ТП-30, ТП-35, ТП-31, ТП-32, ТП-33, ЛР-304, ЛР-306	ВЛ-10 кВ	А-95	км	1,2	1,2		2006		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	16.07.2025
72	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ВЛ-10кВ ф.119-09 от ПС №119 до ТП-29, ТП-37, ТП-28, ТП-35	ВЛ-10 кВ	А-95	км	1,4	1,4		2006		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	16.07.2025
73	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ВЛ-10кВ ф.119-11 от ПС №119 до ТП-48, ТП-34, ТП-4, ТП-47, ЛР-306, ЛР-304	ВЛ-10 кВ	А-95	км	1,42	1,42		2005		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	16.07.2025
74	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	ВЛ-10кВ ф.1-01 от оп.1 до ТП-71	ВЛ-10 кВ	А-95	км	0,2	0,2		2003		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	17.07.2025
75	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	ВЛ-10кВ ф.1-15 от ЛВ-11, яч.05 РП-2, ЛВ-7	ВЛ-10 кВ	А-95	км	0,46	0,46		2004		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	17.07.2025
76	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	ВЛ-10кВ ф.1-15 от РП-1 до ЛВ-11	ВЛ-10 кВ	А-95	км	0,84	0,84		2004		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	17.07.2025
77	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-06 от ЛР-314 до ЛВ-4	КЛ-10кВ	ААБлУ 3х240	км	0,09	0,09		2000		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	12.07.2025
78	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-06 от яч.2Т ТП-76 до оп.27/4	КЛ-10кВ	АСБ 3х120	км	0,02	0,02		1986		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	12.07.2025
79	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 от ЛР-62 до яч.1Т ТП-53	КЛ-10кВ	АСБ 3х120	км	0,025	0,025		1986		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	12.07.2025
80	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 от ЛР-68 до яч.1Т ТП-77	КЛ-10кВ	АВБШв 3х120	км	0,05	0,05		1985		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	25.07.2025
81	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-06 от ЛР-84 до яч.08 ТП-57	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,05	0,05		1988		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	13.07.2025
82	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ ф.3-11 от ЛР-90 до яч.13 РП-142 (не эксплуатируется)	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,21	0,21		2000		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	28.07.2025
83	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	ВЛ-10кВ ф.3-11 от РП-3 до ТП-59	ВЛ-10 кВ	А-95	км	0,33	0,33		2001		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	13.07.2025
84	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ ф.3-11 от ЛР-90 до яч.13 РП-142 (не эксплуатируется)	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,21	0,21		2000		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	20.07.2025
85	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ ф.3-11 от яч.11 РП-3 до ЛР-76 (резерв)	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,058	0,058		2020		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	13.07.2025
86	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ ф.3-11 от яч.11 РП-3 до ЛР-76	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,058	0,058		2020		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	13.07.2025
87	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ ф.3-02 от ЛР-81 до яч.1Т ТП-80	КЛ-10кВ	ААБл 3х70	км	0,043	0,043		1987		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	14.07.2025
88	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ ф.РП6-15 от яч.07 ТП-84 до яч.03 ТП-61	КЛ-10кВ	ААБв 3х120	км	0,25	0,25		1988		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	14.07.2025
89	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ ф.РП6-14 от яч.20 ПС-116 до яч.02 ТП-84 (резерв)	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	1,21	1,21		1988		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	14.07.2025
90	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	ВЛ-0,4кВ ф.18-08 выход на ВЛ	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,295	0,295		1979		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	13.07.2025
91	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №18	КЛ-0,4кВ ф.18-08 выход на ВЛ	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,05	0,05		1979		01.	2024	07.	2024	12	24	ТО	12.07.2025
92	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №21	КЛ-0,4 кВ ф.21-14	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,05	0,05		1991		01.	2024	07.	2024			ТР	17.07.2025
93	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №22	КЛ-0,4кВ ф.22-07	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,05	0,05		1991		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	18.07.2025
94	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №24	КЛ-0,4кВ ф.24-11	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х35	км	0,05	0,05		1985		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	18.07.2025

95	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №24	КЛ-0,4кВ ф.24-15	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х50	км	0,15	0,15		1985		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	18.07.2025
96	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №24	КЛ-0,4кВ ф.24-10 от ТП-24 до ВРУ ж/д 12	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,15	0,15		1985		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	18.07.2025
97	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №24	КЛ-0,4кВ ф.24-02 от ТП-24 до ВРУ ж/д 12	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х95	км	0,15	0,15		1985		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	18.07.2025
98	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №40	КТПн 10/0,4кВ №40 (1х250кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	250	1990		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
99	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №40	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-250 кВА	шт	1	1	250	1990		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
100	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №40	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.1-10-31,5-12,5	шт	3	3		1990		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
101	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №45	ВЛ-0,4кВ ф.45-01	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,15	0,15		1991		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	19.07.2025
102	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №45	ВЛ-0,4кВ ф.45-02	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,15	0,15		1991		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	19.07.2025
103	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1989		07.	2024			6	-	ТО	04.07.2025
104	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	TTU-AL-400 кВА	шт	1	1	400	1989		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	04.07.2025
105	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1989		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	04.07.2025
106	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1989		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	04.07.2025
107	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	TTU-AL-400 кВА	шт	1	1	400	1989		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	04.07.2025
108	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1989		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	04.07.2025
109	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1989		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	04.07.2025
110	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		1989		01.	2024	07.	2022	12	36	ТР	04.07.2025
111	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,023	0,023		1989		01.	2024	07.	2024	12	12	ТР	04.07.2025
112	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1989		01.	2024	07.	2024	12	12	ТР	04.07.2025
113	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №50	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	31	31		1989		01.	2024	07.	2022	6	36	ТР	04.07.2025
114	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	КЛ-0,4кВ ф.51-05 от ТП-51 до ВРУ ж/д 7 Ввод-1 (п1-6)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 3х120+1х50	км	0,037	0,037		1989		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	18.07.2025
115	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	КЛ-0,4кВ ф.51-16 от ТП-51 до ВРУ ж/д 7 Ввод-2 (п1-6)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х70	км	0,12	0,12		1989		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	18.07.2025
116	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №51	КЛ-0,4кВ ф.51-12 от ТП-51 до ВРУ ж/д 5	КЛ-0,4кВ	ВВГ 3х120+1х50	км	0,37	0,37		1989		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	18.07.2025
117	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	ВЛ-0,4кВ ф.53-01	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,55	0,55		1992		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	18.07.2025
118	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	ВЛ-0,4кВ ф.53-07	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,48	0,48		1992		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	18.07.2025
119	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		1994		07.	2024			6	-	ТО	07.07.2025
120	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
121	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
122	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3	шт	1	1		1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
123	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	яч.1 линейная (ф.1-14)	ВН-6(10)	ВНП-10/630	шт	1	1		1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
124	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	яч.2 линейная 1Т	ВН-6(10)	ВНП-10/630	шт	1	1		1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
125	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	яч.2 линейная 1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.1-10/31,5А УХЛ3	шт	3	3		1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
126	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	яч.3 1ШР-10	Разъединитель 6(10) кВ	-	шт	1	1		1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
127	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3	шт	1	1		1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
128	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	яч.4 линейная (ф.1-06)	ВН-6(10)	ВНП-10/630	шт	1	1		1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
129	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	яч.3 линейная 2Т	ВН-6(10)	ВНП-10/630	шт	1	1		1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
130	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	яч.3 линейная 2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.1-10/31,5А УХЛ3	шт	3	3		1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
131	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	яч.5 2ШР-10	Разъединитель 6(10) кВ	-	шт	1	1		1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
132	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		1994		01.	2024	07.	2022	12	36	ТР	07.07.2025
133	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,02	0,02		1994		01.	2024	07.	2024	12	12	ТР	07.07.2025
134	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		1994		01.	2024	07.	2024	12	12	ТР	07.07.2025
135	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	37	37		1994		01.	2024	07.	2022	6	36	ТР	07.07.2025
136	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-55 до 1Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х70	км	0,01	0,01		1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
137	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-55 до 2Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х70	км	0,01	0,01		1994		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025

138	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	ВЛ-0,4 кВ ф.55-08	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,75	0,75		1994		01.	2024	07.	2022	6	12	ТР	19.07.2025
139	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	ВЛ-0,4 кВ ф.55-10	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,2	0,2		1994		01.	2024	07.	2022	6	12	ТР	19.07.2025
140	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	КЛ-0,4кВ ф.67-02 от ТП-67 до ВРУ ж/д 2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,78	0,78		1996		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	02.07.2025
141	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	КЛ-0,4кВ ф.67-24 от ТП-67 до ВРУ ж/д 2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,6	0,6		1996		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	02.07.2025
142	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	КЛ-0,4кВ ф.67-12 от ТП-67 до ВРУ ж/д 3	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,15	0,15		2002		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	02.07.2025
143	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	КЛ-0,4кВ ф.67-16 от ТП-67 до ВРУ ж/д 3	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,15	0,15		2002		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	02.07.2025
144	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	КЛ-0,4кВ ф.67-01 от ТП-67 до ВРУ ж/д 4	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,162	0,162		1999		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	02.07.2025
145	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №67	КЛ-0,4кВ ф.67-23 от ТП-67 до ВРУ ж/д 4	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,163	0,163		1999		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	02.07.2025
146	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	ВЛ-0,4 кВ ф.74-05	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,82	0,82		1984		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	11.07.2025
147	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	ВЛ-0,4 кВ ф.74-06	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,1	0,1		1984		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	11.07.2025
148	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	ВЛ-0,4 кВ ф.74-11	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,3	0,3		1984		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	11.07.2025
149	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	ВЛ-0,4 кВ ф.74-15	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,5	0,5		1984		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	11.07.2025
150	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	ВЛ-0,4 кВ ф.74-18	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,25	0,25		1984		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	11.07.2025
151	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	ВЛ-0,4 кВ ф.74-21	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,4	0,4		1984		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	11.07.2025
152	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №74	ВЛ-0,4 кВ ф.74-09	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,4	0,4		1984		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	11.07.2025
153	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	ВЛ-0,4 кВ ф.75-10	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х50	км	0,61	0,61		1992		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	19.07.2025
154	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №75	ВЛ-0,4 кВ ф.75-06	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,2	0,2		1992		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	19.07.2025
155	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1992		07.	2024			6	-	ТО	14.07.2025
156	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТТU-AL-630 кВА	шт	1	1	630	1992		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	14.07.2025
157	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1992		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	14.07.2025
158	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-50	шт	3	3		1992		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	14.07.2025
159	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТТU-AL-630 кВА	шт	1	1	630	1992		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	14.07.2025
160	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1992		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	14.07.2025
161	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1992		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	14.07.2025
162	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	7	7		1992		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	14.07.2025
163	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1992		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	14.07.2025
164	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1992		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	14.07.2025
165	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,024	0,024		1992		01.	2024	07.	2022	12	36	ТР	14.07.2025
166	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,019	0,019		1992		01.	2024	07.	2023	12	12	ТР	14.07.2025
167	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1992		01.	2024	07.	2023	12	12	ТР	14.07.2025
168	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №77	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	32	32		1992		07.	2024	07.	2022	6	36	ТР	14.07.2025
169	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1986		07.	2024			6	-	ТО	15.07.2025
170	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1986		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	15.07.2025
171	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1986		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	15.07.2025
172	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1986		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	15.07.2025
173	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1986		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	15.07.2025
174	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1986		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	15.07.2025
175	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1986		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	15.07.2025
176	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	8	8		1986		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	15.07.2025
177	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1986		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	15.07.2025
178	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1986		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	15.07.2025
179	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,024	0,024		1986		01.	2024	07.	2022	12	36	ТР	15.07.2025
180	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,019	0,019		1986		01.	2024	07.	2023	12	12	ТР	15.07.2025

181	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1986		01.	2024	07.	2023	12	12	ТР	15.07.2025
182	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №80	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	32	32		1986		07.	2024	07.	2022	6	36	ТР	15.07.2025
183	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №81	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1999		07.	2024			6	-	ТО	16.07.2025
184	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №81	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1999		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	16.07.2025
185	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №81	яч.1Т	ВН-6(10)	ВНП-10/630-20	шт	1	1		1999		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	16.07.2025
186	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №81	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1999		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	16.07.2025
187	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №81	яч.2Т	ВН-6(10)	ВНП-10/630-20	шт	1	1		1999		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	16.07.2025
188	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №81	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	8	8		1999		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	16.07.2025
189	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №81	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1999		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	16.07.2025
190	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №81	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1999		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	16.07.2025
191	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №81	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,028	0,028		1999		01.	2024	07.	2022	12	36	ТР	16.07.2025
192	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №81	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,022	0,022		1999		01.	2024	07.	2023	12	12	ТР	16.07.2025
193	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №81	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1999		01.	2024	07.	2023	12	12	ТР	16.07.2025
194	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №81	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	35	35		1999		07.	2024	07.	2022	6	36	ТР	16.07.2025
195	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		2002		07.	2024			6	-	ТО	17.07.2025
196	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	2002		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	17.07.2025
197	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	2002		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	17.07.2025
198	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2002		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	17.07.2025
199	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	яч.4 СР-10	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		2002		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	17.07.2025
200	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	яч.5 линейная 1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		2002		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	17.07.2025
201	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	яч.6 линейная (ввод-1 ф.6-15)	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		2002		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	17.07.2025
202	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	яч.7 линейная (ф.6-15)	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		2002		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	17.07.2025
203	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2002		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	17.07.2025
204	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	яч.1 линейная (ф.6-14)	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		2002		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	17.07.2025
205	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	яч.2 линейная (ввод-2 ф.6-14)	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		2002		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	17.07.2025
206	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	яч.3 линейная 2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		2002		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	17.07.2025
207	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	ЩО-70	шт	11	11		2002		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	17.07.2025
208	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3	шт	1	1		2002		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	17.07.2025
209	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3	шт	1	1		2002		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	17.07.2025
210	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,022	0,022		2002		01.	2024	07.	2022	12	36	ТР	17.07.2025
211	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,017	0,017		2002		01.	2024	07.	2023	12	12	ТР	17.07.2025
212	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2002		01.	2024	07.	2023	12	12	ТР	17.07.2025
213	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	30	30		2002		07.	2024	07.	2022	6	36	ТР	17.07.2025
214	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	КЛ-10кВ от яч.3 ТП-84 до 2Т	КЛ-10кВ	ААШВ 3х50	км	0,01	0,01		2002		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	19.07.2025
215	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	КЛ-10кВ от яч.5 ТП-84 до 1Т	КЛ-10кВ	ААШВ 3х50	км	0,01	0,01		2002		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	19.07.2025
216	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	КЛ-0,4кВ ф.84-01 от ТП-84 до ВРУ ж/д 101	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,236	0,236		2002		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	19.07.2025
217	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	КЛ-0,4кВ ф.84-18 от ТП-84 до ВРУ ж/д 101	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,254	0,254		2002		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	19.07.2025
218	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	КЛ-0,4кВ ф.84-09 от ТП-84 до ВРУ ж/д 32	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,158	0,158		2002		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	19.07.2025
219	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	КЛ-0,4кВ ф.84-05 от ТП-84 до ВРУ ж/д 101	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,254	0,254		2002		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	19.07.2025
220	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	КЛ-0,4кВ ф.84-11 от ТП-84 до ВРУ ж/д 101	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,152	0,152		2002		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	19.07.2025
221	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	КЛ-0,4кВ ф.84-21 от ТП-84 до ВРУ ж/д 101	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,158	0,158		2002		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	19.07.2025

222	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №84	КЛ-0,4кВ ф.84-23 от ТП-84 до ВРУ ж/д 101	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,152	0,152		2002		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	19.07.2025
223	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	ВЛ-0,4 кВ ф.101-06	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,45	0,45		1991		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	20.07.2025
224	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	ВЛ-0,4 кВ ф.101-09	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,45	0,45		1991		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	20.07.2025
225	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	ВЛ-0,4 кВ ф.101-04	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,45	0,45		1991		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	20.07.2025
226	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	ВЛ-0,4 кВ ф.101-14	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,5	0,5		1991		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	20.07.2025
227	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		1982		07.	2024			6	-	ТО	18.07.2025
228	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1982		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
229	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1982		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
230	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
231	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	яч.1 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
232	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	яч.2 линейная (ф.23-11)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
233	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	яч.5 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
234	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	яч.4 СВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
235	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	яч.5 1СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
236	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	яч.5 2СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
237	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
238	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	яч.6 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
239	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	яч.7 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
240	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	яч.6 линейная (ф.23-16)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
241	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	ЩО-70	шт	7	7		1982		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	18.07.2025
242	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3	шт	1	1		1982		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	18.07.2025
243	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3	шт	1	1		1982		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	18.07.2025
244	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		1982		01.	2024	07.	2022	12	36	ТР	18.07.2025
245	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,021	0,021		1982		01.	2024	07.	2023	12	12	ТР	18.07.2025
246	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		1982		01.	2024	07.	2023	12	12	ТР	18.07.2025
247	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	36	36		1982		07.	2024	07.	2022	6	36	ТР	18.07.2025
248	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	КЛ-10кВ от яч.1 ТП-135 до 1Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х70	км	0,02	0,02		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
249	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-135 до 2Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х70	км	0,02	0,02		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
250	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-135 до яч.5 ТП-135	КЛ-10кВ	ААБшВ 3х240	км	0,015	0,015		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	18.07.2025
251	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1982		07.	2024			6	-	ТО	19.07.2025
252	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1982		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	19.07.2025
253	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1982		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	19.07.2025
254	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1982		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	19.07.2025
255	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1982		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	19.07.2025
256	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1982		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	19.07.2025
257	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1982		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	19.07.2025
258	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	7	7		1982		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	19.07.2025
259	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1982		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	19.07.2025
260	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1982		01.	2024	07.	2023	12	24	ТР	19.07.2025
261	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,028	0,028		1982		01.	2024	07.	2022	12	36	ТР	19.07.2025
262	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,022	0,022		1982		01.	2024	07.	2023	12	12	ТР	19.07.2025
263	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1982		01.	2024	07.	2023	12	12	ТР	19.07.2025
264	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	35	35		1982		07.	2024	07.	2022	6	36	ТР	19.07.2025
265	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	ВЛ-0,4 кВ ф.136-01	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,4	0,4		1982		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	24.07.2025
266	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	ВЛ-0,4 кВ ф.136-05	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,15	0,15		1982		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	24.07.2025
267	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №136	ВЛ-0,4 кВ ф.136-06	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,41	0,41		1982		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	24.07.2025

268	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №138н	КЛ-0,4кВ ф.138-15	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,06	0,06		1983		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	23.07.2025
269	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №138н	КЛ-0,4кВ ф.138-04 от ТП-138 до ж/д 22	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,07	0,07		1983		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	20.07.2025
270	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №138н	КЛ-0,4кВ ф.138-08 от ТП-138 до ж/д 16/1 ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБШв 4х120	км	0,14	0,14		2021		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	20.07.2025
271	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №138н	КЛ-0,4кВ ф.138-08 от ТП-138 до ж/д 16/1 ввод-2 (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВБШв 4х120	км	0,14	0,14		2021		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	20.07.2025
272	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №138н	КЛ-0,4кВ ф.138-16 от ТП-138 до ж/д 16/1 ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБШв 4х120	км	0,14	0,14		2021		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	20.07.2025
273	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №138н	КЛ-0,4кВ ф.138-16 от ТП-138 до ж/д 16/1 ввод-1 (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВБШв 4х120	км	0,14	0,14		2021		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	20.07.2025
274	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ ф.142-02 от РП-142 до ТП-51	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х240	км	0,335	0,335		2000		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	21.07.2025
275	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ ф.142-15 от яч.15 РП-142 до яч.13 РП-23	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,68	0,68		2000		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	21.07.2025
276	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №109	ВЛ-0,4кВ (Сети 9 мкрн ф.109-01, ф.109-02, ф.109-03, ф.110-01, ф.110-02, ф.110-03, ф.110-04)	ВЛ-0,4 кВ	СИП-4 4х95	км	3	3		2021		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	22.07.2025
277	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №109	КЛ-0,4кВ ф.109-01 от ТП-109 до оп.№1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4×95	км	0,03	0,03		2021		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	22.07.2025
278	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №109	КЛ-0,4кВ ф.109-02 от ТП-109 до оп.№1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4×95	км	0,03	0,03		2021		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	22.07.2025
279	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №109	КЛ-0,4кВ ф.109-03 от ТП-109 до оп.№1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4×95	км	0,03	0,03		2021		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	22.07.2025
280	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №110	КЛ-0,4кВ ф.110-01 от ТП-110 до оп.№1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4×95	км	0,03	0,03		2021		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	23.07.2025
281	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №110	КЛ-0,4кВ ф.110-02 от ТП-110 до оп.№1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4×95	км	0,03	0,03		2021		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	23.07.2025
282	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №110	КЛ-0,4кВ ф.110-03 от ТП-110 до оп.№1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4×95	км	0,03	0,03		2021		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	23.07.2025
283	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №110	КЛ-0,4кВ ф.110-04 от ТП-110 до оп.№1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4×95	км	0,03	0,03		2021		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	23.07.2025
284	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №1	ЛВ №1	ВЛБ-10	КРУПЭ-10кВ	шт	1	1		2001		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	02.07.2025
285	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №2	ЛВ №2	ВЛБ-10	КРУПЭ-10кВ	шт	1	1		2001		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	02.07.2025
286	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №3	ЛВ №3	ВЛБ-10	КРУПЭ-10кВ	шт	1	1		2001		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	02.07.2025
287	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №4	ЛВ №4	ВЛБ-10	КРУПЭ-10кВ	шт	1	1		2001		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	02.07.2025
288	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №5	ЛВ №5	ВЛБ-10	Реклоузер-10кВ	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	11.07.2025
289	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №6	ЛВ №6	ВЛБ-10	Реклоузер-10кВ	шт	1	1		2009		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	11.07.2025
290	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №7	ЛВ №7	ВЛБ-10	КРУПЭ-10кВ	шт	1	1		2001		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	21.07.2025
291	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №8	ЛВ №8	ВЛБ-10	КРУПЭ-10кВ	шт	1	1		2001		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	21.07.2025
292	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №9	ЛВ №9	ВЛБ-10	КРУПЭ-10кВ	шт	1	1		2001		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	24.07.2025
293	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №10	ЛВ №10	ВЛБ-10	КРУПЭ-10кВ	шт	1	1		2001		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	24.07.2025
294	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №11	ЛВ №11	ВЛБ-10	КРУПЭ-10кВ	шт	1	1		2003		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	08.07.2025
295	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №12	ЛВ №12	ВЛБ-10	КРУПЭ-10кВ	шт	1	1		2003		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	08.07.2025
296	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №17	ЛВ №17	ВЛБ-10	Реклоузер-10кВ	шт	1	1		2018		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	25.07.2025
297	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №18	ЛВ №18	ВЛБ-10	Реклоузер-10кВ	шт	1	1		2018		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	25.07.2025
298	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	ВЛ-6кВ ф.322-18 от оп.№1 до оп.№4 до существующей оп.№14 ф.128-18	ВЛ-6 кВ	А-95	км	0,1333	0,1333		2011		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	01.07.2025
299	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	ВЛ-6кВ ф.322-07 от оп.№1 до оп.№3 и от оп.№3 до существующей оп.№15 ф.128-08	ВЛ-6 кВ	А-95	км	0,1968	0,1968		2011		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	04.07.2025
300	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	ВЛ-6кВ ф.322-07 от оп.№3 до оп.№3/5 и до ТП-76	ВЛ-6 кВ	А-95	км	0,18	0,18		2011		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	04.07.2025
301	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	ВЛ-6кВ ф.322-04 от оп.№3 до оп.№17, от оп.№15 до оп.№15/1.	ВЛ-6 кВ	А-95	км	1,575	1,575		1988		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	05.07.2025
302	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	ВЛ-6кВ ф.322-16 от оп.№3 до оп.№17, от оп.№15 до оп.№15/1	ВЛ-6 кВ	А-95	км	1,575	1,575		2006		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	05.07.2025
303	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-04 от оп.№12 до ТП-9	КЛ-6кВ	АСБ 3х120	км	0,385	0,385		2005		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	06.07.2025
304	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-16 от оп.№12 до ТП-9	КЛ-6кВ	АСБ 3х120	км	0,385	0,385		2005		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	06.07.2025
305	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-04 от оп.№10 до ТП-14	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х95	км	0,231	0,231		2007		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	08.07.2025

306	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-16 от оп.№10 до ТП-14	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х95	км	0,231	0,231		2007		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	08.07.2025
307	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-19 от оп.№19/1 до ТП-18 "Мечеть"	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×70	км	0,03	0,03		2015		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	07.07.2025
308	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	КЛ-6кВ ф.128-08 от оп.№14 до ТП-77	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,366	0,366		2016		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	10.07.2025
309	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	КЛ-6кВ ф.128-18 от оп.№13 до ТП-77	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,366	0,366		2016		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	10.07.2025
310	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	КЛ-6кВ ф.128-08 от ТП-77 до ТП-78	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,194	0,194		2016		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	14.07.2025
311	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	КЛ-6кВ ф.128-18 от ТП-77 до ТП-78	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,194	0,194		2016		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	14.07.2025
312	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	КЛ-6кВ ф.128-08 от ТП-78 до ТП-20	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,461	0,461		2022		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	11.07.2025
313	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	КЛ-6кВ ф.128-18 от ТП-100 до ТП-20	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,26	0,26		2022		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	11.07.2025
314	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	КЛ-6кВ ф.128-08 от ТП-100 до ТП-20	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,26	0,26		2022		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	11.07.2025
315	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	КЛ-6кВ ф.128-18 от ТП-78 до ТП-20	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,461	0,461		2022		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	11.07.2025
316	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	КЛ-6кВ ф.128-08 от оп.№11 до ТП-100	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,381	0,381		2016		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	24.07.2025
317	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	КЛ-6кВ ф.128-18 от оп.№10 до ТП-100	КЛ-6кВ	ААБЛ 3×120	км	0,381	0,381		2016		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	24.07.2025
318	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №48	КТПн 6/0,4кВ №48 (1х25кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	25	2000		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	02.07.2025
319	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №48	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-25 кВА	шт	1	1	25	2000		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	02.07.2025
320	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №48	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.1-6-20-20	шт	3	3		2000		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	02.07.2025
321	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №73	КЛ-0,4кВ ф.73-01 от ТП-73 до ВРУ Теплая стоянка	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,03	0,03		1992		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	12.07.2025
322	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №73	КЛ-0,4кВ ф.73-01 от ТП-73 до ВРУ Здание АБК	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х16	км	0,03	0,03		2011		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	12.07.2025
323	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №73	КЛ-0,4кВ ф.73-05 от ТП-73 до ШО-1 Здание "Гостиница"	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х16	км	0,14	0,14		2019		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	12.07.2025
324	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-12 от РП-42 до оп.№1 ул. освещение	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х10	км	0,045	0,045		2008		01.	2024	07.	2023	6	24	ТО	12.07.2025
325	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-ПР-1-02 от РП-42 до ЦТП-1 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,105	0,105		1993		01.	2024	07.	2023	6	24	ТО	12.07.2025
326	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-07 от РП-42 до ВРУ ж/д ул.Северная 23	КЛ-0,4кВ	АВВГ3х95+1х50	км	0,207	0,207		1995		01.	2024	07.	2023	6	24	ТО	12.07.2025
327	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №1	ВЛ-0,4кВ ф.1-17 от оп.№1-№2 (пит. Маг.ОАЗИС)	ВЛ-0,4 кВ	А-70	км	0,045	0,045		2007		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	18.07.2025
328	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-04 от ТП-1 до ВРУ-0,4кВ КНС-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,088	0,088		1989		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	02.07.2025
329	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-15	КЛ-0,4кВ	ВБбШВ 4х70	км	0,12	0,12		2007		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	02.07.2025
330	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №7	КЛ-0,4кВ ф.7-02 (перемычка от общ.№7 до общ.№6)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х35	км	0,089	0,089		1989		01.	2024	07.	2023	6	24	ТО	17.07.2025
331	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-04 от ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Северная 20 до ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Северная 14	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,042	0,042		1994		01.	2024	07.	2023	07.23.	24	ТР	16.07.2025
332	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №9	КЛ-0,4кВ ф.9-пр-1-02 от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Нефтяников 14 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,13	0,13		2007		07.	2024	07.	2023	6	24	ТО	03.07.2025
333	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №9	КЛ-0,4кВ ф.9-14 от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Сортымская 5	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х70	км	0,158	0,158		2013		07.	2024	07.	2023	6	24	ТО	03.07.2025
334	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №9	КЛ-0,4кВ ф.9-15 от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Нефтяников 10 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 4х95	км	0,068	0,068		2017		07.	2024	07.	2023	6	24	ТО	03.07.2025
335	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №9	КЛ-0,4кВ ф.9-пр-2-05 от ТП-9 до общежития № 5	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,11	0,11		2010		07.	2024	07.	2023	6	24	ТО	03.07.2025
336	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	КЛ-0,4кВ ф.10-04 от ТП-10 до ж/д ул.Северная 25 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,09	0,09		2018		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	15.07.2025
337	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	КЛ-0,4кВ ф.10-12 от ТП-10 до ж/д ул.Северная 25 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,09	0,09		2018		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	15.07.2025

338	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	КЛ-0,4кВ ф.10-05 от ТП-10 до ж/д ул.Северная 27 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4х500	км	0,08	0,08		2000		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	15.07.2025
339	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	КЛ-0,4кВ ф.10-15 от ТП-10 до ж/д ул.Северная 27 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4х500	км	0,08	0,08		2000		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	15.07.2025
340	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	КЛ-0,4кВ ф.10-03 от ТП-10 до ж/д ул.Северная 28 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х75	км	0,06	0,06		2001		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	15.07.2025
341	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №10	КЛ-0,4кВ ф.10-14 от ТП-10 до ж/д ул.Северная 28 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х75	км	0,06	0,06		2001		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	15.07.2025
342	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №12	КЛ-0,4кВ ф.12-02 от ТП-12 до ж/д ул.Автомобилистов 17 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	ВВГ4х35	км	0,115	0,115		2019		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	09.07.2025
343	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №12	КЛ-0,4кВ ф.12-11 от ТП-12 до ж/д ул.Автомобилистов 17 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	ВВГ4х35	км	0,115	0,115		2019		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	09.07.2025
344	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №12	КЛ-0,4кВ ф.12-10 от ТП-12 до общ.№56	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,15	0,15		2001		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	09.07.2025
345	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №12	КЛ-0,4кВ ф.12-05 от ТП-12 до общ.№57,от общ.№57(перемычка) до общ.№56	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,207	0,207		2001		01.	2024	07.	2023	6	24	ТР	09.07.2025
346	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1995		07.	2024			6	-	ТО	13.07.2025
347	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	яч.1Т	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		1995		07.	2024	07.	2024	6	24	ТО	13.07.2025
348	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-80А	шт	3	3		1995		07.	2024	07.	2024	6	24	ТО	13.07.2025
349	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1995		07.	2024	07.	2024	6	24	ТО	13.07.2025
350	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	яч.2Т	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		1995		07.	2024	07.	2024	6	24	ТО	13.07.2025
351	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-160А	шт	3	3		1995		07.	2024	07.	2024	6	24	ТО	13.07.2025
352	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1995		07.	2024	07.	2024	6	24	ТО	13.07.2025
353	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		1995		07.	2024	07.	2022	12	36	ТР	13.07.2025
354	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,022	0,022		1995		07.	2024	07.	2024	12	12	ТР	13.07.2025
355	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1995		07.	2024	07.	2024	12	12	ТР	13.07.2025
356	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	32	32		1995		07.	2024	07.	2022	6	36	ТР	13.07.2025
357	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	ВЛ-0,4кВ ф.14-06 от ТП-14 до пер.Хантыйский д.1	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х35	км	0,7	0,7		2021		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	13.07.2025
358	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-21 от ТП-14 до ВРУ ЦТП-2 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,05	0,05		1995		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	13.07.2025
359	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-02 от ТП-14 до ВРУ ж/д ул.Сортымская 2, перемычка КЛ-0,4кВ от ж/д ул.Сортымская 2 до ж/д ул.Сортымская 4	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х35+1х16	км	0,11	0,11		2001		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	13.07.2025
360	ЛРЭС	д.Лямина	ВЛ-6кВ	ВЛ-6 кВ ф.05 от ПС "Песчаная" до ТП-1, 2, 3, 4, 6	ВЛ-6 кВ	А-95	км	10,62	10,62		1990		07.	2024	07.	2023	6	24	ТР	07.07.2025
361	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1982		07.	2024			6	-	ТО	01.07.2025
362	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	яч.1Т	ВН-6(10)	ВПН-6/630-20	шт	1	1		1982		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.07.2025
363	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-10-40	шт	3	3		1982		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.07.2025
364	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1982		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	01.07.2025
365	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,015	0,015		1982		01.	2024	07.	2022	12	36	ТР	01.07.2025
366	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	91	91		1982		07.	2024	07.	2022	6	36	ТР	01.07.2025
367	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	ВЛ-0,4 кВ ф.1-05	ВЛ-0,4 кВ	СИП 3х70+1х70	км	0,3	0,3		2004		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	02.07.2025
368	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-05 от ТП-1 до оп.1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,03	0,03		2004		01.	2024	07.	2024	6	12	ТО	02.07.2025
369	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №2	ВЛ-0,4 кВ ф.2-05	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,469	0,469		2024		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	04.07.2025
370	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	Здание	Здание	Блок БКТП (надземный)	шт	2	2		2014		07.	2024			6	-	ТО	03.07.2025

371	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	Здание	Здание	Блок ОП с объемными приямками (подземный)	шт	2	2		2014		01.	2024			6	-	ТО	03.07.2025
372	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	Здание	Здание	Фундамент 2БКТП монолит железобетонная плита	шт	2	2		2014		01.	2024			6	-	ТО	03.07.2025
373	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
374	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
375	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	1С-6	СШ-6(10) кВ	Шина медная жёсткая	шт	1	1		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
376	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	яч.1 линейная Ввод-1	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
377	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	яч.2 линейная	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
378	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	яч.3 линейная 1Т	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
379	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	яч.3 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-6 630	шт	1	1		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
380	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	яч.3 линейная 1Т	ОПН 6(10) кВ	ОПН-РТ/TEL-6/6,9	шт	3	3		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
381	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	яч.4 1СР-6	СР-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
382	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	2С-6	СШ-6(10) кВ	Шина медная жёсткая	шт	1	1		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
383	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	яч.5 2СР-6	СР-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
384	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	яч.6 линейная 2Т	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
385	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	яч.6 линейная 2Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-6 630	шт	1	1		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
386	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	яч.6 линейная 2Т	ОПН 6(10) кВ	ОПН-РТ/TEL-6/6,9	шт	3	3		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
387	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	яч.7 линейная	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
388	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	яч.8 линейная	ВН-6(10)	ВНТ-1	шт	1	1		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
389	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,014	0,014		2014		01.	2024	07.	2022	12	36	ТР	03.07.2025
390	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,011	0,011		2014		01.	2024	07.	2024	12	12	ТР	03.07.2025
391	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		2014		01.	2024	07.	2024	12	12	ТР	03.07.2025
392	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	21	21		2014		07.	2024	07.	2022	6	36	ТР	03.07.2025
393	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ от яч.4 ТП-7 до яч.5 ТП-7	КЛ-6кВ	ВБбШв 1х120	км	0,006	0,006		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
394	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ от яч.4 ТП-7 до яч.5 ТП-7	КЛ-6кВ	ВБбШв 1х120	км	0,006	0,006		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
395	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ от яч.4 ТП-7 до яч.5 ТП-7	КЛ-6кВ	ВБбШв 1х120	км	0,006	0,006		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
396	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ от яч.3 ТП-7 до 1Т	КЛ-6кВ	ВБбШв 1х120	км	0,01	0,01		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
397	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ от яч.3 ТП-7 до 1Т	КЛ-6кВ	ВБбШв 1х120	км	0,01	0,01		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
398	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ от яч.3 ТП-7 до 1Т	КЛ-6кВ	ВБбШв 1х120	км	0,01	0,01		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
399	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ от яч.6 ТП-7 до 2Т	КЛ-6кВ	ВБбШв 1х120	км	0,01	0,01		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
400	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ от яч.6 ТП-7 до 2Т	КЛ-6кВ	ВБбШв 1х120	км	0,01	0,01		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
401	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ от яч.6 ТП-7 до 2Т	КЛ-6кВ	ВБбШв 1х120	км	0,01	0,01		2014		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	03.07.2025
402	ЛРЭС	п.Песчаный	КТПн-6/0,4кВ №5	ВЛ-0,4 кВ ф.5-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	1,2	1,2		2004		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	08.07.2025
403	ЛРЭС	п.Песчаный	КТПн-6/0,4кВ №5	ВЛ-0,4 кВ ф.5-01 от оп.10/6 до оп.10/6/4	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х35	км	0,15	0,15		2021		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	08.07.2025
404	ЛРЭС	п.Песчаный	КТПн-6/0,4кВ №5	ВЛ-0,4 кВ ф.5-01 от оп.10/6/4 до оп.10/6/5	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х16	км	0,052	0,052		2024	2024	01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	08.07.2025
405	ЛРЭС	п.Песчаный	КТПн-6/0,4кВ №5	КЛ-0,4кВ ф.5-01 от ТП-5 до оп.1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х50+1х35	км	0,020	0,02		2004		01.	2024	07.	2024	6	24	ТО	07.07.2025
406	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №13	ВЛ-0,4 кВ ф.13-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,24	0,24		2004		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	01.07.2025
407	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КРУН-10кВ №3	КЛ-10кВ ф.09 от КРУН № 3 до ТП-15 Ввод-1	КЛ-10кВ	АСБУ 3х70	км	0,4	0,4		2007		01.	2024	07.	2023	6	24	ТО	02.07.2025
408	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КРУН-10кВ №3	КЛ-10кВ ф.09 от КРУН № 3 до ТП-15 Ввод-2	КЛ-10кВ	АСБУ 3х70	км	0,4	0,4		2007		01.	2024	07.	2023	6	24	ТО	02.07.2025
409	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-06 от ТП-15 до отопление II	КЛ-0,4кВ	КГхЛ 4х95	км	0,08	0,08		2006		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	08.07.2025
410	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ЯКНО-10кВ №3	ВЛ-10кВ ф.13 от опоры № 13 до ЛР-8 оп.13/1	ВЛ-10 кВ	АС-95	км	0,015	0,015		2007		01.	2024	07.	2023	6	24	ТО	11.07.2025
411	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	КЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-Котельная до ул.Восточная 2 (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВБбШВ 4х185	км	0,2148	0,2148		2007		01.	2024	07.	2024	6	24	ТР	10.07.2025
412	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.4-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,28	0,28		2007		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	09.07.2025

413	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.7-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	1,39	1,39		2005		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	07.07.2025
414	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.7-02 отопление ул.Заводская,18	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,1	0,1		2005		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	07.07.2025
415	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.9-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,96	0,96		2006		02.	2024	08.	2024	6	12	ТР	04.07.2025
416	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.9-02	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,6	0,6		2006		03.	2024	09.	2024	6	12	ТР	04.07.2025
417	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	ВЛ-0,4 кВ ф.1-01	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,126	0,126		2007		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	03.07.2025
418	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	ВЛ-0,4 кВ ф.1-02	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,526	0,526		2007		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	03.07.2025
419	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	ВЛ-0,4 кВ ф.1-03	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,289	0,289		2007		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	03.07.2025
420	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	ВЛ-0,4 кВ ф.1-04	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	1,142	1,142		2007		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	03.07.2025
421	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	ВЛ-0,4 кВ ф.1-05	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,653	0,653		2007		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	03.07.2025
422	ЛРЭС	п.Горный	КТПн-10/0,4кВ №1	ВЛ-0,4 кВ ф.1-06	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,74	0,74		2007		01.	2024	07.	2024	6	12	ТР	03.07.2025

Дополнительные работы

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ЛРЭС.	Выполнено
2	Уборка территории ПС, РП, ТП Лянторского РЭС от мусора, сухой растительности.	Выполнено
3	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по снижению потерь).	Выполнено
4	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.п.Лянтор.	Выполнено
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС.	Выполнено
6	Проверка схем подключения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	Выполнено
7	Замена неисправных узлов учета потребителей ЛРЭС, согласно служебных записок СТАПЭиЭСУ.	Выполнено
8	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 10(6)/0,4 кВ согласно графика.	Выполнено
9	г.п.Лянтор - АБК, Гараж на 5 автомобилей - уборка наружной территории от мусора, сухой растительности.	Выполнено
10	г.п.Лянтор - склад АРИ - уборка внутренней территории, уборка наружной территории от мусора, сухой растительности.	Выполнено
11	КТП-10/0,4 кВ №81Н РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ - Монтаж ошиновки 1,2 секции, Монтаж заземления ячеек КСО-10, ячеек НКУ-0,4 кВ, Монтаж шкафов собственных нужд, Крепление блок боксов к свайному основанию и между собой, Подготовка ошиновки для обвязки силовых трансфоматоров, Монтаж силового кабеля 10 кВ от 1Т до яч.1Т РУ-10 кВ, Монтаж силового кабеля 10 кВ от 2Т до яч.2Т РУ-10 кВ, Расключение межсекционных кабелей в ячейках РУ-10 кВ г.п.Лянтор.	Выполнено
12	База ЛРЭС 7 мкр.55 стр. - Промывка и опрессовка сетей тепловодоснабжения г.п.Лянтор.	Выполнено
13	Склад АРИ ЛРЭС - Промывка и опрессовка сетей тепловодоснабжения г.п.Лянтор.	Выполнено
14	ВЛ-0,4кВ ф.4-02, ф.4-03, ф.4-04 - Реконструкция КВЛ-0,4кВ с.п.Лямина .	Выполнено
15	ТП-10/0,4 кВ №№55,126 - Покос травы на прилегающей территории г.п.Лянтор.	Выполнено
16	ВЛ-10 кВ ф.23-08, ф.23-18 - Выпилка деревьев в охранной зоне ВЛ в пролетах оп.№№4-9. Вывоз порубочных остатков г.п.Лянтор.	Выполнено
17	ПС-35/10 кВ №23 - Выпилка деревьев, кустарников, покос травы на прилегающей территории. Вывоз порубочных остатков г.п.Лянтор.	Выполнено

Начальник Лянторского РЭС А.Г.Чулюкин

Старший мастер Лянторского РЭС Г.Г.Плугатырев

Старший мастер Лянторского РЭС В.В.Зотов

Инженер ПТО Р.Х. Сапов