УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МУП "СРЭС" МО СР

А.Н. Желещиков
"__" _____ 2022 г.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

электрических сетей по Фёдоровскому РЭС

за июнь 2022

№ № п.п.	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Марка, сечение линии	Ед.изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	вид ремонта	выполнение факт	
								объём %	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фёдоровский									
				ВЛ-10кВ					
1	Югорская-09	ПС №161 - ПС-110/35/10кВ "Югорская"	АС-120	км	6,20	1991	ТО	100	02.06.2022
2	Югорская-12		АС-120	км	6,20	1991	ТО	100	02.06.2022
3	Югорская-09	отп. на ТП-62	АС-95	км	1,05	1993	ТО	100	02.06.2022
4	Югорская-12	отп. на ТП-62	АС-95	км	1,05	1993	ТО	100	02.06.2022
5	Югорская-09	отп. на ТП-35	АС-95	км	0,30	1993	ТО	100	02.06.2022
6	Югорская-12	отп. на ТП-35	АС-95	км	0,30	1993	ТО	100	02.06.2022
7	Югорская-09	отп. на ТП-36	АС-95	км	0,20	1993	ТО	100	02.06.2022
8	Югорская-12	отп. на ТП-36	АС-95	км	0,20	1993	ТО	100	02.06.2022
9	Югорская-09	отп. на ТП-64	АС-95	км	0,55	1994	ТО	100	02.06.2022
10	Югорская-12	отп. на ТП-64	АС-95	км	0,55	1994	ТО	100	02.06.2022
11	Югорская-12	ПС №161 - ПС-110/35/10кВ "Югорская"	АС-120	км	3,63	1994	ТО	100	02.06.2022
12	Югорская-09		АС-120	км	3,63	1994	ТО	100	02.06.2022
13	Югорская-09	отп. на ТП-27	АС-95	км	1,00	1996	ТО	100	02.06.2022
14	Югорская-09	отп. на ТП-21	АС-70	км	0,45	1997	ТО	100	02.06.2022
15	Югорская-09	отп. на ТП-23	АС-70	км	0,30	1994	ТО	100	02.06.2022
16	Югорская-09	отп. на ТП-46	АС-95	км	0,65	1994	ТО	100	02.06.2022
17	Югорская-09	отп. на ТП-54	АС-95	км	0,55	1994	ТО	100	02.06.2022
18	Югорская-12	отп. на ТП-54	АС-95	км	0,55	1994	ТО	100	02.06.2022
19	Югорская-09	отп. на ТП-28	АС-70	км	0,05	2001	ТО	100	02.06.2022
20	Югорская-12	отп. на ТП-28	АС-70	км	0,05	2001	ТО	100	02.06.2022
			Итого	км	27,45				
ВЛ-0.4кВ									
1	6-09	КТП-6 - РКЦ, д/с Березка	АС-70	км	0,10	1993	ТО	100	03.06.2022
2	8-04	КТПН-8 поз.2 - ул.Сав 15б,17а,15,15а,17б	АС-70	км	1,57	1996	ТО	100	03.06.2022
3	8-02.03	КТПН-8 поз.1 - ул.Строителей	АС-70	км	0,70	1996	ТО	100	03.06.2022
4	56-04	КТП-56 - скважины №7,8,9	АС-70	км	0,23	2001	Т	100	03.06.2022
5	56-07	КТП-56 - скважины №4,5,6	АС-70	км	0,08	2001	Т	100	03.06.2022
6	56-11	КТП-56 - скважины №10,11,12	АС-70	км	0,39	2001	Т	100	03.06.2022
7	56-17	КТП-56 - скважины №13,14,15	АС-70	км	0,19	2001	Т	100	03.06.2022
			Итого	км	3,26				
КЛ-6кВ									
1	РП-ТП-11- 18	РП-ТП-11 на СН-2	ААШВ 3х35	км	0,25	2016	Т	100	06.06.2022
2	РП-ТП-11-07	РП-ТП-11 на СН-3	ААШВ 3х35	км	0,25	2016	Т	100	06.06.2022
			Итого	км	0,50				
КЛ-10кВ									
1	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-36	ААШВу 3х95	км	0,13	1993	Т	100	09.06.2022
2	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-36	ААШВу 3х95	км	0,13	1993	Т	100	09.06.2022
3	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-35	ААБлу 3х95	км	0,03	1993	Т	100	09.06.2022
4	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-35	ААБлу 3х95	км	0,03	1993	Т	100	09.06.2022
5	Югорская-09	перемычка от ТП-29 до ТП-39	ААШВУ 3х95	км	0,17	1993	Т	100	10.06.2022
6	Югорская-12	перемычка от ТП-29 до ТП-39	ААШВУ 3х95	км	0,17	1993	Т	100	10.06.2022
7	Югорская-09	перемычка от ТП-31 до ТП-29	ААБ 3х120	км	0,60	1993	Т	100	10.06.2022
8	Югорская-12	перемычка от ТП-31 до ТП-29	ААБ 3х120	км	0,60	1993	Т	100	10.06.2022
9	Югорская-09	перемычка от ТП-29 до ТП-30	ААШВу 3х95	км	0,07	2005	Т	100	10.06.2022
10	Югорская-12	перемычка от ТП-29 до ТП-30	ААШВу 3х95	км	0,07	2005	Т	100	10.06.2022
11	Югорская-09	перемычка от ТП-36а до ТП-37	АСБ 3х95	км	0,15	1993	Т	100	09.06.2022
12	Югорская-12	перемычка от ТП-36а до ТП-37	АСБ 3х95	км	0,15	1993	Т	100	09.06.2022
13	Югорская-09	перемычка от ТП-37 до РП-1	ААБ 3х95	км	0,34	1993	Т	100	14.06.2022
14	Югорская-12	перемычка от ТП-37 до РП-1	ААБ 3х95	км	0,34	1993	Т	100	14.06.2022
15	Югорская-10	от ВЛ-10кВ на ТП-6	ААБлу 3х95	км	0,30	1993	Т	100	17.06.2022
16	Югорская-11	от ВЛ-10кВ на ТП-6	ААБлу 3х95	км	0,30	1993	Т	100	17.06.2022
17	Югорская-10	от ВЛ-10кВ на ТП-6	ААБлу 3х95	км	0,30	1993	Т	100	17.06.2022
18	Югорская-11	от ВЛ-10кВ на ТП-6	ААБлу 3х95	км	0,30	1993	Т	100	17.06.2022
19	Югорская-10	от ВЛ-10кВ на ТП-5	ААБ 3х50	км	0,31	2015	Т	100	17.06.2022
20	Югорская-11	от ВЛ-10кВ на ТП-5	ААБ 3х50	км	0,31	2015	Т	100	17.06.2022
21	Югорская-10	от ВЛ-10кВ на ТП-32	АПвБП 3х120	км	0,27	2010	Т	100	17.06.2022
22	Югорская-11	от ВЛ-10кВ на ТП-32	АПвБП 3х120	км	0,27	2010	Т	100	17.06.2022
23	161-07	от ВЛ-10кВ на ТП-25	ААБ 3х70	км	0,02	1993	Т	100	17.06.2022
24	161-12	от ВЛ-10кВ на ТП-25	ААБ 3х70	км	0,02	1993	Т	100	17.06.2022
25	Югорская-09	от ПС "Югорская до опоры №1 ВЛ-10 кВ	ААБлУ-10 3х240	км	0,31	2016	Т	100	17.06.2022
26	Югорская-10	от ПС "Югорская до опоры №1 ВЛ-10 кВ	ААБлУ-10 3х240	км	0,31	2016	Т	100	17.06.2022
27	Югорская-11	от ПС "Югорская до опоры №1 ВЛ-10 кВ	ААБлУ-10 3х240	км	0,31	2016	Т	100	17.06.2022
28	Югорская-12	от ПС "Югорская до опоры №1 ВЛ-10 кВ	ААБлУ-10 3х240	км	0,31	2016	Т	100	17.06.2022
29	Югорская-10	от ВЛ-10кВ на РП-2	ААБлУ-10 3х120	км	0,10	2016	Т	100	20.06.2022
30	Югорская-11	от ВЛ-10кВ на РП-2	ААБлУ-10 3х120	км	0,10	2016	Т	100	20.06.2022
31	Югорская-09	перемычка от ТП-30 до ТП-38	ААШВ 3х95	км	0,33	2006	Т	100	20.06.2022
32	Югорская-12	перемычка от ТП-30 до ТП-38	ААШВ 3х95	км	0,33	2006	Т	100	20.06.2022

№ № п.п.	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Марка, сечение линии	Ед.изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	вид ремонта	выполнение факт	
								объём %	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	67-09	от ВЛ-10кВ на ТП-56	ААБ 3х70	км	0,03	1993	Т	100	15.06.2022
34	67-14	от ВЛ-10кВ на ТП-56	ААБ 3х70	км	0,02	1993	Т	100	15.06.2022
			Итого	км	7,51				
КП-0.4кВ									
1	6-02	КТП-6 - ул. Ленина 2а,2б,4а	АВВГ 4х70	км	0,40	2008	Т	100	16.06.2022
2	6-06	КТП-6 - ул. Пионерная 35 1 под ввод1	2АВВГ 4х95	км	0,18	2009	Т	100	16.06.2022
3	6-17	КТП-6 - ул. Пионерная 35 1 под ввод2	2АВВГ 4х95	км	0,18	2009	Т	100	16.06.2022
4	6-01	КТП-6 - ул. Пионерная 35 3 под ввод1	2АВВГ 4х95	км	0,18	2009	Т	100	16.06.2022
5	6-18	КТП-6 - ул. Пионерная 35 3 под ввод2	2АВВГ 4х95	км	0,18	2009	Т	100	16.06.2022
6	6-13	КТП-6 - ул. Пионерная 37, 37а,37б	АВВГ 4х35	км	0,22	2009	Т	100	16.06.2022
7	12-04	от ТП-12 до Ленина 13а	АВВГ 3х95+1х70	км	0,25	1985	Т	100	16.06.2022
8	12-10	от ТП-12 до Ленина 11 (7п.)	АВВГ 3х120+1х95	км	0,10	1987	Т	100	16.06.2022
9	12-12	от ТП-12 до Ленина 13а	АВВГ 4х120	км	0,15	1985	Т	100	16.06.2022
10	18-10	Савуйская 2 от опоры 22	АВВГ 4х16	км	0,040	1996	Т	100	21.06.2022
11	18-10	Савуйская 4 от опоры 19/1	АВВГ 4х16	км	0,040	1996	Т	100	21.06.2022
12	18-10	Савуйская 5а от опоры 20/2	АВВГ 4х16	км	0,040	2001	Т	100	21.06.2022
13	18-05	Савуйская 6 от опоры 16/1	АВВГ 4х16	км	0,040	2004	Т	100	21.06.2022
14	18-06	Савуйская 8 от опоры 12/1	АВВГ 4х16	км	0,041	1996	Т	100	21.06.2022
15	18-08	Савуйская 8а от опоры 13/1	АВВГ 4х16	км	0,043	1996	Т	100	21.06.2022
16	18-10	Савуйская 10 от опоры 9/1	АВВГ 4х16	км	0,045	1996	Т	100	21.06.2022
17	18-10	Озерная 1 от опоры 23	АВВГ 4х16	км	0,045	1996	Т	100	21.06.2022
18	18-10	Озерная 2 от опоры 24	АВВГ 4х16	км	0,040	2000	Т	100	21.06.2022
19	18-10	Озерная 3 от опоры 19/2	АВВГ 4х16	км	0,040	1999	Т	100	21.06.2022
20	18-10	Озерная 4 от опоры 19/3	АВВГ 4х16	км	0,040	2000	Т	100	21.06.2022
21	18-10	Озерная 5 от опоры 16/2	АВВГ 4х16	км	0,043	1999	Т	100	21.06.2022
22	18-10	Озерная 7 от опоры 12/2	АВВГ 4х16	км	0,043	2004	Т	100	21.06.2022
23	18-10	Озерная 7а от опоры 12/2	АВВГ 4х16	км	0,043	2001	Т	100	21.06.2022
24	18-10	Озерная 9 от опоры 9/2	АВВГ 4х16	км	0,043	1996	Т	100	21.06.2022
25	21-10	от ТП-21 до Строителей,36	АВВГ 3х120+1х95	км	0,10	1994	Т	100	27.06.2022
26	22-05	Промышленная, 22	АВВГ 4х95	км	0,130	1986	Т	100	29.06.2022
27	24-20	от ТП-24 до Московская,17а	АВВГ 3х70+1х50	км	0,19	1991	Т	100	24.06.2022
28	25-02	от ТП-25 до Моховая,10	АВВГ 3х120+1х95	км	0,32	1991	Т	100	23.06.2022
29	25-12	от ТП-25 до Моховая,12	АВВГ 4х70	км	0,117	1991	Т	100	23.06.2022
30	25-08	от ТП-25 до Моховая,20	АВВГ 3х120+1х95	км	0,20	1991	Т	100	23.06.2022
31	28-03	от ТП-28 до Ломоносова,18	АВВГ 3х95+1х70	км	0,20	2000	Т	100	27.06.2022
32	35-16	от ТП-35 до Фёдорова,1а	АВВГ 3х120+1х95	км	0,20	1994	Т	100	30.06.2022
33	35-12	от ТП-35 до Федорова 1	АВВГ 4х120	км	0,085	1995	Т	100	30.06.2022
34	36-02	от ТП-36 до Моховая,11	АВВГ 3х240+1х185	км	0,36	2002	Т	100	28.06.2022
35	36-04	от ТП-36 до Парковый,1 ввод 1	АВВГ 4х120	км	0,16	1997	Т	100	28.06.2022
36	36-08	от ТП-36 до Парковый,1 ввод 2	АВВГ 4х120	км	0,20	1996	Т	100	28.06.2022
37	36-12	от ТП-36 до Парковый,3 ввод 1	АВВГ 4х120	км	0,20	1996	Т	100	28.06.2022
38	36-12	от ТП-36 до Парковый,3 ввод 2	АВВГ 4х120	км	0,15	1997	Т	100	28.06.2022
39	36-16	от ТП-36 до Моховая,11	АВВГ 3х240+1х185	км	0,36	2002	Т	100	28.06.2022
40	36а-7	от ТП-36а до Парковый,7	АВВГ 3х120+1х95	км	0,50	2001	Т	100	28.06.2022
41	50-01	от ТП-3 до Савуйская 19	АВВГ 3х35+1х25	км	0,09	1989	Т	100	21.06.2022
42	50-01	от ТП-3 до Савуйская,17	АВВГ 3х70+1х50	км	0,08	1987	Т	100	21.06.2022
43	50-01	Савуйская 19 от опоры 6	АВВГ 4х70	км	0,037	1989	Т	100	21.06.2022
44	50-01	Савуйская 19а от опоры 7	АВВГ 4х70	км	0,035	1992	Т	100	21.06.2022
45	50-01	Савуйская 21 от опоры 7	АВВГ 4х70	км	0,055	1992	Т	100	21.06.2022
			Итого	км	6,23				
Русскинская									
ВЛ-6кВ									
1	04	яч.КРУН - КТП №6 РЛНД-6	АС-95	км	1,60	1994	Т	100	02.06.2022
2	11	яч.КРУН - КТП №6 РЛНД-6	АС-95	км	0,79	1994	Т	100	14.06.2022
	30-04	ЗРУ-6 кВ до КРУН- 6кВ	А-50	км	11,50		Т	100	21.06.2022
			Итого	км	13,89				
ВЛ-0.4кВ									
1	КТПН-1 ф.4	КТПН-1 - ул.Русскиных	АС-50(25,35)	км	1,30	1986	Т	100	28.06.2022
2	КТПН-1 ф.6	КТПН-1 - СОВ	АС-35	км	0,40	1986	Т	100	28.06.2022
3	КТПН-2 ф.4	КТПН-2 - ул.Геологов	АС-50(25,35)	км	0,80	1986	Т	100	28.06.2022
4	ТП-4 ф.3	КТПН-4 - ул.Новоселов	АС-70	км	0,83	1986	Т	100	07.06.2022
5	ТП-4 ф.13	КТПН-4 - ул.Взлётная	АС-70(50)	км	0,60	1986	Т	100	07.06.2022
6	ТП-4 ф.18	КТПН-4 - ул.Таежная	СИП 4х95	км	0,45	2014	Т	100	07.06.2022
7	КТПН-5 ф.2	КТПН-5 - ул.Снежная	АС-95(50,35)	км	1,40	1986	Т	100	27.06.2022
8	КТПН-5 ф.3	КТПН-5 - рынок	АС-25	км	0,10	1986	Т	100	27.06.2022
9	КТПН-6 ф.2	КТПН-6 - ул.Новоселов/пекарня	АС-95(50)СИП 4х50	км	1,20	1986	Т	100	20.06.2022
			Итого	км	7,08				
Локосово									
ВЛ-6кВ									
1	-04	ПС 35/6 "Кирпичн.завод"- поселок	А-95(70-50)	км	3,31	1991	ТО	100	02.06.2022
2	-04	отпайка на ТП-15	СИП-3 1х70	км	0,40	2019	ТО	100	09.06.2022
3	-18	отпайка на ТП-15	СИП-3 1х70	км	0,40	2019	ТО	100	09.06.2022
4	-04	отпайка на ТП-6	А-50	км	0,02	1991	ТО	100	23.06.2022
5	-18	отпайка на ТП-13	А-50	км	0,47	1991	ТО	100	30.06.2022
6	-18	отпайка на ТП-9	А-50	км	0,27	1991	ТО	100	16.06.2022
7	-04	отпайка на ТП-14	А-50	км	0,17	1991	ТО	100	16.06.2022
			Итого	км	5,04				

№ № п.п.	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Марка, сечение линии	Ед.изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	вид ремонта	выполнение факт	
								объём %	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ-0.4кВ									
1	9-04	от ТП-9	СИП	км	0,20	2006	ТО	100	16.06.2022
2	9-07	от ТП-9	СИП	км	0,54	2006	ТО	100	16.06.2022
3	15-04	от ТП-15	СИП 3х70+1х70+1х16	км	0,70	2006	ТО	100	09.06.2022
4	15-11	от ТП-15	СИП 4х70+1х16	км	0,58	2006	ТО	100	09.06.2022
5	15-12	от ТП-15	СИП 3х70+1х70+1х16	км	0,50	2006	ТО	100	09.06.2022
			итого	км	2,52				
КЛ-6кВ									
1	-04	от ТП-7 РУ-6 кВ до ТП-13а РУ-6 кВ	ААШВу 3*95	км	0,17	2007	ТО	100	30.06.2022
2	-18	от ТП-7 РУ-6 кВ до ТП-13а РУ-6 кВ	ААШВу 3*95	км	0,17	2007	ТО	100	30.06.2022
3	-04	от ТП-8 РУ-6 кВ до ТП-5 РУ-6 кВ	ААШВу 3*95	км	0,60	2014	ТО	100	02.06.2022
4	-04	от ВЛ-6кВ оп.№12 до РУ-6 кВ ТП-15	ААШВу 3*70	км	0,04	2020	ТО	100	09.06.2022
5	-18	от ВЛ-6кВ оп.№1 до РУ-6 кВ ТП-5	ААШВУ 3х95	км	0,06	2018	ТО	100	
6	-04	от ВЛ-6кВ опора № 50/2 до ТП-8 РУ-6 кВ	ААШВУ 3х95	км	0,01	2009	ТО	100	
			Итого	км	1,05				
КЛ-0.4кВ									
1	8-07	от ТП-8 до Советская,5	АВВГ 3х95+1х70	км	0,20	2006	Т	100	02.06.2022
2	8-12	от ТП-8 до Советская,5 (рез.)	АВВГ 3х95+1х70	км	0,20	2006	Т	100	02.06.2022
3	9-01	от ТП-9 до Клуб (рез.)	АВВГ 3х95+1х70	км	0,50	2006	Т	100	16.06.2022
4	9-05	от ТП-9 до Клуб	АВВГ 3х95+1х70	км	0,50	2006	Т	100	16.06.2022
5	13а-03	от ТП-13а до гостиница	АВВГ 3х95+1х70	км	0,12	2006	Т	100	30.06.2022
6	13а-04	от ТП-13а до Заводская,5	АВВГ 4х50	км	0,04	2006	Т	100	30.06.2022
7	05-01	от ТП-5 до Д/С	АВБбШв 4х95	км	0,05	2014	Т	100	02.06.2022
8	05-22	от ТП-5 до Д/С	АВБбШв 4х96	км	0,07	2014	Т	100	02.06.2022
9	05-16	от ТП-5 до оп. №3 пер Березовый	2АВБбШв 4х95	км	0,14	2014	Т	100	02.06.2022
			Итого	км	1,812				
Ульт-Ягун									
ВЛ-0.4кВ									
1	2-07	от ТП-2	АС-50	км	0,42	1986	Т	100	14.06.2022
2	5-15	от ТП-5	СИП 4х95	км	0,75	2013	ТО	100	14.06.2022
			Итого	км	1,17				
Тром-Аган									
ВЛ-6кВ									
1	1-20	ВЛ-6 кВ ф. № 01-20	АС-70	км	0,95	1993	Т	100	07.06.2022
2	1-23	ВЛ-6 кВ ф. № 01-23	АС-70	км	0,95	1993	Т	100	10.06.2022
			Итого	км	1,89				
ВЛ-0.4кВ									
1	1-01	от КТПН-1(250)	АС-50(25,35)	км	0,30	1993	Т	100	10.06.2022
ТСН "Федоровское"									
	ВЛЗ-10 кВ								
1	ф.Югорская-09	отпайка на ТП-Степная	СИП-3 1х50	км	1,1	2018	ТО	100	01.06.2022
2	ф.Югорская-09	отпайка на ТП-Таёжная	СИП-3 1х50	км	0,6	2013	ТО	100	01.06.2022
				итого	1,7				

Заместитель начальника ФРЭС К.В.Полетаев

Инженер ПТО А.Ю.Горячих