УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
МО Сургутский район
_____А.Н. Желещиков
"____"_____ 2023 год

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

электрооборудования по Белоярскому РЭС

за август месяц 2023года

по Белоярскому РЭС

№ п/п	Наименование объекта эл. оборудования	Тип,марка оборудования	Ед.изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Выполнение		
						вид ремонта	дата	План	Факт	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Белый Яр										
ПС - 35/6кВ № 27										
Ввод-1 Ф. "Белый Яр-1"										
1	Разъединитель линейный - 35кВ	РГП 3 СЭЩ-2-IV-35-1000 УХЛ-1	шт.	1	2008	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
2	ВВ-35 кВ	ВБЭТ-35III-25/630-УХЛI	шт.	1	2008	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
3	Шинный разъединитель - 35кВ	РГП 3 СЭЩ-1-IV-35-1000 УХЛ-1	шт.	1	2008	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
4	Секц. разъединитель - 35кВ	РГП 3 СЭЩ-1-IV-35-1000 УХЛ-1	шт.	1	2008	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
5	Разъединитель тр-рный. - 35кВ	РГП 3 СЭЩ-2-IV-35-1000 УХЛ-1	шт.	1	2008	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
6	Разрядник 35кВ	РВС-35	шт.	3	1975	ТО	07. 2021г.	ТО	ТО	29.08.2023
7	Тр-р силовой 35/6кВ № 1	ТДНС-16000/35/6	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТО	ТО	29.08.2023
8	Разрядник 6кВ	РВО-6	шт.	3	1975	ТО	07. 2021г.	ТО	ТО	29.08.2023
9	ТСН №1	ТМ-40/6	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023

10	секция шин 6кВ №1	шина алюминиевая жёсткая 120х10	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
11	яч. 1 линейная	ВК-10-1000	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
12	яч. 2 линейная	ВК-10-630	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
13	яч. 3 линейная	ВК-10-1000	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
14	яч. 4 линейная	ВК-10-1000	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
15	яч. 5 ввод-1	ВК-10-1600	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
16	яч. 6 ввод-1	ВК-10-1600	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
17	яч. 7 1 ТН-6	НТМИ 6-66УЗ	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
18	яч. 8 линейная	ВК-10-630	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
19	яч. 9 линейная	ВК-10-1000	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
20	яч.10 секционный разъём	РММ 10/400	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	29.08.2023
Ввод-2 Ф."Белый Яр-2"										
21	ВВ-35 кВ	ВБЭТ-35III-25/630-УХЛI	шт.	1	2008	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
22	Шинный разъединитель - 35кВ	РГП 3 СЭЩ-1-IV-35-1000 УХЛ-1	шт.	1	2008	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
23	Секц. разъединитель - 35кВ	РГП 3 СЭЩ-1-IV-35-1000 УХЛ-1	шт.	1	2008	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
24	ВВ-35 кВ секционный	ВБЭТ-35III-25/630-УХЛI	шт.	1	2008	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
25	Разъединитель тр-рный - 35кВ	РГП 3 СЭЩ-2-IV-35-1000 УХЛ-1	шт.	1	2008	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
26	Разрядник 35кВ	РВС-35	шт.	3	1975	ТО	07. 2021г.	ТО	ТО	25.08.2023
27	Тр-р силовой 35/6кВ № 2	ТДНС-16000/35/6	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
28	Разрядник 6кВ	РВО-6	шт.	3	1975	ТО	07. 2021г.	ТО	ТО	25.08.2023
29	ТСН №2	ТМ-63/6	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
30	секция шин 6кВ №2	шина алюминиевая жёсткая 120х10	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
31	яч.11 СВ-6	ВК-10-1600	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
32	яч.12 линейная	ВК-10-1000	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
33	яч.13 линейная	ВК-10-1000	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
34	яч.14 2 ТН-6	НТМИ 6-66/УЗ	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
35	яч.15 ввод-2	ВК-10-1600	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
36	яч.16 ввод-2	ВК-10-1600	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
37	яч.17 линейная	ВК-10-630	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
38	яч.18 линейная	ВК-10-630	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
39	яч.19 линейная	ВК-10-630	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023

40	яч.20 линейная	ВК-10-630	шт.	1	1975	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	25.08.2023
ПС - 35/6кВ № 103										
Ввод-1 Ф. "Белый Яр-1"										
41	Разъединитель линейный 35кВ	РНДЗ-2-35/630	шт.	1	1988	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
42	МВ-35 кВ	С-35М-630/10	шт.	1	1988	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
43	Трансформатор силовой № 1	ТОо-4000/35/6	шт.	1	1988	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
44	Разрядник 35кВ	РВС-35-1	шт.	3	1988	ТО	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
45	Разъединитель секц. 35кВ	РНДЗ 2-35/6 30	шт.	1	1988	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
46	секция шин 6кВ №1	Шина медная профилиров. жесткая 40х5	шт.	1	1988	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
47	яч.1 Шинный переход 1 СШ-6кВ	Шина медная профилиров. жесткая 40х5	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
48	яч.2 Ввод-1	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
49	яч.3 Шинный переход "1 ТСН-6"	Шина медная профилиров. жесткая 40х5	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
50	яч.4 1 ТСН-6	ТСКС-40/10VV T-D-6/12 Kb	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
51	яч.5 1 ТН-6	НАМИТ-10 SL12-DHN SL12-EHD	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
52	яч.6 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
53	яч.7 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
54	яч.8 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
55	яч.9 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
56	яч.10 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
57	яч.11 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
58	яч.12 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
59	яч.13 СВ-6	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
Ввод-2 Ф."Белый Яр-2"										
60	Разъединитель линейный 35кВ	РНДЗ.-2-35/630	шт.	1	1988	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
61	МВ-35 кВ	С-35М-630/10	шт.	1	1988	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
62	Тр-р силовой № 2	ТОо-4000/35/6	шт.	1	1988	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
63	Разрядник 35кВ	РВС-35-1	шт.	3	1988	ТО	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
64	Разъединитель секц. 35кВ	РНДЗ. 2-35/630	шт.	1	1988	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
65	секция шин 6кВ №2	Шина медная профилиров. жесткая 40х5	шт.	1	1988	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
66	яч.14 СР-6кВ	РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2019	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
67	яч.15 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2019	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023

68	яч.16 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2019	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
69	яч.17 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2019	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
70	яч.18 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2019	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
71	яч.19 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2019	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
72	яч.20 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2019	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
73	яч.21 линейная	ВВ ISM15 РТЭ SL12-DHN-2шт.	шт.	1	2019	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
74	яч.22 2 ТН-6	НАМИТ-10 SL12-DHN SL12-EHD	шт.	1	2019	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
75	яч.23 2 ТСН-6	ТСКС-40/10VV T-D-6/12 Kb	шт.	1	2019	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
76	яч.24 Шинный переход 2 ТСН-6	Шина медная профилиров. жесткая 40х5	шт.	2	2019	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
77	яч.25 Ввод-2	ВВ ISM15 РТЭ 5 SL12-DHN-2шт.	шт.	3	2019	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
78	яч.26 Шинный переход II СШ-6кВ	Шина медная профилиров. жесткая 40х5	шт.	4	2019	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
ТП, КТПН-6/0,4 кВ										
ТП-13										
79	Тр-р №1	TON-374/2 630 кВА	шт.	1	1996	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	01.08.2023.
80	Тр-р №2	TON-374/2 630 кВА	шт.	1	1996	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	01.08.2023.
81	РУ-0,4 кВ	автоматы	шт.	29	1996	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	01.08.2023.
82	РУ-6 кВ	PAJ10|402	шт.	2	1996	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	01.08.2023.
83	Здание ТП-13	Кирпич	шт.	1	1996	ТР	07. 2022г.	ТО	ТО	01.08.2023.
ТП-26										
84	яч. 1 ввод-1	2PT; BB/TEL	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
85	яч. 2 ввод-2	2PT; BB/TEL	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
86	яч. 3 линейная	2PT; BB/TEL	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
87	яч. 4 линейная	2PT; BB/TEL	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
88	яч. 5 трансформаторная 1Т	FUSARC CF-100A	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
89	яч. 6 трансформаторная 2Т	FUSARC, CF-100A	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
90	яч. 7 линейная	2PT; BB/TEL	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
91	яч. 8 линейная	2PT; BB/TEL	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
92	яч.11 1СР	РТ; заземлитель	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
93	яч.12 2СР	РТ; заземлитель	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
94	РУ-6кВ 1 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
95	РУ-6кВ 2 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023

96	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт.	10	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
97	Трансформатор №1	ТМГ-1000 кВА	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
98	Трансформатор №2	ТМГ-1000 кВА	шт.	1	2007	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
99	Здание ТП-26	Кирпич	шт.	1	2007	К	06. 2020г.	ТО	ТО	02.08.2023
ТП-51										
100	яч. 1 Трансформаторная 1Т	PT SL12-BTB.01.32; предохранитель СГ 50А	шт.	1	2017	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
101	яч. 2 Ввод-1	2PT SL12; BB/TEL	шт.	1	2017	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
102	яч. 3 Линейная	2PT SL12; BB/TEL	шт.	1	2017	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
103	яч. 4 Линейная	PT SL12-BHN.01.33	шт.	1	2017	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
104	яч. 5 Секционный выключатель	BB/TEL; PT SL12-EHD; зазем SL12-DHJ	шт.	1	2017	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
105	яч. 6 Секционный разъединитель	PT SL12-EHD; заземление SL12-DHJ	шт.	1	2017	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
106	яч. 7 Линейная	PT SL12-BHN.01.33	шт.	1	2017	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
107	яч. 8 Линейная	2PT SL12; BB/TEL	шт.	1	2017	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
108	яч. 9 Ввод-2	2PT SL12; BB/TEL		1	2017	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
109	яч. 10 Трансформаторная 2Т	PT SL12-BTB.01.32; предохранитель СГ 50А	шт.	1	2017	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
110	РУ-6кВ 1 С.Ш.	шина М 5х60	шт.	1	2017	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
111	РУ-6кВ 2 С.Ш.	шина М 5х60	шт.	1	2017	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
112	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт.	9	2017	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
113	Трансформатор №1	ТМГ12-630/10 У1	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
114	Трансформатор №2	ТМГ12-630/10 ХЛ1	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
115	Здание ТП-51	Кирпич фасад профлист	шт.	1	1991	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	08.08.2023
ТП-65										
116	яч.1 линейная	ВНТЭ SL12-ВНК-01.33 630А	шт.	1	2021			ТР	ТР	30.08.2023
117	яч.2 линейная	ВНТЭ SL12-ВНК-01.33 630А	шт.	1	2021			ТР	ТР	30.08.2023
118	яч.3 трансформаторная 1Т	ВНТЭ SL12-ВНК-01.33 630А пред. FREILUFT 80А	шт.	1	2021			ТР	ТР	30.08.2023
119	яч.4 трансформаторная 2Т	ВНТЭ SL12-ВНК-01.33 630А пред. FREILUFT 80А	шт.	1	2021			ТР	ТР	30.08.2023
120	яч.5 ввод-1	2 РТЭ SL12; BB VL12; ТОЛ 300/5	шт.	1	2021			ТР	ТР	30.08.2023
121	яч.6 ввод-2	2 РТЭ SL12; BB VL12; ТОЛ 300/5	шт.	1	2021			ТР	ТР	30.08.2023
122	яч.7 секционный выключатель	РТЭ SL12; BB VL12; зазем. SL12 -EHX; ТОЛ 300/5	шт.	1	2021			ТР	ТР	30.08.2023

123	яч.8 секционный разъединитель	РТЭ SL12; зазем. SL12 -ЕНХ;	шт.	1	2021			ТР	ТР	30.08.2023
124	РУ-6 кВ. 1 секция шин	шина медная сборная 40х5	шт.	3	2021			ТР	ТР	30.08.2023
125	РУ-6 кВ. 2 секция шин	шина медная сборная 40х5	шт.	3	2021			ТР	ТР	30.08.2023
126	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт.	9	2021			ТР	ТР	30.08.2023
127	Трансформатор 1Т	ТМГэ2 -1000/6 УХЛ1	шт.	1	2021			ТР	ТР	30.08.2023
128	Трансформатор 2Т	ТМГэ2 -1000/6 УХЛ1	шт.	1	2021			ТР	ТР	30.08.2023
129	Здание ТП-64	Блок бокс	шт.	1	2021			ТР	ТР	30.08.2023
ТП-66										
130	яч.1 Ввод-1	ВНТ-1, ТЗЛК	шт.	1	2021			ТР	ТР	25.08.2023
131	яч.2 линейная	ВНТ-1, ТЗЛК	шт.	1	2021			ТР	ТР	25.08.2023
132	яч.3 Трансформаторная 1Т	РТ-3, ВВ-элтехника, ТОЛ-10 200/5, ТЗЛК	шт.	1	2021			ТР	ТР	25.08.2023
133	яч.4 Секционный разъединитель	ВНТ-1, ЗР	шт.	1	2021			ТР	ТР	25.08.2023
134	яч.5 Секционный разъединитель	ВНТ-1, ЗР	шт.	1	2021			ТР	ТР	25.08.2023
135	яч.6 Трансформаторная 2Т	РТ-3, ВВ-элтехника, ТОЛ-10 200/5, ТЗЛК	шт.	1	2021			ТР	ТР	25.08.2023
136	яч.7 Линейная	ВНТ-1, ТЗЛК	шт.	1	2021			ТР	ТР	25.08.2023
137	яч.8 Ввод-2	ВНТ-1, ТЗЛК	шт.	1	2021			ТР	ТР	25.08.2023
138	Трансформатор 1Т	ТМГэ2 -1000/6 УХЛ1	шт.	1	2021			ТР	ТР	25.08.2023
139	Трансформатор 2Т	ТМГэ2 -1000/6 УХЛ1	шт.	1	2021			ТР	ТР	25.08.2023
140	РУ-0,4кВ	Панель	шт.	9	2021			ТР	ТР	25.08.2023
п. Солнечный										
РП-10										
141	яч. 1 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	Т	07. 2020г.	ТР	ТР	18.08.2023
142	яч. 2 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
143	яч. 3 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
144	яч. 4 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
145	яч. 5 трансформаторная 1Т	ВНТЭ SL12 ВТА; ПН-80А	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
146	яч. 6 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	Т	07. 2020г.	ТР	ТР	18.08.2023
147	яч. 7 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	Т	07. 2020г.	ТР	ТР	18.08.2023
148	яч. 8 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
149	яч. 9 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
150	яч.10 ввод-2	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х600/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023

151	яч.11 1ТСН	ВНТЭ SL12 ВТА (ТМ-25)	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
152	яч.12 1ТН; 3Н1С	РТЭ SLI2 DHN; РЭ SL 12-EHD; НАМИТ-10	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
153	яч.13 секционный выключатель	РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
154	яч.14 секционный разъединитель	РТЭ SLI2 DHN	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
155	яч.15 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
156	яч.16 2ТН; 3Н 2С	РТЭ SLI2 DHN; РЭ SL 12-EHD; НАМИТ-10	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
157	яч.17 2ТСН	ВНТЭ SL12 В; ПН-25А; ТСКС 40/10	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
158	яч.18 ввод-2	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х600/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
159	яч.19 трансформаторная 2Т	ВНТЭ SL12 ВТА; ПН-80А	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
160	яч.20 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
161	яч.21 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
162	яч.22 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	Т	07. 2020г.	ТР	ТР	18.08.2023
163	яч.23 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
164	яч.24 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
165	яч.25 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
166	яч.26 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
167	яч.27 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТЛО 2х300/5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
168	ШСН	ИБП	шт.	2	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
169	РУ-10кВ 1 секция шин	шина медная профил. жёсткая 60х5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
170	РУ-10кВ 2 секция шин	шина медная профил. жёсткая 60х5	шт.	1	2012	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
171	Тр-р №1	ТМГ-630 кВА	шт.	1	2014	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
172	Тр-р №2	ТМГ-630 кВА	шт.	1	2014	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
173	КРМ-1	УКРЛ56-10,5-1800-450К	шт.	1	2018	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
174	КРМ-2	УКРП56-10,5-1800-450К	шт.	1	2018	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
175	РУ-0,4 кВ	Панель ЩО-70	шт.	10	2014	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
176	Здание РП-10	Бетон фасад профлист	шт.	1	1988	ТР	07. 2021г.	ТР	ТР	18.08.2023
ТП, КТПН-10/0,4кВ										
ТП-12										
177	яч.01 линейная	ВНА (п-10/630 20-э)	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
178	яч.02 ввод-1	ВНА (п-10/630 20-э)	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
179	яч.03 трансформаторная 1Т	ВНАл (п-10/630 20-э)	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023

180	РУ-10 кВ. 1 секция шин	шина алюминиевая жёсткая 50х3	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
181	яч.04 секционирование	ВНА (п-10/630-20-ЭП)	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
182	яч.05 секционирование	ВНА (п-10/630-20-ЭП)	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
183	яч.06 трансформаторная 2Т	ВНАл (п-10/630 20-э)	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
184	яч.07 ввод-2	ВНА (п-10/630 20-э)	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
185	яч.08 линейная	ВНА (п-10/630 20-э)	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
186	РУ-10 кВ. 2 секция шин	шина алюминиевая жёсткая 50х3	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
187	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт.	5	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
188	Трансформатор №1	ТМГ 11-400/10/0,4кВ	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
189	Трансформатор №2	ТМГ 11-400/10/0,4кВ	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	02.08.2023
190	Здание ТП-12	Сендвичпанель	шт.	1	2016	Т	08. 2020г.	ТО	ТО	02.08.2023
ТП-32										
191	яч. 1 ввод-1 (от ТП-2А)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
192	яч. 2 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
193	яч. 3 трансформаторная 1Т	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
194	яч. 4 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
195	яч. 5 секционный выключатель + ЗН 1С	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
196	яч. 6 секционный разъединитель +ЗН 2С	2РТЭ	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
197	яч. 7 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
198	яч. 8 трансформаторная 2Т	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
199	яч. 9 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
200	яч. 10 ввод -2 (от ВЛ-10кВ ф.10-06)	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
201	РУ-10кВ 1 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
202	РУ-10кВ 2 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
203	РУ-0,4кВ	АВ-0,4кВ	шт.	27	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
204	Трансформатор №1	ТМГ-1000-10 УХЛ1	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
205	Трансформатор №2	ТМГ-1000-10 УХЛ1	шт.	1	2020	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	03.08.2023
206	Здание ТП-32	Бетон	шт.	1	2020			ТО	ТО	03.08.2023
п. Барсово										
РП-15										
207	яч.1/1 линейная	ВВ/TEL 1000А; РВЗ-10/630	шт.	1	2008	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023

208	яч. 1 ПСН	автоматы, контакторы	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
209	яч. 2 1ТСН	ТМ-25 кВА; РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
210	яч.3 линейная	ВВ/TEL 1000А; РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
211	яч. 4 линейная	ВВ/TEL 1000А; РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
212	яч. 5 линейная	ВВ/TEL 1000А; РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
213	яч. 6 ввод 1	ВВ/TEL 1000А; РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
214	яч. 7 трансформаторная 1Т	ВНП-М-10-630 пред.; РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
215	яч. 8 1ТН (НТМИ-1)	ЗНОЛ 06; РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
216	яч. 9 секционный выключатель	ВВ/TEL 1000А; РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
217	яч. 10 секционный разъединитель 2ТН (НТМИ-2)	2РВЗ-10/630; ; ЗНОЛ 06	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
218	яч. 11 трансформаторная 2Т	ВНП-М-10-630: РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
219	яч. 12 линейная	ВВ/TEL 1000А; РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
220	яч. 13 ввод-2	ВВ/TEL 1000А; РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
221	яч. 14 линейная	ВВ/TEL 1000А; РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
222	яч. 15 линейная	ВВ/TEL 1000А; РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
223	яч. 16 2ТСН	РТЗ; ТМ-25; РВЗ-10/630	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
224	яч. 17 линейная	ВВ/TEL 1000А; РВЗ-10/630	шт.	1	2008	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
225	РУ-10кВ I секция шин	шина мед. профилир. жёст. 40х5,	шт.	6	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
226	РУ-10кВ II секция шин	шина мед. профилир. жёст. 40х5,	шт.	5	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
227	Трансформатор №1	ТМ- 630 кВА	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
228	Трансформатор №2	ТМ- 630 кВА	шт.	1	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
229	РУ-0,4 кВ	ячейки ЩО-70	шт.	8	2004	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	07.08.2023
230	Здание РП-15	Кирпич фасад профлист	шт.	1	2004	Т	08. 2020г.	ТО	ТО	07.08.2023
ТП, КТПН-10/0,4 кВ										
ТП-6										
231	яч.1 линейная	РТЭ	шт.	1	2020	ТР	10. 2022г.	ТО	ТО	04.08.2023
232	яч.2 линейная	РТЭ	шт.	1	2020	ТР	10. 2022г.	ТО	ТО	04.08.2023
233	яч.3 линейная	РТЭ	шт.	1	2020	ТР	10. 2022г.	ТО	ТО	04.08.2023
234	яч.4 линейная	РТЭ	шт.	1	2020	ТР	10. 2022г.	ТО	ТО	04.08.2023
235	яч.5 трансформаторная 1Т	РТЭ	шт.	1	2020	ТР	10. 2022г.	ТО	ТО	04.08.2023
236	яч.6 трансформаторная 2Т	РТЭ	шт.	1	2020	ТР	10. 2022г.	ТО	ТО	04.08.2023
237	яч.7 линейная	РТЭ	шт.	1	2020	ТР	10. 2022г.	ТО	ТО	04.08.2023

238	яч.8 линейная	РТЭ	шт.	1	2020	ТР	10. 2022г.	ТО	ТО	04.08.2023
239	яч.9 секционный разъединитель	РТЭ	шт.	1	2020	ТР	10. 2022г.	ТО	ТО	04.08.2023
240	яч.10 секционный выключатель	РТЭ	шт.	1	2020	ТР	10. 2022г.	ТО	ТО	04.08.2023
241	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт.	10	2020	ТР	10. 2022г.	ТО	ТО	04.08.2023
242	Трансформатор №1	ТМ-630 кВА	шт.	1	2002	ТР	10. 2022г.	ТО	ТО	04.08.2023
243	Трансформатор №2	ТМ-630 кВА	шт.	1	2002	ТР	10. 2022г.	ТО	ТО	04.08.2023
244	Здание ТП-6	Кирпич	шт.	1	2002	Т	08. 2020г.	ТО	ТО	04.08.2023
Угут										
РП, ТП, КТПН-6/0,4 кВ										
РП-1										
245	яч.1 линейная	2РТЭ; ВВ ISM15-LD	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
246	яч.2 линейная	2РТЭ; ВВ ISM15-LD	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
247	яч.3 линейная	2РТЭ; ВВ ISM15-LD	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
248	яч.4 ТН	РТЭ; заземлитель SL12; НАМИТ,	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
249	яч.5 ТСН-1	SL 12 ВТВ; предохранитель CF10A	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
250	яч.6 ввод-1	2РТЭ; ВВ ISM15-LD	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
251	яч.7 секционный выключатель	РТЭ; ВВ ISM15-LD	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
252	яч.8 секционный разъединитель	РТЭ	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
253	яч.9 ВВ-6кВ	РТ, ВВ/TEL-6кВ	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
254	яч.10 ВН-6кВ, ТСН-2	SL 12 ВТВ; предохранитель CF10A	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
255	яч.11 разъединитель, ТН-2	РТЭ; заземлитель SL12; НАМИТ,	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
256	яч.12 линейная	2РТЭ; ВВ ISM15-LD	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
257	яч.13 линейная	2РТЭ; ВВ ISM15-LD	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
258	яч.14 линейная	2РТЭ; ВВ ISM15-LD	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
259	РУ-6 кВ 1 секция шин	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
260	РУ-6 кВ 2 секция шин	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2016	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	25.08.2023
261	Здание РП-1	Кирпич фасад профлист	шт.	1	2016	Т	08. 2020г.	ТО	ТО	25.08.2023
262	**КТПН-№6**	THOSCF 400/6 PNS Y/Y-0	шт.	1	1996	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	31.08.2023
263	**КТПН-№6а**	TTU-AL-Y/Y-0 250кВА	шт.	1	1996	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	31.08.2023
264	**КТПН-16**	ТМ-250/6 Y/Y-0	шт.	1	1985	ТР	08. 2021г.	ТР	ТР	16.08.2023
ТП-№21н										
265	яч.1 ввод-2	ВНА(Л) 10-10/630	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	30.08.2023

266	яч.2 трансформаторная 2Т	ВНА(Л) 10-10/630; ПТ 1.3-6-80	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	30.08.2023
267	яч.3 линейная	ВНА(Л) 10-10/630	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	30.08.2023
268	яч.4 секционный выключатель	ВНА(Л) 10-10/630	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	30.08.2023
269	яч.5 секционный выключатель	ВНА(Л) 10-10/630	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	30.08.2023
270	яч.6 линейная	ВНА(Л) 10-10/630	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	30.08.2023
271	яч.7 трансформаорная 1Т	ВНА(Л) 10-10/630; ПТ 1.3-6-80	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	30.08.2023
272	яч.8 Ввод-1	ВНА(Л) 10-10/630	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	30.08.2023
273	1 С.Ш.	шинный мост	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	30.08.2023
274	2 С.Ш.	шинный мост	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	30.08.2023
275	РУ-0,4кВ 1	НКУ ЩО-70	шт.	9	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	30.08.2023
276	Трансформатор №1	ТМГ-12-630/10-У1 630/6/0,4кВ	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	30.08.2023
277	Трансформатор №2	ТМГ-12-630/10-У1 630/6/0,4кВ	шт.	1	2018	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	30.08.2023
278	ЗданиеТП-№21н	фасад сендвич панели	шт.	1	2018	Т	08. 2020г.	ТО	ТО	30.08.2023
Высокий Мыс, Тундрино										
ТП-6/0,4 кВ, КТПН-6/0,4 кВ										
279	**КТПН-5**	ТМ-400 кВА	шт.	1	2000	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	23.08.2023
280	**ячейка КРУН ф.Высокий Мыс-04**	12 ПП	шт.	1	2010	ТР	08. 2022г.	ТО	ТО	23.08.2023
СНТС "Птицевод Севера"										
281	**КТПН СНТС Птицевод Севера**	ТМ-630кВА	шт.	1	1999			ТР	ТР	15.08.2023

И.о. начальника Белоярского РЭС _____ (подпись) А.Н. Чуденко

Инженер ПТО _____ (подпись) Д.И. Белоусов

Выполнено:

Старший мастер _____ (подпись) Е.Ф. Приходько

Старший мастер _____ (подпись) А.А. Полетавкин

Мастер _____ (подпись) О.Г. Цой