УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____А.Н.Желещиков
"__"_____2020г.

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
плановых предупредительных ремонтов электрооборудования ПС, РП-ТП, ТП на 2021 год
по ЛЯНТОРСКОМУ РЭС

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Лянтор																			
	ПС 35/10 кВ №23																			
Секция шин №1 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№1)																				
1	ПС-35/10 кВ № 23, ОРУ-35 кВ секция шин №1 "Речная-1"		Ошиновка ОРУ-35 комплект шин алюмин. с блоком опорных изоляторов	компл.	1	1988	ТР	04.19.				ТР						ТО		
2	Трансформатор 35/10 кВ 10 МВА Т-1		ТДНС 35/10 10000 кВА	шт	1	1988	ТР	04.19.				ТР						ТО		
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 10/0,4 кВ ТСН-1		ТМ-63/10 У1	компл.	1	2001	ТР	04.20.				ТО								
4	Блок МВ-35 кВ ввода Т-1		Блок ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
4.1	МВ-35 кВ		С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
4.2	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
4.3	ТФЗМ-35 фаза "А"		ТФЗМ-35 300/5	шт	1	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
4.4	ТФЗМ-35 фаза "С"		ТФЗМ-35 300/5	шт	1	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
5	Блок МВ-35 кВ "Речная-1"		Блок воздушного ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
5.1	МВ-3 5кВ		С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
5.2	ЛР-35 кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.19.				ТР						ТО		
5.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.19.				ТР						ТО		
6	Блок МВ-35 кВ "Кольцевая-1"		Блок воздушного ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
6.1	МВ-35 кВ		С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
6.2	ЛР-35 кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.19.				ТР						ТО		
6.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.19.				ТР						ТО		
7	Блок СМВ-35 кВ		Блок Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл	1	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
7.1	МВ-35 кВ		С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
7.2	СР-35 кВ с ЗРШ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.19.				ТР						ТО		
8	Блок ЗНОМ-35-1		Блок шинных аппаратов (трансформаторов напряжения 35 кВ №1)	компл.	1	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
8.1	ШР-35 кВ с ЗРТ-35 кВ и ЗРШ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	04.19.				ТР						ТО		
8.2	Трансформатор напряжения		3 НОМ-35-65	шт	3	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
9	ЗРУ-10 кВ секции шин 10 кВ №1		КРУ К-59 с ВВ/TEL-10 630 (1000)	компл	8	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
9.1.			КРУ К-59 с НТМИ-10	компл	1	2001	ТР	04.20.				ТО						ТО		
Секция шин №2 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№2)																				
1	ПС-35/10 кВ № 23, ОРУ-35 кВ секция шин №1 "Речная-2"		Ошиновка ОРУ-35 с блоком опорных изоляторов	компл.	1	1988	ТР	05.19.					ТР						ТО	
2	Трансформатор 35/10 кВ 10 МВА Т-2		ТДНС 35/10 10000 кВА	шт	1	1988	ТР	05.19.					ТР						ТО	
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 10/0,4 кВ ТСН-2		ТМ-63/10 У1	компл.	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
4	Блок МВ-35 кВ ввода Т-2		Блок ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
4.1	МВ-35 кВ		С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
4.2	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
4.3	ТФЗМ-35 фаза "А"		ТФЗМ-35 300/5	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4	ТФЗМ-35 фаза "С"		ТФЗМ-35 300/5	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
5	Блок МВ-35 кВ "Речная-2"		Блок воздушного ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
5.1	МВ-35 кВ		С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
5.2	ЛР-35 кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	05.19.					ТР						ТО	
5.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	05.19.					ТР						ТО	
6	Блок МВ-35 кВ "Кольцевая-2"		Блок воздушного ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
6.1	МВ-35 кВ		С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
6.2	ЛР-35кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	05.19.					ТР						ТО	
6.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	05.19.					ТР						ТО	
7	Блок СМВ-35 кВ		Блок Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
7.2	СР-35 кВ с ЗРШ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	05.19.					ТР						ТО	
8	Блок ЗНОЛ-35-2		Блок шинных аппаратов (трансформаторов напряжения 3 НОЛ-35)	компл.	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
8.1	ШР-35кВ с ЗРТ-35 кВ и ЗРШ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	05.19.					ТР						ТО	
8.2	Трансформатор напряжения		3 НОЛ-35	шт	3	2016	ТР	05.20.					ТО						ТО	
9	ЗРУ-10 кВ секции шин 10 кВ №2		КРУ К-59 с ВВ/TEL-10 630 (1000)	компл	7	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
9.1.			КРУ К-59 с СР-10	компл	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
9.2.			КРУ К-59 с НТМИ-10	компл	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
	ПС 35/10 кВ №116 "Котельная ДЕ16".																			
	Секция шин №1 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№1)																			
1	ПС-35/10 кВ № 116, ОРУ-35 кВ секция шин №1 "ЮГРА-1"		Ошиновка ОРУ-35 с блоком опорных изоляторов	компл.	1	1988	ТР	09.19.			ТО						ТР			
2	Трансформатор 35/10 кВ 10 МВА Т-1		ТДНС 35/10 10000 кВА	шт	1	1988	ТР	09.19.			ТО						ТР			
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 10/0,4 кВ ТСН-1		ТТО-AL 63/10/0,4 кВ	компл.	1	1988	ТР	09.20.									ТО			
4	Блок МВ-35 кВ ввода Т-1		Блок ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	1988	ТР	09.20.			ТО						ТО			
4.1	МВ-35 кВ		С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	1988	ТР	09.20.			ТО						ТО			
4.2	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	1988	ТР	09.19.			ТО						ТР			
4.3	ТФЗМ-35 фаза "А"		ТФЗМ-35-2 300/5	шт	1	1988	ТР	09.20.			ТО						ТО			
4.4	ТФЗМ-35 фаза "С"		ТФЗМ-35-2 300/5	шт	1	1988	ТР	09.20.			ТО						ТО			
5	Блок ВВ-35 кВ "ЮГРА-1"			компл.	1	2001	ТР	06.20.			ТО						ТО			
5.1	ВВ-35 кВ		ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	2018	ТР	09.20.			ТО						ТО			
5.2	ЛР-35 кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	09.19.			ТО						ТР			
5.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	09.19.			ТО						ТР			
6	Блок ВВ-35 кВ "Кольцевая-1"			компл.	1	2001	ТР	09.20.			ТО						ТО			
6.1	ВВ-35 кВ		ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	2018	ТР	09.20.			ТО						ТО			
6.2	ЛР-35 кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	09.19.			ТО						ТР			
6.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	09.19.			ТО						ТР			
7	Блок СМВ-35 кВ		Блок Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	1988	ТР	09.20.			ТО						ТО			
7.1	МВ-35 кВ		С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	1988	ТР	09.20.			ТО						ТО			
7.2	СР-35 кВ с ЗРШ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	1988	ТР	09.19.			ТО						ТР			
8	Блок ЗНОМ-35-1		Блок шинных аппаратов (трансформаторов напряжения 35 кВ №1)	компл.	1	1988	ТР	09.20.			ТО						ТО			
8.1	ШР-35 кВ с ЗРТ-35 кВ и ЗРШ-35к В		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	1988	ТР	09.19.			ТО						ТР			
8.2	Трансформатор напряжения		3 НОМ-35-65	шт	3	1988	ТР	09.20.			ТО						ТО			
9	ЗРУ-10 кВ секции шин 10 кВ №1		КРУ К-59 с МВ-10 630 (1000)	компл.	10	1988	ТР	09.20.			ТО						ТО			
9.1.			КРУ К-59 с НТМИ-10	компл.	1	1988	ТР	09.20.			ТО						ТО			
	Секция шин №2 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№2)																			

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПС-35/10 кВ № 116, ОРУ-35 кВ секция шин №1 "ЮГРА-2"		Ошиновка ОРУ-35 с блоком опорных изоляторов	компл.	1	1988	ТР	10.19.				ТО						ТР		
2	Трансформатор 35/10 кВ 10 МВА Т-2		ТДНС 35/10 10000 кВА	шт	1	1988	ТР	10.19.				ТО						ТР		
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 10/0,4 кВ ТСН-2		ТМ-63/10 У1	компл.	1	1988	ТР	10.20.										ТО		
4	Блок МВ-35 кВ ввода Т-2		Блок ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	1988	ТР	10.20.				ТО						ТО		
4.1	МВ-35 кВ		С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	1988	ТР	10.20.				ТО						ТО		
4.2	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	1988	ТР	10.19.				ТО						ТР		
4.3	ТФЗМ-35 фаза "А"		ТФЗМ-35-2 300/5	шт	1	1988	ТР	10.20.				ТО						ТО		
4.4	ТФЗМ-35 фаза "С"		ТФЗМ-35-2 300/5	шт	1	1988	ТР	10.20.				ТО						ТО		
5	Блок ВВ-35 кВ "ЮГРА-2"			компл.	1	2001	ТР	10.20.				ТО						ТО		
5.1	ВВ-35 кВ		ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	2018	ТР	10.20.				ТО						ТО		
5.2	ЛР-35 кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2018	ТР	10.19.				ТО						ТР		
5.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	10.20.				ТО						ТО		
6	Блок ВВ-35 кВ "Кольцевая-2"			компл.	1	2001	ТР	10.20.				ТО						ТО		
6.1	ВВ-35 кВ		ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	2018	ТР	10.20.				ТО						ТО		
К	ЛР-35 кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	10.20.				ТО						ТО		
6.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2001	ТР	10.20.				ТО						ТО		
7	Блок СМВ-35 кВ		Блок Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	1988	ТР	10.20.				ТО						ТО		
7.2	СР-35 кВ с ЗРШ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	1988	ТР	10.19.				ТО						ТР		
8	Блок ЗНОМ-35-2		Блок шинных аппаратов (трансформаторов напряжения 3 НОМ-35)	компл.	1	1988	ТР	10.20.				ТО						ТО		
8.1	ШР-35 кВ с ЗРТ-35 кВ и ЗРШ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	1988	ТР	10.19.				ТО						ТР		
8.2	Трансформатор напряжения		3 НОМ-35-65	шт	3	1988	ТР	10.20.				ТО						ТО		
9	ЗРУ-10 кВ секции шин 10 кВ №2		КРУ К-59 с МВ-10 630 (1000)	компл.	9	1988	ТР	10.20.				ТО						ТО		
9.1			КРУ К-59 с СР-10	компл.	1	1988	ТР	10.20.				ТО						ТО		
9.2.			КРУ К-59 с НТМИ-10	компл.	1	1988	ТР	10.20.				ТО						ТО		
	ПС 35/10 кВ №119																			
	Секция шин №1 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№1)																			
1	ПС-35/10 кВ № 119, ОРУ-35 кВ секция шин №1 "ЮГРА-1"		Ошиновка ОРУ-35 с блоком опорных изоляторов	компл.	1	2020			ТО						ТО					
2	Трансформатор 35/10 кВ 6,3 МВА Т-1		ТМН 35/10 6300 кВА	шт	1	2020			ТО						ТО					
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 10/0,4 кВ ТСН-1		ТМ-40/10 65У1	компл.	1	2020									ТО					
4	Блок МВ-35 кВ "ЮГРА-1"		Блок воздушного ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2020			ТО						ТО					
4.1	МВ-35 кВ		С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2020			ТО						ТО					
4.2	ЛР-35 кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020			ТО						ТО					
4.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020			ТО						ТО					
4.4	ТОЛ-35 фаза "А"		ТОЛ-35 100/5	шт	1	2020			ТО						ТО					
4.5	ТОЛ-35 фаза "С"		ТОЛ-35 100/5	шт	1	2020			ТО						ТО					
5	Блок РТ-35 кВ ввода Т-1		Блок ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2020			ТО						ТО					
5.1	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ и ЗРШ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020			ТО						ТО					
6	Блок СМВ-35 кВ		Блок Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2020			ТО						ТО					
6.1	СР-35 кВ с ЗРШ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020			ТО						ТО					
7	Блок ЗНОЛ-35-1		Блок шинных аппаратов (трансформаторов напряжения 35 кВ №1)	компл.	1	2020			ТО						ТО					
7.1	ШР-35 кВ с ЗРТ-35 кВ и ЗРШ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020			ТО						ТО					
7.2	Трансформатор напряжения		3 НОЛ-35	шт	3	2020			ТО						ТО					
8	ЗРУ-10 кВ секции шин 10 кВ №1		КРУ К-59 с ВВ/TEL-10 630 (1000)	компл.	5	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО					

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1			КРУ К-59 с НТМИ-10	компл.	1	1988	ТР	07.20.	ТО						ТО					
Секция шин №2 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№2)																				
1	ПС-35/10 кВ № 119, ОРУ-35 кВ секция шин №1 "ЮГРА-2"		Ошиновка ОРУ-35 с блоком опорных изоляторов	компл.	1	2020				ТО						ТО				
2	Трансформатор 35/10 кВ 6,3 МВА Т-2		ТМН 35/10 6300 кВА	шт	1	2020				ТО						ТО				
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 10/0,4 кВ ТСН-2		ТТО-AL 40/10 У1	компл.	1	2020										ТО				
4	Блок МВ-35 кВ "ЮГРА-2"		Блок воздушного ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2020				ТО						ТО				
4.1	МВ-35 кВ		С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2020				ТО						ТО				
4.2	ЛР-35 кВ с ЗРЛ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020				ТО						ТО				
4.3	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020				ТО						ТО				
4.4	ТФЗМ-35		ТФЗМ-35 100/5	шт	1	2020				ТО						ТО				
4.5	ТФЗМ-35		ТФЗМ-35 100/5	шт	1	2020				ТО						ТО				
5	Блок РТ-35 кВ ввода Т-2		Блок ввода Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2020				ТО						ТО				
5.1	ШР-35 кВ с ЗРВ-35 кВ и ЗРШ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020				ТО						ТО				
6	Блок СМВ-35 кВ		Блок Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	компл.	1	2020				ТО						ТО				
6.1	МВ-35 кВ		С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	2020				ТО						ТО				
6.2	СР-35 кВ с ЗРШ-35 кВ и ЗРВ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020				ТО						ТО				
7	Блок ЗНОМ-35-2		Блок шинных аппаратов (трансформаторов напряжения 3 НОМ-35)	компл.	1	2020				ТО						ТО				
7.1	ШР-35 кВ с ЗРТ-35 кВ и ЗРШ-35 кВ		РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	компл.	1	2020				ТО						ТО				
7.2	Трансформатор напряжения		3 НОМ-35-65	шт	3	2020				ТО						ТО				
8	ЗРУ-10 кВ секции шин 10 кВ №2		КРУ К-59 с ВВ/TEL-10 630 (1000)	компл.	4	2020				ТО						ТО				
8.1			КРУ К-59 с СР-10	компл.	1	2020				ТО						ТО				
8.2.			КРУ К-59 с НТМИ-10	компл.	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
8	Трансформатор 35/10 кВ 6,3 МВА		ТМН 35/10 6300 кВА	шт	1	1988	Выведен с эксплуатации													
	Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ																			
1-1.1	РП-ТП-10/0,4 кВ № 123		2БКТП 2 *1000	шт	1	2007														
1.2	Т-1		ТМГ-1000 кВА	шт	1	2007	ТР	06.20.						ТО						
1.3	Т-2		ТМГ-1000 кВА	шт	1	2007	ТР	06.20.						ТО						
1.4			РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2007	ТР	06.20.						ТО						ТО
1.5			Блок RM 6	шт	1	2007	ТР	06.20.						ТО						ТО
1.6			РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2007	ТР	06.20.						ТО						ТО
1.7			Блок RM 6	шт	1	2007	ТР	06.20.						ТО						ТО
1.8			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4)	шт	1	2007	ТР	06.20.						ТО						
1.9			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4)	шт	1	2007	ТР	06.20.						ТО						
1.10			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	06.19.						ТО						
1.11			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	06.19.						ТО						ТО
2-2.1	РП-ТП-10/0,4 кВ № 52	00000317	2БКТП 2*1000	шт	1	2003														
2.2	Т-1		ТМГ-1000 кВА	шт	1	2003	ТР	06.20.						ТО						
2.3	Т-2		ТМГ-1000 кВА	шт	1	2003	ТР	06.20.						ТО						
2.4			РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2003	ТР	06.20.						ТО						ТО
2.5			Блок RM 6	шт	1	2003	ТР	06.20.						ТО						ТО
2.6			РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2003	ТР	06.20.						ТО						ТО

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)												
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.7			Блок RM 6	шт	1	2003	ТР	06.20.						ТО							ТО
2.8			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4).2000А	шт	1	2003	ТР	06.20.						ТО							
2.9			РУ-0,4 кВ СШ-1 устройство типаАВР1 ТЦ20-0,4УЗ U-380В I ном. 2000А	шт	1	2003	ТР	06.20.						ТО							
2.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4).2000А	шт	1	2003	ТР	06.20.						ТО							
2.11			РУ-0,4 кВ СШ-2устройство типаАВР2 ТЦ20-0,4УЗ U-380В I ном. 2000А	шт	1	2003	ТР	06.20.						ТО							
2.12			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2003	ТР	06.20.						ТО							
2.13			Заземляющие устр-ва	шт	1	2003	ТР	06.19.						ТО							ТО
3-3.1	РП-ТП-10/0,4 кВ № 142	00000301	КТП 2*1600	шт	1	2002															
3.2	Т-1		ТМ-1600 кВА	шт	1	2002	ТР	10.20.										ТО			
3.3	Т-2		ТМ-1600 кВА	шт	1	2002	ТР	10.20.										ТО			
3.4			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	2002	ТР	10.20.				ТО						ТО			
3.5			ШР-10 с ЗН	шт	10	2002	ТР	10.20.				ТО						ТО			
3.6			ЛР-10 с ЗН	шт	10	2002	ТР	10.20.				ТО						ТО			
3.7			ВВ-10 кВ	шт	10	2002	ТР	10.20.				ТО						ТО			
3.8			НАМИТ-10	шт	1	2002	ТР	10.20.				ТО						ТО			
3.9			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	2002	ТР	10.20.				ТО						ТО			
3.10			ШР-10 с ЗН	шт	7	2002	ТР	10.19.				ТО						ТР			
3.11			ЛР-10 с ЗН	шт	7	2002	ТР	10.19.				ТО						ТР			
3.12			ВВ-10 кВ	шт	7	2002	ТР	10.20.				ТО						ТО			
3.13			НАМИТ-10	шт	1	2002	ТР	10.20.				ТО						ТО			
3.14			СР-10 кВ	шт	1	2002	ТР	10.19.				ТО						ТР			
3.15			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.120х6 L=18,5мх3)	шт	1	2002	ТР	10.20.										ТО			
3.16			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.120х6 L=18,5мх3)	шт	1	2002	ТР	10.20.										ТО			
3.17			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2002	ТР	10.20.										ТО			
3.18			Заземляющие устр-ва	шт	1	2002	ТР	10.20.				ТО						ТО			
4-4.1	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	0000531	КТП 2*1600	шт	1	2002															
4.2	Т-1		ТМ-1600 кВА	шт	1	2002	ТР	10.20.										ТО			
4.3	Т-2		ТМ-1600 кВА	шт	1	2002	ТР	10.20.										ТО			
4.4			РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2014	ТР	10.20.				ТО						ТО			
4.5			ШР-10 с ЗН	шт	5	2014	ТР	10.19.				ТО						ТР			
4.6			ЛР-10 с ЗН	шт	5	2014	ТР	10.20.				ТО						ТО			
4.7			ВВ-10 кВ	шт	5	2014	ТР	10.20.				ТО						ТО			
			ЗНОЛП-10	шт	1	2014	ТР	10.20.				ТО						ТО			
4.8			РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2014	ТР	10.20.				ТО						ТО			
4.9			ШР-10 с ЗН	шт	5	2014	ТР	10.20.				ТО						ТО			
4.10			ЛР-10 с ЗН	шт	5	2014	ТР	10.20.				ТО						ТО			
4.11			ВВ-10 кВ	шт	5	2014	ТР	10.20.				ТО						ТО			
4.12			СР-10 кВ	шт	1	2014	ТР	10.20.				ТО						ТО			
			ЗНОЛП-10	шт	1	2014	ТР	10.20.				ТО						ТО			
4.13			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.120х6 L=18,5мх3)	шт	1	2002	ТР	10.20.										ТО			
4.14			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.120х6 L=18,5мх3)	шт	1	2002	ТР	10.20.										ТО			

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)												
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.15			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2002	ТР	10.19.										ТО			
4.16			Заземляющие устр-ва	шт	1	2002	ТР	10.19.				ТО						ТО			
5-5.1	РП-ТП-10/0,4 кВ № 1	00000701	КТП 2*1600	шт	1	2002															
5.2	Т-1		ТМ-1600 кВА	шт	1	2002	ТР	09.20.									ТО				
5.3	Т-2		ТМ-1600 кВА	шт	1	2002	ТР	09.20.									ТО				
5.4			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	2002	ТР	09.20.			ТО						ТО				
5.5			ШР-10 с ЗН	шт	7	2002	ТР	09.19.			ТО						ТР				
5.6			ЛР-10 с ЗН	шт	7	2002	ТР	09.20.			ТО						ТО				
5.7			ВВ-10 кВ	шт	7	2002	ТР	09.20.			ТО						ТО				
5.8			СР-10 кВ	шт	1	2002	ТР	09.20.			ТО						ТО				
5.9			НАМИТ-10	шт	1	2002	ТР	09.20.			ТО						ТО				
5.10			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	2002	ТР	09.20.			ТО						ТО				
5.11			ШР-10 с ЗН	шт	10	2002	ТР	09.19.			ТО						ТР				
5.12			ЛР-10 с ЗН	шт	10	2002	ТР	09.20.			ТО						ТО				
5.13			ВВ-10 кВ	шт	10	2002	ТР	09.20.			ТО						ТО				
5.14			НАМИТ-10	шт	1	2002	ТР	09.20.			ТО						ТО				
5.15			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4)	шт	1	2002	ТР	09.20.									ТО				
5.16			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4)	шт	1	2002	ТР	09.20.									ТО				
5.17			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2002	ТР	09.19.									ТО				
5.18			Заземляющие устр-ва	шт	1	2002	ТР	09.19.			ТО						ТО				
6-6.1	РП-№ 2	00000305	КТПБ-10 кВ	шт	3	2009															
6.2	ПО ДОГОВОРУ		РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО						
6.3			ШР-10 с ЗН	шт	6	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО						
6.4			ЛР-10 с ЗН	шт	6	2009	ТР	07.19.	ТО						ТР						
6.5			ВВ-10 кВ	шт	6	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО						
6.6			СР-10 кВ	шт	1	2009	ТР	07.19.	ТО						ТР						
6.7	ТСН-10/0,4 кВ		ВНТЭ-2П	шт	1	2009	ТР	07.20.							ТО						
6.8			НАМИТ-10	шт	1	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО						
6.9			БСК-10 кВ (УКРМ)	шт	1	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО						
6.10			РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО						
6.11			ШР-10 с ЗН	шт	7	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО						
6.12			ЛР-10 с ЗН	шт	7	2009	ТР	07.19.	ТО						ТР						
6.13			ВВ-10 кВ	шт	7	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО						
6.14			НАМИТ-10	шт	1	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО						
6.15	ТСН-10/0,4 кВ		ВНТЭ-2П	шт	1	2009	ТР	07.20.							ТО						
6.16			БСК-10 кВ (УКРМ)	шт	1	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО						
6.17			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2009	ТР	07.19.							ТО						
6.18			Заземляющие устр-ва	шт	1	2009	ТР	07.19.	ТО						ТО						
7-7.1	РП-ТП-10/0,4 кВ № 3	00000300	КТП 1*630 1*630	шт	1	1985															
7.2	Т-1		ТМ-630 кВА	шт	1	2008	ТР	10.20.										ТО			
7.3	Т-2		ТМ-630 кВА	шт	1	2008	ТР	10.20.										ТО			
7.4			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	2020						ТО						ТО			
7.5			ШР-10 с ЗН	шт	5	2020						ТО						ТО			
7.6			ЛР-10 с ЗН	шт	5	2020						ТО						ТО			
7.7			МВ-10 кВ	шт	5	2020						ТО						ТО			
7.8			НАМИТ-10	шт	1	2020						ТО						ТО			
7.9			СР-10 кВ	шт	1	2020						ТО						ТО			

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.10			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	2020						ТО						ТО		
7.11			ШР-10 с ЗН	шт	6	2020						ТО						ТО		
7.12			ЛР-10 с ЗН	шт	6	2020						ТО						ТО		
7.13			МВ-10 кВ	шт	6	2020						ТО						ТО		
7.14			НАМИТ-10	шт	1	2020						ТО						ТО		
7.15			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.100х8 L=15,5мх3)	шт	1	2020												ТО		
7.16			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.100х8 L=15,5мх3)	шт	1	2020												ТО		
7.17			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2020												ТО		
7.18			Заземляющие устр-ва	шт	1	2020						ТО						ТО		
8-8.1	РП-ТП 10/0,4 кВ № 23	00000973	КТП 2*1000	шт	1	2003														
8.2.	Т-1		ТМГ-1000 кВА	шт	1	2003	ТР	10.20.										ТО		
8.3	Т-2		ТМГ-1000 кВА	шт	1	2003	ТР	10.20.										ТО		
8.4			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	2003	ТР	10.20.				ТО						ТО		
8.5			ВВ-10 кВ	шт	6	2003	ТР	10.20.				ТО						ТО		
8.6			НАМИТ-10	шт	1	2003	ТР	10.20.				ТО						ТО		
8.7			ТСН-10/0,4 кВ	шт	1	2003	ТР	10.20.				ТО						ТО		
8.8			СР-10 кВ	шт	1	2003	ТР	10.20.				ТО						ТО		
8.9			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	2003	ТР	10.20.				ТО						ТО		
8.10			ВВ-10 кВ	шт	7	2003	ТР	10.20.				ТО						ТО		
8.11			НАМИТ-10	шт	1	2003	ТР	10.20.				ТО						ТО		
8.12			ТСН-10/0,4 кВ	шт	1	2003	ТР	10.20.				ТО						ТО		
8.13			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4)	шт	1	2003	ТР	10.20.										ТО		
8.14			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4)	шт	1	2003	ТР	10.20.										ТО		
8.15			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2003	ТР	10.20.										ТО		
8.16			Заземляющие устр-ва	шт	1	2003	ТР	10.16.				ТО						ТО		
10-10.1	КТПн 10/0,4 кВ №3	00000323	КТПн 1*250	шт	1	1979	ТР	06.20.						ТО						
10.2	Тр-р 250 кВА с ПК-10		ТМ-250/10/0,4кВ	шт	1	1979	ТР	06.20.						ТО						
10.3			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1979	ТР	06.20.						ТО						
10.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1979	ТР	06.19.						ТО						ТО
11-11.1	КТПн 10/0,4 кВ №6	00000325	КТПн 1*250	шт	1	1980	ТР	05.20.					ТО							
11.2	Тр-р 250 кВА с ПК-10		ТМ-250/10/0,4кВ	шт	1	1980	ТР	05.20.					ТО							
11.3			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1980	ТР	05.20.					ТО							
11.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1980	ТР	05.20.					ТО						ТО	
12-12.1	КТПн 10/0,4 кВ №7	00000326	КТПн 1*160	шт	1	1980	ТР	04.20.				ТО								
12.2	Тр-р 160 кВА С ПК-10		ТМ-160/10/0,4кВ	шт	1	1980	ТР	04.20.				ТО								
12.3			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1980	ТР	04.20.				ТО								
12.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1980	ТР	04.19.				ТО						ТО		
13-13.1	КТПб 10/0,4 кВ №14	00000333	КТПб 2*400	шт	1	1988														
13.2	Т-1		ТМ-400 кВА	шт	1	1985	ТР	04.20.				ТО								
13.4	Т-2		ТМ-400 кВА	шт	1	1985	ТР	04.20.				ТО								
13.5			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1985	ТР	04.20.				ТО						ТО		
13.6			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1985	ТР	04.20.				ТО						ТО		
13.7			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1988	ТР	04.20.				ТО								

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)												
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13.8			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1988	ТР	04.20.				ТО									
13.9			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1988	ТР	04.19.				ТО									
13.10			Заземляющие устр-ва	шт	1	1988	ТР	04.19.				ТО						ТО			
14-14.1	КТП 10/0,4 кВ №16	0000530	КТП 2*250	шт	1	2010															
14.2	Т-1		ТМГ-250 кВА	шт	1	2010	ТР	04.20.				ТО									
14.3	Т-2		ТМГ-250 кВА	шт	1	2010	ТР	04.20.				ТО									
14.4			ВВ-10 кВ СШ-1	шт	1	2010	ТР	04.20.				ТО						ТО			
14.5			ВВ-10 кВ СШ-2	шт	1	2010	ТР	04.20.				ТО						ТО			
14.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2010	ТР	04.20.				ТО									
14.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2010	ТР	04.20.				ТО									
14.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2010	ТР	04.19.				ТО									
14.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	2010	ТР	04.20.				ТО						ТО			
15-15.1	КТПн 10/0,4 кВ №17	00000347	КТПн 2*400	шт	1	1987	ТР	05.20.					ТО								
15.2	Т-1		ТМ-400 кВА	шт	1	1987	ТР	05.20.					ТО								
15.3	Т-2		ТМ-400 кВА	шт	1	1987	ТР	05.20.					ТО								
15.4			ВНП-10 кВ СШ-1	шт	1	1987	ТР	05.20.					ТО						ТО		
15.5			ВНП-10 кВ СШ-2	шт	1	1987	ТР	05.20.					ТО						ТО		
15.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=8,5мх3)	шт	1	1987	ТР	05.20.					ТО								
15.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=8,5мх3)	шт	1	1987	ТР	05.20.					ТО								
15.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1987	ТР	05.19.					ТО								
15.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1987	ТР	05.19.					ТО						ТО		
16-16.1	КТП 10/0,4 кВ №2	00000322	2БКТП 2*630	шт	1	2008															
16.2	Т-1		ТМГ-630 кВА	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО								
16.3	Т-2		ТМГ-630 кВА	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО								
16.4			РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО		
16.5			Блок RM 6	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО		
16.6			РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО		
16.7			Блок RM 6	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО		
16.8			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО								
16.9			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО								
16.10			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2008	ТР	05.19.					ТО								
16.11			Заземляющие устр-ва	шт	1	2008	ТР	05.19.					ТО						ТО		
17-17.1	КТП 10/0,4 кВ №49	00000369	2БКТП 2*630	шт	1	2008															
17.2	Т-1		ТМГ-630 кВА	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО								
17.3	Т-2		ТМГ-630 кВА	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО								
17.4			РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО		
17.5			Блок RM 6	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО		
17.6			РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО		
17.7			Блок RM 6	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО		

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.8			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО							
17.9			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО							
17.10			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО							
17.11			Заземляющие устр-ва	шт	1	2008	ТР	08.19.					ТО						ТО	
18-18.1	КТПн 10/0,4 кВ №20	00000320	КТПн 1*400	шт	1	1990	ТР	09.20.									ТО			
18.2	Тр-р 400 кВА с ПК-10		ТМГ-11-400/10У1	шт	1	2013	ТР	09.20.									ТО			
18.3			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1990	ТР	09.20.									ТО			
18.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1990	ТР	09.20.			ТО						ТО			
19-19.1	КТПн 10/0,4 кВ №21	00000348	КТПн 1*400 1*630	шт	1	1991	ТР	09.20.									ТО			
19.2	Т-1		ТМЗ-400 кВА	шт	1	1991	ТР	09.20.									ТО			
19.3	Т-2		ТМЗ-630 кВА	шт	1	1991	ТР	09.20.									ТО			
19.4			ВНП-10 кВ СШ-1	шт	1	1991	ТР	09.20.			ТО						ТО			
19.5			ВНП-10 кВ СШ-2	шт	1	1991	ТР	09.20.			ТО						ТО			
19.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=8,5мх3)	шт	1	1991	ТР	09.20.									ТО			
19.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=8,5мх3)	шт	1	1991	ТР	09.20.									ТО			
19.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1991	ТР	09.19.									ТО			
19.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1991	ТР	09.20.			ТО						ТО			
20-20.1	КТПб 10/0,4 кВ №22	00000307	КТПб 2*400	шт	1	1982														
20.2	Т-1		TTU-AL-400 кВА	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО							
20.3	Т-2		ТМГ-400 кВА	шт	1	2016	ТР	05.20.					ТО							
20.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО						ТО	
20.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО						ТО	
20.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО							
20.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО							
20.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1982	ТР	05.19.					ТО							
20.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО						ТО	
21-21.1	КТПб 10/0,4 кВ №18	00000349	КТПб 2*400	шт	1	1982														
21.2	Т-1		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	09.20.									ТО			
21.3	Т-2		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	09.20.									ТО			
21.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1982	ТР	09.20.			ТО						ТО			
21.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1982	ТР	09.20.			ТО						ТО			
21.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=11,5мх3)	шт	1	1982	ТР	09.20.									ТО			
21.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=11,5мх3)	шт	1	1982	ТР	09.20.									ТО			
21.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1982	ТР	09.19.									ТО			
21.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	09.20.			ТО						ТО			
22-22.1	КТПб 10/0,4 кВ №24	00000350	КТПб 2*630	шт	1	1985														
22.2	Т-1		ТМГ-630/10У1	шт	1	1981	ТР	05.20.					ТО							
22.3	Т-2		TTU-AL-630/10/0,4кВ	шт	1	1996	ТР	05.20.					ТО							
22.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1985	ТР	05.20.					ТО						ТО	
22.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1985	ТР	05.20.					ТО						ТО	
22.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1985	ТР	05.20.					ТО							

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)												
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1985	ТР	05.20.					ТО								
22.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1985	ТР	05.19.					ТО								
22.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1985	ТР	05.20.					ТО						ТО		
23-23.1	КТПб 10/0,4 кВ №25	00000318	КТПб 2*630	шт	1	1985															
23.2	Т-1		ТМГ-630/10/0,4кВ	шт	1	2016	ТР	05.20.					ТО								
23.3	Т-2		ТМГ-630/10/0,4кВ	шт	1	2016	ТР	05.20.					ТО								
23.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1988	ТР	05.20.					ТО						ТО		
23.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1988	ТР	05.20.					ТО						ТО		
23.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1985	ТР	05.20.					ТО								
23.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1985	ТР	05.20.					ТО								
23.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1985	ТР	05.19.					ТО								
23.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1985	ТР	05.20.					ТО						ТО		
24-24.1	КТПб 10/0,4 кВ №36	00000351	КТПб 2*400	шт	1	1990															
24.2	Т-1		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1990	ТР	05.20.					ТО								
24.3	Т-2		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1990	ТР	05.20.					ТО								
24.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1990	ТР	05.20.					ТО						ТО		
24.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1990	ТР	05.20.					ТО						ТО		
24.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1990	ТР	05.20.					ТО								
24.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1990	ТР	05.20.					ТО								
24.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1990	ТР	05.20.					ТО								
24.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1990	ТР	05.20.					ТО						ТО		
25-25.1	КТПн 10/0,4 кВ №38	00000287	КТПн 1*250	шт	1	1988	ТР	05.20.					ТО								
25.2	Тр-р 250 кВА с ПК-10		ТМ-250/10/0,4кВ	шт	1	1988	ТР	05.20.					ТО								
25.3			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1988	ТР	05.20.					ТО								
25.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1988	ТР	05.19.					ТО						ТО		
26-26.1	КТПн 10/0,4 кВ №40	00000303	КТПн 1*250	шт	1	1990	ТР	05.20.							ТО						
26.2	Тр-р 250 кВА с ПК-10		ТМ-250/10/0,4кВ	шт	1	1990	ТР	05.20.							ТО						
26.3			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1990	ТР	05.20.							ТО						
26.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1990	ТР	07.19.	ТО						ТО						
27-27.1	КТПн 10/0,4 кВ №45	00000344	КТПн 1*400	шт	1	1990	ТР	08.20.								ТО					
27.2	Тр-р 400 кВА		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1990	ТР	08.20.								ТО					
27.3			ВН-10 кВ	шт	1	1990	ТР	08.20.		ТО						ТО					
27.4			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1990	ТР	08.20.								ТО					
27.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	1990	ТР	08.19.		ТО						ТО					
28-28.1	КТПб 10/0,4 кВ №50	00000352	КТПб 2*400	шт	1	1989															
28.2	Т-1		TTU-AL-400 кВА	шт	1	1989	ТР	07.20.							ТО						
28.3	Т-2		TTU-AL-400 кВА	шт	1	1989	ТР	07.20.							ТО						
28.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1989	ТР	07.20.	ТО						ТО						
28.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1989	ТР	07.20.	ТО						ТО						
28.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1989	ТР	07.20.							ТО						
28.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1989	ТР	07.20.							ТО						

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1989	ТР	07.20.							ТО					
28.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1989	ТР	07.19.	ТО						ТО					
29-29.1	КТПб 10/0,4 кВ №51	00000304	КТПб 2*630	шт	1	1988														
29.2	Т-1		TTU-AL-630/10/0,4кВ	шт	1	1988	ТР	06.20.						ТО						
29.3	Т-2		TTU-AL-630/10/0,4кВ	шт	1	1988	ТР	06.20.						ТО						
29.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1988	ТР	06.20.						ТО						ТО
29.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1988	ТР	06.20.						ТО						ТО
29.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1988	ТР	06.20.						ТО						
29.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1988	ТР	06.20.						ТО						
29.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1988	ТР	06.20.						ТО						
29.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1988	ТР	06.20.						ТО						ТО
30-30.1	КТПб 10/0,4 кВ №53	00000316	КТПб 1*630 1*400	шт	1	1992														
30.1	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	06.20.						ТО						
30.2	Т-2		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	06.20.						ТО						
30.3			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1992	ТР	06.20.						ТО						ТО
30.4			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1992	ТР	06.20.						ТО						ТО
30.5			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	06.20.						ТО						
30.6			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	06.20.						ТО						
30.7			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	06.20.						ТО						
30.8			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	06.20.						ТО						ТО
31-31.1	КТПб 10/0,4 кВ №54	00000327	КТПб 2*630	шт	1	1992														
31.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	09.20.									ТО			
31.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	09.20.									ТО			
31.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1992	ТР	09.20.			ТО						ТО			
31.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1992	ТР	09.20.			ТО						ТО			
31.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	09.20.									ТО			
31.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	09.20.									ТО			
31.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	09.20.									ТО			
31.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	09.17.			ТО						ТО			
32-32.1	КТП 10/0,4 кВ №55	00000290	КТП 1*630 1*400	шт	1	1994														
32.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	07.20.							ТО					
32.3	Т-2		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	07.20.							ТО					
32.4			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3)	шт	1	1994	ТР	07.20.							ТО					
32.5			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3)	шт	1	1994	ТР	07.20.							ТО					
32.6			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	1994	ТР	07.20.	ТО						ТО					
32.7			ВН-10 кВ	шт	1	1994	ТР	07.20.	ТО						ТО					
32.8			РВ-10 кВ	шт	1	1994	ТР	07.20.	ТО						ТО					
32.9			СР-10 кВ	шт	1	1994	ТР	07.20.	ТО						ТО					
32.10			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	1994	ТР	07.20.	ТО						ТО					
32.11			ВН-10 кВ	шт	1	1994	ТР	07.20.	ТО						ТО					
32.12			РВ-10 кВ	шт	1	1994	ТР	07.20.	ТО						ТО					
32.13			СР-10 кВ	шт	1	1994	ТР	07.20.	ТО						ТО					
32.14			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1994	ТР	07.19.							ТО					

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)												
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32.15			Заземляющие устр-ва	шт	1	1994	ТР	07.19.	ТО						ТО						
33-33.1	КТПб 10/0,4 кВ №56	00000328	КТПб 2*630	шт	1	1994															
33.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	05.20.					ТО								
33.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	05.20.					ТО								
33.4			ВН-10 кВ СШ-1	шт	1	1994	ТР	05.20.					ТО						ТО		
33.5			ВН-10 кВ СШ-2	шт	1	1994	ТР	05.20.					ТО						ТО		
33.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=17,5мх3)	шт	1	1994	ТР	05.20.					ТО								
33.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=17,5мх3)	шт	1	1994	ТР	05.20.					ТО								
33.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1994	ТР	05.19.					ТО								
33.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1994	ТР	05.19.					ТО						ТО		
34-34.1	КТПб 10/0,4 кВ №57	00000340	КТПб 2*630	шт	1	1986															
34.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1986	ТР	05.20.					ТО								
34.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1986	ТР	05.20.					ТО								
34.4			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	2017	ТР	05.20.					ТО								
34.5			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	2017	ТР	05.20.					ТО								
34.6			РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО		
34.7			ВВ-10 кВ	шт	4	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО		
34.8			ШР-10 с ЗН	шт	4	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО		
34.9			ЛР-10 с ЗН	шт	4	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО		
34.10			РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО		
34.11			ВВ-10 кВ	шт	4	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО		
34.12			ШР-10 с ЗН	шт	4	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО		
34.13			ЛР-10 с ЗН	шт	4	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО		
34.14			СР-10 кВ	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО		
34.15			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2014	ТР	05.19.					ТО								
34.16			Заземляющие устр-ва	шт	1	2014	ТР	05.19.					ТО						ТО		
35-35.1	КТПб 10/0,4 кВ №58	00000339	КТПб 2*630	шт	1	1986															
35.2	Т-1		TTU-AL-630/10/0,4кВ	шт	1	1986	ТР	09.20.									ТО				
35.3	Т-2		TTU-AL-630/10/0,4кВ	шт	1	1986	ТР	09.20.									ТО				
35.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1986	ТР	09.19.			ТО						ТО				
35.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1986	ТР	09.19.			ТО						ТО				
35.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1986	ТР	09.20.									ТО				
35.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1986	ТР	09.20.									ТО				
35.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	09.19.									ТО				
35.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	09.19.			ТО						ТО				
36-36.1	КТПб 10/0,4 кВ №59	00000355	КТПб 2*630	шт	1	1990															
36.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1990	ТР	09.20.									ТО				
36.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1990	ТР	09.20.									ТО				
36.4			ВНП-10 кВ СШ-1	шт	1	1990	ТР	09.20.			ТО						ТО				
36.5			ВНП-10 кВ СШ-2	шт	1	1990	ТР	09.20.			ТО						ТО				
36.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1990	ТР	09.19.									ТО				

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1990	ТР	09.20.									ТО			
36.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1990	ТР	09.19.									ТО			
36.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1990	ТР	09.20.			ТО						ТО			
37-37.1	КТПб 10/0,4 кВ №60	00000329	КТПб 2*630	шт	1	1992														
37.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	05.20.					ТО							
37.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	05.20.					ТО							
37.4			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=15,5мх3)	шт	1	1992	ТР	05.20.					ТО							
37.5			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=15,5мх3)	шт	1	1992	ТР	05.20.					ТО							
37.6			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	2019	ТР	05.20.					ТО						ТО	
37.9			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	2019	ТР	05.20.					ТО						ТО	
37.12			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	05.18.					ТР							
37.13			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	05.20.					ТО						ТО	
38-38.1	КТП 10/0,4 кВ №61	00000353	КТП 2*630	шт	1	1993														
38.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1993	ТР	08.20.								ТО				
38.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1993	ТР	08.20.								ТО				
38.4			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	1993	ТР	08.20.								ТО				
38.5			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	1993	ТР	08.20.								ТО				
38.6			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	2020	ТР	05.20.		ТО						ТО				
38.9			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	2020	ТР	05.20.		ТО						ТО				
38.12			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1993	ТР	08.19.								ТО				
38.13			Заземляющие устр-ва	шт	1	1993	ТР	08.20.		ТО						ТО				
39-39.1	КТП 10/0,4 кВ №62	00000354	КТП 2*630	шт	1	1994														
39.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	08.20.								ТО				
39.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	08.20.								ТО				
39.4			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	1994	ТР	08.20.								ТО				
39.5			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	1994	ТР	08.20.								ТО				
39.6			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	2019	ТР	05.20.		ТО						ТО				
39.9			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	2019	ТР	05.20.		ТО						ТО				
39.12			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1994	ТР	08.19.								ТО				
39.13			Заземляющие устр-ва	шт	1	1994	ТР	08.20.		ТО						ТО				
40-40.1	КТП 10/0,4 кВ №66	00000332	КТП 2*630	шт	1	1995														
40.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1995	ТР	08.20.								ТО				
40.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1995	ТР	08.20.								ТО				
40.4			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3)	шт	1	2017	ТР	08.20.								ТО				
40.5			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3)	шт	1	2017	ТР	08.20.								ТО				
40.6			РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2017	ТР	08.20.		ТО						ТО				
40.10			РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2017	ТР	08.20.		ТО						ТО				
40.16			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2017	ТР	08.19.								ТО				
40.17			Заземляющие устр-ва	шт	1	2017	ТР	08.19.		ТО						ТО				
41-41.1	КТПб 10/0,4 кВ №67	00000331	КТПб 2*630	шт	1	1996														

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)													
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
41.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1996	ТР	08.20.								ТО						
41.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1996	ТР	08.20.								ТО						
41.4			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=18,5мх3)	шт	1	1996	ТР	08.20.								ТО						
41.5			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=18,5мх3)	шт	1	1996	ТР	08.20.								ТО						
41.6			РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2018	ТР	07.20.		ТО						ТО						
41.7			ВВ-10 кВ	шт	2	2018	ТР	07.20.		ТО						ТО						
			ВН-10 кВ	шт	2	2018	ТР	07.20.		ТО						ТО						
41.9			РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2018	ТР	07.20.		ТО						ТО						
41.8			СР-10 кВ	шт	1	2018	ТР	07.20.		ТО						ТО						
			ВВ-10 кВ	шт	1	2018	ТР	07.20.		ТО						ТО						
41.10			ВН-10 кВ	шт	2	2018	ТР	07.20.		ТО						ТО						
41.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1996	ТР	08.19.								ТО						
41.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	1996	ТР	08.20.		ТО						ТО						
42-42.1	КТП 10/0,4 кВ №69	00000336	КТП 2*630	шт	1	1996																
42.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1996	ТР	04.20.				ТО										
42.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1996	ТР	04.20.				ТО										
42.4			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	2019	ТР	04.20.				ТО										
42.5			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	2019	ТР	04.20.				ТО										
42.6			РУ-10 кВ СШ-1(шина медь.)	шт	1	2018	ТР	04.20.				ТО						ТО				
42.7			ВН-10 кВ	шт	3	2018	ТР	04.20.				ТО						ТО				
42.8			СР-10 кВ	шт	1	2018	ТР	04.20.				ТО						ТО				
42.9			РУ-10 кВ СШ-2(шина медь.)	шт	1	2019	ТР	04.20.				ТО						ТО				
42.10			ВН-10 кВ	шт	3	2019	ТР	04.20.				ТО						ТО				
42.11			СР-10 кВ	шт	1	2019	ТР	04.20.				ТО						ТО				
42.12			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1996	ТР	04.19.				ТО										
42.13			Заземляющие устр-ва	шт	1	1996	ТР	04.19.				ТО						ТО				
43-43.1	КТПб 10/0,4 кВ №71	00000315	КТПб 2*630	шт	1	1992																
43.2	Т-1		ТМ-630 кВА	шт	1	1992	ТР	05.20.					ТО									
43.3	Т-2		ТМ-630 кВА	шт	1	2019	ТР	05.20.					ТО									
43.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1992	ТР	05.20.					ТО							ТО		
43.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1992	ТР	05.20.					ТО							ТО		
43.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	05.20.					ТО									
43.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	05.20.					ТО									
43.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	05.20.					ТО									
43.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	05.20.					ТО							ТО		
44-44.1	КТПб 10/0,4 кВ №73		КТПб 2*630	шт	1	1992																
44-1	Т-1		ТМ-630 кВА	шт	1	1984	Выведен с эксплуатации															
44-2	Т-2		ТМ-630 кВА	шт	1	1984	Выведен с эксплуатации															
44-3			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1984	Выведен с эксплуатации															
44-4			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1984	Выведен с эксплуатации															
44-5			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1984	Выведен с эксплуатации															

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44-6			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1984	Выведен с эксплуатации													
44-7			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1984	Выведен с эксплуатации													
44-8			Заземляющие устр-ва	шт	1	1984	Выведен с эксплуатации													
45-45.1	РП-ТП 10/0,4 кВ №73	0000330	КТП 2*1000	шт	1	2007														
45.2	Т-1	0000312	ТМГ-1000 кВА	шт	1	2007	ТР	08.20.								ТО				
45.3	Т-2	0000313	ТМГ-1000 кВА	шт	1	2007	ТР	08.20.								ТО				
45.4			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=15,5мх3)	шт	1	2007	ТР	08.20.								ТО				
45.5			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=15,5мх3)	шт	1	2007	ТР	08.20.								ТО				
45.6			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	2007	ТР	08.20.		ТО						ТО				
45.7			ШР-10 с ЗН	шт	6	2007	ТР	08.20.		ТО						ТО				
45.8			ЛР-10 с ЗН	шт	6	2007	ТР	08.20.		ТО						ТО				
45.9			ВВ-10 кВ	шт	6	2007	ТР	08.20.		ТО						ТО				
45.10			ЗНОЛП-10	шт	1	2007	ТР	08.20.		ТО						ТО				
45.11			СР-10 кВ	шт	1	2007	ТР	08.20.		ТО						ТО				
45.12			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	2007	ТР	08.20.		ТО						ТО				
45.13			ШР-10 с ЗН	шт	6	2007	ТР	08.20.		ТО						ТО				
45.14			ЛР-10 с ЗН	шт	6	2007	ТР	08.20.		ТО						ТО				
45.15			ВВ-10 кВ	шт	6	2007	ТР	08.20.		ТО						ТО				
45.16			ЗНОЛП-10	шт	1	2007	ТР	08.20.		ТО						ТО				
45.17			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	08.20.								ТО				
45.18			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	08.20.		ТО						ТО				
46-46.1	КТПб 10/0,4 кВ №74	00000311	КТПб 2*630	шт	1	1994														
46.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	06.20.						ТО						
46.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1994	ТР	06.20.						ТО						
46.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1994	ТР	06.20.						ТО						ТО
46.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1994	ТР	06.20.						ТО						ТО
46.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1994	ТР	06.20.						ТО						
46.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1994	ТР	06.20.						ТО						
46.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1994	ТР	06.20.						ТО						
46.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1994	ТР	06.20.						ТО						ТО
47-47.1	КТПб 10/0,4 кВ №75	00000309	КТПб 2*400	шт	1	1992														
47.2	Т-1		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	08.20.								ТО				
47.3	Т-2		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	08.20.								ТО				
47.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1992	ТР	08.20.		ТО						ТО				
47.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1992	ТР	08.20.		ТО						ТО				
47.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	08.20.								ТО				
47.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	08.20.								ТО				
47.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	08.20.								ТО				
47.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	08.20.		ТО						ТО				
48-48.1	КТПб 10/0,4 кВ №76	00000310	КТПб 2*400	шт	1	1992														
48.2	Т-1		ТТU-1А-400/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	08.20.								ТО				
48.3	Т-2		ТТU-1А-400/10/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	08.20.								ТО				
48.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1992	ТР	08.20.		ТО						ТО				
48.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1992	ТР	08.20.		ТО						ТО				

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	08.20.								ТО				
48.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	08.20.								ТО				
48.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	08.20.								ТО				
48.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	08.20.		ТО						ТО				
49-49.1	КТПб 10/0,4 кВ №77	00000302	КТПб 2*630	шт	1	1992														
49.2	Т-1		ТТU-AL-630 кВА	шт	1	1992	ТР	07.20.							ТО					
49.3	Т-2		ТТU-AL-630 кВА	шт	1	1992	ТР	07.20.							ТО					
49.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1992	ТР	07.20.	ТО						ТО					
49.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1992	ТР	07.20.	ТО						ТО					
49.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	07.20.							ТО					
49.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	07.20.							ТО					
49.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	07.20.							ТО					
49.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	07.20.	ТО						ТО					
50-50.1	КТПб 10/0,4 кВ №80	00000291	КТПб 1*630 1*400	шт	1	1986														
50.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1986	ТР	07.20.							ТО					
50.3	Т-2		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1986	ТР	07.20.							ТО					
50.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1986	ТР	07.20.	ТО						ТО					
50.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1986	ТР	07.20.	ТО						ТО					
50.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1986	ТР	07.20.							ТО					
50.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1986	ТР	07.20.							ТО					
50.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1986	ТР	07.20.							ТО					
50.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1986	ТР	07.20.	ТО						ТО					
51-51.1	КТПб 10/0,4 кВ №81	00000356	КТПб 2*630	шт	1	1999														
51.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1999	ТР	07.20.							ТО					
51.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1999	ТР	07.20.							ТО					
51.4			ВНП-10 кВ СШ-1	шт	1	1999	ТР	07.20.	ТО						ТО					
51.5			ВНП-10 кВ СШ-2	шт	1	1999	ТР	07.20.	ТО						ТО					
51.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1999	ТР	07.20.							ТО					
51.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1999	ТР	07.20.							ТО					
51.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1999	ТР	07.20.							ТО					
51.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1999	ТР	07.19.	ТО						ТО					
52-52.1	КТПб 10/0,4 кВ №84	00000709	КТПб 2*630	шт	1	2002														
52.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	2002	ТР	07.20.							ТО					
52.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	2002	ТР	07.20.							ТО					
52.4			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2002	ТР	07.20.							ТО					
52.5			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2002	ТР	07.20.							ТО					
52.6			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	2002	ТР	07.20.	ТО						ТО					
52.7			ВН-10 кВ	шт	3	2002	ТР	07.20.	ТО						ТО					
52.8			СР-10 кВ	шт	1	2002	ТР	07.20.	ТО						ТО					
52.9			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	2002	ТР	07.20.	ТО						ТО					
52.10			ВН-10 кВ	шт	3	2002	ТР	07.20.	ТО						ТО					

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2002	ТР	07.20.							ТО					
52.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2002	ТР	07.19.	ТО						ТО					
53-53.1	КТПб 10/0,4 кВ №92	00000292	КТПб 2*630	шт	1	1984														
53.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1984	ТР	05.20.					ТО							
53.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1984	ТР	05.20.					ТО							
53.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1984	ТР	05.20.					ТО						ТО	
53.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1984	ТР	05.20.					ТО						ТО	
53.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1984	ТР	05.20.					ТО							
53.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1984	ТР	05.20.					ТО							
53.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1984	ТР	05.20.					ТО							
53.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1984	ТР	05.19.					ТО						ТО	
54-54.1	КТП 10/0,4 кВ №92Н	0000280	КТП 2*630	шт	1	2004														
54.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО							
54.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО							
54.4			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО						ТО	
54.5			ВН-10 кВ	шт	3	2004	ТР	05.20.					ТО						ТО	
54.6			СР-10 кВ	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО						ТО	
54.7			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО						ТО	
54.8			ВН-10 кВ	шт	3	2004	ТР	05.20.					ТО						ТО	
54.9			СР-10 кВ	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО						ТО	
54.10			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3)	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО							
54.11			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=14,5мх3)	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО							
54.12			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2004	ТР	05.19.					ТО							
54.13			Заземляющие устр-ва	шт	1	2004	ТР	05.19.					ТО						ТО	
55-55.1	2БКТП 10/0,4 кВ №93	0000279	2БКТП 2*400	шт	1	2004														
55.2	Т-1		ТМГ-400 кВА	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО							
55.3	Т-2		ТМГ-400 кВА	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО							
55.4			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО						ТО	
55.5			ЛР-10 с ЗН	шт	4	2004	ТР	05.20.					ТО						ТО	
55.6			ВВ-10 кВ	шт	4	2004	ТР	05.20.					ТО						ТО	
55.7			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО						ТО	
55.8			ЛР-10 с ЗН	шт	4	2004	ТР	05.20.					ТО						ТО	
55.9			ВВ-10 кВ	шт	4	2004	ТР	05.20.					ТО						ТО	
55.10			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=8,5мх3)	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО							
55.11			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=8,5мх3)	шт	1	2004	ТР	05.20.					ТО							
55.12			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2004	ТР	05.19.					ТО							
55.13			Заземляющие устр-ва	шт	1	2004	ТР	05.19.					ТО						ТО	
56-56.1	КТПб 10/0,4 кВ №100	00000319	КТПб 2*630	шт	1	1991														
56.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1991	ТР	03.20.			ТО									
56.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1991	ТР	03.20.			ТО									
56.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1991	ТР	03.20.			ТО						ТО			
56.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1991	ТР	03.20.			ТО						ТО			
56.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1991	ТР	03.20.			ТО									

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1991	ТР	03.20.			ТО									
56.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1991	ТР	03.19.			ТО									
56.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1991	ТР	03.19.			ТО						ТО			
57-57.1	КТПб 10/0,4 кВ №101	00000306	КТПб 2*630	шт	1	1991														
57.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1991	ТР	03.20.			ТО									
57.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1991	ТР	03.20.			ТО									
57.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1991	ТР	03.20.			ТО						ТО			
57.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1991	ТР	03.20.			ТО						ТО			
57.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1991	ТР	03.20.			ТО									
57.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1991	ТР	03.20.			ТО									
57.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1991	ТР	03.19.			ТО									
57.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1991	ТР	03.19.			ТО						ТО			
58-58.1	ТП-РП 10/0,4 кВ № 121	0000606	2КТПБ 2*400	шт	1	2014														
58.2	Т-1	0000613	ТМГ-400/10У1	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
58.3	Т-2	0000613	ТМГ-400/10У1	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
58.4		0000613	РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
58.5		0000613	Блок RM 6	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
58.6		0000613	РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
58.7		0000613	Блок RM 6	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
58.8		0000613	РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
58.9		0000613	РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
58.10			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2014	ТР	05.19.					ТО							
58.11			Заземляющие устр-ва	шт	1	2014	ТР	05.19.					ТО						ТО	
59-59.1	ТП-РП 10/0,4 кВ № 122	0000605	2БКТП 2*1000	шт	1	2014														
59.2	Т-1	0000614	ТМГ-1000/10У1	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
59.3	Т-2	0000614	ТМГ-1000/10У1	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
59.4		0000614	РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
59.5		0000614	Блок RM 6	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
59.6		0000614	РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
59.7		0000614	Блок RM 6	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
59.8		0000614	РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
59.9		0000614	РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
59.10			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2014	ТР	05.19.					ТО							
59.11			Заземляющие устр-ва		1	2014	ТР	05.19.					ТО						ТО	
60-60.1	ТП-РП 10/0,4 кВ № 124	0000607	2БКТП 2*630	шт	1	2014														
60.2	Т-1	0000611	ТМГ-630/10У1	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
60.3	Т-2	0000611	ТМГ-630/10У1	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
60.4		0000611	РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
60.5		0000611	Блок RM 6	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.6		0000611	РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
60.7		0000611	Блок RM 6	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
60.8		0000611	РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
60.9		0000611	РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
60.10			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2014	ТР	05.19.					ТО							
60.11			Заземляющие устр-ва	шт	1	2014	ТР	05.19.					ТО						ТО	
61-61.1	ТП-РП 10/0,4 кВ № 126	0000604	2БКТП 2*630	шт	1	2014														
61.2	Т-1	0000612	ТМГ-630/10У1	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
61.3	Т-2	0000612	ТМГ-630/10У1	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
61.4		0000612	РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
61.5		0000612	Блок RM 6	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
61.6		0000612	РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
61.7		0000612	Блок RM 6	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО						ТО	
61.8		0000612	РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
61.9		0000612	РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2014	ТР	05.20.					ТО							
61.10			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2014	ТР	05.19.					ТО							
61.11			Заземляющие устр-ва	шт	1	2014	ТР	05.19.					ТО						ТО	
62-62.1	КТПб 10/0,4 кВ №134	00000357	КТПб 2*630	шт	1	1982														
62.2	Т-1		ТМ-630 кВА	шт	1	1982	ТР	04.20.				ТО								
62.3	Т-2		ТМ-630 кВА	шт	1	1982	ТР	04.20.				ТО								
62.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1982	ТР	04.20.				ТО						ТО		
62.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1982	ТР	04.20.				ТО						ТО		
62.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	ТР	04.20.				ТО								
62.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	ТР	04.20.				ТО								
62.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1982	ТР	04.19.				ТО								
62.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	04.19.				ТО						ТО		
63-63.1	КТП 10/0,4 кВ №135	00000293	КТП 2*630	шт	1	1982														
63.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1982	Т	07.20.							ТО					
63.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1982	Т	07.20.							ТО					
63.4			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	Т	07.20.							ТО					
63.5			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	Т	07.20.							ТО					
63.6			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО					
63.7			ШР-10 с ЗН	шт	5	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО					
63.8			ЛР-10 с ЗН	шт	5	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО					
63.9			ВВ-10 кВ	шт	5	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО					
63.10			СР-10 кВ	шт	1	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО					
63.11			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО					
63.12			ШР-10 с ЗН	шт	3	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО					
63.13			ЛР-10 с ЗН	шт	3	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО					
63.14			ВВ-10 кВ	шт	3	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО					

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)												
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
63.15			СР-10 кВ	шт	1	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО						
63.16			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1982	ТР	07.20.							ТО						
63.17			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО						
64-64.1	КТПб 10/0,4 кВ №136	00000295	КТПб 2*630	шт	1	1982															
64.2	Т-1		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	07.20.							ТО						
64.3	Т-2		ТМ-630/10/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	07.20.							ТО						
64.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО						
64.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО						
64.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	ТР	07.20.							ТО						
64.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	ТР	07.20.							ТО						
64.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1982	ТР	07.20.							ТО						
64.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО						
65-65.1	КТПб 10/0,4 кВ №137	00000294	КТПб 2*400	шт	1	1982															
65.2	Т-1		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	04.20.				ТО									
65.3	Т-2		ТМ-400/10/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	07.20.				ТО									
65.4			РТ-10 Т-1 с ЗН	шт	1	1982	ТР	04.20.				ТО						ТО			
65.5			РТ-10 Т-2 с ЗН	шт	1	1982	ТР	04.20.				ТО						ТО			
65.6			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	ТР	04.20.				ТО									
65.7			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	ТР	04.20.				ТО									
65.8			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1982	ТР	04.20.				ТО									
65.9			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	04.20.				ТО						ТО			
66-66.1	КТП 10/0,4 кВ №138	00000296	КТП 2*630	шт	1	1982															
66.2	Т-1		ТМ-630 кВА	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО								
66.3	Т-2		ТМ-630 кВА	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО								
66.4			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО								
66.5			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО								
66.6			РУ-10 кВ СШ-1(шина алюм.)	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО						ТО		
66.7			ВН-10 кВ	шт	4	1982	ТР	05.20.					ТО						ТО		
66.8			СР-10 кВ	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО						ТО		
66.9			РУ-10 кВ СШ-2(шина алюм.)	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО						ТО		
66.10			ВН-10 кВ	шт	4	1982	ТР	05.20.					ТО						ТО		
66.11			СР-10 кВ	шт	1	1982	ТР	05.20.					ТО						ТО		
66.12			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1982	ТР	05.19.					ТО								
66.13			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	05.19.					ТО						ТО		
67-67.1	ТП-РП 10/0,4 кВ № 138 Н		2БКТП 2*630	шт	1	2014															
67.2	Т-1		ТМГ-12-630/10У1	шт	1	2018	ТР	05.20.					ТО								
67.3	Т-2		ТМГ-12-630/10У1	шт	1	2018	ТР	05.20.					ТО								
67.4			РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2018	ТР	05.20.					ТО						ТО		
67.5			ВВ-10 кВ	шт	3	2018	ТР	05.20.					ТО						ТО		
67.6			ШР-10 с ЗН	шт	3	2018	ТР	05.20.					ТО						ТО		
67.7			ЛР-10 с ЗН	шт	2	2018	ТР	05.20.					ТО						ТО		
67.8			ВН-10 кВ	шт	1	2018	ТР	05.20.					ТО						ТО		
67.9			РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2018	ТР	05.20.					ТО						ТО		

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.10			ВВ-10 кВ	шт	2	2018	ТР	05.20.					ТО						ТО	
67.11			ШР-10 с ЗН	шт	2	2018	ТР	05.20.					ТО						ТО	
67.12			ЛР-10 с ЗН	шт	2	2018	ТР	05.20.					ТО						ТО	
67.13			ВН-10 кВ	шт	2	2018	ТР	05.20.					ТО						ТО	
67.14			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	2018	ТР	05.20.					ТО							
67.15			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	2018	ТР	05.20.					ТО							
67.16			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2018	ТР	05.19.					ТО							
67.17			Заземляющие устр-ва	шт	1	2018	ТР	05.19.					ТО						ТО	
68-68.1	КРУПЭ №1 (ЛВ№1)	00000301	10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.							ТО					
68.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО					
68.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО					
68.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.19.							ТО					
68.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.19.	ТО						ТО					
69-69.1	КРУПЭ №2 (ЛВ№2)	00000301	10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.							ТО					
69.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО					
69.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО					
69.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.19.							ТО					
69.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.19.	ТО						ТО					
70-70.1	КРУПЭ №3 (ЛВ№3)	00000301	10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.							ТО					
70.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО					
70.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО					
70.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.19.							ТО					
70.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.19.	ТО						ТО					
71-71.1	КРУПЭ №4 (ЛВ№4)	00000301	10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.							ТО					
71.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО					
71.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО					
71.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.19.							ТО					
71.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.19.	ТО						ТО					
72.72.1	ЛВ №5 (реклоузер)	00000301	10 кВ ЛВ	шт	1	2009	ТР	07.20.							ТО					
72.2			ЛР-10 с ЗН	шт	1	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО					
72.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО					
72.4			НОЛП-10	шт	1	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО					
72.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2009	ТР	07.19.	ТО						ТО					
73-73.1	ЛВ №6 (реклоузер)	00000301	10 кВ ЛВ	шт	1	2009	ТР	07.20.							ТО					
73.2			ЛР-10 с ЗН	шт	1	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО					
73.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО					
73.4			НОЛП-10	шт	1	2009	ТР	07.20.	ТО						ТО					
73.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2009	ТР	07.19.	ТО						ТО					
74-74.1	КРУПЭ №7 (ЛВ№7)	00000301	10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.							ТО					
74.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО					
74.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО					
74.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.19.							ТО					
74.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.19.	ТО						ТО					
75-75.1	КРУПЭ №8 (ЛВ№8)	00000301	10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.							ТО					
75.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО					
75.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО					
75.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.19.							ТО					
75.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.19.	ТО						ТО					
76-76.1	КРУПЭ №9 (ЛВ№9)	00000301	10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.							ТО					

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)												
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
76.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО						
76.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО						
76.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.19.							ТО						
76.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.19.	ТО						ТО						
77-77.1	КРУПЭ №10 (ЛВ№10)	00000301	10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.							ТО						
77.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО						
77.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2001	ТР	07.20.	ТО						ТО						
77.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	07.19.							ТО						
77.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	07.19.	ТО						ТО						
78-78.1	КРУПЭ №11 (ЛВ№11)	00000301	10 кВ ЛВ	шт	1	2003	ТР	07.20.							ТО						
78.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2003	ТР	07.20.	ТО						ТО						
78.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2003	ТР	07.20.	ТО						ТО						
78.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2003	ТР	07.19.							ТО						
78.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2003	ТР	07.19.	ТО						ТО						
79-79.1	КРУПЭ №12 (ЛВ№12)	00000301	10 кВ ЛВ	шт	1	2003	ТР	07.20.							ТО						
79.2			ШР-10 с ЗН	шт	1	2003	ТР	07.20.	ТО						ТО						
79.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2003	ТР	07.20.	ТО						ТО						
79.4			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2003	ТР	07.19.							ТО						
79.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2003	ТР	07.19.	ТО						ТО						
80-80.1	ЛВ № 17(реклоузер)		10 кВ ЛВ	шт	1	2018	ТР	07.20.							ТО						
80.2			ЛР-10 с ЗН	шт	1	2018	ТР	07.20.	ТО						ТО						
80.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2018	ТР	07.20.	ТО						ТО						
80.4			НОЛП-10	шт	1	2018	ТР	07.20.	ТО						ТО						
80.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	2018	ТР	07.19.	ТО						ТО						
80.6	ЛВ № 18(реклоузер)		10 кВ ЛВ	шт	1	2018	ТР	07.19.							ТО						
80.7			ЛР-10 с ЗН	шт	1	2018	ТР	07.20.	ТО						ТО						
80.8			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2018	ТР	07.20.	ТО						ТО						
80.9			НОЛП-10	шт	1	2018	ТР	07.19.	ТО						ТО						
80.10			Заземляющие устр-ва	шт	1	2018	ТР	07.19.	ТО						ТО						
81-81.1	КТПн 6/0,4 кВ ТБО		КТПн 1*160	шт	1	1990	ТР	07.20.							ТО						
81.2	Тр-р 160 кВА с ПК-10		ТМ-160/6/0,4кВ	шт	1	1990	ТР	07.20.							ТО						
81.3			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1990	ТР	07.20.							ТО						
81.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1990	ТР	07.16.	ТО						ТО						
82-82.1	КТПн 6/0,4 кВ №9	00000289	КТПн 1*160	шт	1	1990	ТР	08.20.								ТО					
82.2	Тр-р 160 кВА с ПК-10		ТМ-160/6/0,4кВ	шт	1	1990	ТР	08.20.								ТО					
82.3			ВН-6 кВ	шт	1	1990	ТР	08.20.		ТО						ТО					
82.4			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1990	ТР	08.20.								ТО					
82.5			Заземляющие устр-ва	шт	1	1990	ТР	08.19.		ТО						ТО					
81	КТПн 6/0,4 кВ ТБО Н		КТПн 1*250	шт	1	2016	ТР	08.20.								ТО					
81.1	ПО ДОГОВОРУ		ТМГ 250/10/0,4 кВ	шт	1	2016	ТР	08.20.								ТО					
81.2			ВН-6 кВ	шт	1	2016	ТР	08.20.		ТО						ТО					
81.3			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2016	ТР	08.20.								ТО					
81.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	2016	ТР	08.19.		ТО						ТО					
83-83.1	ТП 10/0,4 кВ №96		ТП 2*40	шт	1	2020															
83.2	Т-1		ТМ-40/10/0,4кВ	шт	1	2020						ТО									
83.3	Т-2		ТМ-40/10/0,4кВ	шт	1	2020						ТО									
83.4			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2020						ТО									

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.5			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2020						ТО								
84.1	ЛВ № 19(реклоузер)		10 кВ ЛВ	шт	1	2020						ТО								
84.2			ЛР-10 с ЗН	шт	1	2020						ТО						ТО		
84.3			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2020						ТО						ТО		
84.5			НОЛП-10	шт	1	2020						ТО						ТО		
84.6			Заземляющие устр-ва	шт	1	2020						ТО						ТО		
	п. Нижнесортымский																			
	ПС-35/6 кВ № 322, ОРУ-35 кВ																			
	Секция шин №1 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№1)																			
1	ПС-35/6 кВ № 322, ОРУ-35 кВ секция шин №1 Куст 76-1	0000848	Ошиновка ОРУ-35 комплект шин алюмин. с блоком опорных изоляторов	компл.	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
2	Трансформатор 35/6 кВ 10 МВА Т-1	0000848	ТДНС 35/6 10000 кВА	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 6/0,4 кВ ТСН-1	0000848	ТМ-63/6 У1	компл.	1	2011	ТР	05.20.					ТО							
4	Блок В-35 кВ ввода Т-1 с ЛР-35, ШР-35	0000848	Б35-57/1,0-К630А	компл.	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
4.1	В-35 кВ	0000848	ВР35НТ-35-25/1600-0/0	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
5	ТР-35 кВ с ЗН-35 кВ	0000848	РГП СЭЩ-з2-35/1000	компл.	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
6	ОПН-35	0000848	ОПН-35	шт	3	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
7	Блок СВ-35 кВ с СР-35	0000848	Б35-57/1,0-К630А	компл	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
7.1	СВ-35 кВ	0000848	ВР35НТ-35-25/1600-0/0	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
	Секция шин №2 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод2)																			
1	ПС-35/6 кВ № 322, ОРУ-35 кВ секция шин №2 Куст 76-2	0000848	Ошиновка ОРУ-35 комплект шин алюмин. с блоком опорных изоляторов	компл.	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
2	Трансформатор 35/6 кВ 10 МВА Т-2	0000848	ТДНС 35/6 10000 кВА	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 6/0,4 кВ ТСН-2	0000848	ТМ-63/6 У1	компл.	1	2011	ТР	05.20.					ТО							
4	Блок В-35 кВ ввода Т-1 с ЛР-35, ШР-35	0000848	Б35-57/1,0-К630А	компл.	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
4.1	В-35 кВ	0000848	ВР35НТ-35-25/1600-0/0	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
5	ТР-35 кВ с ЗН-35 кВ	0000848	РГП СЭЩ-з2-35/1000	компл.	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
6	ОПН-35	0000848	ОПН-35	шт	3	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
7	ЗРУ-6 кВ секции шин 6 кВ №1	0000848	КРУ К-59	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
7.1.		0000848	БСК-6-1	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
7.2.		0000848	НАЛИ-СЭЩ-6-1	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
7.3.		0000848	Линейная	шт	7	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
7.4.		0000848	Вводная	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
7.5.		0000848	Секционный выключатель	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
8	ЗРУ-6 кВ секции шин 6 кВ №2	0000848	КРУ К-59	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
8.1		0000848	БСК-6-2	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
9.2		0000848	НАЛИ-СЭЩ-6-2	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
8.3		0000848	Линейная	шт	7	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
8.4		0000848	Вводная	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
8.3		0000848	Секционный разъединитель	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
	ПС-35/6 кВ № 128, ОРУ-35 кВ																			
	Секция шин №1 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод№1)																			
1	ПС-35/6 кВ № 128, ОРУ-35 кВ секция шин №1 Куст 76-1	0000895	Ошиновка ОРУ-35 комплект шин алюмин. с блоком опорных изоляторов	компл.	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
2	Трансформатор 35/6 кВ 6,3 МВА 1Т	0000895	ТДНС 35/6 10000 кВА	шт	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 6/0,4 кВ 1ТСН	0000895	ТМ-63/6 У1	компл.	1	1988	ТР	08.20.		ТО										
4	Блок с ЛР-35, ШР-35 1Т	0000895	РНДЗ3-1-35/1000У1	компл.	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
5	В-35 кВ	0000895	С-35М-630-10У1 ПП-67	компл.	1	1988	ТР	08.20.		ТО						Т				
6	ОПН-35	0000895	ОПН-35	шт	3	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
7	Блок СР-35	0000895	РНДЗ3-1-35/1000У1	компл	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
	Секция шин №2 (Подстанция комплектная блочная модернизированная на напряжение 35 кВ -Ввод2)																			
1	ПС-35/6 кВ № 128, ОРУ-35 кВ секция шин №1 Куст 76-2	0000895	Ошиновка ОРУ-35 комплект шин алюмин. с блоком опорных изоляторов	компл.	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
2	Трансформатор 35/6 кВ 6,3 МВА 2Т	0000895	ТДНС 35/6 10000 кВА	шт	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
3	Блок трансформатора собствен-ных нужд 6/0,4 кВ 2ТСН	0000895	ТМ-63/6 У1	компл.	1	1988	ТР	08.20.		ТО										
4	Блок с ЛР-35, ШР-35 2Т	0000895	РНДЗ3-1-35/1000У1	компл.	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
5	В-35 кВ	0000895	С-35М-630-10У1 ПП-67	компл.	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
6	ОПН-35	0000895	ОПН-35	шт	3	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
7	Блок СР-35	0000895	РНДЗ3-1-35/1000У1	компл	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
8	ЗРУ-6 кВ секции шин 6 кВ №1	0000895	КРУ К-59	шт	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
8.1.		0000895	БСК-6-1	шт	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
8.2.		0000895	PBWH-6/20	шт	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
8.3.		0000895	Линейная	шт	5	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
8.4.		0000895	Вводная	шт	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
8.5.		0000895	Секционный разъединитель	шт	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
9	ЗРУ-6 кВ секции шин 6 кВ №2	0000895	КРУ К-59	шт	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
9.1		0000895	БСК-6-2	шт	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
9.2		0000895	PBWH-6/20	шт	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
9.3		0000895	Линейная	шт	5	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
9.4		0000895	Вводная	шт	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
9.3		0000895	Секционный выключатель	шт	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО				
	Трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ																			
1	КТПн 6/0,4 кВ №48 (Кладбище)	00000469	КТПн 1*25	шт	1	2000														
1.1		00000666	Тр-р 25 кВА	шт	1	2000	ТР	07.20.							ТО					
1.2.		00000667	РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=4,2мх3)	шт	1	1996	ТР	07.20.							ТО					
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2000	ТР	07.20.	ТО						ТО					
2	КТП 6/0,4 кВ №4 Больница	0000466	КТП 2*630	шт	1	2007														
2.1.			Т-1 630 кВА	шт	1	2007	ТР	09.20.								ТО				
2.2.			Т-2 630 кВА	шт	1	2007	ТР	09.20.								ТО				
2.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО					ТО				
2.4			ВН-6 кВ	шт	3	2007	ТР	09.20.			ТО					ТО				
2.5			СР-6 кВ	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО					ТО				
2.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО					ТО				
2.7			ВН-6 кВ	шт	3	2007	ТР	09.20.			ТО					ТО				
2.8			СР-6 кВ	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО					ТО				
2.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2007	ТР	09.20.								ТО				
2.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2007	ТР	09.20.								ТО				
2.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.20.								ТО				
2.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО					ТО				

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТП 6/0,4 кВ №29 Склад пенообразователя	0000495	ТП 2*630	шт	1	2008														
3.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2008	ТР	03.20.			ТО									
3.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2008	ТР	03.20.			ТО									
3.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2008	ТР	03.20.			ТО						ТО			
3.4			ВН-6 кВ	шт	3	2008	ТР	03.20.			ТО						ТО			
3.5			СР-6 кВ	шт	1	2008	ТР	03.20.			ТО						ТО			
3.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2008	ТР	03.20.			ТО						ТО			
3.7			ВН-6 кВ	шт	3	2008	ТР	03.20.			ТО						ТО			
3.8			СР-6 кВ	шт	1	2008	ТР	03.20.			ТО						ТО			
3.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=10,5мх3)	шт	1	2008	ТР	03.20.			ТО									
3.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.60х5 L=10,5мх3)	шт	1	2008	ТР	03.20.			ТО									
3.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2008	ТР	03.20.			ТО									
3.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2008	ТР	03.20.			ТО						ТО			
4	КТПн 6/0,4 кВ №73(Дом рыбака	0000548	КТПн 1*160	шт	1	1996	ТР	03.20.			ТО									
4.1	и охотника)		Тр-р 160 кВА с ПК-6	шт	1	1996	ТР	03.20.			ТО									
4.2			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2,0мх3)	шт	1	1996	ТР	03.20.			ТО									
4.3			Заземляющие устр-ва	шт	1	1996	ТР	03.20.			ТО						ТО			
5	РП-42 2*630кВА	0000949	КТП-42 2*630кВА	шт	1	2001														
5.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО										
5.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО										
5.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО						ТО				
5.4			В-6 кВ	шт	6	2001	ТР	09.20.		ТО						ТО				
5.5			1ТСН	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО										
5.6			1ТН	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО						ТО				
5.7			СР-6 кВ	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО						ТО				
5.8			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО						ТО				
5.9			В-6 кВ	шт	7	2001	ТР	09.20.		ТО						ТО				
5.10			1ТСН	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО										
5.11			1ТН	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО						ТО				
5.12			СР-6 кВ	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО						ТО				
5.13			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО										
5.14			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО										
5.15			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО										
5.16			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	09.20.		ТО						ТО				
6	КТП 6/0,4 кВ №77	0000754	КТП 2*630	шт	1	2008														
6.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО							
6.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО							
6.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО	
6.4			ВН-6 кВ	шт	3	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО	
6.5			СР-6 кВ	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО	
6.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО	
6.7			ВН-6 кВ	шт	3	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО	

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)													
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6.8			СР-6 кВ	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО			
6.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО									
6.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО									
6.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО									
6.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2008	ТР	05.20.					ТО						ТО			
7	КТП 6/0,4 кВ №78	0000756	КТП 2*630	шт	1	2008																
7.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2008	ТР	08.20.								ТО						
7.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2008	ТР	08.20.								ТО						
7.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2008	ТР	08.20.		ТО						ТО						
7.4			ВН-6 кВ	шт	3	2008	ТР	08.20.		ТО						ТО						
7.5			СР-6 кВ	шт	1	2008	ТР	08.20.		ТО						ТО						
7.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2008	ТР	08.20.		ТО						ТО						
7.7			ВН-6 кВ	шт	3	2008	ТР	08.20.		ТО						ТО						
7.8			СР-6 кВ	шт	1	2008	ТР	08.20.		ТО						ТО						
7.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2008	ТР	08.20.								ТО						
7.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2008	ТР	08.20.								ТО						
7.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2008	ТР	08.20.								ТО						
7.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2008	ТР	08.20.		ТО						ТО						
8	КТП 6/0,4 кВ №100	0000775	КТП 2*630	шт	1	2010																
8.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.								ТО						
8.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.								ТО						
8.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО						
8.4			ВН-6 кВ	шт	3	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО						
8.5			СР-6 кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО						
8.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО						
8.7			ВН-6 кВ	шт	3	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО						
8.8			СР-6 кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО						
8.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2010	ТР	08.20.								ТО						
8.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2010	ТР	08.20.								ТО						
8.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.								ТО						
8.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО						
9	ТП-РП 6/0,4 кВ № Лидер	0000760	2БКТП 2*630	шт	1	2015																
9.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2015	ТР	05.20.					ТО									
9.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2015	ТР	05.20.					ТО									
9.3			РУ-10 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2015	ТР	05.20.					ТО						ТО			
9.4			Блок RM 6	шт	1	2015	ТР	05.20.					ТО						ТО			
9.5			РУ-10 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3)	шт	1	2015	ТР	05.20.					ТО						ТО			
9.6			Блок RM 6	шт	1	2015	ТР	05.20.					ТО						ТО			
9.7			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2015	ТР	05.20.					ТО									

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.8			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект ШМТ шин медь 80х5 L=4,2мх4)	шт	1	2015	ТР	05.20.					ТО							
9.9			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2015	ТР	05.20.					ТО							
9.10			Заземляющие устр-ва	шт	1	2015	ТР	05.20.					ТО						ТО	
9.11			Заземляющие устр-ва	шт	1	2015	ТР	05.20.					ТО						ТО	
10	КТПб 6/0,4 кВ №1	0000860	КТПб 2*400	шт	1	2012														
10.1	Т-1		ТСЗ-630/6/0,4кВ	шт	1	2012	ТР	05.20.					ТО							
10.2	Т-2		ТСЗ-630/6/0,4кВ	шт	1	2012	ТР	05.20.					ТО							
10.3			ВН-6 Т-1 с ЗН	шт	1	2012	ТР	05.20.					ТО						ТО	
10.4			ВН-6 Т-2 с ЗН	шт	1	2012	ТР	05.20.					ТО						ТО	
10.5			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	2012	ТР	05.20.					ТО							
10.6			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	2012	ТР	05.20.					ТО							
10.7			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2012	ТР	05.20.					ТО							
10.8			Заземляющие устр-ва	шт	1	2012	ТР	05.20.					ТО						ТО	
11	КТПн 6/0,4 кВ №7	0000909	КТПн 1*250	шт	1	1989	ТР	04.20.				ТО								
11.1			Тр-р 250 кВА	шт	1	1989	ТР	04.20.				ТО								
11.2			РУ-0,4 кВ(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,5м)	шт	1	1989	ТР	04.20.				ТО								
11.3			Заземляющие устр-ва	шт	1	1989	ТР	04.20.				ТО						ТО		
12	КТПб 6/0,4 кВ №8	0000910	КТПб 2*630 кВА	шт	1	1992														
12.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	04.20.				ТО								
12.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	1992	ТР	04.20.				ТО								
12.3		0000911	ВН-6 Т-1 с ЗН	шт	1	1992	ТР	04.20.				ТО						ТО		
12.4		0000912	ВН-6 Т-2 с ЗН	шт	1	1992	ТР	04.20.				ТО						ТО		
12.5			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	04.20.				ТО								
12.6			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1992	ТР	04.20.				ТО								
12.7			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1992	ТР	04.20.				ТО								
12.8			Заземляющие устр-ва	шт	1	1992	ТР	04.20.				ТО						ТО		
13	КТП 6/0,4 кВ №9	0000864	КТП 2*1000 кВА	шт	1	2011														
13.1	Т-1		ТМ-1000 кВА	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО							
13.2	Т-2		ТМ-1000 кВА	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО							
13.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
13.4			ВН-6 кВ	шт	4	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
13.5			СР-6 кВ	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
13.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
13.7			ВН-6 кВ	шт	4	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
13.8			СР-6 кВ	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	
13.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО							
13.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО							
13.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО							
13.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2011	ТР	05.20.					ТО						ТО	

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КТП 6/0,4 кВ №10	0000900	КТП 2*400 кВА	шт	1	2001														
14.1	Т-1		ТОНЬ-400 кВА	шт	1	2001	ТР	09.20.							ТО					
14.2	Т-2		ТОНЬ-400 кВА	шт	1	2001	ТР	09.20.							ТО					
14.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2001	ТР	09.20.	ТО						ТО					
14.4			ВН-6 кВ	шт	3	2001	ТР	09.20.	ТО						ТО					
14.5			СР-6 кВ	шт	1	2001	ТР	09.20.	ТО						ТО					
14.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2001	ТР	09.20.	ТО						ТО					
14.7			ВН-6 кВ	шт	3	2001	ТР	09.20.	ТО						ТО					
14.8			СР-6 кВ	шт	1	2001	ТР	09.20.	ТО						ТО					
14.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2001	ТР	09.20.							ТО					
14.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2001	ТР	09.20.							ТО					
14.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	09.20.							ТО					
14.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	09.20.	ТО						ТО					
15	КТПб 6/0,4 кВ №11	0000868	КТПб 2*630	шт	1	2001														
15.1	Т-1	0000925	ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО							
15.2	Т-2	0000926	ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО							
15.3			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО							
15.4			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО							
15.5			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО							
15.6			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
16	КТП 6/0,4 кВ №12	0000869	КТП 2*630 кВА	шт	1	2001														
16.1	Т-1		ТМ-630 кВА	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО							
16.2	Т-2		ТМ-630 кВА	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО							
16.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
16.4			ВН-6 кВ	шт	3	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
16.5			СР-6 кВ	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
16.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
16.7			ВН-6 кВ	шт	3	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
16.8			СР-6 кВ	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
16.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО							
16.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО							
16.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО							
16.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2001	ТР	05.20.					ТО						ТО	
17	КТПб 6/0,4 кВ №14	0000935	КТПб 2*630 кВА	шт	1	1995														
17.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	1995	ТР	07.20.							ТО					
17.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	1995	ТР	07.20.							ТО					
17.3			ВН-6 Т-1 с ЗН	шт	1	1995	ТР	07.20.	ТО						ТО					
17.4			ВН-6 Т-2 с ЗН	шт	1	1995	ТР	07.20.	ТО						ТО					
17.5			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1995	ТР	07.20.							ТО					

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.6			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1995	ТР	07.20.							ТО					
17.7			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1995	ТР	07.20.							ТО					
17.8			Заземляющие устр-ва	шт	1	1995	ТР	07.20.	ТО						ТО					
18	КТПб 6/0,4 кВ №15	0000936	КТПб 2*630 кВА	шт	1	1997														
18.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	1997	ТР	05.20.					ТО							
18.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	1997	ТР	05.20.					ТО							
18.3			ВН-6 Т-1 с ЗН	шт	1	1997	ТР	05.20.					ТО						ТО	
18.4			ВН-6 Т-2 с ЗН	шт	1	1997	ТР	05.20.					ТО						ТО	
18.5			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1997	ТР	05.20.					ТО							
18.6			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	1997	ТР	05.20.					ТО							
18.7			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	1997	ТР	05.20.					ТО							
18.8			Заземляющие устр-ва	шт	1	1997	ТР	05.20.					ТО						ТО	
19	КТП 6/0,4 кВ №16	0000889	КТП 2*630 кВА	шт	1	2003														
19.1	Т-1	0000945	ТМ-630 кВА	шт	1	2003	ТР	05.20.					ТО							
19.2	Т-2	0000946	ТМ-630 кВА	шт	1	2003	ТР	05.20.					ТО							
19.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2003	ТР	05.20.					ТО						ТО	
19.4			ВН-6 кВ	шт	3	2003	ТР	05.20.					ТО						ТО	
19.5			СР-6 кВ	шт	1	2003	ТР	05.20.					ТО						ТО	
19.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2003	ТР	05.20.					ТО						ТО	
19.7			ВН-6 кВ	шт	3	2003	ТР	05.20.					ТО						ТО	
19.8			СР-6 кВ	шт	1	2003	ТР	05.20.					ТО						ТО	
19.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2003	ТР	05.20.					ТО							
19.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2003	ТР	05.20.					ТО							
19.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2003	ТР	05.20.					ТО							
19.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2003	ТР	05.20.					ТО						ТО	
20	КТПн 6/0,4 кВ №19	0000947	КТПн 1*250	шт	1	2002	ТР	04.20.				ТО								
20.1			ТМ-250 кВА	шт	1	2002	ТР	04.20.				ТО								
20.2			ПКТ-101-6-40-31,5	шт	3	2002	ТР	04.20.				ТО								
20.3			РУ-0,4 кВ(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,5м)	шт	1	2002	ТР	04.20.				ТО								
20.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	2002	ТР	04.20.				ТО						ТО		
21	КТПн 6/0,4 кВ №76	0000903	КТПн 1*63	шт	1	1993	ТР	04.20.				ТО								
21.1			ТМ-63 кВА	шт	1	1993	ТР	04.20.				ТО								
21.2			ПТ-40	шт	3	1993	ТР	04.20.				ТО								
21.3			РУ-0,4 кВ(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,5м)	шт	1	1993	ТР	04.20.				ТО								
21.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1993	ТР	04.20.				ТО						ТО		
22	КТПн 6/0,4 кВ №42	0000948	КТПн 1*250	шт	1	1989	ТР	04.20.				ТО								
22.1			ТМ-250 кВА	шт	1	1989	ТР	04.20.				ТО								
22.2			ПТ-80	шт	3	1989	ТР	04.20.				ТО								

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)												
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22.3			РУ-0,4 кВ(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,5м)	шт	1	1989	ТР	04.20.				ТО									
22.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1989	ТР	04.20.				ТО						ТО			
23	КТПб 6/0,4 кВ №22	0000800	КТПб 2*630 кВА	шт	1	1997															
23.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2020	ТР	05.20.					ТО								
23.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2020	ТР	05.20.					ТО								
23.3			ВН-6 Т-1 с ЗН	шт	1	2020	ТР	05.20.					ТО						ТО		
23.4			ВН-6 Т-2 с ЗН	шт	1	2020	ТР	05.20.					ТО						ТО		
23.5			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	2020	ТР	05.20.					ТО								
23.6			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3)	шт	1	2020	ТР	05.20.					ТО								
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2020	ТР	05.20.					ТО						ТО		
24	КТПн 6/0,4 кВ ГАИ	0000904	КТПн 1*63	шт	1	1993	ТР	06.20.						ТО							
24.1			ТМ-63 кВА	шт	1	1993	ТР	06.20.						ТО							
24.2			ВПМ-10	шт	3	1993	ТР	06.20.						ТО							ТО
24.3			РУ-0,4 кВ(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,5м)	шт	1	1993	ТР	06.20.						ТО							
24.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1993	ТР	06.20.						ТО							ТО
25	КТП 6/0,4 кВ Мечеть	0000771	КТПн 1*160	шт	1	1997	ТР	06.20.						ТО							
25.1			ТМ-160 кВА	шт	1	1997	ТР	06.20.						ТО							
25.2			ПТ-80	шт	3	1997	ТР	06.20.						ТО							
25.3			РУ-0,4 кВ(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,5м)	шт	1	1997	ТР	06.20.						ТО							
25.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1997	ТР	06.20.						ТО							ТО
								06.20.													
26	КТПн 6/0,4 кВ Церковь	0000772	КТПн 1*160	шт	1	1997	ТР	06.20.						ТО							
26.1			ТМ-160 кВА	шт	1	1997	ТР	06.20.						ТО							
26.2			ПТ-40	шт	3	1997	ТР	06.20.						ТО							
26.3			РУ-0,4 кВ(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,5м)	шт	1	1997	ТР	06.20.						ТО							
26.4			Заземляющие устр-ва	шт	1	1997	ТР	06.20.						ТО							ТО
27	КТП 6/0,4 кВ КОС-800	00001066	КТП 2*630	шт	1	2010															
27.1	Т-1		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.								ТО					
27.2	Т-2		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.								ТО					
27.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО					
27.4			ВН-6 кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО					
27.5			СР-6 кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО					
27.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО					
27.7			ВН-6 кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО					
27.8			СР-6 кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО					
27.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2010	ТР	08.20.								ТО					
27.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=12,5мх3)	шт	1	2010	ТР	08.20.								ТО					
27.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2010	ТР	08.20.								ТО					
27.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2010	ТР	08.20.		ТО						ТО					

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)												
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	ТП 6/0,4 кВ "Школа"		ТП 2*630																		
28.1	Т-1	Электроустановка не введена в эксплуатацию	ТМГ-630/6/0,4кВ	шт	1	2020	ТО	12.20.													ТО
28.2	Т-2		ТМГ-630/6/0,4кВ	шт	1	2020	ТО	12.20.													ТО
28.3			РУ-6 кВ СШ-1	шт	1	2020	ТО	12.20.						ТО							ТО
28.4			ВВ-6 кВ	шт	3	2020	ТО	12.20.						ТО							ТО
28.5			СВ-6 кВ	шт	1	2020	ТО	12.20.						ТО							ТО
28.6			РУ-6 кВ СШ-2	шт	1	2020	ТО	12.20.						ТО							ТО
28.7			ВВ-6 кВ	шт	3	2020	ТО	12.20.						ТО							ТО
28.8			СР-6 кВ	шт	1	2020	ТО	12.20.						ТО							ТО
28.9			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=11,3мх3)	шт	1	2020	ТО	12.20.													ТО
28.10			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин	шт	1	2020	ТО	12.20.													ТО
28.11			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2020	ТО	12.20.													ТО
28.12			Заземляющие устр-ва	шт	1	2020	ТО	12.20.						ТО							ТО
	д. Лямина																				
1	КТП 6/0,4 кВ №1	00000670	КТП 1*630	шт	1	1982															
	Тр-р 630 кВА		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	07.20.							ТО						
			ВН-6 кВ	шт	1	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО						
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1982	ТР	07.20.							ТО						
			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	07.20.	ТО						ТО						
2	КТП 6/0,4 кВ №2	00000232	КТПн 1*630	шт	1	2018	ТР	08.20.								ТО					
	Тр-р 630 кВА с ПК-6		ТМГ-630/6/0,4кВ	шт	1	2018	ТР	08.20.								ТО					
			ВНП-6 кВ	шт	1	2018	ТР	08.20.		ТО						ТО					
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2018	ТР	08.20.								ТО					
			Заземляющие устр-ва	шт	1	1988	ТР	08.20.		ТО						ТО					
3	КТПн 6/0,4 кВ №3	00000671	КТПн 1*250	шт	1	2000	ТР	08.20.								ТО					
	Тр-р 250 кВА с ПК-6		ТМ-250/6/0,4кВ	шт	1	2000	ТР	08.20.								ТО					
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2000	ТР	08.20.								ТО					
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2000	ТР	08.20.		ТО						ТО					
4	КТПн 6/0,4 кВ №4	00000668	КТПн 1*630	шт	1	2002	ТР	09.20.									ТО				
	Тр-р 630 кВА с ПК-6		ТМ-630/6/0,4кВ	шт	1	2002	ТР	09.20.									ТО				
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2002	ТР	09.20.									ТО				
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2002	ТР	09.20.			ТО						ТО				
5	КТПн 6/0,4 кВ №6		КТПн 1*250	шт	1	2004	ТР	09.20.									ТО				
	Тр-р 250 кВА с ПК-6		ТМ-250/6/0,4кВ	шт	1	2004	ТР	09.20.									ТО				
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2004	ТР	09.20.									ТО				
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2004	ТР	09.20.			ТО						ТО				
6	КТПн 6/0,4 кВ КОС	0000637	КТПн 1*63	шт	1	2014	ТР	06.20.						ТО							
	Тр-р 63 кВА с ПК-6		ТМ-63/6/0,4кВ	шт	1	2014	ТР	06.20.						ТО							
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)		1	2014	ТР	06.20.						ТО							
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2014	ТР	06.20.						ТО							ТО
7	2БКТП 6/0,4 кВ № 7		2БКТП 2*630	шт	1	2014	ТР														
	Т-1		ТМГ-630/10У1	шт	1	2014	ТР	07.20.							ТО						

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т-2		ТМГ-630/10У1	шт	1	2014	ТР	07.20.							ТО					
			РУ-10 кВ СШ-1 КСО "Аврора"	шт	1	2014	ТР	07.20.	ТО						ТО					
			РУ-10 кВ СШ-2 КСО "Аврора"	шт	1	2014	ТР	07.20.	ТО						ТО					
			РУ-0,4 кВ СШ-1 ЩО-2000 Нева (комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4).2000А	шт	1	2014	ТР	07.20.							ТО					
			РУ-0,4 кВ СШ-2 ЩО-2000 Нева (комплект ШМТ шин медь 80х5 L=12,0мх4).2000А	шт	1	2014	ТР	07.20.							ТО					
			Обогрев и осветительные сети	шт	1	2014	ТР	07.20.							ТО					
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2014	ТР	07.20.	ТО						ТО					
8	КТПн 6/0,4 кВ " База ЗСК"	0000972	КТПн 1*400	шт	1	2019	ТР	05.20.					ТО							
	Тр-р 400 кВА с ПК-6		ТМ-400/6/0,4кВ	шт	1	2019	ТР	05.20.					ТО							
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2019	ТР	05.20.					ТО							
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2019	ТР	05.20.					ТО						ТО	
			ЩСУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2019	ТР	05.20.					ТО							
			Осветительные сети	шт	1	2019	ТР	05.20.					ТО							
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2019	ТР	05.20.					ТО						ТО	
	п. Песчаный																			
1	КТПн 6/0,4 кВ №5		КТПн 1*400	шт	1	1982	ТР	09.20.									ТО			
	Тр-р 400 кВА		ТМ-400/6/0,4кВ	шт	1	1982	ТР	09.20.									ТО			
			РТ-10 кВ	шт	1	1982	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1982	ТР	09.20.									ТО			
			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	09.20.			ТО						ТО			
	с. Сытомино																			
№ п/п	Наименование электрооборудования		Тип, марка оборудования	ед.изм	Кол-во	Год ввода	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КТПн 10/0,4 кВ №12	00000601	КТПн 1*160	шт	1	1982	ТР	09.20.								ТО				
			ТМ-160/10/0,4 кВ с ПК-10	шт	1	1982	ТР	09.20.								ТО				
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1982	ТР	09.20.								ТО				
			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	09.20.		ТО						ТО				
2	КТПн 10/0,4 кВ №13	00000602	КТПн 1*160	шт	1	1982	ТР	08.20.								ТО				
			ТМ-160/10/0,4 кВ с ПК-10	шт	1	1982	ТР	08.20.								ТО				
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1982	ТР	08.20.								ТО				
			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	08.20.		ТО						ТО				
3	КТПн 10/0,4 кВ №11	00000600	КТПн 1*400	шт	1	1982	ТР	09.20.									ТО			
			ТМ-400/10/0,4 кВ	шт	1	1982	ТР	09.20.									ТО			
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	1982	ТР	09.20.									ТО			
			Заземляющие устр-ва	шт	1	1982	ТР	09.20.			ТО						ТО			
4	КРУН-10 кВ №3 Д/С	0000486	КРУН-10	шт	1	2007	ТР	09.20.									ТО			
			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
5	2БКТП 10/0,4кВ №15"Детский сад"	0000483	КТПб 2*630	шт	1	2007		09.20.												
	Т-1		ТМ-630/10/0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.20.									ТО			
	Т-2		ТМ-630/10/0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.20.									ТО			
6			РУ-10 кВ СШ-1	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВНП-10 кВ	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			РУ-10 кВ СШ-2	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
7			ВНП-10 кВ	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.100х6 L=15,5мх3)	шт	1	2007	ТР	09.20.									ТО			
			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.100х6 L=15,5мх3)	шт	1	2007	ТР	09.20.									ТО			
			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.20.									ТО			
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
8	ЯКНО-10 кВ №1 Котельная	0000666	ЯКНО-10	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			ШР-10 с ЗН	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
9	ЯКНО-10 кВ №2 Котельная	0000666	ЯКНО-10	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			ШР-10 с ЗН	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			ВВ-10 кВ ЛВ	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
10	КТП 10/0,4 кВ Котельная	0000664	КТП 2*630	шт	1	2007		09.20.												
	Т-1		ТМ-630/10/0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.20.									ТО			
	Т-2		ТМ-630/10/0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.20.									ТО			
			РУ-10 кВ СШ-1	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			СР-10	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			ВН-10 кВ	шт	3	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			ЗН-10кВ	шт	4	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			РУ-10 кВ СШ-2	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			СР-10	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			ВН-10 кВ	шт	3	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			ЗН-10кВ	шт	4	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=16,5мх3)	шт	1	2007	ТР	09.20.									ТО			
			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.80х6 L=16,5мх3)	шт	1	2007	ТР	09.20.									ТО			
			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2007	ТР	09.20.									ТО			
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2007	ТР	09.20.			ТО						ТО			
11	КТПн 10/0,4кВ№16П"Восход"	0001084	КТПн 1*630	шт	1	2019	ТР	06,20.									ТО			
			ТМГ-630/10/0,4кВ	шт	1	2019	ТР	06,20.									ТО			
			ВНП-10 кВ	шт	1	2019	ТР	06,20.			ТО						ТО			
			РУ-0,4 кВ СШ (комплект АД31 шин алюм 60х4 L=7,2мх3)	шт	1	2019	ТР	06,20.									ТО			
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2019	ТР	06,20.			ТО						ТО			
	п. Горный																			
1	КТПн 10/0,4 кВ №1		КТПн 1*250 1*250	шт	1	2008	ТР	08.20.								ТО				
			Т-1, ТМГ 250 кВА	шт	1	2008	ТР	08.20.								ТО				
			Т-2, ТМГ 250 кВА	шт	1	2016	ТР	08.20.								ТО				
			ВН-10 кВ СШ-1	шт	1	2008	ТР	08.20.		ТО						ТО				
			ВН-10 кВ СШ-2	шт	1	2008	ТР	08.20.		ТО						ТО				
			РУ-0,4 кВ СШ-1(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,2мх3)	шт	1	2008	ТР	08.20.								ТО				
			РУ-0,4 кВ СШ-2(комплект АД31 шин алюм.60х6 L=4,2мх3)	шт	1	2008	ТР	08.20.								ТО				
			Осветительные сети 0,4 кВ	шт	1	2008	ТР	08.20.								ТО				

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Инв.№№	Тип, марка	ед.изм	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Последний ремонт		Виды работ (ТО, ТР)											
							Вид ремонта	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Заземляющие устр-ва	шт	1	2008	ТР	08.20.		ТО						ТО				

Начальник ЛРЭС _____ **А.А.Теренин**

Зам.начальника ЛРЭС _____ **А.Г.Чулюкин**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **Р.М.Тагиров**

Ст.мастер ЛРЭС _____ **И.В.Григорьев**

Мастер ЛРЭС _____ **С.В.Олейник**

Мастер ЛРЭС _____ **А.А.Янкевич**

Вед.инженер ПТО _____ **Д.А.Баранова**