УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МУП "СРЭС" МО СР
_____А.Н. Желещиков
"___"_____2020 г.

ГОДОВОЙ ПЛАН - ГРАФИК

планово-предупредительного ремонта электрических сетей МУП "СРЭС" МО СР на 2021 год

по Фёдоровскому РЭС

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)													
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Фёдоровский																					
							ВЛ-10кВ														
1	Югорская-09	ПС №161	инв №00000380	АС-120	км	1,90	1986	Т	04.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
2	Югорская-12			АС-120	км	1,90	1986	Т	04.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
3	Югорская-09	отп. на ТП-1		АС-95	км	0,70	1990	Т	05.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
4	Югорская-12	отп. на ТП-1		АС-95	км	0,70	1990	Т	05.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
5	Югорская-12	отп. на ТП-3		АС-95	км	0,53	1990	Т	05.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
6	Югорская-09	отп. на ТП-4		АС-95	км	0,53	1990	Т	05.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
7	Югорская-09	отп. на ТП-7		АС-95	км	0,16	1990	Т	15.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
8	Югорская-09	отп. на ТП-8		АС-95	км	0,13	1990	Т	05.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
9	Югорская-12	отп. на ТП-8		АС-95	км	0,13	1990	Т	05.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
10	Югорская-09	отп. на ТП-15		АС-95	км	0,30	1990	Т	15.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
11	Югорская-09	отп. на ТП-18		А-70	км	0,76	2002	Т	15.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
12	Югорская-12	отп. на ТП-18		А-70	км	0,76	2002	Т	15.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
13	Югорская-09	отп. на ТП-19		АС-95	км	0,26	1993	Т	15.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
14	Югорская-12	отп. на ТП-19		АС-95	км	0,26	1993	Т	15.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
15	Югорская-09	ПС №161	инв №00000386	АС-120	км	6,20	1991	Т	05.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
16	Югорская-12			АС-120	км	6,20	1991	Т	05.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
17	Югорская-09	отп. на ТП-62	инв №0000377	АС-95	км	1,05	1993	Т	22.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
18	Югорская-12	отп. на ТП-62		АС-95	км	1,05	1993	Т	22.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
19	Югорская-09	отп. на ТП-35	инв №00000383	АС-95	км	0,30	1993	Т	03.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
20	Югорская-12	отп. на ТП-35		АС-95	км	0,30	1993	Т	03.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
21	Югорская-09	отп. на ТП-36		АС-95	км	0,20	1993	Т	29.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
22	Югорская-12	отп. на ТП-36		АС-95	км	0,20	1993	Т	29.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
23	Югорская-09	отп. на ТП-64	инв №00000376	АС-95	км	0,55	1994	Т	03.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
24	Югорская-12	отп. на ТП-64		АС-95	км	0,55	1994	Т	03.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
25	Югорская-12	ПС "Югорская"		АС-120	км	3,63	1994	Т	05.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
26	Югорская-09			АС-120	км	3,63	1994	Т	05.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
27	Югорская-09	отп. на ТП-27		АС-95	км	1,00	1996	Т	05.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
28	Югорская-09	отп. на ТП-21		АС-70	км	0,45	1997	Т	01.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
29	Югорская-09	отп. на ТП-23		АС-70	км	0,30	1994	Т	05.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
30	Югорская-09	отп. на ТП-46		АС-95	км	0,65	1994	Т	02.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
31	Югорская-09	отп. на ТП-54		АС-95	км	0,55	1994	Т	05.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
32	Югорская-12	отп. на ТП-54		АС-95	км	0,55	1994	Т	05.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
33	Югорская-09	отп. на ТП-28		АС-70	км	0,05	2001	Т	23.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
34	Югорская-12	отп. на ТП-28		АС-70	км	0,05	2001	Т	23.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
35	161-07	ПС №161	инв.№00000387	АС-120	км	3,71	1994	Т	22.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
36	161-12			АС-120	км	3,71	1994	Т	22.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
37	161-07	отп. на ТП-25	инв №00000385	АС-95	км	0,20	1994	Т	22.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
38	161-12	отп. на ТП-25		АС-95	км	0,20	1994	Т	22.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
46	Югорская-10	ПС "Югорская"	инв.№00000387	АС-120	км	0,73	1994	Т	23.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
47	Югорская-11			АС-120	км	0,73	1994	Т	23.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
48	Югорская-10	отп. на ТП-41		АС-70	км	0,24	1994	Т	23.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
49	Югорская-11	отп. на ТП-41		АС-70	км	0,24	1994	Т	23.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)													
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	67-09	ПС №67 на ВОС	инв №00000374	АС-70	км	1,31	1995	Т	19.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
51	67-14	ПС №67 на ВОС		АС-70	км	1,31	1995	Т	19.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
				Итого	км	48,84															
ВЛ-0.4кВ																					
1	3-03	КТПН-3 - ЦАП	инв №00000393	АС-70	км	2,00	1993	Т	16.05.2020		ТО			Т			ТО			ТО	
2	4-01	КТПН-4 - Сав 2,4,6,8,8а,10 Озер1,2,3,4,5,7,8,м-н Радуга		АС-70	км	1,12	1993	Т	17.05.2020		ТО			Т			ТО			ТО	
3	4-03	КТПН-4 - Сав 21,19а,ЦАП, ул. осв.		АС-70	км	2,00	1993	Т	17.05.2020		ТО			Т			ТО			ТО	
4	6-09	КТП-6 - РКЦ, д/с Березка		АС-70	км	0,10	1993	Т	01.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
5	8-04	КТПН-8 поз.2 - ул.Сав 15б,17а,15,15а,17б		АС-70	км	1,57	1996	Т	18.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
6	8-02.03	КТПН-8 поз.1 - ул.Строителей		АС-70	км	0,70	1996	Т	18.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
7	14-02	КТП-14 - ул.Центральная, Тюменская		АС-70	км	0,35	1987	Т	10.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
8	14-03	КТП-14 - ул. Тюменская, д/с Теремок		АС-70	км	0,24	1987	Т	10.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
9	14-09	КТП-14 - ул. Тюменская 1б, Пионер 41		АС-70	км	0,17	1987	Т	10.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
10	14-12	КТП-14 - ул. Тюмен 2, Пионер 51,53,55		АС-70	км	0,17	1987	Т	10.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
11	20-08	КТП-20 - ул.Московская		АС-70	км	0,80	1997	Т	10.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
12	20-10	КТП-20 - ул.Москов, Строит, Тюменск		АС-70	км	0,80	1997	Т	10.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
13	21-12	КТП-21 - ул. Строителей ч/с	инв №00000384	СИП 4х70	км	0,37	1997	Т	10.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
14	28-04	ТП-28 - ул. Московская, строителей	инв №00000384	СИП 3х95+1х70	км	0,30	2009	Т	19.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
15	28-15	ТП-28 - ул. Московская		СИП4х50	км	0,52		Т	19.07.2020												
16	54-18	КТП-54 - ул. Кедровая четная		СИП 4х95+1х16 АС-70	км	2,00	1993	Т	18.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
17	54-16	КТП-54 - ул. Кедровая не четная		СИП 3х95+1х70	км	0,94	2009	Т	18.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
18	54-10	КТП-54 - ул.Строителей	инв №00000391	СИП 4х70	км	0,57	2016	Т	18.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
19	54-13	КТП-54 - ул.Пионерная		АС-70	км	2,65	1993	Т	18.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
20	23-08	КТП-23 - ул.Пионерная		АС-70	км	2,69	1993	Т	10.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
21	23-16	КТП-23 - ул.Пионерная, Московская		АС-70	км	2,69	1993	Т	10.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
22	38-15	КТП-38 - ул.Центральная		АС-70	км	0,20	1995	Т	10.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
23	56-04	КТП-56 - скважины №7,8,9	инв №00000757	АС-70	км	0,23	2001	Т	22.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
24	56-07	КТП-56 - скважины №4,5,6		АС-70	км	0,08	2001	Т	22.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
25	56-11	КТП-56 - скважины №10,11,12		АС-70	км	0,39	2001	Т	22.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
26	56-17	КТП-56 - скважины №13,14,15		АС-70	км	0,19	2001	Т	22.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
				Итого	км	21,84															
КЛ-6кВ																					
1	173-07	ПС № 173 на РП-ТП-11		ААШВ 3 х240	км	0,21	2016	Т	28.05.2020					Т						ТО	
2	173-12	ПС № 173 на РП-ТП-11		ААШВ 3 х240	км	0,21	2016	Т	28.05.2020					Т						ТО	
3	РП-ТП-11- 08	РП-ТП-11 на СН-1	инв.№00000378	ААШВ 3х35	км	0,25	2016	Т	28.05.2020					Т						ТО	
4	РП-ТП-11- 18	РП-ТП-11 на СН-2	инв №00000378	ААШВ 3х35	км	0,25	2016	Т	18.06.2020						Т						ТО
5	РП-ТП-11-07	РП-ТП-11 на СН-3		ААШВ 3х35	км	0,25	2016	Т	18.06.2020						Т						ТО
6	РП-ТП-11-04	РП-ТП-11 на ТП-2а		ААШВ 3х50	км	0,18	2016	Т	28.07.2020	ТО						Т					
7	РП-ТП-11-20	РП-ТП-11 на ТП-2а		ААШВ 3х50	км	0,18	2016	Т	28.07.2020							Т			ТО		
8	РП-ТП-11-06	РП-ТП-11 на СН-7	инв №00000378	ААШВ 3х35	км	0,05	2016	Т	13.08.2020		ТО						Т				
9	РП-ТП-11-19	РП-ТП-11 на СН-8		ААШВ 3х35	км	0,05	2016	Т	13.08.2020		ТО						Т				
10	215-04	ПС №215 - на ТП-17		АСБ 3х70	км	0,50	1993	Т	18.09.2020			ТО						Т			
11	215-14	ПС №215 - на ТП-17		АСБ 3х70	км	0,50	1993	Т	28.07.2020	ТО						Т					
12	215-08	ПС №215 - на ТП-71		АСБ 3х70	км	0,13	1993	Т	28.07.2020	ТО						Т					
13	215-18	ПС №215 - на ТП-71		АСБ 3х70	км	0,13	1993	Т	13.08.2020		ТО						Т				
				Итого	км	2,89															
КЛ-10кВ																					
1	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-36		ААШВу 3х95	км	0,13	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
2	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-36		ААШВу 3х95	км	0,13	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
3	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-62		ААБ 3х70	км	0,07	1993	Т	29.07.2020	ТО						Т					
4	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-62		ААБ 3х70	км	0,07	1993	Т	29.07.2020	ТО						Т					
5	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-50		АПвБПг3*120/16-10	км	0,23	2017	Т	25.08.2020			ТО					Т				
6	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-50		АПвБПг3*120/16-10	км	0,23	2017	Т	25.08.2020			ТО					Т				
7	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-54		ААБ 3х50	км	0,05	1993	Т	20.08.2020	ТО							Т				

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)													
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-54		ААБ 3х50	км	0,45	1993	Т	20.08.2020	ТО							Т				
9	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-31	инв №00000798	ААБ 3х120	км	0,55	1993	Т	12.08.2020			ТО					Т				
10	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-31		ААБлу 3х120	км	0,55	1993	Т	12.08.2020			ТО					Т				
11	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-28	инв №00000551	ААБлу 3х95	км	0,136	2001	Т	23.09.2020			ТО						Т			
12	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-28		ААБлу 3х95	км	0,136	2001	Т	23.09.2020			ТО						Т			
13	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-35		ААБлу 3х95	км	0,03	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
14	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-35		ААБлу 3х95	км	0,03	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
15	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-34а	инв №00000389	ААБ 3х120	км	0,03	1993	Т	29.07.2020							Т					ТО
16	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-34а		ААБ 3х120	км	0,03	1993	Т	29.07.2020	ТО						Т					
17	Югорская-09	перемычка от ТП-28 до ТП-24	инв №00000815	ААБлу 3х95	км	0,40	1993	Т	14.08.2020	ТО							Т				
18	Югорская-12	перемычка от ТП-28 до ТП-24		ААБлу 3х95	км	0,40	1993	Т	14.08.2020		ТО						Т				
19	Югорская-09	перемычка от ТП-24 до ТП-40	инв №00000381	ААШВ 3х70	км	0,24	1993	Т	28.10.2020				ТО						Т		
20	Югорская-12	перемычка от ТП-24 до ТП-40		ААШВ 3х70	км	0,24	1993	Т	28.10.2020				ТО						Т		
21	Югорская-09	перемычка от ТП-40 до ТП-39	инв №000000382	ААШВ 3х95	км	0,19	1993	Т	28.10.2020				ТО						Т		
22	Югорская-12	перемычка от ТП-40 до ТП-39		ААШВ 3х95	км	0,19	1993	Т	28.10.2020				ТО						Т		
23	Югорская-09	перемычка от ТП-29 до ТП-39	инв №0000450	ААШВУ 3х95	км	0,17	1993	Т	02.06.2020						Т					ТО	
24	Югорская-12	перемычка от ТП-29 до ТП-39		ААШВУ 3х95	км	0,17	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
25	Югорская-09	перемычка от ТП-31 до ТП-29	инв №0000450	ААБ 3х120	км	0,60	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
26	Югорская-12	перемычка от ТП-31 до ТП-29		ААБ 3х120	км	0,60	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
27	Югорская-09	перемычка от ТП-29 до ТП-30		ААШВу 3х95	км	0,07	2005	Т	02.06.2020						Т						ТО
28	Югорская-12	перемычка от ТП-29 до ТП-30		ААШВу 3х95	км	0,07	2005	Т	02.06.2020						Т						ТО
29	Югорская-09	перемычка от ТП-35 до ТП-36		ААБ 3х95	км	0,40	1993	Т	14.08.2020		ТО						Т				
30	Югорская-09	перемычка от ТП-35 до ТП-34		ААБлу 3х95	км	0,38	1993	Т	14.08.2020		ТО						Т				
31	Югорская-12	перемычка от ТП-35 до ТП-34		ААБлу 3х95	км	0,38	1993	Т	14.08.2020		ТО						Т				
32	Югорская-09	перемычка от ТП-36 до ТП-36а		ААШВу 3х95	км	0,13	1993	Т	24.04.2020				Т					ТО			
33	Югорская-12	перемычка от ТП-36 до ТП-36а		ААШВу 3х95	км	0,13	1993	Т	01.04.2020				Т					ТО			
34	Югорская-09	перемычка от ТП-36 до ТП-37		АСБ 3х95	км	0,15	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
35	Югорская-12	перемычка от ТП-36 до ТП-37		АСБ 3х95	км	0,15	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
36	Югорская-09	перемычка от ТП-37 до РП-1		ААБ 3х95	км	0,34	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
37	Югорская-12	перемычка от ТП-37 до РП-1		ААБ 3х95	км	0,34	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
38	Югорская-09	от ВЛ-10 кВ опора №16 до ТП-64	инв №0000594	АСБ 3х70	км	0,135	2013	Т	14.08.2020		ТО						Т				
39	Югорская-12	от ВЛ-10 кВ опора №16 до ТП-64		АСБ 3х70	км	0,135	2013	Т	14.08.2020		ТО						Т				
40	Югорская-09	от ВЛ-10 кВ опора №16 до РП-ТП-3		ААПл 3х185	км	1,00	2013	Т	28.08.2020		ТО						Т				
41	Югорская-12	от ВЛ-10 кВ опора №16 до РП-ТП-3		ААПл 3х185	км	1,00	2013	Т	28.08.2020		ТО						Т				
42	161-07	от ВЛ-10 кВ опора № 8 до ТП-25		АСБ 3х50	км	0,24	2013	Т	14.08.2020		ТО						Т				
43	161-12	от ВЛ-10 кВ опора № 8 до ТП-25		АСБ 3х50	км	0,24	2013	Т	14.08.2020		ТО						Т				
44	Югорская-12	от ВЛ-10 кВ опора № 8 до РП-ТП-3		ААСБ 3х185	км	1,10	2013	Т	28.08.2020		ТО						Т				
45	Югорская-09	от ВЛ-10 кВ опора № 8 до РП-ТП-3		ААСБ 3х185	км	1,10	2013	Т	28.08.2020		ТО						Т				
46	Югорская-12	от РП-ТП-3 до РП-1		ААСБ 3х185	км	1,00	2013	Т	11.08.2020		ТО						Т				
47	Югорская-09	от РП-ТП-3 до РП-1		ААСБ 3х185	км	1,00	2013	Т	11.08.2020		ТО						Т				
48	Югорская-12	от РП-ТП-3 до ТП-34а		ААСБ 3х70	км	0,55	2013	Т	14.08.2020		ТО						Т				
49	Югорская-09	от РП-ТП-3 до ТП-34а		ААСБ 3х70	км	0,55	2013	Т	14.08.2020		ТО						Т				
50	Югорская-12	от ТП-РП-3 до ТП-41	инв №0000615	ААПл 3х185	км	0,25	2013	Т	11.08.2020		ТО						Т				
51	Югорская-09	от ТП-РП-3 до ТП-41		ААПл 3х185	км	0,25	2013	Т	11.08.2020		ТО						Т				
52	Югорская-12	от ТП-41 до ТП-48		ААПл 3х185	км	0,21	2013	Т	11.08.2020		ТО						Т				
53	Югорская-09	от ТП-41 до ТП-48		ААПл 3х185	км	0,21	2013	Т	11.08.2020		ТО						Т				
54	Югорская-12	от ТП-48 до ТП-43	инв №0000615	ААПл 3х185	км	0,40	2013	Т	11.08.2020		ТО						Т				
55	Югорская-09	от ТП-48 до ТП-43		ААПл 3х185	км	0,40	2013	Т	11.08.2020		ТО						Т				
56	Югорская-12	от ТП-43 до ТП-44		ААПл 3х185	км	0,15	2019	Т	11.08.2020												
57	Югорская-09	от ТП-43 до ТП-44		ААПл 3х185	км	0,15	2019	Т	11.08.2020												
58	Югорская-12	от ТП-44 до ТП-45		ААПл 3х185	км	0,24	2019	Т	11.08.2020												
59	Югорская-09	от ТП-44 до ТП-45		ААПл 3х185	км	0,24	2019	Т	11.08.2020												
60	Югорская-12	от ТП-43 до ТП-42	инв №0000615	ААПл 3х185	км	0,60	2014	Т	11.08.2020		ТО						Т				
61	Югорская-09	от ТП-43 до ТП-42		ААПл 3х185	км	0,60	2014	Т	11.08.2020		ТО						Т				
62	Югорская-12	от ТП-42 до РП-ТП-3	инв №0000615	ААПл 3х185	км	0,28	2014	Т	28.08.2020		ТО						Т				
63	Югорская-09	от ТП-42 до РП-ТП-3		ААПл 3х185	км	0,28	2014	Т	28.08.2020		ТО						Т				

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)													
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Югорская-12	от ТП-43 до ТП-45	инв №0000615	ААПл 3х95	км	0,26	2015	Т	11.08.2020												
65	Югорская-09	от ТП-43 до ТП-45		ААПл 3х95	км	0,26	2015	Т	11.08.2020												
66	Югорская-09	отп. на РП-2		ААБ 3х185	км	0,88	1994	Т	01.04.2020				Т						ТО		
67	Югорская-12	отп. на РП-2		ААБ 3х185	км	0,88	1994	Т	01.04.2020				Т						ТО		
68	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-19		ААБ 3х50	км	0,04	1993	Т	12.05.2020					Т					ТО		
69	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-19		ААБ 3х50	км	0,04	1993	Т	12.05.2020					Т						ТО	
70	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-7		ААБ 3х70	км	0,02	1993	Т	12.05.2020					Т						ТО	
71	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-7		ААБ 3х70	км	0,20	1993	Т	12.05.2020					Т							ТО
72	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-6	инв №00000652	ААБлу 3х95	км	0,30	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
73	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-6		ААБлу 3х95	км	0,30	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
74	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-6	инв №00000652	ААБлу 3х95	км	0,30	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
75	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-6		ААБлу 3х95	км	0,30	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
76	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-5	инв №00000652	ААБ 3х50	км	0,31	2015	Т	02.06.2020						Т						ТО
77	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-5		ААБ 3х50	км	0,31	2015	Т	02.06.2020						Т						ТО
78	Югорская-09	от ВЛ-10кВ на ТП-32	инв №0000534	АПвБП 3х120	км	0,27	2010	Т	02.06.2020						Т						ТО
79	Югорская-12	от ВЛ-10кВ на ТП-32		АПвБП 3х120	км	0,27	2010	Т	02.06.2020						Т						ТО
80	161-07	от ВЛ-10кВ на ТП-25	инв №0000594	ААБ 3х70	км	0,02	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
81	161-12	от ВЛ-10кВ на ТП-25		ААБ 3х70	км	0,02	1993	Т	02.06.2020						Т						ТО
82	Югорская-09	от ПС "Югорская до опоры №1 ВЛ-10 кВ		ААБлУ-10 3х240	км	0,31	2016	Т	19.06.2020						Т						
83	Югорская-10	от ПС "Югорская до опоры №1 ВЛ-10 кВ		ААБлУ-10 3х240	км	0,31	2016	Т	19.06.2020						Т						
84	Югорская-11	от ПС "Югорская до опоры №1 ВЛ-10 кВ		ААБлУ-10 3х240	км	0,31	2016	Т	19.06.2020						Т						
85	Югорская-12	от ПС "Югорская до опоры №1 ВЛ-10 кВ		ААБлУ-10 3х240	км	0,31	2016	Т	19.06.2020						Т						
86	Югорская-10	от ВЛ-10кВ на РП-2		ААБлУ-10 3х120	км	0,10	2016	Т	19.06.2020						Т						
87	Югорская-11	от ВЛ-10кВ на РП-2		ААБлУ-10 3х120	км	0,10	2016	Т	19.06.2020						Т						
88	Югорская-10	перемычка от РП-2 до ВЛ-10 кВ на ТП-41		ААБ 3х95	км	0,05	1993	Т	13.05.2020					Т						ТО	
89	Югорская-11	перемычка от РП-2 до ВЛ-10 кВ на ТП-41		ААБ 3х95	км	0,05	1993	Т	13.05.2020					Т						ТО	
90	Югорская-10	перемычка от РП-2 до ТП-23	инв №0000277	ААБ 3х120	км	0,50	1993	Т	13.05.2020					Т						ТО	
91	Югорская-11	перемычка от РП-2 до ТП-23		ААБ 3х120	км	0,50	1993	Т	13.05.2020					Т						ТО	
92	Югорская-10	перемычка от РП-2 до ТП-21		ААБ 3х95	км	0,35	1993	Т	29.07.2020	ТО						Т					
93	Югорская-11	перемычка от РП-2 до ТП-21		ААБ 3х95	км	0,35	1993	Т	29.07.2020	ТО						Т					
94	Югорская-10	перемычка от ТП-20 до ТП-21		ААБ 3х95	км	0,25	1993	Т	13.05.2020					Т						ТО	
95	Югорская-11	перемычка от ТП-20 до ТП-21		ААБ 3х95	км	0,25	1993	Т	13.05.2020					Т						ТО	
96	Югорская-10	перемычка от ТП-21 до ТП-23		ААБ 3х70	км	0,30	1993	Т	13.05.2020					Т						ТО	
97	Югорская-12	перемычка от ТП-21 до ТП-23		ААБ 3х70	км	0,30	1993	Т	13.05.2020					Т						ТО	
98	Югорская-09	от ВЛ-10кВ оп. 20 до ТП-6		ААШВу 3х95	км	0,30	2006	Т	02.06.2020					Т						ТО	
99	Югорская-12	от ВЛ-10кВ оп. 20 до ТП-6		ААШВу 3х95	км	0,30	2006	Т	02.06.2020					Т						ТО	
100	Югорская-09	от ВЛ-10кВ оп. 20 до ТП-6		ААШВу 3х95	км	0,30	2006	Т	02.06.2020					Т						ТО	
101	Югорская-12	от ВЛ-10кВ оп. 20 до ТП-6		ААШВу 3х95	км	0,30	2006	Т	02.06.2020					Т						ТО	
102	Югорская-09	перемычка от ТП-6 до ТП-10	инв №00001003	ААБлГу 3х70	км	0,20	2009	Т	12.05.2020					Т						ТО	
103	Югорская-12	перемычка от ТП-6 до ТП-10		ААБлГу 3х70	км	0,20	2009	Т	12.05.2020					Т						ТО	
104	Югорская-09	перемычка от ТП-6 до ТП-14	инв №00000652	ААБлГу 3х70	км	0,59	2009	Т	12.05.2020					Т							
105	Югорская-12	перемычка от ТП-6 до ТП-14		ААБлГу 3х70	км	0,59	2009	Т	12.05.2020					Т							
106	Югорская-09	перемычка от ТП-10 до ТП-38	инв №00001002	ААШВу 3х95	км	0,23	2009	Т	12.05.2020					Т						ТО	
107	Югорская-12	перемычка от ТП-10 до ТП-38		ААШВу 3х95	км	0,23	2009	Т	12.05.2020					Т						ТО	
108	Югорская-09	перемычка от РП-1 до ТП-30	инв №00000817	ААБ 3х95	км	0,25	2009	Т	12.05.2020					Т						ТО	
109	Югорская-12	перемычка от РП-1 до ТП-30		ААБ 3х95	км	0,25	2009	Т	12.05.2020					Т						ТО	
110	Югорская-09	перемычка от ТП-30 до ТП-38		ААШВ 3х95	км	0,33	2006	Т	11.06.2020						Т						ТО
111	Югорская-12	перемычка от ТП-30 до ТП-38		ААШВ 3х95	км	0,33	2006	Т	11.06.2020						Т						ТО
112	67-09	от ВЛ-10кВ на ТП-56		ААБ 3х70	км	0,03	1993	Т	11.06.2020						Т						ТО
113	67-14	от ВЛ-10кВ на ТП-56		ААБ 3х70	км	0,02	1993	Т	11.06.2020						Т						ТО
114	67-09	от ВЛ-10кВ на ТП-16		ААБ 3х70	км	0,10	1993	Т	01.04.2020				Т						ТО		
115	67-14	от ВЛ-10кВ на ТП-16		ААБ 3х70	км	0,10	1993	Т	01.04.2020				Т						ТО		
116	67-09	от ВЛ-10кВ на ТП-72		ААБ 3х70	км	0,25	1993	Т	01.04.2020				Т						ТО		
117	67-14	от ВЛ-10кВ на ТП-72		ААБ 3х70	км	0,25	1993	Т	01.04.2020				Т						ТО		
118	Югорская-10	от ВЛ-10кВ оп.портала на РП-ТП-2		ААБл 3х240	км	0,443	2020														
119	Югорская-11	от ВЛ-10кВ оп.портала на РП-ТП-2		ААБл 3х240	км	0,443	2020														

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)													
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Югорская-10	РП-ТП-2 до ТП-28		ААБл 3х240	км	0,551	2020														
121	Югорская-11	РП-ТП-2 до ТП-28		ААБл 3х240	км	0,551	2020														
122	Югорская-10	РП-ТП-2 до ТП-21		ААБл 3х95	км	0,346	2020														
123	Югорская-11	РП-ТП-2 до ТП-21		ААБл 3х95	км	0,346	2020														
124	Югорская-10	РП-ТП-2 до ТП-14		ААБл 3х185	км	0,380	2020														
125	Югорская-11	РП-ТП-2 до ТП-14		ААБл 3х185	км	0,380	2020														
126	Югорская-10	от ВЛ-10кВ оп.портала до оп.1 ВЛ-10кВ "Пождепо-1"		ААБл 3х95	км	0,090	2020														
127	Югорская-11	от ВЛ-10кВ оп.портала до оп.1 ВЛ-10кВ "Пождепо-2"		ААБл 3х95	км	0,090	2020														
128	Югорская-10	ф."Пождепо-1" оп.3 до ТП-СТО		ААБ2л 3х70	км	0,08	2020														
129	Югорская-11	ф."Пождепо-2" оп.3 до ТП-ОВО		ААБ2л 3х70	км	0,027	2020														
130	Югорская-09	от РП-ТП-3 до ТП-31		ААБлГ 3х95	км	0,35	2020														
131	Югорская-12	от РП-ТП-3 до ТП-31		ААБлГ 3х95	км	0,35	2020														
				Итого	км	39,75															
КЛ-0.4кВ																					
1	1-02	от ТП-1 до Строителей,13		АВВГ 3х120+1х95	км	0,10	1985	Т	25.05.2020					Т						ТО	
2	1-03	от ТП-1 до Строителей,12		АВВГ 3х185+1х120	км	0,14	1985	Т	25.05.2020					Т						ТО	
3	3-02	от ТП-3 до Савуйская 19		АВВГ 3х35+1х25	км	0,09	1989	Т	10.06.2020						Т						ТО
4	3-03	от ТП-3 до Савуйская,17		АВВГ 3х70+1х50	км	0,08	1987	Т	10.06.2020						Т						ТО
5	03-02	Савуйская 19 от опоры 6		АВВГ 4х70	км	0,037	1989	Т	10.06.2020						Т						ТО
6	03-02	Савуйская 19а от опоры 7		АВВГ 4х70	км	0,035	1992	Т	10.06.2020						Т						ТО
7	03-02	Савуйская 21 от опоры 7		АВВГ 4х70	км	0,055	1992	Т	10.06.2020						Т						ТО
8	04-05	Савуйская 2 от опоры 23		АВВГ 4х16	км	0,040	1996	Т	10.06.2020						Т						ТО
9	04-05	Савуйская 4 от опоры 20/1		АВВГ 4х16	км	0,040	1996	Т	10.06.2020						Т						ТО
10	04-05	Савуйская 5а от опоры 20/2		АВВГ 4х16	км	0,040	2001	Т	10.06.2020						Т						ТО
11	04-05	Савуйская 6 от опоры 17/1		АВВГ 4х16	км	0,040	2004	Т	10.06.2020						Т						ТО
12	04-05	Савуйская 8 от опоры 13/1		АВВГ 4х16	км	0,041	1996	Т	10.06.2020						Т						ТО
13	04-05	Савуйская 8а от опоры 13/1		АВВГ 4х16	км	0,043	1996	Т	10.06.2020						Т						ТО
14	04-05	Савуйская 10 от опоры 10/1		АВВГ 4х16	км	0,045	1996	Т	10.06.2020						Т						ТО
15	04-05	Озерная 1 от опоры 24		АВВГ 4х16	км	0,045	1996	Т	10.06.2020						Т						ТО
16	04-05	Озерная 2 от опоры 25		АВВГ 4х16	км	0,040	2000	Т	10.06.2020						Т						ТО
17	04-05	Озерная 3 от опоры 20/2		АВВГ 4х16	км	0,040	1999	Т	10.06.2020						Т						ТО
18	04-05	Озерная 4 от опоры 20/3		АВВГ 4х16	км	0,040	2000	Т	10.06.2020						Т						ТО
19	04-05	Озерная 5 от опоры 17/2		АВВГ 4х16	км	0,043	1999	Т	10.06.2020						Т						ТО
20	04-05	Озерная 7 от опоры 13/2		АВВГ 4х16	км	0,043	2004	Т	10.06.2020						Т						ТО
21	04-05	Озерная 7а от опоры 12/2		АВВГ 4х16	км	0,043	2001	Т	10.06.2020						Т						ТО
22	04-05	Озерная 9 от опоры 10/2		АВВГ 4х16	км	0,043	1996	Т	10.06.2020						Т						ТО
23	4-02	от ТП-3 до Савуйская,19а		АВВГ 3х35+1х25	км	0,10	1991	Т	16.07.2020	ТО						Т					
24	5-01	от ТП-5 до Ленина 5а		АВВГ 3х120+1х95	км	0,08	1995	Т	16.07.2020	ТО						Т					
25	5-01	от ТП-5 до Пионерная,31а		АВВГ 3х95+1х70	км	0,30	1989	Т	16.07.2020	ТО						Т					
26	05-07	Энтузиастов 4		АВВГ 4х70	км	0,100	1985	Т	16.07.2020	ТО						Т					
27	05-03	Энтузиастов 8		АВВГ 4х50	км	0,035	1985	Т	16.07.2020	ТО						Т					
28	6-05	от ТП-6 до Центральная,5		АВВГ 3х50+1х70	км	0,24	1986	Т	26.08.2020		ТО						Т				
29	6-11	от ТП-6 до д/с Березка		АВВГ 3х120+1х95	км	0,30	1987	Т	26.08.2020		ТО						Т				
30	6-22	от ТП-6 до Ленина,2 (3п.)		АВВГ 3х95+1х70	км	0,45	1985	Т	26.08.2020		ТО						Т				
31	6-03	от ТП-6 до Ленина,2 (6п.)		АВВГ 3х70+1х50	км	0,45	1985	Т	26.08.2020		ТО						Т				
32	6-14	от ТП-6 до Ленина,2 (11п.)		АВВГ 3х95+1х70	км	0,45	1985	Т	01.09.2020			ТО						Т			
33	6-09	ТП-6 - РКЦ		АВВГ 4х70	км	0,03	1993	Т	26.08.2020			ТО					Т				
34	6-02	КТП-6 - ул. Ленина 2а,2б,4а		АВВГ 4х70	км	0,40	2008	Т	10.06.2020			ТО			Т						
35	6-06	КТП-6 - ул. Пионерная 35 1 под ввод1	инв №00000653	2АВВГ 4х95	км	0,18	2009	Т	10.06.2020						Т						ТО
36	6-17	КТП-6 - ул. Пионерная 35 1 под ввод2		2АВВГ 4х95	км	0,18	2009	Т	10.06.2020						Т						ТО
37	6-01	КТП-6 - ул. Пионерная 35 3 под ввод1		2АВВГ 4х95	км	0,18	2009	Т	10.06.2020						Т						ТО
38	6-18	КТП-6 - ул. Пионерная 35 3 под ввод2		2АВВГ 4х95	км	0,18	2009	Т	10.06.2020						Т						ТО
39	6-13	КТП-6 - ул. Пионерная 37, 37а,37б		АВВГ 4х35	км	0,22	2009	Т	10.06.2020						Т						ТО
40	7-01	от ТП-7 до Строителей,4	инв №00000392	АВВГ 3х95+1х70	км	0,25	1985	Т	21.09.2020			ТО						Т			
41	7-01	от ТП-7 до Строителей.2		АВВГ 3х70+1х50	км	0,27	1985	Т	21.09.2020			ТО						Т			
42	7-01	от ТП-7 до Строителей,4а		АВВГ 3х70+1х50	км	0,23	1985	Т	21.09.2020			ТО						Т			

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)													
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	7-03	от ТП-7 до Пионерная,25,27		АВВГ 3х95+1х70	км	0,50	1997	Т	21.09.2020			ТО						Т			
44	7-04	от ТП-7 до Пионерная,31		АВВГ 3х70+1х50	км	0,20	1985	Т	21.09.2020			ТО						Т			
45	7-04	от ТП-7 до Энтузиастов,4,12	инв №00000388	АВВГ 3х95+1х70	км	0,25	1985	Т	21.09.2020			ТО						Т			
46	07-10	Пионерная 17		АВВГ 4х95	км	0,240	1991	Т	21.09.2020			ТО						Т			
47	07-10	Пионерная 19		АВВГ 4х70	км	0,090	1986	Т	01.04.2020				Т						ТО		
48	08-04	Строителей 7 от опоры 9		АВВГ 4х50	км	0,038	1988	Т	01.04.2020				Т						ТО		
49	08-04	Строителей 7а от опоры 9		АВВГ 4х50	км	0,038	1986	Т	01.04.2020				Т						ТО		
50	08-04	Строителей 9а от опоры 8		АВВГ 4х50	км	0,038	1986	Т	01.04.2020				Т						ТО		
51	08-05	Строителей 11 от опоры 6		АВВГ 4х50	км	0,036	1987	Т	01.04.2020				Т						ТО		
52	08-02	Савуйская 15 от опоры 4		АВВГ 4х50	км	0,038	1989	Т	01.04.2020				Т						ТО		
53	08-03	Савуйская 15а от опоры 6/1		АВВГ 4х50	км	0,035	1989	Т	01.04.2020				Т						ТО		
54	08-04	Савуйская 15б от опоры 3		АВВГ 4х50	км	0,036	1989	Т	01.04.2020				Т						ТО		
55	08-05	Савуйская 17 от опоры 6		АВВГ 4х50	км	0,032	1989	Т	01.04.2020				Т						ТО		
56	08-06	Савуйская 17а от опоры 6		АВВГ 4х50	км	0,044	1989	Т	01.04.2020				Т						ТО		
57	08-07	Савуйская 17б от опоры 6		АВВГ 4х50	км	0,037	1989	Т	01.04.2020				Т						ТО		
58	8-02	от ТП-8 до Строителей,7		АВВГ 3х95+1х70	км	0,04	1987	Т	01.04.2020				Т						ТО		
59	8-02	от ТП-8 до Строителей,7а		АВВГ 3х95+1х70	км	0,18	1988	Т	01.04.2020				Т						ТО		
60	8-02	от ТП-8 до Строителей,9а		АВВГ 3х95+1х70	км	0,04	1986	Т	01.04.2020				Т						ТО		
61	8-02	от ТП-8 до Строителей,11		АВВГ 3х50+1х35	км	0,05	1987	Т	01.04.2020				Т						ТО		
62	8-02	КТПН-8 поз.1 до опоры№1		АВВГ 3х95+1х70	км	0,032	1996	Т	01.04.2020			ТО					Т				
63	8-02.03	КТПН-8 поз.2 до опоры№1		АВВГ 3х95+1х70	км	0,032	1996	Т	01.04.2020			ТО					Т				
64	10-04	от ТП-10 до Центральный,13		АВВГ 3х120+1х95	км	0,06	2004	Т	01.04.2020				Т						ТО		
65	10-08	от ТП-10 до Центральный,13		АВВГ 3х120+1х95	км	0,28	2004	Т	01.04.2020				Т						ТО		
66	10-09	от ТП-10 до Центральный,13		АВВГ 3х120+1х95	км	0,06	2004	Т	01.04.2020				Т						ТО		
67	10-10	от ТП-10 до Центральный,13		АВВГ 3х120+1х95	км	0,28	2004	Т	01.04.2020				Т						ТО		
68	12-04	от ТП-12 до Ленина 13а		АВВГ 3х95+1х70	км	0,25	1985	Т	19.06.2020						Т						ТО
69	12-10	от ТП-12 до Ленина 11 (7п.)		АВВГ 3х120+1х95	км	0,10	1987	Т	19.06.2020						Т						ТО
70	12-12	от ТП-12 до Ленина 13а		АВВГ 4х120	км	0,15	1985	Т	19.06.2020						Т						ТО
71	12-16	от ТП-12 до Ломоносова,2		АВВГ 3х95+1х70	км	0,25	1986	Т	16.07.2020	ТО						Т					
72	14-01	Пионерная 51 от опоры 2		АВВГ 4х25	км	0,035	1987	Т	16.07.2020	ТО						Т					
73	14-01	Пионерная 53 от опоры 6		АВВГ 4х25	км	0,035	1989	Т	16.07.2020	ТО						Т					
74	14-01	Пионерная 55 от опоры 7		АВВГ 4х25	км	0,035	1989	Т	16.07.2020	ТО						Т					
75	14-01	Тюменский 4 от опоры 3		АВВГ 4х70	км	0,040	1988	Т	16.07.2020	ТО						Т					
76	14-01	Московская 3 от опоры 9		АВВГ 4х70	км	0,039	1989	Т	16.07.2020	ТО						Т					
77	14-09	Центральный 1/39 от опоры 6		АВВГ 4х70	км	0,065	1987	Т	16.07.2020	ТО						Т					
78	14-09	Центральный 2/41 от опоры 6		АВВГ 4х70	км	0,030	1987	Т	16.07.2020	ТО						Т					
79	14-09	Центральный 4а от опоры 5		АВВГ 4х70	км	0,048	1987	Т	16.07.2020	ТО						Т					
80	14-09	Центральный 4б от опоры 9а		АВВГ 4х70	км	0,028	1988	Т	16.07.2020	ТО						Т					
81	14-09	Центральный 4 от опоры 6		АВВГ 4х70	км	0,053	1990	Т	16.07.2020	ТО						Т					
82	14-09	Тюменский 1б от опоры 2		АВВГ 4х50	км	0,035	1987	Т	16.07.2020	ТО						Т					
83	14-02	Тюменский 2 от опоры 1		АВВГ 4х50	км	0,040	1987	Т	16.07.2020	ТО						Т					
84	14-02	Центральный 6а от опоры 10а		АВВГ 4х25	км	0,034	1987	Т	16.07.2020	ТО						Т					
85	14-02	Тюменский 3а от опоры 6а		АВВГ 4х50	км	0,036	1987	Т	16.07.2020	ТО						Т					
86	14-03	Строителей 28 от опоры 9		АВВГ 4х70	км	0,039	1989	Т	16.07.2020	ТО						Т					
87	14-03	Тюменский 6 от опоры 6		АВВГ 4х50	км	0,025	1988	Т	16.07.2020	ТО						Т					
88	14-03	Тюменский 5а от опоры 8		АВВГ 4х70	км	0,060	1988	Т	16.07.2020	ТО						Т					
89	14-03	Тюменский 5 от опоры 7		АВВГ 4х70	км	0,060	1988	Т	16.07.2020	ТО						Т					
90	14-02	от ТП-14 до Тюменская,3		АВВГ 3х70+1х50	км	0,15	1988	Т	16.07.2020	ТО						Т					
91	14-02	от ТП-14 до Тюменская,3б		АВВГ 3х70+1х50	км	0,07	1986	Т	16.07.2020	ТО						Т					
92	14-02	ТП-14 до опоры№1		СИП 3х95+1х70	км	0,028	1987	Т	20.08.2020			ТО					Т				
93	14-03	ТП-14 до опоры№1		АВВГ 3х185+1х95	км	0,028	1987	Т	20.08.2020			ТО					Т				
94	14-09	ТП-14 до опоры№1		АВВГ 3х95+1х50	км	0,028	1987	Т	02.09.2020				ТО					Т			
95	14-12	ТП-14 - до опоры№1		АВВГ 4х70	км	0,028	1987	Т	02.09.2020				ТО					Т			
96	14-13	ТП-14 - до опоры№1		АВВГ 3х185+1х95	км	0,036	1987	Т	02.09.2020				ТО					Т			
97	15-02	Пионерная 11а		АВВГ 4х50	км	0,032	1986	Т	03.09.2020				ТО					Т			
98	15-13	Савуйская 11а		АВВГ 4х50	км	0,100	1987	Т	03.09.2020				ТО					Т			

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)												
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	15-14	Пионерная 11		АВВГ 4х50	км	0,240	1987	Т	03.09.2020				ТО					Т			
100	15-14	Строителей 1		АВВГ 4х70	км	0,060	1988	Т	03.09.2020				ТО					Т			
101	15-14	Строителей 3		АВВГ 4х70	км	0,140	1987	Т	03.09.2020				ТО					Т			
102	15-11	Строителей 5а		АВВГ 4х70	км	0,078	1987	Т	03.09.2020				ТО					Т			
103	15-16	Строителей 5б		АВВГ 4х70	км	0,038	1987	Т	03.09.2020				ТО					Т			
104	18-06	от ТП-18 до Озерная,8	инв №00000686	АВВГ 4х70	км	0,31	2002	Т	17.07.2020	ТО						Т					
105	18-08	от ТП-18 до Озерная,10		АВВГ 4х70	км	0,36	2002	Т	20.08.2020		ТО						Т				
106	18-05	от ТП-18 до Озерная 6		АВВГ 4х50	км	0,150	2002	Т	20.08.2020		ТО						Т				
107	18-05	от ТП-18 до Озерная 6а		АВВГ 4х50	км	0,100	2003	Т	20.08.2020		ТО						Т				
108	18-08	от ТП-18 до Озерная 8а		АВВГ 4х50	км	0,170	2003	Т	20.08.2020		ТО						Т				
109	19-08	от ТП-19 до Савуйская,3а		АВВГ 3х120+1х95	км	0,19	1988	Т	20.08.2020		ТО						Т				
110	19-12	от ТП-19 до Пионерная,7		АВВГ 3х120+1х95	км	0,30	1989	Т	20.08.2020		ТО						Т				
111	19-01	Савуйская 9		АВВГ 4х70	км	0,117	1988	Т	20.08.2020		ТО						Т				
112	19-12	Савуйская 7		АВВГ 4х70	км	0,100	1988	Т	20.08.2020		ТО						Т				
113	19-30	Савуйская 7а		АВВГ 4х70	км	0,120	1988	Т	20.08.2020		ТО						Т				
114	19-12	Савуйская 5		АВВГ 4х70	км	0,217	1988	Т	20.08.2020		ТО						Т				
115	20-04	от ТП-20 до Центральная,8	инв №00000684	АВВГ 3х120+1х95	км	0,27	2002	Т	20.08.2020		ТО						Т				
116	20-09	от ТП-20 до Центральная,8		АВВГ 3х120+1х95	км	0,27	2002	Т	20.08.2020		ТО						Т				
117	20-22	от оп.8 до оп.1		АВВГ 4х10	км	0,14	2002	Т	20.08.2020		ТО						Т				
118	20-22	от оп.8 до оп.1		АВВГ 4х70	км	0,25	2002	Т	20.08.2020		ТО						Т				
119	20-22	от оп.1 до ТП-20		АВВГ 4х70	км	0,01	2002	Т	25.05.2020					Т						ТО	
120	20-08	ТП-20 до опоры№1		АВВГ 3х120+1х50	км	0,036	1997	Т	30.09.2020				ТО					Т		ТО	
121	20-10	ТП-20 до опоры№1		АВВГ 3х150+1х70	км	0,041	1997	Т	30.09.2020				ТО					Т			
122	20-10	Строителей 30 от опоры 1/1		АВВГ 4х50	км	0,042	1988	Т	30.09.2020				ТО					Т			
123	20-08	Московская 13 от опоры 3		АВВГ 4х70	км	0,190	1991	Т	30.09.2020				ТО					Т			
124	20-10	Московская 9 от опоры 2/2		АВВГ 4х50	км	0,023	1987	Т	30.09.2020				ТО					Т			
125	20-10	Тюменский 8 от опоры 5		АВВГ 4х50	км	0,032	1987	Т	30.09.2020				ТО					Т			
126	20-10	Тюменский 8б от опоры 1		АВВГ 4х50	км	0,038	1987	Т	30.09.2020				ТО					Т			
127	21-04	Строителей 40		АВВГ 4х120	км	0,068	1989	Т	01.09.2020				ТО					Т			
128	21-06	Строителей 34		АВВГ 4х120	км	0,035	1994	Т	01.09.2020				ТО					Т			
129	21-06	Московская 16		АВВГ 4х70	км	0,055	1991	Т	01.09.2020				ТО					Т			
130	21-06	Строителей 32		АВВГ 4х70	км	0,055	1992	Т	01.09.2020				ТО					Т			
131	21-10	Строителей 36		АВВГ 4х120	км	0,065	1994	Т	01.09.2020				ТО					Т			
132	21-03	Московская 18		АВВГ 4х95	км	0,038	1991	Т	01.09.2020				ТО					Т			
133	21-01	Московская 10		АВВГ 4х25	км	0,120	1991	Т	01.09.2020				ТО					Т			
134	21-03	от ТП-21 до Московская,14		АВВГ 3х120+1х95	км	0,11	1990	Т	01.09.2020			ТО						Т			
135	21-04	от ТП-21 до Московская,12		АВВГ 3х120+1х95	км	0,08	1989	Т	01.09.2020			ТО						Т			
136	21-04	от ТП-21 до Строителей,36		АВВГ 3х120+1х95	км	0,08	1989	Т	01.09.2020			ТО						Т			
137	21-04	от ТП-21 до Строителей,40а		АВВГ 3х120+1х95	км	0,12	1989	Т	01.09.2020			ТО						Т			
138	21-07	от ТП-21 до Строителей,34		АВВГ 3х120+1х95	км	0,10	1993	Т	01.09.2020			ТО						Т			
139	21-10	от ТП-21 до Строителей,36		АВВГ 3х120+1х95	км	0,10	1994	Т	01.09.2020						Т					ТО	
140	22-05	Промышленная 22		АВВГ 4х95	км	0,130	1986	Т	25.06.2020						Т					ТО	
141	23-08	КТП-23 до опоры№1		АВВГ 3х120+1х95	км	0,040	1993	Т	15.10.2020					ТО					Т		
142	23-16	КТП-23 до опоры№1		АВВГ 3х185+1х150	км	0,040	1993	Т	15.10.2020					ТО					Т		
143	23-08	Пионерная 61а от опоры 3		АВВГ 4х50	км	0,031	1991	Т	15.10.2020					ТО					Т		
144	23-08	Пионерная 63 от опоры3		АВВГ 4х50	км	0,035	1991	Т	15.10.2020					ТО					Т		
145	23-08	Пионерная 63 а от опоры 2		АВВГ 4х50	км	0,035	1991	Т	15.10.2020					ТО					Т		
146	23-08	Пионерная 65 от опоры 2		АВВГ 4х50	км	0,035	1992	Т	15.10.2020					ТО					Т		
147	23-16	Пионерная 59 от опоры 2		АВВГ 4х70	км	0,050	1992	Т	15.10.2020					ТО					Т		
148	23-16	Московская 2 от опоры 6		АВВГ 4х70	км	0,035	1992	Т	15.10.2020					ТО					Т		
149	23-16	Пионерная 61 от опоры 3		АВВГ 4х70	км	0,035	1995	Т	15.10.2020					ТО					Т		
150	23-16	Московская 4а от опоры 1		АВВГ 4х70	км	0,035	1994	Т	15.10.2020					ТО					Т		
151	23-01	Строителей 46 вв-1		АВВГ 4х70	км	0,097	2007	Т	15.10.2020					ТО					Т		
152	23-15	Строителей 46 вв-2		АВВГ 4х70	км	0,097	2007	Т	15.10.2020					ТО					Т		
153	23-04	от ТП-23 до Пионерная,63а		АВВГ 3х120+1х95	км	0,11	1991	Т	07.05.2020					Т						ТО	
154	24-07	от ТП-24 до Строителей,27 ввод 1		АВВГ 4х50	км	0,06	1997	Т	22.05.2020					Т						ТО	

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)													
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	24-08	от ТП-24 до Московская,19а		АВВГ 3х120+1х95	км	0,27	1991	Т	22.05.2020					Т						ТО	
156	24-20	от ТП-24 до Строителей,27 ввод 2		АВВГ 4х50	км	0,07	1997	Т	22.05.2020					Т						ТО	
157	24-20	от ТП-24 до Московская,15а		АВВГ 3х70+1х50	км	0,24	1993	Т	22.05.2020					Т						ТО	
158	24-20	от ТП-24 до Московская,17а		АВВГ 3х70+1х50	км	0,19	1991	Т	15.06.2020						Т						ТО
159	25-02	от ТП-25 до Моховая,10		АВВГ 3х120+1х95	км	0,32	1991	Т	15.06.2020						Т						ТО
160	25--12	от ТП-25 до Моховая,12		АВВГ 4х70	км	0,117	1991	Т	15.06.2020						Т						ТО
161	25-08	от ТП-25 до Моховая,20		АВВГ 3х120+1х95	км	0,20	1991	Т	15.06.2020						Т						ТО
162	28-03	от ТП-28 до Ломоносова,18		АВВГ 3х95+1х70	км	0,20	2000	Т	15.06.2020						Т						ТО
163	28-10	от ТП-28 до Ломоносова,20		АВВГ 3х95+1х70	км	0,20	2000	Т	12.10.2020				ТО						Т		
164	28-01	Московская 19 вв 1		АВВГ 4х70	км	0,072	2002	Т	12.10.2020				ТО						Т		
165	28-09	Московская 19 вв 2		АВВГ 4х70	км	0,072	2002	Т	12.10.2020				ТО						Т		
166	29-01	от ТП-29 до Ленина,16 ввод 1		АВВГ 4х240	км	0,12	2003	Т	16.10.2020				ТО						Т		
167	29-02	от ТП-29 до Ленина,16 ввод 1 (рез.)		АВВГ 4х240	км	0,12	2003	Т	16.10.2020				ТО						Т		
168	29-11	от ТП-29 до Ленина,16 ввод 2		АВВГ 4х240	км	0,12	2003	Т	16.10.2020				ТО						Т		
169	29-12	от ТП-29 до Ленина,16 ввод 2 (рез.)		АВВГ 4х240	км	0,12	2003	Т	16.10.2020		ТО						Т				
170	29-02	от ТП-29 до Ленина 14 вв-1	инв №0000295	ВВГ 4х185	км	0,050	2005	Т	17.07.2020	ТО						Т					
171	29-14	от ТП-29 до Ленина 14 вв-2		ВВГ 4х185	км	0,050	2005	Т	17.07.2020	ТО						Т					
172	30-02	Ленина 14а ВРУ-1 ВВ1		ВВГ 4х120	км	0,100	2006	Т	17.07.2020	ТО						Т					
173	30-06	Ленина 14а ВРУ-2 ВВ2		ВВГ 4х120	км	0,100	2006	Т	17.07.2020	ТО						Т					
174	30-10	Ленина 14а ВРУ-1 ВВ1		ВВГ 4х120	км	0,194	2006	Т	17.07.2020	ТО						Т					
175	30-16	Ленина 14а ВРУ-2 ВВ2		ВВГ 4х120	км	0,194	2006	Т	17.07.2020	ТО						Т					
176	30-05	Ленина 14б ВРУ-1 ВВ1	инв №0000294	ВБЗШа 4х150	км	0,080	2006	Т	17.07.2020	ТО						Т					
177	30-08	Ленина 14б ВРУ-2 ВВ2		ВБЗШа 4х150	км	0,080	2006	Т	17.07.2020	ТО						Т					
178	30-12	Ленина 14б ВРУ-1 ВВ1		ВБЗШа 4х150	км	0,080	2006	Т	17.07.2020	ТО						Т					
179	30-15	Ленина 14б ВРУ-2 ВВ2		ВБЗШа 4х150	км	0,080	2006	Т	17.07.2020	ТО						Т					
180	31-01	от ТП-31 до КДЦ	инв №00000830	АМСНК 3х240 AL+72	км	0,06	2003	Т	12.08.2020		ТО						Т				
181	31-01	от ТП-31 до КДЦ (рез.)		АМСНК 3х240 AL+72	км	0,06	2003	Т	12.08.2020		ТО						Т				
182	31-13	от ТП-31 до КДЦ		АМСНК 3х240 AL+72	км	0,06	2003	Т	12.08.2020		ТО						Т				
183	31-13	от ТП-31 до КДЦ (рез.)		АМСНК 3х240 AL+72	км	0,06	2003	Т	12.08.2020			ТО					Т				
184	32-04	Пионерная 32 ВРУ-1 вв 1		АВБбШВ 4х70	км	0,229	2010	Т	17.07.2020	ТО						Т					
185	32-05	Пионерная 32 ВРУ-2 вв 1		АВБбШВ 4х70	км	0,229	2010	Т	17.07.2020	ТО						Т					
186	32-07	Пионерная 32 ВРУ-3 вв 1		АВБбШВ 4х70	км	0,229	2010	Т	17.07.2020	ТО						Т					
187	32-08	Пионерная 32 ВРУ-4 вв 1		АВБбШВ 4х70	км	0,229	2010	Т	17.07.2020	ТО						Т					
188	32-09	Пионерная 32 ВРУ-1 вв 2		АВБбШВ 4х70	км	0,229	2010	Т	17.07.2020	ТО						Т					
189	32-10	Пионерная 32 ВРУ-2 вв 2		АВБбШВ 4х70	км	0,229	2010	Т	17.07.2020	ТО						Т					
190	32-12	Пионерная 32 ВРУ-3 вв 2		АВБбШВ 4х70	км	0,229	2010	Т	17.07.2020	ТО						Т					
191	32-13	Пионерная 32 ВРУ-4 вв 2		АВБбШВ 4х70	км	0,229	2010	Т	17.07.2020	ТО						Т					
192	34-03	от ТП-34 до Ленина,19а		АВВГ 3х120+1х95	км	0,20	1988	Т	04.09.2020			ТО						Т			
193	34-04	от ТП-34 до Ленина,19		АВВГ 3х120+1х95	км	0,19	1987	Т	04.09.2020			ТО						Т			
194	34-06	от ТП-34 до Фёдорова,5а		АВВГ 3х150+1х120	км	0,12	1989	Т	04.09.2020			ТО						Т			
195	34-08	от ТП-34 до Фёдорова,7а		АВВГ 4х185	км	0,10	1994	Т	04.09.2020			ТО						Т			
196	34-15	от ТП-34 до Федорова 7а		АВВГ 4х120	км	0,078	1994	Т	04.09.2020			ТО						Т			
197	34-10	от ТП-34 до Ленина,19		АВВГ 3х120+1х95	км	0,15	1987	Т	04.09.2020			ТО						Т			
198	34-13	от ТП-34 до Ленина,27		АВВГ 3х150+1х120	км	0,16	1990	Т	04.09.2020			ТО						Т			
199	34-14	от ТП-34 до Фёдорова,5		АВВГ 3х150+1х120	км	0,19	1989	Т	04.09.2020			ТО						Т			
200	34-16	от ТП-34 до Ленина,19а		АВВГ 3х120+1х95	км	0,20	1988	Т	22.05.2020					Т						ТО	
201	34а-17	от ТП-34а до ДШИ	инв № 0000444	ВВГ 4х35	км	0,36	2005	Т	22.05.2020					Т						ТО	
202	34а-03	от ТП-34а до ДШИ		ВВГ 4х35	км	0,36	2005	Т	22.05.2020					Т						ТО	
203	34а-04	от ТП-34а до храма	инв №0000595	ВВГ 4х50	км	0,27	2013	Т	22.05.2020					Т						ТО	
204	34а-05	Федорова 7 ВРУ-1		АВВГ 4х120	км	0,120	1991	Т	22.05.2020					Т						ТО	
205	34а-08	Федорова 7 ВРУ-2		АВВГ 4х120	км	0,191	1991	Т	22.05.2020					Т						ТО	
206	34а-10	Федорова 7 ВРУ-2		АВВГ 4х120	км	0,057	1991	Т	22.05.2020					Т						ТО	
207	35-05	от ТП-35 до Фёдорова,3б		АВВГ 3х150+1х120	км	0,10	1994	Т	06.05.2020					Т						ТО	
208	35-07	от ТП-35 до Фёдорова,3 (3п.)		АВВГ 3х185+1х120	км	0,23	1992	Т	06.05.2020					Т						ТО	
209	35-08	от ТП-35 до Фёдорова,3а		АВВГ 3х120+1х95	км	0,07	1993	Т	06.05.2020					Т						ТО	
210	35-11	от ТП-35 до Фёдорова,3 (4п.)		АВВГ 3х185+1х120	км	0,23	1992	Т	06.05.2020					Т						ТО	

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)													
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	35-12	от ТП-35 до Фёдорова,1а		АВВГ 3х185+1х120	км	0,08	1994	Т	06.05.2020					Т						ТО	
212	35-13	от ТП-35 до Ленина,27		АВВГ 3х150+1х120	км	0,38	1991	Т	06.05.2020					Т						ТО	
213	35-14	от ТП-35 до Ленина,27а (рез.)		АВВГ 3х95+1х70	км	0,34	1992	Т	06.05.2020					Т						ТО	
214	35-15	от ТП-35 до Фёдорова,3б		АВВГ 3х150+1х120	км	0,10	1994	Т	06.05.2020					Т						ТО	
215	35-16	от ТП-35 до Фёдорова,1а		АВВГ 3х120+1х95	км	0,20	1994	Т	15.06.2020						Т						ТО
216	35-12	от ТП-35 до Федорова 1		АВВГ 4х120	км	0,085	1995	Т	15.06.2020						Т						ТО
217	36-02	от ТП-36 до Моховая,11		АВВГ 3х240+1х185	км	0,36	2002	Т	15.06.2020						Т						ТО
218	36-04	от ТП-36 до Парковый,1 ввод 1		АВВГ 4х120	км	0,16	1997	Т	15.06.2020						Т						ТО
219	36-08	от ТП-36 до Парковый,1 ввод 2		АВВГ 4х120	км	0,20	1996	Т	15.06.2020						Т						ТО
220	36-12	от ТП-36 до Парковый,3 ввод 1	инв №0000278	АВВГ 4х120	км	0,20	1996	Т	15.06.2020						Т						ТО
221	36-12	от ТП-36 до Парковый,3 ввод 2		АВВГ 4х120	км	0,15	1997	Т	15.06.2020						Т						ТО
222	36-16	от ТП-36 до Моховая,11	инв №00000373	АВВГ 3х240+1х185	км	0,36	2002	Т	15.06.2020						Т						ТО
223	36а-7	от ТП-36а до Парковый,7		АВВГ 3х120+1х95	км	0,50	2001	Т	15.06.2020						Т						ТО
224	36а-5	от ТП-36а до Парковый,7		АВВГ 3х120+1х95	км	0,50	2002	Т	23.07.2020	ТО						Т					
225	37-04	от ТП-37 до Парковый,1 ввод 1		АВВГ 3х185+1х120	км	0,20	1997	Т	23.07.2020	ТО						Т					
226	37-07	от ТП-37 до Парковый,1 ввод 2		АВВГ 3х185+1х120	км	0,20	1997	Т	23.07.2020	ТО						Т					
227	37-17	от ТП-37 до Парковый,1 ввод 3		АВВГ 3х185+1х120	км	0,20	1997	Т	23.07.2020	ТО						Т					
228	38-15	Центрадьный 7 от опоры 2		АВВГ 4х70	км	0,030	1989	Т	23.07.2020	ТО						Т					
229	38-15	Центрадьный 9 от опоры 3		АВВГ 4х70	км	0,030	1989	Т	23.07.2020	ТО						Т					
230	38-15	Центрадьный 11 от опоры 5		АВВГ 4х70	км	0,030	1989	Т	23.07.2020	ТО						Т					
231	38-15	ТП-38 до опоры№1		АВВГ 3х70+1х50	км	0,025	1995	Т	23.07.2020		ТО					Т					
232	38-11	от ТП-38 до Ленина,4		АВВГ 3х70+1х50	км	0,25	1986	Т	16.10.2020				ТО						Т		
233	39-02	от ТП-39 до Строителей,19		АВВГ 3х120+1х95	км	0,17	2002	Т	16.10.2020				ТО						Т		
234	39-02	от ТП-39 до Ломоносова,10а		АВВГ 3х50+1х35	км	0,18	1994	Т	16.10.2020				ТО						Т		
235	39-03	от ТП-39 до Ломоносова,12		АВВГ 3х50+1х35	км	0,25	1994	Т	16.10.2020				ТО						Т		
236	39-04	от ТП-39 до Строителей,17		АВВГ 3х50+1х35	км	0,15	1996	Т	16.10.2020				ТО						Т		
237	39-07	от ТП-39 до Ломоносова,14		АВВГ 3х50+1х35	км	0,30	1996	Т	16.10.2020				ТО						Т		
238	39-08	от ТП-39 до Ломоносова,4б		АВВГ 3х70+1х50	км	0,10	1994	Т	16.10.2020				ТО						Т		
239	39-08	от ТП-39 до Ломоносова,4а		АВВГ 3х70+1х50	км	0,07	1994	Т	01.04.2020				Т						ТО		
240	39-08	от ТП-39 до Ломоносова,4		АВВГ 3х70+1х50	км	0,14	1994	Т	01.04.2020				Т						ТО		
241	39-09	от ТП-39 до Ломоносова,6		АВВГ 3х70+1х50	км	0,15	1999	Т	01.04.2020				Т						ТО		
242	39-12	от ТП-39 до Ломоносова,6а		АВВГ 3х50+1х35	км	0,04	1993	Т	01.04.2020				Т						ТО		
243	39-16	от ТП-39 до Ломоносова,6б		АВВГ 3х70+1х50	км	0,11	1993	Т	01.04.2020				Т						ТО		
244	39-23	от ТП-39 до Строителей,19		АВВГ 3х120+1х95	км	0,17	2002	Т	01.04.2020				Т						ТО		
245	39-24	от ТП-39 до Строителей,19		АВВГ 3х50+1х35	км	0,16	1996	Т	01.04.2020				Т						ТО		
246	39-19	Ломоносова 10		АВВГ 4х50	км	0,122	1994	Т	20.03.2020			Т						ТО			
247	39-23	Строителей 19/1	инв №00000685	АВВГ 4х70	км	0,110	2002	Т	20.03.2020			Т						ТО			
248	39-04	Строителей 21/1		АВВГ 4х70	км	0,120	2003	Т	20.03.2020			Т						ТО			
249	40-05	от ТП-40 до Строителей,23		АВВГ 4х120	км	0,10	1994	Т	01.04.2020				Т						ТО		
250	40-06	от ТП-40 до Строителей,21		АВВГ 3х70+1х50	км	0,18	1992	Т	01.04.2020				Т						ТО		
251	40-07	от ТП-40 до Строителей,21а		АВВГ 3х70+1х50	км	0,12	1993	Т	01.04.2020				Т						ТО		
252	40-18	от ТП-40 до Ломоносова,16	инв №00000375	АВВГ 3х150+1х120	км	0,12	1996	Т	06.05.2020					Т						ТО	
253	41-07	от ТП-41 до ВРУ-1 школы №1	инв №0000685	ВВГ 4х185	км	0,13	2013	Т	06.05.2020					Т						ТО	
254	41-08	от ТП-41 до ВРУ-2 школы №1		ВВГ 4х185	км	0,13	2013	Т	06.05.2020					Т						ТО	
255	41-13	от ТП-41 до ВРУ-2 школы №1		2ВВГ 4х240	км	0,13	2013	Т	06.05.2020					Т						ТО	
256	41-14	от ТП-41 до ВРУ-1 школы №1		2ВВГ 4х240	км	0,13	2013	Т	06.05.2020					Т						ТО	
257	45-02	Ломоносова 7 ВРУ-2 вв 1		АВВГ 4х150	км	0,170	2015	Т	11.09.2020			ТО						Т			
258	45-05	Ломоносова 7 ВРУ-4 вв 1		АВВГ 4х150	км	0,170	2015	Т	11.09.2020			ТО						Т			
259	45-09	Ломоносова 7 ВРУ-3 вв 1		АВВГ 4х150	км	0,170	2015	Т	11.09.2020			ТО						Т			
260	45-12	Ломоносова 7 ВРУ-1 вв 1		АВВГ 4х150	км	0,170	2015	Т	11.09.2020			ТО						Т			
261	45-15	Ломоносова 7 ВРУ-4 вв 2		АВВГ 4х150	км	0,170	2015	Т	11.09.2020			ТО						Т			
262	45-18	Ломоносова 7 ВРУ-3 вв 2		АВВГ 4х150	км	0,170	2015	Т	11.09.2020			ТО						Т			
263	45-22	Ломоносова 7 ВРУ-2 вв 2		АВВГ 4х150	км	0,170	2015	Т	11.09.2020			ТО						Т			
264	45-25	Ломоносова 7 ВРУ-1 вв 2		АВВГ 4х150	км	0,170	2015	Т	11.09.2020			ТО						Т			
265	45-08	ТП-45 до ЦТП-35		ААШв-1 4х70	км	0,065	2020	Т	11.09.2020			ТО						Т			
266	45-23	ТП-45 до ЦТП-35		ААШв-1 4х70	км	0,065	2020	Т	11.09.2020			ТО						Т			

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)													
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	54-07	от опоры до Пионерная 73а		АВВГ 4х70	км	0,056	1994	Т	02.09.2020			ТО						Т			
268	56-04	ТП-56 до опоры№1		АВВГ 4х95	км	0,025	2001	Т	22.07.2020		ТО					Т					
269	56-11	ТП-56 до опоры№1		АВВГ 4х95	км	0,025	2001	Т	22.07.2020		ТО					Т					
270	56-17	ТП-56 до опоры№1		АВВГ 4х95	км	0,025	2001	Т	22.07.2020		ТО					Т					
271	56-16	ТП-56 до опоры№1		АВВГ 4х95	км	0,025	2001	Т	22.07.2020		ТО					Т					
				Итого	км	35,21															
Русскинская																					
ВЛ-6кВ																					
1	01	ПС"Русскинская".КРУН -6 кВ		АС-95	км	11,50	2014	Т	06.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
2	02	ПС"Русскинская".КРУН -6 кВ		АС-95	км	11,50	2014	Т	06.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
3	04	яч.КРУН - КТП №6 РЛНД-6	00000543	АС-95	км	1,60	1994	Т	10.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
4	11	яч.КРУН - КТП №6 РЛНД-6		АС-95	км	0,79	1994	Т	10.06.2002			ТО			Т			ТО			ТО
	30-04	ЗРУ-6 кВ до КРУН- 6кВ		А-50	км	11,50		Т	17.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
				Итого	км	36,89															
ВЛ-0.4кВ																					
1	КТПН-1 ф.4	КТПН-1 - ул.Русскиных	инв №00000544	АС-50(25,35)	км	1,30	1986	Т	25.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
2	КТПН-1 ф.6	КТПН-1 - СОВ		АС-35	км	0,40	1986	Т	25.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
3	КТПН-2 ф.4	КТПН-2 - ул.Геологов		АС-50(25,35)	км	0,80	1986	Т	25.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
4	ТП-4 ф.3	КТПН-4 - ул.Новоселов		АС-70	км	0,83	1986	Т	26.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
5	ТП-4 ф.13	КТПН-4 - ул.Взлётная		АС-70(50)	км	0,60	1986	Т	26.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
6	ТП-4 ф.18	КТПН-4 - ул.Таежная		СИП 4х95	км	0,45	2014	Т	26.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
7	КТПН-5 ф.2	КТПН-5 - ул.Снежная		АС-95(50,35)	км	1,40	1986	Т	29.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
8	КТПН-5 ф.3	КТПН-5 - рынок		АС-25	км	0,10	1986	Т	29.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
9	КТПН-6 ф.2	КТПН-6 - ул.Новоселов/пекарня		АС-95(50)СИП 4х50	км	1,20	1986	Т	29.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
				Итого	км	7,08															
КЛ-6кВ																					
1	03	КТПН-6 от РЛНД-6кВ до ВН-6кВ Т-2	—	АСБ 3х35	км	0,02	2006	Т	20.05.2020					Т			—			ТО	—
2	04	КТПН-6 от РЛНД-6кВ до ВН-6кВ Т-1		АСБ 3х35	км	0,02	2006	Т	20.05.2020					Т						ТО	
3	01	ПС Русскинская яч.3 до ВЛ-6кВ оп.1		АСБ 3х240	км	0,10	2006	Т	20.05.2020					Т						ТО	
4	02	ПС Русскинская яч.4 до ВЛ-6кВ оп.1		АСБ 3х240	км	0,10	2006	Т	20.05.2020					Т						ТО	
5	01	от ВЛ-6кВ КРУН-6 кВ		АСБ 3х240	км	0,35	2006	Т	20.05.2020					Т						ТО	
6	02	от ВЛ-6кВ КРУН-6 кВ		АСБ 3х240	км	0,35	2006	Т	20.05.2020					Т						ТО	
7	03	от КРУН-6кВ тп-4		АСБ 3х95	км	0,38	2006	Т	20.05.2020					Т						ТО	
8	04	от КРУН-6кВ тп-4		АСБ 3х95	км	0,08	2006	Т	20.05.2020					Т						ТО	
9	04	от ВЛ-6кВ тп-4		АСБ 3х95	км	0,38	2006	Т	15.05.2020					Т						ТО	
10	03	от КРУН-6кВ тп-7		ААБлУ 3х70	км	0,70	2014	Т	15.05.2020					Т						ТО	
11	04	от КРУН-6кВ тп-7		ААБлУ 3х70	км	0,70	2014	Т	15.05.2020					Т						ТО	
12	03	от ТП-4 до ТП-3		АВБбШВб 3х120	км	0,35	2010	Т	15.05.2020					Т						ТО	
13	04	от ТП-4 до ТП-3		АВБбШВб 3х120	км	0,35	2010	Т	15.05.2020					Т						ТО	
14	03	от ВЛ-6 кВ опора № 19 до ТП-3		АВБбШВб 3х120	км	0,38	2016	Т	15.05.2020					Т						ТО	
15	04	от ВЛ-6 кВ опора № 18 до ТП-3		АВБбШВб 3х120	км	0,38	2016	Т	15.05.2020					Т						ТО	
				Итого	км	4,64															
КЛ-0,4кВ																					
1	1-04	от ТП-1 до опоры №1		АВВГ 4х150	км	0,03	1986	Т	26.10.2020				ТО						Т		
2	1-06	от ТП-1 до опоры №1		АВВГ 4х185	км	0,07	1986	Т	26.10.2020				ТО						Т		
3	02-04	Геологов 3а от опоры 10/7		АВВГ 4х35	км	0,015		Т	17.08.2020		ТО						Т				
4	02-04	Геологов 5а от опоры 10/6		АВВГ 4х35	км	0,030		Т	17.08.2020		ТО						Т				
5	02-04	Геологов 7а от опоры 10/4		АВВГ 4х35	км	0,040		Т	17.08.2020		ТО						Т				
6	02-01	Озерная 2		2АВВГ 4х36	км	0,050		Т	17.08.2020		ТО						Т				
7	02-04	от ТП-2 до опоры №1		АВВГ 4х185	км	0,08	1986	Т	26.10.2020				ТО						Т		
8	03-04	от ТП до ВРУ -0,4 кВ школы	инв №0000739	АВБбШвб-4х120	км	0,27	2013	Т	15.09.2020			ТО						Т			
9	03-05	от ТП до ВРУ -0,4 кВ школы		АВБбШвб-4х120	км	0,27	2013	Т	15.09.2020			ТО						Т			
10	03-06	от ТП до ВРУ -0,4 кВ школы		АВБбШвб-4х120	км	0,27	2013	Т	15.09.2020			ТО						Т			
11	03-17	от ТП до ВРУ -0,4 кВ школы		АВБбШвб-4х120	км	0,27	2013	Т	15.09.2020			ТО						Т			
12	03-18	от ТП до ВРУ -0,4 кВ школы		АВБбШвб-4х120	км	0,27	2013	Т	15.09.2020			ТО						Т			

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)													
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	03-19	от ТП до ВРУ -0,4 кВ школы		АВБбШвб-4х120	км	0,27	2013	Т	15.09.2020			ТО						Т			
14	4-03	от ТП-4 до опоры №1		АВВГ 4х70	км	0,04	1986	Т	26.10.2020				ТО						Т		
15	4-13	от ТП-4 до опоры №1		АВВГ 4х70	км	0,03	1986	Т	26.10.2020				ТО						Т		
16	04-03	Новоселов 15 от опоры 14		ВВГ 4х35	км	0,050		Т	19.08.2020		ТО						Т				
17	04-03	Новоселов 17 от опоры 15		ВВГ 4х35	км	0,050		Т	19.08.2020		ТО						Т				
18	04-02	Новоселов 10		АВВГ 4х150	км	0,200		Т	19.08.2020		ТО						Т				
19	04-22	Новоселов 10		АВВГ 4х150	км	0,200		Т	19.08.2020		ТО						Т				
20	04-04	Взлетная 12		АВВГ 4х95	км	0,150		Т	19.08.2020		ТО						Т				
21	04-24	Взлетная 12		АВВГ 4х95	км	0,150		Т	19.08.2020		ТО						Т				
22	5-02	от ТП-5 до опоры №1		АВВГ 4х185	км	0,03	1986	Т	26.10.2020				ТО						Т		
23	5-03	от ТП-5 до опоры №1		АВВГ 3х70+1х50	км	0,01	1986	Т	26.10.2020				ТО						Т		
24	6-02	от ТП-6 до опоры №1		АВВГ 4х185	км	0,01	1986	Т	26.10.2020				ТО						Т		
				итого		2,85															
Локосово																					
ВЛ-35кВ																					
1	-02	ПС "Покамасовская" -	инв №00000582	АС-120	км	10,00	1991	Т	23.04.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
2	-04	ПС "Покамасовская" -		АС-120	км	10,00	1991	Т	23.04.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
3		ПС "Ладья" -	инв №00000581	АС-120	км	12,00	1991	Т	23.04.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
				Итого	км	32,00															
ВЛ-6кВ																					
1	-04	ПС 35/6 "Кирпичн.завод"- поселок	инв №00000576	А-95(70-50)	км	3,31	1991	Т	17.06.2020			ТО			ТО		Т			ТО	
2	-04	отпайка на ТП-15		СИП-3 1х70	км	0,40	2019	Т	17.06.2020			ТО			ТО		Т			ТО	
	-18	отпайка на ТП-15		СИП-3 1х70	км	0,40	2019	Т	17.06.2020			ТО			ТО		Т			ТО	
3	-04	отпайка на ТП-6		А-50	км	0,02	1991	Т	17.06.2020			ТО			ТО		Т			ТО	
4	-18	отпайка на ТП-13		А-50	км	0,47	1991	Т	17.06.2020			ТО			ТО		Т			ТО	
5	-18	отпайка на ТП-9		А-50	км	0,27	1991	Т	17.06.2020			ТО			ТО		Т			ТО	
6	-04	отпайка на ТП-14		А-50	км	0,17	1991	Т	17.06.2020			ТО			ТО		Т			ТО	
7	-18	ПС 35/6 "Кирпичн.завод"- поселок		А-95(70-50)	км	2,00	1991	Т	22.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
8	-18	отпайка нп ТП-3		А-50	км	0,04	1991	Т	24.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
9	-18	отпайка на ТП-4		А-50	км	0,02	1991	Т	24.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
10	-18	отпайка на ТП-8		А-50	км	0,07	1991	Т	24.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
11	-04	отпайка на ТП-8		А-50	км	0,07	1991	Т	27.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
12	-08	ПС 35/6 "Кирпичн.завод"- ТП 10		А-70	км	1,08	1991	Т	28.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
				Итого	км	8,31															
ВЛ-0.4кВ																					
1	3-01	от ТП-3		А-50	км	0,80	1991	Т	18.05.2020		ТО			Т			ТО			ТО	
2	4-01	от ТП-4		А-50	км	0,90	2006	Т	18.05.2020		ТО			Т			ТО			ТО	
3	4-02	от ТП-4		А-50	км	0,80	2006	Т	18.05.2020		ТО			Т			ТО			ТО	
4	7-01	от ТП-7		СИП 4х50	км	0,06	2006	Т	26.05.2020		ТО			Т			ТО			ТО	
5	7-06	от ТП-7		СИП 4х70	км	0,11	2006	Т	26.05.2020		ТО			Т			ТО			ТО	
6	7-07	от ТП-7		СИП 4х70	км	0,39	2006	Т	26.05.2020		ТО			Т			ТО			ТО	
7	8-03	от ТП-8		СИП 4х70	км	0,80	2006	Т	08.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
8	8-04	от ТП-8		СИП 4х70	км	0,77	2006	Т	08.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
9	8-12	от ТП-8		СИП 4х95+1х16	км	0,32	2006	Т	08.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
10	8-14	от ТП-8		СИП 4х70	км	0,87	2006	Т	08.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
11	9-04	от ТП-9		СИП	км	0,20	2006	Т	24.03.2020			Т			ТО			ТО			ТО
12	9-07	от ТП-9		СИП	км	0,54	2006	Т	24.03.2020			Т			ТО			ТО			ТО
13	13-01	от ТП-13		СИП	км	0,30	2006	Т	01.04.2020	ТО			Т			ТО			ТО		
14	13-02	от ТП-13		СИП	км	0,35	2006	Т	01.04.2020	ТО			Т			ТО			ТО		
15	13-03	от ТП-13		СИП	км	0,67	2006	Т	01.04.2020	ТО			Т			ТО			ТО		
16	13а-02	от ТП-13а		СИП	км	0,26	2006	Т	01.04.2020	ТО			Т			ТО			ТО		
17	05-16	от ТП-5 пер. Березовый		СИП	км	0,74	2006	Т	01.04.2020	ТО			Т			ТО			ТО		
18	05-03	от ТП-5 больница		А-50	км	0,08	2006	Т	01.04.2020	ТО			Т			ТО			ТО		

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)													
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	15-01	от ТП-15	инв №00000697	СИП	км	0,70	2006	Т	01.04.2020	ТО			Т			ТО			ТО		
20	15-04	от ТП-15		СИП	км	0,70	2006	Т	07.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
21	15-11	от ТП-15		СИП	км	0,58	2006	Т	07.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
22	15-12	от ТП-15		СИП	км	0,50	2006	Т	07.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
				итого	км	11,43															
КЛ-6кВ																					
1	-04	на ТП-7		ААБ 3х70	км	0,04	1991	Т	24.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
2	-18	на ТП-7		ААБ 3х70	км	0,04	1991	Т	24.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
3	-04	от ТП-7 РУ-6 кВ до ТП-13а РУ-6 кВ	инв №0000457	ААШВу 3*95	км	0,17	2007	Т	10.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
4	-18	от ТП-7 РУ-6 кВ до ТП-13а РУ-6 кВ		ААШВу 3*95	км	0,17	2007	Т	10.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
5	-04	от ТП-8 РУ-6 кВ до ТП-5 РУ-6 кВ	инв №00000655	ААШВу 3*95	км	0,60	2014	Т	16.08.2020		ТО				ТО		Т			ТО	
6	-18	от ТП-8 РУ-6 кВ до ТП-5 РУ-6 кВ		ААШВу 3*95	км	0,60	2014	Т	16.08.2020		ТО						Т			ТО	
7	-04	от ВЛ-6кВ опора № 52/1 до ТП-13а РУ-6 кВ		ААШВу 3*95	км	0,30	2015	Т	16.08.2020				ТО				Т				
8	-04	от ТП-15 РУ-6 кВ до опоры №11/04		ААШВу 3*70	км	0,04	2020				ТО				ТО		Т			ТО	
9	-18	от ТП-15 РУ-6 кВ до опоры №11/18		ААШВу 3*70	км	0,04	2020				ТО						Т			ТО	
10	-18	от ТП-5 РУ-6 кВ до опоры №1		ААШВУ 3х95	км	0,06	2018	Т	01.08.2020		ТО				ТО		Т			ТО	
11	-04	от ТП-5 РУ-6 кВ до опоры №1		ААШВУ 3х95	км	0,06	2018	Т	01.08.2020		ТО						Т			ТО	
				Итого	км	2,12															
КЛ-0.4кВ																					
1	8-07	от ТП-8 до Советская,5		АВВГ 3х95+1х70	км	0,20	2006	Т	26.06.2020	ТО					Т						
2	8-12	от ТП-8 до Советская,5 (рез.)		АВВГ 3х95+1х70	км	0,20	2006	Т	26.06.2020	ТО					Т						
3	9-01	от ТП-9 до Клуб (рез.)		АВВГ 3х95+1х70	км	0,50	2006	Т	26.06.2020	ТО					Т						
4	9-05	от ТП-9 до Клуб		АВВГ 3х95+1х70	км	0,50	2006	Т	26.06.2020	ТО					Т						
5	13а-03	от ТП-13а до гостиница		АВВГ 3х95+1х70	км	0,12	2006	Т	26.06.2020	ТО					Т						
6	13а-04	от ТП-13а до Заводская,5		АВВГ 4х50	км	0,04	2006	Т	26.06.2020	ТО					Т						
7	13а-02	Заводская 1/2		АВВГ 4х70	км	0,055		Т	21.08.2020			ТО					Т				
8	13а-02	Заводская 3/2		АВВГ 4х70	км	0,042		Т	21.08.2020			ТО					Т				
9	13а-02	Заводская 1/1		АВВГ 4х70	км	0,025		Т	21.08.2020			ТО					Т				
10	13а-05	Заводская 3/1		АВВГ 4х95	км	0,100		Т	21.08.2020			ТО					Т				
11	13а-11	Заводская 5		АВВГ 4х70	км	0,045		Т	21.08.2020			ТО					Т				
12	13а-01	Заводская 21		АВВГ 4х150	км	0,060		Т	21.08.2020			ТО					Т				
13	13а-16	Заводская 21		АВВГ 4х150	км	0,060		Т	21.08.2020			ТО					Т				
14	05-01	от ТП-5 до Д/С	инв №0000643	АВБбШв 4х95	км	0,05	2014	Т	26.06.2020	ТО					Т						
15	05-22	от ТП-5 до Д/С		АВБбШв 4х96	км	0,07	2014	Т	26.06.2020	ТО					Т						
16	05-16	от ТП-5 до оп. №3 пер Березовый		2АВБбШв 4х95	км	0,14	2014	Т	26.06.2020	ТО					Т						
17	3-02	от ТП-3 до опоры №1		АВВГ 4х95	км	0,031	1991	Т	26.08.2020			ТО					Т				
18	04-01	Дзержинского 1 от опоры 9		АВВГ 4х35	км	0,050		Т	15.09.2020				ТО					Т			
19	04-01	Дзержинского 3 от опоры 5		АВВГ 4х35	км	0,050		Т	15.09.2020				ТО					Т			
20	04-01	Дзержинского 5 от опоры 3		АВВГ 4х35	км	0,060		Т	15.09.2020				ТО					Т			
21	04-02	Рабочая 15 от опоры 1/1		АВВГ 4х70	км	0,025		Т	15.09.2020				ТО					Т			
22	04-01	Дзержинского 6 от опоры 6		АВВГ 4х70	км	0,050		Т	15.09.2020				ТО					Т			
23	4-01	от ТП-4 до опоры №1		АВВГ 4х95	км	0,035	2006	Т	26.08.2020			ТО					Т				
24	4-02	от ТП-4 до опоры №1		АВВГ 4х95	км	0,028	2006	Т	26.08.2020			ТО					Т				
25	08-12	Советская 17 от опоры 8		АВВГ 4х16	км	0,025		Т	01.10.2020					ТО					Т		
26	08-13	Советская 6 от опоры 8		АВВГ 4х70	км	0,060		Т	01.10.2020					ТО					Т		
27	08-13	Советская 4 от опоры 10		АВВГ 4х16	км	0,020		Т	01.10.2020					ТО					Т		
28	08-13	Советская 4а от опоры 9		АВВГ 4х16	км	0,020		Т	01.10.2020					ТО					Т		

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)													
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	08-13	Советская 12 от опоры 8/1		АВВГ 4х16	км	0,030		Т	01.10.2020					ТО					Т		
30	08-13	Советская 10 от опоры 11		АВВГ 4х16	км	0,030		Т	01.10.2020					ТО					Т		
31	08-14	Советская 22 от опоры 7/2		АВВГ 4х16	км	0,020		Т	01.10.2020					ТО					Т		
32	08-07	Советская 5		АВВГ 4х70	км	0,060		Т	01.10.2020					ТО					Т		
33	09-04	Центральная 36 от опоры 4/2		АВВГ 4х70	км	0,035		Т	01.10.2020					ТО					Т		
34	09-04	Центральная 38 от опоры 4		АВВГ 4х70	км	0,035		Т	01.10.2020					ТО					Т		
35	09-04	Центральная 40 от опоры 3		АВВГ 4х70	км	0,055		Т	01.10.2020					ТО					Т		
36	09-07	Центральная 42 от опоры 3		АВВГ 4х70	км	0,055		Т	01.10.2020					ТО					Т		
				Итого	км	2,973															
Ульт-Ягун																					
ВЛ-10кВ																					
1	СМП-21	от ПС 35/10 СМП оп.1 до опоры №7	инв №00000483	АС-70	км	0,23	1993	Т	20.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
2	138-19	от ТП-5 оп.№ 1 до ТП-3		СИП-3 1х70	км	0,42	1993	Т	20.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
3	138-19	от ТП-5 оп.№ 1 до ТП-2		СИП-3 1х70	км	0,52	1994	Т	20.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
				Итого	км	1,16															
ВЛ-6кВ																					
1	138-19	от ПС 138 оп.1 до ПС 6/10кВ		АС-70	км	3,08	1993	Т	24.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
				Итого	км	3,08															
ВЛ-0.4кВ																					
1	2-01	от ТП-2		АС-50	км	0,84	1982	Т	28.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
2	2-07	от ТП-2		АС-50	км	0,42	1986	Т	25.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
3	2-05	от ТП-2		АС-50	км	0,35	1986	Т	15.05.2020		ТО			ТО			ТО			ТО	
4	1-14	от ТП-1	инв №00000489	СИП 3х50+1х50	км	0,50	2012	Т	15.05.2020		ТО			ТО			ТО			ТО	
5	1-03	от ТП-1		СИП 3х50+1х50	км	0,60	2012	Т	15.05.2020		ТО			ТО			ТО			ТО	
6	3-04	от ТП-3		СИП 4х70	км	0,70	2012	Т	13.08.2020		ТО			ТО			ТО			ТО	
7	5-04	от ТП-5		СИП 4х16	км	0,20	1998	Т	16.08.2020		ТО			ТО			ТО			ТО	
8	5-03	от ТП-5		А-70(50-35)	км	0,20	2013	Т	16.08.2020		ТО			ТО			ТО			ТО	
9	5-01	от ТП-5	инв №00000487	А-70(50-35)	км	0,10	2013	Т	16.08.2020		ТО			ТО			ТО			ТО	
10	5-05	от ТП-5	инв №00000489	СИП 4х95	км	0,75	2013	Т	16.08.2020			ТО			ТО			Т			ТО
11	5-07	от ТП-5		СИП 4х95	км	0,86	2013	Т	16.08.2020		ТО			Т			ТО			ТО	
				Итого	км	5,52															
	КЛ-0.4кВ																				
1	01-02	от ТП-1 до ВРУ школьная 1	инв №0000720	АВБбШв 4х185	км	0,226	2010	Т	01.04.2020				Т				ТО				
2	01-04	от ТП-1 до ВРУ школьная 1		АВБбШв 4х185	км	0,226	2010	Т	01.04.2020				Т				ТО				
3	01-10	от ТП-1 до ВРУ школьная 1		АВБбШв 4х185	км	0,226	2010	Т	01.04.2020				Т				ТО				
4	01-12	от ТП-1 до ВРУ школьная 1		АВБбШв 4х185	км	0,226	2010	Т	01.04.2020				Т				ТО				
5	01-05	от ТП-1 до ВРУ школьная 1а	инв №0000473	АВБбШв 4х120	км	0,108	2011	Т	01.04.2020				Т				ТО				
6	01-13	от ТП-1 до ВРУ школьная 1а		АВБбШв 4х120	км	0,108	2011	Т	01.04.2020				Т				ТО				
7	06-08	35 лет Победы 12	инв№00001160	АВВГ 4х150	км	0,220		Т	08.05.2020					Т				ТО			
8	06-14	35 лет Победы 12		АВВГ 4х150	км	0,220		Т	08.05.2020					Т				ТО			
9	06-06	35 лет Победы 13	инв№00001161	АВВГ 4х150	км	0,259		Т	08.05.2020					Т				ТО			
10	06-16	35 лет Победы 13		АВВГ 4х150	км	0,259		Т	08.05.2020					Т				ТО			
				Итого	км	2,08															
КЛ-10кВ																					
1	СМП-21	от ПС 35/10 МПС до оп.№1 (рез.)	инв №00000484	2АСБ 3х95	км	0,15	2010	Т	20.07.2020	ТО						Т					
2	СМП-21	от оп. 6 до ТП-1 РУ-10кВ	инв №0000720	ААБЛ 3х95	км	0,385	2010	Т	20.07.2020	ТО						Т					
3	СМП-21	от оп. 7 до ТП-1 РУ-10кВ		ААБЛ 3х95	км	0,385	2010	Т	20.07.2020	ТО						Т					
4	138-19	от МВ-10кВ №1 ПС 6/10 до ТП-1 РУ-10кВ		ААШВу 3х95	км	0,25	2010	Т	20.07.2020	ТО						Т					
5	138-19	от МВ-10кВ №2 ПС 6/10 до ТП-1 РУ-10кВ		ААШВу 3х95	км	0,25	2010	Т	20.07.2020	ТО						Т					
6	138-19	от РУ-10кВ ТП-5 до оп.1 ВЛ-10кВ		ААШВу 3х95	км	0,05	2010	Т	20.07.2020	ТО						Т					

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)													
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	138-19	от МВ-10кВ №1 ПС 6/10 до ВЛ -10кВ		ААШВу 3х95	км	0,03	2010	Т	20.07.2020	ТО						Т					
8	138-19	от опоры 1 до ТП-5		ААБл 3х95	км	0,030	2016		21.08.2020		ТО						Т				
9	138-19	от опоры 1/1 до ТП-5		ААБл 3х95	км	0,030	2016		21.08.2020		ТО						Т				
10	138-19	от опоры 24 до ТП-6		ААБл 3х95	км	0,070	2016		21.08.2020		ТО						Т				
				Итого	км	1,63															
КЛ-6кВ																					
1	138-19	от ВЛ-6кВ оп.54 до оп.55		ААШВу 3*95	км	0,25	1993	Т	27.07.2020	ТО						Т					
2	138-19	от оп.55 ЛР-6 до ПС 6/10 кВ		ААШВу 3*95	км	0,12	1993	Т	27.07.2020	ТО						Т					
				Итого	км	0,37															
Тром-Аган																					
ВЛ-6кВ																					
1	1-20	ВЛ-6 кВ ф. № 01-20	инв №00000493	АС-70	км	0,95	1993	Т	15.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
2	1-23	ВЛ-6 кВ ф. № 01-23	инв №00000493	АС-70	км	0,95	1993	Т	15.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
				Итого	км	1,89															
ВЛ-0.4кВ																					
1	1-01	от КТПН-1(250)	инв №00000497	АС-50(25,35)	км	0,30	1993	Т	29.06.2020			ТО			Т			ТО			ТО
2	2-05	от КТПН-2(400)	инв №0000620	АС-70, СИП	км	1,26	2005	Т	31.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
3	2-07	от КТПН-2(400)		АС-4х95,СИП 3х95+1х95	км	0,80	2005	Т	26.08.2020		ТО			ТО			Т			ТО	
4	2-08	от КТПН-2(400)		АС-70(50)	км	1,75	2005	Т	21.05.2020		ТО			Т			ТО			ТО	
				Итого	км	4,11															
КЛ-6кВ																					
1	1-20	до КТПН-1		ААШВу 3х120	км	0,03	1993	Т	16.07.2020	ТО						Т					
2	1-23	до КТПН-2		ААШВу 3х120	км	0,03	1993	Т	26.08.2020		ТО						Т				
				Итого	км	0,06															
КЛ-0,4 кВ																					
1	1-01	от ТП-1 до опоры №1		АВВГ 4х70	км	0,037	1993	Т	27.09.2019			ТО						Т			
2	2-05	от ТП-2 до опоры №1		АВВГ 4х95	км	0,028	2005	Т	14.09.2020			ТО						Т			
3	2-07	от ТП-2 до опоры №1		АВВГ 4х95	км	0,025	2005	Т	14.09.2020			ТО						Т			
4	2-08	от ТП-2 до опоры №1		АВВГ 4х95	км	0,025	2005	Т	14.09.2020			ТО						Т			
5	2-09	от ТП-2 до опоры №1		АВВГ 4х95	км	0,025	2005	Т	14.09.2020			ТО						Т			
				итого	км	0,14															
ПСОК "Брусничка"																					
ВЛ-6 кВ																					
1	Ф."КНС-3-02"	от опоры №60 до ТП-1, ТП-2	инв № 0000741	А-95	км	0,65	2008	Т	14.05.2020		ТО			Т			ТО			ТО	
				итого	км	0,65															
ВЛ-0,4 кВ																					
1	1-01	от ТП-1	инв № 0000741	А-50, СИП 4х95, 4х50	км	7,66	2008	Т	14.05.2020		ТО			Т			ТО			ТО	
2	2-01	от ТП-2		А-50	км	0,1256	2008	Т	14.05.2020		ТО			ТО			ТО			ТО	
					км	7,79															

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Инв. №	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Вид ремонта по месяцам (К, Т, ТО)											
								Вид ремонта	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТСН "Федоровское"																				
	ВЛЗ-10 кВ																				
1	ф.Югорская-09	отпайка на ТП-Степная		СИП-3 1х50	км	1,1	2018	Т	01.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
2	ф.Югорская-09	отпайка на ТП-Таёжная		СИП-3 1х50	км	0,6	2013	Т	01.09.2020			ТО			ТО			Т			ТО
					итого	1,7															
	ВЛИ-0,4 кВ																				
1	27-01	от ТП-27		СИП 3х50+1х50	км	0,3	2011	Т	06.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
2	27-03	от ТП-27		СИП 3х120+1х95	км	0,8	2013	Т	06.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
				СИП 3х95+1х95	км	3,8	2013	Т	06.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
3	Таежная-01	от ТП-Таежная		СИП 3х120+1х95	км	0,8	2013	Т	14.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
				СИП 3х95+1х95	км	3,9	2013	Т	14.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
4	Таежная-02	от ТП-Таежная		СИП 3х95+1х95	км	3,3	2013	Т	14.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
5	Заречная-01	от ТП-Заречная		СИП 3х95+1х95	км	1,2	2013	Т	20.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
6	Заречная-02	от ТП-Заречная		СИП 3х95+1х95	км	1,8	2013	Т	20.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
7	Заречная-03	от ТП-Заречная		СИП 3х95+1х95	км	1,257	2013	Т	20.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
8	Степная-01	от ТП-Степная		СИП 3х95+1х95	км	1	2013	Т	22.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
9	Степная-02	от ТП-Степная		СИП 3х95+1х95	км	1	2013	Т	22.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
10	Степная-03	от ТП-Степная		СИП 3х95+1х95	км	0,87	2013	Т	22.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
11	Сосновая-02	от ТП-Сосновая		СИП 3х95+1х95	км	0,6	2013	Т	27.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
12	Сосновая-03	от ТП-Сосновая		СИП 3х95+1х95	км	1,55	2013	Т	27.07.2020	ТО			ТО			Т			ТО		
					итого	22,177															

Начальник ФРЭС — С.В. Скиба

Старший мастер — В.В.Яковлев

Старший мастер — Н.О.Бенюх

Мастер — Г.В.Кыштымов

Инженер ПТО — Е.С.Капаев