УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера МУП "СРЭС"
МО Сургутский район
_____ А.А. Сержантов
"____" _____ 2022 год

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

электрооборудования по Белоярскому РЭС

за **декабрь** месяц 2022 года

по Белоярскому РЭС

№ п/п	Наименование объекта эл. оборудования	Тип,марка оборудования	Ед.изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Выполнение		
						вид ремонта	дата	План	Факт	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	20		
п. Белый Яр										
ПС - 35/6кВ № 120										
Ввод-1 Ф. "Белый Яр-1"										
1	Разъединитель линейный 35кВ	РНДЗ.2-35/630	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
2	МВ-35 кВ	С-35М-630/10	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
3	Тр-р силовой 35/6кВ № 1	ТОо 6300-35/6	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
4	Разрядник 35кВ	РВС-35	шт.	3	1988	ТО	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
5	Разъединитель секц. 35кВ	РНДЗ.1-35/630	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
6	I секция шин 6 кВ	шина медная профилирован. жёсткая 40х5	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
7	яч.1 Шинный переход I СШ-6 кВ	ТОNb-63/6	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022

8	яч.2 ввод-1	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
9	яч.3 1 ТН-6	НАМИТ-10-2 SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
10	яч.4 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
11	яч.5 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
12	яч.6 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
13	яч.7 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
14	яч.8 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
15	яч.9 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
16	яч.10 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
17	яч.11 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
18	яч.12 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
19	яч.13 СВ 6кВ	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
20	яч.14 СР 6кВ	РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
21	ТСН-1	ТМГ-63/10-У1	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
22	КРМ-1	КРМ CPEFS23-6.3/450/WF-M SL12-DHD	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
Ввод-2 Ф."Белый Яр-2"										
23	Разъединитель линейный 35кВ	РНДЗ.2-35/630	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
24	МВ-35 кВ	С-35М-630/10	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
25	Тр-р силовой 35/6кВ № 2	ТОо 6300-35/6	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
26	Разрядник 35кВ	РВС-35	шт.	3	1988	ТО	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
27	Разъединитель секц. 35кВ	РНДЗ.1-35/630	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
28	II секция шин 6кВ	шина медная профилирован. жёсткая 40х5	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
29	яч.15 Шинный переход II СШ-6кВ	ТОNb-63/6	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
30	яч.16 ввод-2	ВВ/TEL ISM15 SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
31	яч.17 2 ТН-6	НАМИТ-10-2 SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
32	яч.18 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
33	яч.19 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
34	яч.20 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
35	яч.21 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
36	яч.22 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022

37	яч.23 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
38	яч.24 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
39	яч.25 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
40	яч.26 линейная	ВВ ISM15; 2 РТЭ SL12-DHN	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
41	ТСН-2	ТМГ-63/10-У1	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
42	КРМ-2	КРМ CPEFS23-6.3/450/WF-M SL12-DHD	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
ТП, КТПН-6/0,4 кВ										
43	**ячейка КРУН ф.120-06**	реклоузер	шт.	1	2000	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	01.12.2022
п. Солнечный										
КТП-8										
44	РУ-10кВ	ВНР-10/400	шт.	2	1986	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	14.12.2022
45	Здание ТП-8	Сендвичпанель	шт.	1	1986	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	14.12.2022
ТП-9										
46	яч.1 линейная	ВНАП-10/630	шт.	1	1985	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	05.12.2022
47	яч.2 трансформаторная 1Т	ВНАП-10/630	шт.	1	1985	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	05.12.2022
48	яч.3 ввод-1	ВНАП-10/630	шт.	1	1985	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	05.12.2022
49	яч.4 секционирование	ВНАП-10/630	шт.	1	1985	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	05.12.2022
50	яч.5 ввод-2	ВНАП-10/630	шт.	1	1985	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	05.12.2022
51	яч.6 трансформаторная 2Т	ВНАП-10/630	шт.	1	1985	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	05.12.2022
52	яч.7 линейная	ВНАП-10/630	шт.	1	1985	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	05.12.2022
53	Здание ТП-9	Сендвичпанель	шт.	1	1985	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	05.12.2022
ТП-19										
54	яч.1 ЗН 1С-10	ЗР-10У3	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	05.12.2022
55	яч.2 трансформаторная 1Т	ВНР-10/400; ПТ-12-10-31,5	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	05.12.2022
56	яч.3 линейная	ВНР-10/400	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	05.12.2022
57	яч.4 ввод-1	ВНР-10/400	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	05.12.2022
58	яч.5 секционирование	2 РВ-10/630	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	05.12.2022
59	яч.6 линейная	ВНР-10/400	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	05.12.2022
60	яч.7 ввод-2	ВНР-10/400	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	05.12.2022

61	яч.8 трансформаторная 2Т	ВНР-10/400; ПТ-12-10-31,5	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	05.12.2022
62	яч.9 ЗН-2С-10	ЗР-10У3	шт.	1	1988	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	05.12.2022
63	Здание ТП-19	Сендвичпанель	шт.	1	1988	Т	06. 2019г.	ТО	ТО	05.12.2022
ТП-21 (новая)										
64	яч. 1 трансформаторная 1Т	2 РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2020			ТО	ТО	07.12.2022
65	яч. 2 ввод-1 (с ВЛ-10кВ ф.С-20 оп.14)	2 РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2020			ТО	ТО	07.12.2022
66	яч. 3 линейная	2 РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2020			ТО	ТО	07.12.2022
67	яч. 4 СВ-10 кВ; ЗН-1С	РТЭ. ВВ/TEL	шт.	1	2020			ТО	ТО	07.12.2022
68	яч. 5 СР-10 кВ; ЗН-2С	РТЭ	шт.	1	2020			ТО	ТО	07.12.2022
69	яч. 6 линейная	2РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2020			ТО	ТО	07.12.2022
70	яч. 7 ввод-2 (с ВЛ-10кВ ф.С-19 оп.14)	2 РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2020			ТО	ТО	07.12.2022
71	яч. 8 трансформаторная 2Т	2 РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2020			ТО	ТО	07.12.2022
72	РУ-10кВ 1 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 60х5	шт.	1	2020			ТО	ТО	07.12.2022
73	РУ-10кВ 2 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 60х5	шт.	1	2020			ТО	ТО	07.12.2022
74	РУ-10кВ	ШСН	шт.	1	2020			ТО	ТО	07.12.2022
75	РУ-0,4кВ	АВ-0,4кВ	шт.	19	2020			ТО	ТО	07.12.2022
76	РУ-0,4кВ	Шкаф АВР	шт.	1	2020			ТО	ТО	07.12.2022
77	РУ-0,4кВ	КРМ 0,4-240КВАР-20	шт.	2	2020			ТО	ТО	07.12.2022
78	Здание ТП-21н	Блок бокс	шт.	1	2020			ТО	ТО	07.12.2022
79	**КТПН-22**	ТМ-630 кВА	шт.	1	1998	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
ТП-29										
80	яч. 1 секционный выключатель	РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
81	яч. 2 трансформаторная 1Т	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
82	яч. 3 1ТН (НАМИТ-10-2)	РТЭ; ЗРЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
83	яч. 4 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
84	яч. 5 ввод-1	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
85	яч. 6 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
86	яч. 7 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
87	яч. 8 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
88	яч. 9 ввод-2	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022

89	яч. 10 2ТН (НАМИТ10-2)	РТЭ; ЗРЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
90	яч. 11 трансформаторная 2Т	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
91	яч. 12 секционный разъединитель	РТЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
92	РУ-10кВ 1 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
93	РУ-10кВ 2 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
94	Здание ТП-29	Бетон	шт.	1	2018	Т	06. 2019г.	ТО	ТО	07.12.2022
ТП-30										
95	яч. 1 ввод-1	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
96	яч. 2 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
97	яч. 3 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
98	яч. 4 трансформаторная 1Т	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
99	яч. 5 1ТН (НАМИТ-10--2)	РТЭ; ЗРЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
100	яч. 6 секционныйй выключатель	РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
101	яч. 7 секционный разъединитель	РТЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
102	яч. 8 2ТН (НАМИТ-10-2)	РТЭ; ЗРЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
103	яч. 9 трансформаторная 2Т	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
104	яч. 10 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
105	яч. 11 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
106	яч. 12 ввод №2	2РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
107	РУ-10кВ 1 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
108	РУ-10кВ 2 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
109	Здание ТП-30	Бетон	шт.	1	2018	Т	06. 2019г.	ТО	ТО	07.12.2022
ТП-31										
110	яч. 1 секционный разъединитель	ВНТЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
111	яч. 2 1ТН (НАМИТ-10-2)	РТЭ; ЗРЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
112	яч. 3 трансформаторная 1Т	ВНТЭ; предохранитель FREILUFT 80А	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
113	яч. 4 линейная	ВНТЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
114	яч. 5 линейная	ВНТЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
115	яч. 6 ввод-1	ВНТЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
116	яч. 7 ввод-2	ВНТЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
117	яч. 8 линейная	ВНТЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022

118	яч. 9 линейная	ВНТЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
119	яч. 10 трансформаторная 2Т	ВНТЭ; предохранитель FREILUFT 80А	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
120	яч. 11 2ТН (НАМИТ-10-2)	РТЭ; ЗРЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
121	яч. 12 секционный разъединитель	ВНТЭ	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
122	РУ-10кВ 1 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
123	РУ-10кВ 2 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2018	ТР	06. 2021г.	ТО	ТО	07.12.2022
124	Здание ТП-31	Бетон	шт.	1	2018	Т	06. 2019г.	ТО	ТО	07.12.2022
п. Барсово										
ТП, КТПН-10/0,4 кВ										
ТП-3										
125	яч. 1 линейная	2РТ; ВВ.TEL	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
126	яч. 2 линейная	2РТ; ВВ.TEL	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
127	яч. 3 трансфоорматорная 1Т	РТ; CS 6310-80А	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
128	яч. 4 1ТН	РТ; ПН 001-10; НАМИТ	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
129	яч. 5 ввод-1	2РТ; ВВ.TEL	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
130	яч. 6 секционный выключатель	РТ; ВВ.TEL	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
131	яч. 7 секционный разъединитель	РТ	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
132	яч. 8 ввод-2	2РТ; ВВ.TEL	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
133	яч. 9 2ТН	РТ; ПН 001-10; НАМИТ	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
134	яч. 10 трансформаторная 2Т	РТ; CS 6310-80А	шт.	3	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
135	яч. 11 линейная	2РТ; ВВ.TEL	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
136	яч. 12 линейная	2РТ; ВВ.TEL	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
137	яч. 13 ПСН	РТ	шт.	2	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
138	РУ-10кВ 1 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
139	РУ-10кВ 2 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
140	Здание ТП-3	Кирпич	шт.	1	2007	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	02.12.2022
ТП-10										
141	яч. 1 линейная	2 РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.12.2022
142	яч. 2 линейная	2 РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.12.2022
143	яч. 3 трансофрматорная 1Т	2 РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2020			ТО	ТО	02.12.2022
144	яч. 4 ввод-1	2 РТЭ; ВВ/TEL	шт.	1	2020			ТО	ТО	02.12.2022

145	яч. 5 секционный выключатель	РТЭ; BB/TEL; заземлитель SL12	шт.	1	2020			ТО	ТО	02.12.2022
146	яч. 6 секционный разъединитель	РТЭ; заземлитель SL12	шт.	1	2020			ТО	ТО	02.12.2022
147	яч. 7 ввод-2	2РТЭ; BB/TEL	шт.	1	2020			ТО	ТО	02.12.2022
148	яч. 8 трансформаторная 2Т	2 РТЭ; BB/TEL	шт.	1	2020			ТО	ТО	02.12.2022
149	яч. 9 линейная	2 РТЭ; BB/TEL	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.12.2022
150	яч. 10 линейная	2 РТЭ; BB/TEL	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.12.2022
151	РУ-10кВ 1 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 60х5	шт.	1	2020			ТО	ТО	02.12.2022
152	РУ-10кВ 2 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 60х5	шт.	1	2020			ТО	ТО	02.12.2022
153	РУ-10кВ	ШСН	шт.	1	2020			ТО	ТО	02.12.2022
154	РУ-0,4кВ	АВ-0,4кВ	шт.	27	2020			ТО	ТО	02.12.2022
155	РУ-0,4кВ	Шкаф АВР	шт.	1	2020			ТО	ТО	02.12.2022
156	Здание ТП-10	Блок бокс	шт.	1	2020			ТО	ТО	02.12.2022
Сайгатина										
РП/ТП-6/0,4кВ №1										
157	яч.1 ввод-1	2 РТЭ SL12; BB ISW-15LD; ТЛК-СТ 300/5	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
158	яч.2 линейная	2 РТЭ SL12; BB ISW-15LD; ТЛК-СТ 150/5	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
159	яч.3 трансформаторная 1Т	2 РТЭ SL12; BB ISW-15LD; ТЛК-СТ 150/5	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
160	яч.4 линейная	2 РТЭ SL12; BB ISW-15LD; ТЛК-СТ 150/5	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
161	яч.5 секционный выключатель	РТЭ SL12; BB ISW-15LD; ТЛК-СТ 300/5	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
162	яч.6 секционный разъединитель	РТЭ SL12	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
163	яч.7 линейная	2 РТЭ SL12; BB ISW-15LD; ТЛК-СТ 150/5	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
164	яч.8 трансформаторная 2Т	2 РТЭ SL12; BB ISW-15LD; ТЛК-СТ 150/5	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
165	яч.9 линейная	2 РТЭ SL12; BB ISW-15LD; ТЛК-СТ 150/5	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
166	яч.10 ввод-2	2 РТЭ SL12; BB ISW-15LD; ТЛК-СТ 300/5	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
167	РУ-10кВ 1 С.Ш.	шина медная	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
168	РУ-10кВ 2 С.Ш.	шина медная	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
169	РУ-0,4кВ	Панель ЩО-70	шт.	7	2021			ТО	ТО	15.12.2022
170	РУ-6кВ	ШСН 0,4кВ	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
171	Здание РП/ТП	Сендвичпанель	шт.	1	2021			ТО	ТО	15.12.2022
ТП, КТПН-6/0,4 кВ										

КТП-3										
172	РУ-6 кВ	ВНП-М 10/630	шт.	1	1991	К	06. 2020г.	ТО	ТО	15.12.2022
173	Здание ТП-3	Сендвичпанель	шт.	1	1991	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	15.12.2022
ТП-4										
174	яч.1 линейная	КСО-301-3Н	шт.	1	1998	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	16.12.2022
175	яч.2 ввод-1	КСО-301-3Н	шт.	2	1999	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	16.12.2022
176	яч.3 трансформаторная 1Т	КСО-301-4Н ПТ-1.3-6-100	шт.	3	2000	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	16.12.2022
177	яч.4 секционирование	КСО-301-3Н	шт.	4	2001	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	16.12.2022
178	яч.5 трансформаторная 2Т	КСО-301-4Н ПТ-1.3-6-100	шт.	5	2002	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	16.12.2022
179	яч.6 ввод-2	КСО-301-3Н	шт.	6	2003	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	16.12.2022
180	яч.7 линейная	КСО-301-3Н	шт.	7	2004	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	16.12.2022
181	Здание ТП-4	Сендвичпанель	шт.	1	2005	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	16.12.2022
КТП-10										
182	РУ-6 кВ	ВНП-М 10/630	шт.	1	1991	К	06. 2020г.	ТО	ТО	16.12.2022
183	Здание ТП-10	Сендвичпанель	шт.	1	1991	Т	06. 2020г.	ТО	ТО	16.12.2022

Начальник Белоярского РЭС _____ Н.И. Иванов

Ведущий инженер ПТО _____ А.С. Строкин

Выполнено:

Старший мастер _____ Е.Ф. Приходько
подпись

Старший мастер _____ А.А. Полетавкин
подпись