УТВЕРЖДАЮ:
И.о.главного инженера МУП "СРЭС"
МО Сургутский район
_____А.А.Сержантов
"17" июня 2024 год

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

электрических сетей по Белоярскому РЭС

за май месяц 2024 года

по Белоярскому РЭС

№ п/п	Номер фидера	Наименование линии (участок от и до)	Марка, сечение линии	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний		Выполнение		
							вид ремонта	дата	План	Факт	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
п. Белый Яр											
ВЛ-0,4кВ											
1	ТП-1 ф.12	ул.Некрасова	А-70	км	0,120	1971	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	06.05.24.
2	ТП-2 ф.10	ул.Совхозная	А-70	км	0,330	1980	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	27.05.24.
3	ТП-3 ф.1	ул.Лесная	А-70	км	0,200	1970	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	08.05.24.
4	ТП-3 ф.2	ул.Лесная	А-70	км	0,280	1989	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	08.05.24.
5	ТП-3 ф.4	Дом культуры	А-70	км	0,070	1975	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	08.05.24.
6	ТП-19 ф.7	ул. Кушникова	А-70	км	0,080	1980	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	27.05.24.
7			СИП-2 (3х70 + 1х70)	км	0,125	2019	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	27.05.24.
8	ТП-19 ф.16	ул. Совхозная	А-70	км	0,130	1980	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	27.05.24.
9			СИП-2 (3х70 + 1х70)	км	0,100	2019	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	27.05.24.
10	ТП-39 ф.04	ул.Набережная 74, 63....	А-70, СИП 2А 4х70	км	0,520	1997	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	27.05.24.
11	ТП-48А ф.2/15	ул.Кушникова (м-н Фиалка)	СИП-4х70	км	0,115	1988	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	29.05.24.
12			А-70	км	0,045	1988	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	29.05.24.
13	ТП-48А ф.9	ул.Кушникова, Совхозная	СИП 4х95	км	0,030	2015	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	29.05.24.
14			А-70	км	0,255	1988	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	29.05.24.
15	ТП-48А ф.12	ул.Кушникова	СИП 4х70	км	0,100	2015	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	29.05.24.
16			А-70	км	0,140	1988	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	29.05.24.
17	КТПН-53 ф.1	ул.Кедровая	А-95 А70	км	0,230	1996	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	31.05.24.
18	КТПН-53 ф.2	ул.Боровая	А-95 А70	км	0,400	1996	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	31.05.24.
19	РП-11 ф.05	сургутгазсервис	А-70	км	0,275	1988	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	31.05.24.
		итого:		км	3,545						
КЛ-0,4кВ											
20	1-02	ТП-1 ф.2 Некрасова 1Б	2АВБбШВ 4х95	км	0,116	2002	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	13.05.24.
21	1-07	ТП-1 ф.7 КНС-1	АВБбШВ 4х95	км	0,080	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	13.05.24.
22	1-12	ТП-1 ф.12	АВВГ 4х95 (2х45м)	км	0,090	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	13.05.24.
23	1-14	ТП-1 Ф.14 Некрасова 1Б	2АВБбШВ 4х95	км	0,116	2002	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	13.05.24.
24	1-21	ТП-1 Ф.21 КНС-1	АВБбШВ 4х95	км	0,080	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	13.05.24.
25	2-02	ТП-2 Ф.02 Совхозная 7	АВБбШВ 4х120	км	0,080	2002	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
26	2-06	ТП-2 Ф.06 Совхозная 7 пристрой	АВБбШВ 4х120	км	0,116	2002	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
27	2-08	ТП-2 Ф.08 Резерв	АВБбШВ 4х120	км	0,070	2002	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
28	2-09	ТП-2 Ф.09 Резерв	АВБбШВ 4х120	км	0,025	2002	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
29	2-10	ТП-2 ф.10 ул. Совхозная	АВБбШВ 4х120	км	0,027	2002	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
30	2-14	ТП-2 Ф.14 Совхозная 7 пристрой	АВБбШВ 4х120	км	0,116	2002	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
31	2-18	ТП-2 Ф.18 Совхозная 7	АВБбШВ 4х120	км	0,080	2002	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
32	3-01	ТП-3 (РЦДТ) на ВЛ ф.1	АВВГ 4х120	км	0,025	2003	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	31.05.24.
33	3-02	ТП-3 (РЦДТ) на ВЛ ф.2	АВВГ 4х120	км	0,025	2003	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	31.05.24.
34	3-04	ТП-3 (РЦДТ) на ВЛ ф.4	АВВГ 4х120	км	0,150	2003	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	31.05.24.
35	19-02	ТП-19 ф.02 Совхозная 40	АВВГ 4х35	км	0,032	2019	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
36	19-03	ТП-19 ф.03 д/с Сибирячок Ввод-1	АВВГ 4х120	км	0,110	2019	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
37	19-04	ТП-19 ф.04 ЦТП-6 Ввод-1	АВВГ 4х95	км	0,092	2019	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
38	19-07	ТП-19 ф.07 на ВЛ-0,4кВ ул. Кушникова	АВВГ 4х70	км	0,030	2019	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
39	19-11	ТП-19 ф.11 д/с Сибирячок Ввод-2	АВВГ 4х120	км	0,110	2019	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
40	19-15	ТП-19 ф.15 ЦТП-6 Ввод-2	АВБбШВ 4х95	км	0,103	2019	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
41	19-16	ТП-19 ф.16 на ВЛ-0,4кВ ул. Совхозная	АВВГ 4х70	км	0,030	2019	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
42	19-21	ТП-19 ф.21 уличное освещение	АВВГ 4х35	км	0,030	2019	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	27.05.24.
43	24-04	КТПН-24 ф.4 - Лесная 26	АВВГ 4х35	км	0,080	1996	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	31.05.24.
44	39-07	ТП-39 на КНС-3 ввод-1	АВВГ 3х95+1х50	км	0,040	2002	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	31.05.24.
45	39-11	ТП-39 на КНС-3 ввод-2	АВВГ 3х95+1х50	км	0,040	2002	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	31.05.24.
46	48А-02	ТП-48А на ВЛ ф.2	2АВБШв 4х185	км	0,085	2005	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	29.05.24.
47	48А-03	ТП-48А ф.3-Совхозная 3	АВБШв 4х120	км	0,110	2003	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	29.05.24.
48	48А-04	ТП-48А на ВЛ ф.4	АВБШв 4х95	км	0,085	2005	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	29.05.24.
49	48А-05	ТП-48А на рез ВЛ ф.12	АВБШв 4х120	км	0,060	2005	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	29.05.24.

50	48А-07	ТП-48А ф.7 Совхозная 1	АВБШв 4х120	км	0,200	2003	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	29.05.24.
51	48А-09	ТП-48А на ВЛ ф.9	АВБШв 4х95	км	0,085	2005	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	29.05.24.
52	48А-11	ТП-48А ф.11 Совхозная 3	АВБШв 4х120	км	0,110	2003	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	29.05.24.
53	48А-12	ТП-48А на ВЛ ф.12	АВБШв 4х185	км	0,060	2005	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	29.05.24.
54	48А-13	ТП-48А ф.13 Совхозная 1	АВБШв 4х120	км	0,200	2005	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	29.05.24.
55	48А-15	ТП-48А резерв на ВЛ ф.02	АВБШв 4х185	км	0,085	2005	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	29.05.24.
56	53-01	КТПН-53 на ВЛ ф.1	АВВГ 4х120 (раб)	км	0,036	2015	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	31.05.24.
57			2АВВГ 4х150 (рез)	км	0,030	1995	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	31.05.24.
58	53-02	КТПН-53 на ВЛ ф.2	АВВГ 4х120 (раб)	км	0,036	2015	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	31.05.24.
59			2АВВГ 4х150 (рез)	км	0,060	1995	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	31.05.24.
60	61-01	ТП-61 ф.1 База "МУП СРЭС"	АВВГ 4х70	км	0,240	1986	ТР	05. 2021г.	ТР	ТР	17.05.24.
61	61-14	ТП-61 ф.14 База "МУП СРЭС"	АВВГ 4х70	км	0,240	1986	ТР	05. 2021г.	ТР	ТР	17.05.24.
62	61-08	ТП-61 ф.8 Школа 1 (старая)	АВВГ 4х95+1х50	км	0,060	1995	ТР	05. 2021г.	ТР	ТР	17.05.24.
63	61-16	ТП-61 ф.16 Школа 1 (старая)	АВВГ 4х95+1х50	км	0,060	1995	ТР	05. 2021г.	ТР	ТР	17.05.24.
64	67-02	Маяковского,4А ввод-1	АВБбШВ 4х240	км	0,120				ТР	ТР	21.05.24.
65	67-08	Маяковского,4А ввод-2	АВБбШВ 4х240	км	0,120				ТР	ТР	21.05.24.
66	РРС	КТПН-РРС -Манежная 16	АВВГ 4х120	км	0,250	2004	ТР	05. 2022г.	ТР	ТР	21.05.24.
67	РП 11-15	РП-11 ф.15 "АХАВА"	АВВГ 4х70	км	0,030	1986	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	31.05.24.
		итого:		*км*	4,255						

Солнечный

КЛ-10кВ.

68	ф.24-09	с ВЛ-10кВ оп.№19 на ТП 34 яч.10	ААБл 3х95 рабочий	км	0,153	2020	ТР	05. 2022г.	ТР	ТР	07.05.2024
69	ф.24-09	с ВЛ-10кВ оп.№19 на ТП 34	ААБл 3х95 резерв	км	0,153	2020	ТР	05. 2022г.	ТР	ТР	07.05.2024
70	ф.25-02	ТП Новострой яч.3 на ТП-20н яч.1 (раб)	ААБл 3х150	км.	0,303	2018	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	14.05.2024
71	ф.25-02	ТП Новострой яч.3 на ТП-20н яч.1 (рез)	ААБл 3х150	км.	0,303	2018	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	14.05.2024
72	ф.25-04 (24-03)	с ТП-25 яч.4 на ТП-24 яч.3	ААПлУ 3х95 (185 ?)	км.	0,230	2010	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	14.05.2024
73	ф.25-08 (24-08)	с ТП-25 яч.8 на ТП-24 яч.8	ААПлУ 3х185 (95 ?)	км.	0,225	2010	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	14.05.2024
74	ф.25-11	ТП Новострой яч.10 на ТП-20н яч.12 (раб)	ААБл 3х150	км.	0,303	2018	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	14.05.2024
75	ф.25-11	ТП Новострой яч.10 на ТП-20н яч.12 (рез)	ААБл 3х150	км.	0,303	2018	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	14.05.2024
76	ф.С-19	с ВЛ-10кВ оп. 14 в ТП-21н яч.7	ААБл 3х95	км.	0,160	2020	ТР	07. 2022г.	ТР	ТР	07.05.2024
77	ф.С-20	с ВЛ-10кВ оп. 14 в ТП-21н яч.2	Ааблл 3х95	км.	0,160	2020	ТР	07. 2023г.	ТР	ТР	07.05.2024
		итого:		*км*	2,293						

ВЛ-0,4кВ

78	ТП-29 ф.2	ИЖС 2-я улица	СИП 2А 4х95	км.	0,190	2018	ТР	06. 2023г.	ТР	ТР	20.05.2024
79	ТП-29 ф.8	ИЖС 1-я улица	СИП 2А 4х95	км.	0,400	2018	ТР	06. 2023г.	ТР	ТР	20.05.2024
80	ТП-29 ф.13	ул. Дорожная (нечетная сторона)	СИП 2А 3х70+1х95	км.	0,260	2018	ТР	06. 2023г.	ТР	ТР	20.05.2024
81	ТП-29 ф.14	ИЖС 3-я улица	СИП 2А 3х70+1х95	км.	0,220	2018	ТР	06. 2023г.	ТР	ТР	20.05.2024
82	ТП-29 ф.15	ул. Сосновая + ул. Кедровая д.11	СИП 2А 4х95	км.	0,300	2018	ТР	06. 2023г.	ТР	ТР	20.05.2024
83	ТП-29 ф.16	ул. Дорожная (четная сторона)	СИП 2А 3х70+1х95	км.	0,260	2018	ТР	06. 2023г.	ТР	ТР	20.05.2024
84	1А-02	ул. Строителей 19	А-70	км	0,260	2002	ТР	06. 2023г.	ТР	ТР	21.05.2024
85	1А-04	ул.Спорт.2,6,7; Стр. 9,10,13,14; маг. Бер.	А-70	км	0,310	2002	ТР	06. 2023г.	ТР	ТР	21.05.2024
86	ТП-7 ф.1	ул.Сибир. 2,2а,6а, Стр. 25, 25а, автост.	СИП 2А 4х70	км	0,280	2008	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	21.05.2024
87	ТП-7 ф.2	ул.Сибирская 6,8; библиотека-8А	СИП 2А 4х70	км	0,050	2008	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	21.05.2024
88	ТП-7 ф.3	ул.Сибирская 10а	СИП 2А 4х70	км	0,150	2008	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	21.05.2024
89	ТП-7 ф.4	ул.Строителей 26,30,31	СИП 2А 4х70	км	0,095	2008	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	21.05.2024
90	КТП-23 ф.1	ул.Зеленая	А-70	км	0,450	2004	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	20.05.2024
91	КТП-23 ф.2	ул.Магистральная,	А-70	км	0,360	2004	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	20.05.2024
92	КТП-23 ф.3	ул.Дачная	А-70	км	0,250	2004	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	20.05.2024
93	КТП-23 ф.4	ул.Дорожная, Сосновая	А-70	км	0,320	2004	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	20.05.2024
		итого:		*км*	2,525						

КЛ-0,4кВ

94	29-02	ТП-29 ф.02 на оп.1 (ИЖС)	АВБбШВ 4х95	км.	0,045	2018	ТР	06. 2022г.	ТР	ТР	20.05.2024
95	29-08	ТП-29 ф.08 на оп.1 (ИЖС-1 улица)	АВБбШВ 4х185	км.	0,045	2018	ТР	06. 2022г.	ТР	ТР	20.05.2024
96	29-13	ТП-29 ф.13 на оп.1 (Дорожная лев. сторона)	АВБбШВ 4х120	км.	0,060	2018	ТР	06. 2022г.	ТР	ТР	20.05.2024
97	29-14	ТП-29 ф.14 на оп.1 (ИЖС 3 улица)	АВБбШВ 4х185	км.	0,040	2018	ТР	06. 2022г.	ТР	ТР	20.05.2024
98	29-15	ТП-29 ф.15 на оп.1 (ул. Сосновая)	АВБбШВ 4х185	км.	0,060	2018	ТР	06. 2022г.	ТР	ТР	20.05.2024
99	29-15	ТП-29 ф.15 от оп.3 до оп.4 (ул. Сосновая)	АВБбШВ 4х150	км.	0,050	2018	ТР	06. 2022г.	ТР	ТР	20.05.2024
100	29-16	ТП-29 ф.16 на оп.1 (Дорожная прав. сторона)	АВБбШВ 4х185	км.	0,060	2018	ТР	06. 2022г.	ТР	ТР	20.05.2024
101	1а-02	КТПН-1А - на ВЛ ф.02	АВВГ 4х120.	км.	0,030	2002	ТР	06. 2022г.	ТР	ТР	21.05.2024
102	1а-03	КТПН-1А - на ВЛ ф.03 (резерв)	АВВГ 4х120.	км.	0,030	2002	ТР	06. 2022г.	ТР	ТР	21.05.2024
103	1а-04	КТПН-1А - на ВЛ ф.04	АВВГ 4х120.	км.	0,030	2002	ТР	06. 2022г.	ТР	ТР	21.05.2024
104	7-01	ТП-7 - на ВЛ ф.1	АВВГ 4х185	км.	0,040	2004	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	16.05.2024
105	7-02	ТП-7 - на ВЛ ф.2	АВВГ 4х95 (рез)	км.	0,040	2004	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	16.05.2024
106	7-02	ТП-7 - на ВЛ ф.2	АВВГ 4х150 (раб)	км.	0,040	2004	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	16.05.2024
107	7-03	ТП-7 - на ВЛ ф.3	АВВГ 4х95 (раб)	км.	0,080	2004	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	16.05.2024
108	7-03	ТП-7 - на ВЛ ф.3	АВВ 4х120 (рез)	км.	0,080	2004	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	16.05.2024
109	7-05	ТП-7 - на ВЛ ф.5	АВВГ 4х70	км.	0,040	2004	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	16.05.2024
110	23-01	КТП-23 - на ВЛ ф 1	АВВГ 4х185	км.	0,030	2004	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	16.05.2024
111	23-02	КТП-23 - на ВЛ ф 2	АВВГ 4х185	км.	0,030	2004	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	16.05.2024

112	23-03	КТП-23 - на ВЛ ф 3	АВВГ 4х120	км.	0,030	2004	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	16.05.2024
113	23-04	КТП-23 - на ВЛ ф 4	АВВГ 4х185	км.	0,040	2004	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	16.05.2024
114	23-04	КТП-23 - на ВЛ ф 4	СИП-4 4х95	км.	0,040	2017	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	16.05.2024
115	25-01	ТП-25 ф.1 на ж/д Космонав. 35	2АВВГ 4х120 (2 раб)	км.	0,238	2010	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	17.05.2024
116	25-16	ТП-25 ф.16 на ж/д Космонав.35	2АВВГ 4х120 (2 раб)	км.	0,238	2010	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	17.05.2024
итого:				*км*	1,056						
Барсово											
КЛ-10кВ											
117	ф.28	с оп 8А на РП-16 яч.3	ААБл 3х185 рабочий	км	0,145	2021	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	15.05.2024
118	ф.28	с оп 8А на РП-16 яч.3	ААБл 3х185 резерв	км	0,145	2021	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	15.05.2024
119	ф.16-04	от РП-16 яч.04 до оп.8Б	ААБл 3х185 рабочий	км	0,144	2021	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	15.05.2024
120	ф.16-04	от РП-16 яч.04 до оп 8Б	ААБл 3х185 резерв	км	0,144	2021	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	15.05.2024
121	ф.17	с оп. 8В на РП-16 яч.14	ААБл 3х185 рабочий	км	0,151	2021	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	15.05.2024
122	ф.17	с оп. 8В на РП-16 яч.14	ААБл 3х185 резерв	км	0,151	2021	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	15.05.2024
123	ф.16-13	от РП-16 яч.13 до оп 8Г	ААБл 3х185 рабочий	км	0,155	2021	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	15.05.2024
124	ф.16-13	от РП-16 яч.13 до оп 8Г	ААБл 3х185 резерв	км	0,155	2021	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	15.05.2024
125	ф.16-04	с порт.оп.16Б ВЛ-10кВ на РП-15 яч.№6	2ААШв 3х150(раб+рез)	км	0,100	2004	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	15.05.2024
126	ф.16-13	с порт.оп.16Б ВЛ-10кВ на РП-15 яч.№13	ААШв 3х150 (рез)	км	0,050	2004	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	15.05.2024
127	ф.16-13	с порт.оп.16Б ВЛ-10кВ на РП-15 яч.№13	АСБ 3х240 (раб)	км	0,050	2004	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	15.05.2024
128	ф.16-04	вставка с оп.№.31 до оп.32	ААБлУ 3х120	км	0,475	2013	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	15.05.2024
129	ф.16-13	вставка с оп.№.31 до оп.32	ААБлУ 3х120	км	0,475	2013	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	15.05.2024
итого:				*км*	2,340						
ВЛ-0,4кВ											
130	4-02	Сосновый бор 18,19, Майская 16,18,22,24,44	А-70	км	0,260	2007	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	28.05.2024
131	4-10	ул.Майская, Обская	СИП 4х70	км	0,130	2017	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	28.05.2024
132	4-10		А-70	км	0,140	1983	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	28.05.2024
133	4-20	ул.Майская 30.... Обская 34	А-70	км	0,390	2007	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	28.05.2024
134	4-03	Майская 25..., Обская 26...,Турбазы	А-70	км	0,450	2007	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	28.05.2024
135	4-03	Вставка с опоры 9 до опоры 15	СИП 4х70	км	0,150	2010	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	28.05.2024
136	4-18	Спортзал, Кубанская, Обская	А-70	км	0,465	2007	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	28.05.2024
137	4-18		СИП 4х70	км.	0,120	2019	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	28.05.2024
итого:				*км*	2,105						
КЛ-0,4кВ											
138	4-02	ТП-4 --- ВЛ оп.1 ф.02 Сосн.Бор, Майская	2 АВВГ 4х185 (раб+рез)	км	0,060	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
139	4-03	ТП-4 --- ВЛ оп.1 ф 03 Май.25, Обск. Турбаз.	АВВГ 3х185 +1х95	км	0,040	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
140	4-04	ТП-4 ---ВЛ оп.1 ф.04 стройка ж/дома	АВВГ 3х185 +1х95	км.	0,040	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
141	4-10	ТП-4 --- ВЛ оп.1 ф.10 Майск. 13, Обская	АВВГ 3х185 +1х95	км	0,040	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
142	4-18	ТП-4 --- ВЛ оп.1 ф.18 Май. 26., Спортзал	2 АВВГ 4х150	км	0,100	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
143	4-20	ТП-4 --- ВЛ оп.1 ф.20 Май 3, Обск. 34	2 АВВГ 4х150 (раб+рез)	км	0,060	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
144	4-01	ТП-4 ф.01 АМК 2ПР ввод-1	АВБбШВ 4х150 (Раб)	км	0,270	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
145	4-01		АВБбШВ 4х150 (рез)	км	0,270	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
146	4-05	ТП-4 ф.5 У/О Дет. дома	ВВГ 5х16	км	0,250	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
147	4-06	ТП-4 ф.6 Прачечная (ВРУ в здании)	АВБбШВ 4х150	км	0,250	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
148	4-07	ТП-4 ф.7 АМК 1 ПР ввод-1	2 АВБбШВ 4х185 (раб+рез)	км	0,520	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
149	4-08	ТП-4 ф.08 Прачечная 4 ПР ввод-1 (улица)	АВБбШВ 4х150	км	0,230	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
150	4-09	ТП-4 ф.09 Прачечная 3 ПР ввод-1 (улица)	АВБбШВ 4х150	км	0,230	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
151	4-11	ТП-4 ф.11 АМК ВРУ Ввод-2	2 АВБбШВ 4х185 (раб+рез)	км	0,480	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
152	4-12	ТП-4 ф.12 Прачечная 2 ПР 2 СШ ввод-2	2 АВБбШВ 4х185 (раб+рез)	км	0,480	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
153	4-13	ТП-4 ф.13 Прачечная ВРУ	АВБбШВ 4х185	км	0,230	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
154	4-14	ТП-4 ф.14 АМК	2 АВБбШВ 4х185 (раб+рез)	км	0,480	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
155	4-16	ТП-4 ф.16 Прачечная	АВБбШВ 4х185	км	0,230	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
156	4-17	ТП-4 ф.17 АМК 2СШ ввод-2	АВБбШВ 4х185	км	0,230	2007	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	28.05.2024
итого:				*км*	4,490						
Угут											
ВЛ-0,4кВ											
157	КТПН-10 ф.1	ул.Молодёжная	А-70	км	1,000	1994	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	07.05.2024
158	КТПН-10 ф.2	ул.Геофизиков	СИП 4х95	км	0,410	2017	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	07.05.2024
159	КТПН-10 ф.2		СИП 4х70	км	0,400	2017	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	07.05.2024
160	КТПН-10 ф.2		СИП 4х50	км	0,250	2017	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	07.05.2024
161	КТПН-10 ф.3	Школа	А-70	км	0,250	1994	ТР	05. 2023г.	ТР	ТР	07.05.2024
итого:				*км*	2,310						
КЛ-0,4кВ											
162	10-01	КТПН-10 ф.1	АВВГ 4х120	км	0,070	1994	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	07.05.2024
163	10-02	КТПН-10 ф.2	АВВГ 4х120	км	0,030	1994	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	07.05.2024
164	10-03	КТПН-10 ф.3	АВВГ 3х120+1х50	км	0,120	1995	ТР	05. 2023г.	ТО	ТО	07.05.2024
итого:				*км*	0,220						
Высокий Мыс, Тундрино											
ВЛ-6кВ											
165	ф.2-02	оп.№1 до оп.№25	АПвП2гТи 3х95+1х64	км	0,608	2020	ТР	05. 2022г.	ТР	ТР	21.05.24.
166	ф.2-11	оп.№1 до оп.№25	АПвП2гТи 3х95+1х64	км	0,608	2020	ТР	05. 2022г.	ТР	ТР	21.05.24.
итого:				*км*	1,216						

итого:				км	0,470						
Банное											
ВЛ-6кВ											
219	ф.73-16	с опоры №01 до КТПН-№1	АС-70	км	0,422	2005	Т	05. 2023г	ТО		16.05.24.
итого:				км	0,422						

Начальник Белоярского РЭС _____ Н.И. Иванов
подпись

Ведущий инженер ПТО _____ П.В. Яцкевич
подпись

Выполнено:

Старший мастер _____ Е.Ф. Приходько
подпись

Старший мастер _____ А.А. Полетавкин
подпись

Мастер _____ О.Г. Цой
подпись