УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП "СРЭС" МО СР
_____ М.Ф.Яруллин
"____"_____2025г.

ЗАДАНИЕ-ОТЧЕТ по выполнению план-графика ТОиР электроустановок за октябрь 2025 г.
Лянторский РЭС

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										10	
													ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
1	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	2С-35	СШ-35 кВ	ОЖКЧ - 10	шт	1	1		1988		11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
2	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	2Т	Тр-р 35кВ	ТДНС 35/10 10000 кВА	шт	1	1	10000	1988		11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
3	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	2ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-63/10 У1	шт	1	1	63	2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
4	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	2ТР-10	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-101-10-40	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
5	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	Р-10 2Т	Разрядник 6(10) кВ	РВО-10	шт	3	3		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
6	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	Блок МВ-35 кВ ввода 2Т	Блок МВ-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
7	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	В-35 2Т	МВ-35 кВ	С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
8	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ШР-35 2Т с ЗН В ШР-35	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
9	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ТФЗМ-35 фаза "А"	ТТ-35	ТФЗМ-35 300/5	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
10	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ТФЗМ-35 фаза "С"	ТТ-35	ТФЗМ-35 300/5	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
11	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	Р-35 2Т	Разрядник 35кВ	РВС-35	шт	3	3		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
12	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	Блок МВ-35 кВ Речная-2	Блок МВ-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
13	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	В-35 Речная-2	МВ-35 кВ	С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
14	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ЛР-35 Речная-2 с ЗН ВЛ ЛР-35 Речная-2 и ЗН В ЛР-35 Речная-2	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
15	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ШР-35 Речная-2 с ЗН В ШР-35 Речная-2	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
16	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	Блок МВ-35 кВ Кольцевая-2	Блок МВ-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
17	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	В-35 Кольцевая-2	МВ-35 кВ	С-35М-630-10 с приводом ПП67	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
18	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ЛР-35 Кольцевая-2 с ЗН ВЛ ЛР-35 Кольцевая-2 и ЗН В ЛР-35 Кольцевая-2	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
19	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ШР-35 Кольцевая-2 с ЗН В ШР-35 Кольцевая-2	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-1б-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
20	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	Блок СМВ-35 кВ	Блок МВ-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
21	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	2СР-35 с ЗН 2С 2СР-35 и ЗН В 2СР-35	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
22	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	Блок 2ТН-35	ТН-35	ЗНОМ-35-1	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
23	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	ШР-35 2ТН с ЗН ШР-35 2ТН и ЗН 2С ШР-35 2 ТН	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
24	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	2 ТН-35	ТН-35	3 НОМ-35-65	шт	3	3		2001	2001	11.	2024	04.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
25	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	яч.1 СВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2001	2001	12.	2024	05.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
26	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	яч.2 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001	2001	12.	2024	05.	2024	6	24	ТО	30.10.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 10	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО.мес.год		ТР.мес.год		ТО	ТР		12
27	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	яч.3 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001	2001	12.	2024	05.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
28	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	яч.4 Ввод-2	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2001	2001	12.	2024	05.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
29	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	яч.5 Р-10 2С-10	Разрядник 6(10) кВ	РВРД-10	шт	3	3		2001	2001	12.	2024	05.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
30	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	яч.5 2 ТН-10	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2001	2001	12.	2024	05.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
31	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	яч.6 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001	2001	12.	2024	05.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
32	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	яч.7 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001	2001	12.	2024	05.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
33	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	яч.8 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2001	2001	12.	2024	05.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
34	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	яч.9 СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2001	2001	12.	2024	05.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
35	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-01 от ЛР-26 до яч.2Т ТП-22	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,025	0,025		1986		02.	2024	10.	2024	6	24	ТО	02.10.2025
36	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-03 от ЛР-310 до ЛВ-8	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,025	0,025		2000		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
37	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-08 от ЛР-47 до яч.1Т ТП-14	КЛ-10кВ	ААБл 3х50	км	0,35	0,35		1989		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
38	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-11 от ЛР-25 до яч.1Т ТП-22	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,025	0,025		1986		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	29.10.2025
39	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-16 от ПС №23 яч.16 до ЛР-2	КЛ-10кВ	ААБл 3х240	км	0,07	0,07		2000		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.10.2025
40	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 23	КЛ-10кВ ф.23-17 от ЛР-15 до яч.17 РП-ТП-1	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,088	0,088		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	04.10.2025
41	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от ЛР-133 до яч.8 ТП-123	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,145	0,145		2008		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	05.10.2025
42	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от ВЛ-10кВ ф.116-04 оп.8/11 до яч.08 ТП-52	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,146	0,146		2004		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	05.10.2025
43	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от яч.16 ТП-142 до яч.2Т ТП-51	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,36	0,36		2005		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
44	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от яч.15 РП-ТП-73 до яч.2Т ТП-74	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,45	0,45		1987		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
45	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-04 от ВЛ-10кВ ф.116-04 оп.8/11 до яч.08 ТП-52	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,146	0,146		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	07.10.2025
46	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от яч.1Т ТП-54 до яч.07 ТП-60	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,3	0,3		1987		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	07.10.2025
47	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от яч.06 ТП-60 до яч.1Т ТП-51	КЛ-10кВ	ААШВу 3х240	км	0,175	0,175		1987		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	08.10.2025
48	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-09 от ВЛ-10кВ оп.№8/11 до яч.01 ТП-52	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,146	0,146		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	08.10.2025
49	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-16 от яч.1Т ТП-100 до яч.1Т ТП-101	КЛ-10кВ	ААБлГУ 3х240	км	0,345	0,345		1989		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	09.10.2025
50	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-21 от ЛВ-2 до ЛР-130	КЛ-10кВ	ААБлУ 3х240	км	0,065	0,065		2000		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	09.10.2025
51	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 116	КЛ-10кВ ф.116-21 от яч.2Т ТП-101 до ЛР-315	КЛ-10кВ	ААБл 3х185	км	0,045	0,045		1987		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	10.10.2025
52	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	2С-35	СШ-35 кВ	ОЖКЧ - 10	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
53	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	2Т	Тр-р 35кВ	ТМН 35/10 6300 кВА	шт	1	1	6300	2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
54	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	2ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-40/10 65У1	шт	1	1	40	2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
55	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	2ТР-10	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-101-10-40	шт	3	3		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
56	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ОПН-10 2Т	ОПН 6(10) кВ	ОПН-10	шт	3	3		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
57	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	Блок ШР-35 кВ ввода 2Т	Блок ШР-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
58	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ШР-35 2Т с ЗН ШР-35 2Т	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
59	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ОПН-35 2Т	ОПН 35 кВ	ОПН-35	шт	3	3		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
60	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	Блок В-35 кВ Югра-2	Блок В-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
61	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	В-35 Югра-2	ВВ-35 кВ	ВВН-СЭЩ-П-35	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		12
62	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ЛР-35 Югра-2 с ЗН ВЛ ЛР-35 Югра-2 и ЗН В ЛР-35 Югра-2	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
63	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ШР-35 Югра-2 с ЗН В ШР-35 Югра-2	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-16-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
64	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ТТ-35 фаза "А"	ТТ-35	ТОЛ-35 100/5	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
65	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ТТ-35 фаза "В"	ТТ-35	ТОЛ-35 100/5	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
66	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ТТ-35 фаза "С"	ТТ-35	ТОЛ-35 100/5	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
67	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	Блок СВ-35 кВ	Блок В-35 кВ	Б35-56С/1.0-К630А-ХЛ1	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
68	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	2СР-35 с ЗН 2С 2СР-35 и ЗН В 2СР-35	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
69	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ТТ-35 фаза "А"	ТТ-35	ТОЛ-35 100/5	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
70	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ТТ-35 фаза "В"	ТТ-35	ТОЛ-35 100/5	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
71	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ТТ-35 фаза "С"	ТТ-35	ТОЛ-35 100/5	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
72	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	Блок 2ТН-35	ТН-35	ЗНОМ-35-1	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
73	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	ШР-35 2ТН с ЗН ШР-35 2ТН и ЗН 2С ШР-35 2ТН	Разъединитель 35кВ	РНДЗ-2-35/1000 с приводом ПР-1	шт	1	1		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
74	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	2ТН-35	ТН-35	ЗНОЛ-СВЭЛ-35-III	шт	3	3		2020	2020	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
75	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.02 Ввод-2	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2009	2009	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
76	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.03 Р-10 1С-10	Разрядник 6(10) кВ	РВО-10	шт	3	3		1988		10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
77	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.03 2 ТН-10	ТН-6(10)	НТМИ-10	шт	1	1		1988		10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
78	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.04 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009	2009	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
79	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.05 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009	2009	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
80	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.06 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2009	2009	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
81	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	яч.07 СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2009	2009	10.	2024	08.	2022	6	24	ТО	24.10.2025
82	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ПС-35/10 кВ № 119	КЛ-10кВ ф.119-09 от яч.09 ПС №119 до ЛР-212	КЛ-10кВ	АСБ 3х70	км	0,05	0,05		1988		04.	2024	10.	2024	6	24	ТР	10.10.2025
83	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-01 от яч.2Т ТП-71 до оп.№4	КЛ-10кВ	ААБл 3х150	км	0,03	0,03		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
84	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-06 от ЛР-61 до яч.2Т ТП-53	КЛ-10кВ	АВБ 3х120	км	0,025	0,025		1990		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
85	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 от ЛР-96 до ЛВ-7	КЛ-10кВ	ААБлУ 3х240	км	0,05	0,05		2000		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
86	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-10кВ ф.1-14 от ЛР-60 до яч.1Т ТП-75	КЛ-10кВ	АСБ 3х120	км	0,05	0,05		1985		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
87	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-01 от РП-1 до ж/д Магистральная 28 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х120	км	0,085	0,085		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	13.10.2025
88	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-02 от РП-1 до Магистральная ЦТП-5 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х120	км	0,085	0,085		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	13.10.2025
89	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-03 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/4 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	ВВГ 4х120	км	0,04	0,04		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	13.10.2025
90	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-04 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/2 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,132	0,132		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	13.10.2025
91	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-05 от РП-1 до КНС-88 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,045	0,045		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	13.10.2025
92	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-06 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,2	0,2		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	13.10.2025
93	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-07 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/3 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,131	0,131		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	13.10.2025
94	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-09 от РП-1 до КНС-88 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35	км	0,044	0,044		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	13.10.2025
95	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-10 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/3 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,131	0,131		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	14.10.2025
96	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-11 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/2 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,132	0,132		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	14.10.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО.мес.год		ТР.мес.год		ТО	ТР		12
97	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-12 от РП-1 до Магистральная ЦТП-5 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,08	0,08		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	14.10.2025
98	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-13 от РП-1 до ж/д Магистральная 24/4 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,42	0,42		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	14.10.2025
99	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-14 от РП-1 до ж/д Магистральная 28 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х95	км	0,12	0,12		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	14.10.2025
100	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-24 от РП-1 до ж/д Эстон.дорожников 26 п.2 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х150	км	0,149	0,149		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	14.10.2025
101	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-36 от РП-1 до ж/д Эстон.дорожников 26 п.2 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х150	км	0,149	0,149		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	14.10.2025
102	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-26 от РП-1до ж/д Эстон.дорожников 26 п.4 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х150	км	0,149	0,149		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	14.10.2025
103	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-38 от РП-1до ж/д Эстон.дорожников 26 п.4 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х150	км	0,149	0,149		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	14.10.2025
104	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-20 от РП-1 до ж/д Эстон.дорожников 26 п.6 (ввод-1)	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х150	км	0,148	0,148		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	14.10.2025
105	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-32 от РП-1до ж/д Эстон.дорожников 26 п.6 (ввод-2)	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х150	км	0,148	0,148		2003		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	14.10.2025
106	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ ф.3-11 от оп.9 до оп.10	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,08	0,08		2015		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	15.10.2025
107	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ ф.3-02 от оп.7 ЛР-72 до оп.8	КЛ-10кВ	ААБл 3х120	км	0,13	0,13		2015		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	15.10.2025
108	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	Здание РП-4	Здание	Блок бокс	шт	1	1		2022		10.	2024			6	-	ТО	03.10.2025
109	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
110	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-630 кВА	шт	1	1	630	2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
111	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
112	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	яч.1 линейная	ВН-6(10)	SL-12ВНК.01.32У3	шт	1	1		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
113	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	яч.3 линейная 1Т	ВН-6(10)	SL-12ВТВ.01.00У3	шт	3	3		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
114	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	яч.5 линейная (ввод-1)	ВН-6(10)	SL-12ВНК.01.33У3	шт	1	1		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
115	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	яч.7 1СР-10	ВН-6(10)	SL-12ВНК.01.33У3	шт	1	1		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
116	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
117	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	яч.2 линейная	ВН-6(10)	SL-12ВНК.01.32У3	шт	1	1		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
118	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	яч.4 линейная 2Т	ВН-6(10)	SL-12ВТВ.01.00У3	шт	1	1		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
119	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	яч.6 линейная (ввод-2)	ВН-6(10)	SL-12ВНК.01.33У3	шт	1	1		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
120	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	яч.8 2СР-10	ВН-6(10)	SL-12ВНК.01.32У3	шт	1	1		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
121	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,024	0,024		2022		04.	2024	10.	2022	12	36	ТР	03.10.2025
122	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,02	0,02		2022		04.	2024	10.	2024	12	12	ТР	03.10.2025
123	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2022		04.	2024	10.	2022	12	12	ТР	03.10.2025
124	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	35	35		2022		10.	2024	10.	2022	6	36	ТР	03.10.2025
125	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №3	КЛ-10кВ от яч.3 РП-4 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,012	0,012		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
126	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	КЛ-10кВ от яч.3 РП-4 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,012	0,012		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
127	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	КЛ-10кВ от яч.3 РП-4 до 1Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,012	0,012		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
128	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	КЛ-10кВ от яч.4 РП-4 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,012	0,012		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
129	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	КЛ-10кВ от яч.4 РП-4 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,012	0,012		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
130	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №4	КЛ-10кВ от яч.4 РП-4 до 2Т	КЛ-10кВ	АПвВнг 1х95	км	0,012	0,012		2022		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	03.10.2025
131	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-121 до яч.1 ТП-122	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,416	0,416		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	31.10.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР		12
132	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.6 ТП-121 до яч.8 ТП-122	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,416	0,416		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	16.10.2025
133	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.2 ТП-122 до яч.7 ТП-123	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,156	0,156		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	16.10.2025
134	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.6 ТП-122 до яч.6 ТП-124	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,356	0,356		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
135	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.1 ТП-123 до яч.2 ТП-124	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,2	0,2		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
136	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.1 ТП-124 до яч.2 ТП-126	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,965	0,965		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	20.10.2025
137	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.8 ТП-124 до яч.6 ТП-126	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,965	0,965		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	20.10.2025
138	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.8 ТП-126 до яч.16 РП-ТП-6	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,356	0,356		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	20.10.2025
139	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.1 ТП-126 до яч.17 РП-ТП-6	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,356	0,356		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	21.10.2025
140	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.12 РП-ТП-6 до яч.8 ТП-121	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,461	0,461		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	21.10.2025
141	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №6	КЛ-10кВ от яч.13 РП-ТП-6 до яч.1 ТП-121	КЛ-10кВ	ААПл 3х150	км	0,461	0,461		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	21.10.2025
142	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	Здание	Здание	Блок сэндвич-панель	шт	1	1		1988		10.	2024			6	-	ТО	06.10.2025
143	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1985		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
144	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1985		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
145	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.2-10-31,5	шт	3	3		1985		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
146	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1985		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
147	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1985		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
148	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.2-10-31,5	шт	3	3		1985		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
149	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	7	7		1988		10.	2024	04.	2024	12	24	ТО	06.10.2025
150	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1988		10.	2024	04.	2024	12	24	ТО	06.10.2025
151	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1988		10.	2024	04.	2024	12	24	ТО	06.10.2025
152	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,025	0,025		2008		10.	2024	04.	2022	12	36	ТО	06.10.2025
153	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,02	0,02		2008		10.	2024	04.	2024	12	12	ТО	06.10.2025
154	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		2008		10.	2024	04.	2024	12	12	ТО	06.10.2025
155	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №14	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	32	32		2008		10.	2024	04.	2022	6	36	ТО	06.10.2025
156	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №16	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		2010		10.	2024			6	-	ТО	06.10.2025
157	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №16	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-250 кВА	шт	1	1	250	2010		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
158	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №16	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-250 кВА	шт	1	1	250	2010		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
159	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №16	яч.1 линейная (ввод-1 ф.23-18)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2010		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
160	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №16	яч.1 линейная (ввод-1 ф.23-18)	ОПН 6(10) кВ	ОПН-10	шт	3	3		2010		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
161	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №16	яч.2 линейная (ввод-2 ф.23-08)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2010		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
162	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №16	яч.2 линейная (ввод-2 ф.23-08)	ОПН 6(10) кВ	ОПН-10	шт	3	3		2010		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
163	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №16	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,026	0,026		2010		10.	2024	04.	2022	12	36	ТО	06.10.2025
164	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №16	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,022	0,022		2010		10.	2024	04.	2024	12	12	ТО	06.10.2025
165	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №16	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		2010		10.	2024	04.	2024	12	12	ТО	06.10.2025
166	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №16	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	33	33		2010		10.	2024	04.	2022	6	36	ТО	06.10.2025
167	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №16	КЛ-0,4кВ ф.16-01 от РП-16 до ж/д 39/1 Эст. дорожников	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х240	км	0,36	0,36		2004		10.	2024	04.	2022	6	24	ТО	06.10.2025
168	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №17	КТПн 10/0,4кВ №17 (2х400кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	800	1987		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
169	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №17	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1987		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 10	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
170	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №17	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1987		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
171	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №17	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1987		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
172	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №17	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1987		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
173	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №17	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1987		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
174	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №17	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1987		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
175	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	Здание РП-23	Здание	Кирпич	шт	1	1		2003		10.	2024			6	-	ТО	17.10.2025
176	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	1000	2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
177	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-1000 кВА	шт	1	1	1000	2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
178	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
179	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.15 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
180	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.16 линейная (ф.142-06)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
181	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.17 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
182	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.18 1ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-40/10 65У1	шт	1	1	40	2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
183	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.1 линейная (ф.23-11)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
184	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.2 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
185	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.3 1ТН	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
186	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.4 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
187	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.5 1СР-10	СР-6(10)	SL-12	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
188	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.5 СВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
189	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
190	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.6 2СР-10	СР-6(10)	SL-12	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
191	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.7 2ТН	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
192	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.4 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
193	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.5 2ТН	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
194	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.8 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
195	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.9 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
196	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.10 2ТСН	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-40/10 65У1	шт	1	1	40	2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
197	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.11 линейная 2Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
198	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.12 линейная (ф.23-01)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
199	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.13 линейная (ф.142-15)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
200	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	яч.13 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
201	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,034	0,034		2003		04.	2024	10.	2022	12	36	ТР	17.10.2025
202	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,03	0,03		2003		04.	2024	10.	2024	12	12	ТР	17.10.2025
203	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2003		04.	2024	10.	2024	12	12	ТР	17.10.2025
204	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	50	50		2003		10.	2024	10.	2022	6	36	ТР	17.10.2025
205	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	КЛ-10кВ от яч.17 РП-23 до 1Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х120	км	0,02	0,02		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
206	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №23	КЛ-10кВ от яч.11 РП-23 до 2Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х120	км	0,02	0,02		2003		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
207	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	КЛ-0,4кВ ф.36-08	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х16	км	0,1	0,1		1989		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	22.10.2025
208	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №36	КЛ-0,4кВ ф.36-08	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,1	0,1		1989		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	22.10.2025
209	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №38	ВЛ-0,4кВ ф.38-03	ВЛ-0,4 кВ	А-50	км	0,6	0,6		1987		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	22.10.2025
210	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	КЛ-0,4кВ ф.53-01	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х50	км	0,025	0,025		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	23.10.2025
211	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №53	КЛ-0,4кВ ф.53-07	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,025	0,025		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	23.10.2025
212	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	КЛ-0,4 кВ ф.55-08	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х150+1х70	км	0,035	0,035		1994		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
213	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №55	КЛ-0,4 кВ ф.55-10	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,15	0,15		1994		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	24.10.2025
214	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-0,4 кВ ф.57-02	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,08	0,08		1986		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	25.10.2025
215	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-0,4 кВ ф.57-06	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,08	0,08		1986		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	25.10.2025
216	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-0,4 кВ ф.57-08	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х70+1х50	км	0,045	0,045		1986		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	25.10.2025
217	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-0,4 кВ ф.57-11	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,07	0,07		1986		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	25.10.2025
218	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №57	КЛ-0,4 кВ ф.57-13	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,12	0,12		1986		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	25.10.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР		12
219	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	КЛ-0,4 кВ ф.59-05 от ТП-59 до ВРУ ж/д 106	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х70+1х35	км	0,2	0,2		1986		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	25.10.2025
220	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	КЛ-0,4 кВ ф.59-15 от ТП-59 до ВРУ ж/д 106	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,36	0,36		1986		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	25.10.2025
221	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №59	КЛ-0,4 кВ ф.59-18	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,055	0,055		1986		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	25.10.2025
222	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		1996		10.	2024			6	-	ТО	08.10.2025
223	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1996		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
224	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1996		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
225	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
226	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	яч.1 линейная 1Т	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1		2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
227	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	яч.2 линейная (ф.116-09)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
228	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	яч.3 линейная (ф.116-09)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
229	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	яч.4 1СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
230	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	яч.4 СВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2018		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
231	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=3,0мх3	шт	1	1		2019		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
232	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	яч.5 2СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2019		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
233	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	яч.6 линейная (ф.116-04)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2019		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
234	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	яч.7 линейная (ф.116-04)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2019		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
235	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	яч.8 линейная 2Т	ВН-6(10)	SL-12	шт	1	1		2019		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
236	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	ЩО-70	шт	10	10		2019		10.	2024	04.	2023	12	24	ТО	08.10.2025
237	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		2019		10.	2024	04.	2023	12	24	ТО	08.10.2025
238	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		2019		10.	2024	04.	2023	12	24	ТО	08.10.2025
239	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,024	0,024		1996		10.	2024	04.	2022	12	36	ТО	08.10.2025
240	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,02	0,02		1996		10.	2024	04.	2023	12	12	ТО	08.10.2025
241	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		1996		10.	2024	04.	2023	12	12	ТО	08.10.2025
242	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	33	33		1996		10.	2024	04.	2022	6	36	ТО	08.10.2025
243	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-10кВ от яч.1 ТП-69 до 1Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х70	км	0,008	0,008		2019		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
244	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-10кВ от яч.8 ТП-69 до 2Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х70	км	0,008	0,008		2019		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
245	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-69 до яч.5 ТП-69	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		2019		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
246	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-69 до яч.5 ТП-69	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		2019		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
247	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №69	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-69 до яч.5 ТП-69	КЛ-10кВ	ПвПу 1х185	км	0,0065	0,0065		2019		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
248	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	КЛ-0,4кВ ф.76-03	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,1	0,1		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	26.10.2025
249	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	КЛ-0,4кВ ф.76-01	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,1	0,1		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	26.10.2025
250	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	КЛ-0,4кВ ф.76-05	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х70	км	0,1	0,1		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	26.10.2025
251	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №76	КЛ-0,4кВ ф.76-07	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х70	км	0,1	0,1		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	26.10.2025
252	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №96	КТПн 10/0,4кВ №96 (1х25кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	25	2020		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
253	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №96	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-25 кВА	шт	1	1	25	2020		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
254	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №96	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-10	шт	3	3		2020		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	08.10.2025
255	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №100	ВЛ-0,4 кВ ф.100-08	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,29	0,29		1991		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	26.10.2025
256	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	ВЛ-0,4 кВ ф.101-01	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,21	0,21		1991		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	27.10.2025
257	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №101	ВЛ-0,4 кВ ф.101-03	ВЛ-0,4 кВ	А-95	км	0,37	0,37		1991		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	27.10.2025
258	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №126	КЛ-0,4кВ ф.126-01 от ТП-126 до ЦТП-2 ввод-1 5.мкр	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4×150	км	0,145	0,145		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	28.10.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО.мес.год		ТР.мес.год		ТО	ТР		12
259	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №126	КЛ-0,4кВ ф.126-24 от ТП-126 до ЦТП-2 ввод-2 5.мкр	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4×150	км	0,145	0,145		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	28.10.2025
260	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1991		09.	2024			6	-	ТО	29.10.2025
261	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
262	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	яч.1Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
263	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
264	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
265	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	яч.2Т	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10	шт	1	1		1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
266	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-10-31,5	шт	3	3		1991		09.	2024	03.	2023	6	24	ТО	29.10.2025
267	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	7	7		1991		09.	2024	03.	2023	12	24	ТО	29.10.2025
268	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1991		09.	2024	03.	2023	12	24	ТО	29.10.2025
269	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1991		09.	2024	03.	2023	12	24	ТО	29.10.2025
270	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,028	0,028		1991		09.	2024	03.	2022	12	36	ТО	29.10.2025
271	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,022	0,022		1991		09.	2024	03.	2023	12	12	ТО	29.10.2025
272	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	2	2		1991		09.	2024	03.	2023	12	12	ТО	29.10.2025
273	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	35	35		1991		09.	2024	03.	2022	6	36	ТО	29.10.2025
274	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	КЛ-0,4кВ ф.134-11	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,07	0,07		1983		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	29.10.2025
275	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	КЛ-0,4кВ ф.134-02 от ТП-134 до ВРУ ж/д 35/1 В-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,12	0,12		2006		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	29.10.2025
276	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПб-10/0,4 кВ №134	КЛ-0,4кВ ф.134-09 от ТП-134 до ВРУ ж/д 35/1 В-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,12	0,12		2006		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	29.10.2025
277	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТП-10/0,4 кВ №135	КЛ-0,4кВ ф.135-09	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х70	км	0,05	0,05		1983		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	30.10.2025
278	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		2002		04.	2014			6	-	ТО	17.10.2025
279	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-1600 кВА	шт	1	1	1600	2002	1600	04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
280	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-1600 кВА	шт	1	1	1600	2002	1600	04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
281	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	1С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
282	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч СВВ	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
283	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч СР-1	СР-6(10)	-	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
284	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.1 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
285	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.2 линейная (ф.116-09)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
286	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.3 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
287	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.4 линейная (ввод-1 ф.116-16)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
288	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.5 1ТН	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
289	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.6 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
290	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.7 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
291	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.8 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
292	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.9 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
293	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.10 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
294	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	2С-10	СШ-6(10) кВ	Шина алюминиевая жёсткая	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
295	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.11 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
296	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.12 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
297	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.13 линейная (ф.142-13)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
298	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.14 линейная	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
299	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.15 линейная	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
300	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.16 линейная (ф.116-04)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
301	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.17 линейная (ввод-2 ф.116-21)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
302	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.18 2ТН	ТН-6(10)	НАМИТ-10	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР		12
303	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	яч.19 СР-2	СР-6(10)	-	шт	1	1		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
304	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,034	0,034		2002		04.	2024	10.	2022	12	36	ТР	17.10.2025
305	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,03	0,03		2002		04.	2024	10.	2024	12	12	ТР	17.10.2025
306	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2002		04.	2024	10.	2024	12	12	ТР	17.10.2025
307	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	48	48		2002		04.	2024	10.	2022	6	36	ТР	17.10.2025
308	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ от яч.3 РП-142 до 1Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х120	км	0,01	0,01		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
309	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ от яч.12 РП-142 до 2Т	КЛ-10кВ	ААБЛ 3х120	км	0,01	0,01		2014		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	17.10.2025
310	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №142	КЛ-10кВ ф.142-09 от яч.09 РП-142 до яч.1Т ТП-81	КЛ-10кВ	ААБ 3х240	км	0,21	0,21		2000		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	31.10.2025
311	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	Здание	Здание	Кирпич	шт	1	1		2002		10.	2014			6	-	ТО	17.10.2025
312	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-1600 кВА	шт	1	1	1600	2002		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
313	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-1600 кВА	шт	1	1	1600	2002		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
314	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	1С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
315	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	яч.1 линейная (ф.142-10)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
316	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	яч.2 СВ-10	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 1000	шт	1	1		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
317	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	яч.3 1ТН-10	ТН-6(10)	ЗНОЛП-10	шт	3	3		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
318	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	яч.3 линейная (ПС "Вынга" яч.05)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
319	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	яч.4 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
320	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	2С-10	СШ-6(10) кВ	комплект ШМТ шин медь 80х5 L=15,0мх3	шт	1	1		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
321	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	яч.5 линейная 1Т	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
322	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	яч.6 2ТН-10	ТН-6(10)	ЗНОЛП-10	шт	3	3		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
323	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	яч.6 линейная (ПС "Вынга" яч.12)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
324	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	яч.7 СР-10	СР-6(10)	-	шт	1	1		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
325	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	яч.8 линейная (ф.142-11)	ВВ-6(10)	ВВ/TEL-10 630	шт	1	1		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
326	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	Панели ЩО-70	шт	9	9		2014		10.	2024	10.	2023	12	24	ТР	17.10.2025
327	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.120х6 L=18,5мх3	шт	1	1		2002		10.	2024	10.	2023	12	24	ТР	17.10.2025
328	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.120х6 L=18,5мх3	шт	1	1		2002		10.	2024	10.	2023	12	24	ТР	17.10.2025
329	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,034	0,034		2002		10.	2024	10.	2022	12	36	ТР	17.10.2025
330	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,03	0,03		2002		10.	2024	10.	2023	12	12	ТР	17.10.2025
331	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		2002		10.	2024	10.	2023	12	12	ТР	17.10.2025
332	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №Юбилейный	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	48	48		2002		10.	2024	10.	2022	6	36	ТР	17.10.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО.мес.год		ТР.мес.год		ТО	ТР		12
333	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1Юбилейный	КЛ-10кВ от яч.4 РП-ДК до 1Т	КЛ-10кВ	ААПЛ 3х120	км	0,015	0,015		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
334	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1Юбилейный	КЛ-10кВ от яч.5 РП-ДК до 2Т	КЛ-10кВ	ААПЛ 3х120	км	0,015	0,015		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
335	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1Юбилейный	КЛ-10кВ от яч.2 РП-ДК до яч.7 РП-ДК	КЛ-10кВ	АПвПУ 1х300	км	0,007	0,007		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
336	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1Юбилейный	КЛ-10кВ от яч.2 РП-ДК до яч.7 РП-ДК	КЛ-10кВ	АПвПУ 1х300	км	0,007	0,007		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
337	ЛРЭС	г.п.Лянтор	РП-ТП-10/0,4 кВ №1Юбилейный	КЛ-10кВ от яч.2 РП-ДК до яч.7 РП-ДК	КЛ-10кВ	АПвПУ 1х300	км	0,007	0,007		2014		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	17.10.2025
338	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №109	КТПн 10/0,4кВ №109 (1х250кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	250	2021		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	13.10.2025
339	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №109	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМГ-250 кВА	шт	1	1	250	2021		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	13.10.2025
340	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №109	яч.Т	ВН-6(10)	ВНАП-10/630	шт	1	1		2021		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	13.10.2025
341	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №109	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.1-10-31,5-12,5	шт	3	3		2021		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	13.10.2025
342	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №110	КТПн 10/0,4кВ №110 (1х400кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	400	2024		10.	2024			6	24	ТО	13.10.2025
343	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №110	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	2024		10.	2024			6	24	ТО	13.10.2025
344	ЛРЭС	г.п.Лянтор	КТПн-10/0,4 кВ №110	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.2-10-50-31,5	шт	3	3		2024		10.	2024			6	24	ТО	13.10.2025
345	ЛРЭС	г.п.Лянтор	ЛВ-10кВ №18	ЛВ №18	ВЛБ-10	Реклоузер-10кВ	шт	1	1		2020		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	31.10.2025
346	ЛРЭС	с.п.Солнечный	КТПн-6/0,4 кВ "Вынга"	КТПн 6/0,4кВ "Вынга" (1х400кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	400	2024		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	31.10.2025
347	ЛРЭС	с.п.Солнечный	КТПн-6/0,4 кВ "Вынга"	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	2024		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	31.10.2025
348	ЛРЭС	с.п.Солнечный	КТПн-6/0,4 кВ "Вынга"	яч.РУ-10	Разъединитель 6(10) кВ	РВЗ-10/630	шт	1	1		2024		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	31.10.2025
349	ЛРЭС	с.п.Солнечный	КТПн-6/0,4 кВ "Вынга"	яч.РУ-10	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.2-10-50-31,5	шт	3	3		2024		04.	2024	10.	2024	6	24	ТО	31.10.2025
350	ЛРЭС	Нижнесортымский	ВЛ-35кВ ф.76-1	ВЛ-35кВ ф.76-1Ц оп.№2/19 до линейного разъединителя ПС-322	ВЛ-35кВ	А-95	км	0,04	0,04		2011		10.	2024	10.	2023	12	48	ТО	05.10.2025
351	ЛРЭС	Нижнесортымский	ВЛ-35кВ ф.76-2	ВЛ-35кВ ф.76-2Ц оп.№2/19 до линейного разъединителя ПС-322	ВЛ-35кВ	А-95	км	0,021	0,021		2011		10.	2024	10.	2023	12	48	ТО	05.10.2025
352	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-15 от РП-42 яч.19 до ТП-4 (Больница)	КЛ-6кВ	ААПлУ 3х35	км	0,525	0,525		2007		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	11.10.2025
353	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-19 от оп.№21 до ТП-7	КЛ-6кВ	ААБЛГ 3×120	км	0,081	0,081		1991		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	11.10.2025
354	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-06 от РП-42 до ТП-8	КЛ-6кВ	АСБл 3х95	км	0,6	0,6		2007		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	12.10.2025
355	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-15 от РП-42 до ТП-8	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х95	км	0,6	0,6		2007		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	12.10.2025
356	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-19 от оп.№13/1 до ТП-16	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х150	км	0,364	0,364		2003		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	17.10.2025
357	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 322	КЛ-6кВ ф.322-09 от оп.№15 до ТП-16	КЛ-6кВ	ААБЛ 3х150	км	0,364	0,364		2003		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	17.10.2025
358	ЛРЭС	Нижнесортымский	ПС-35/6 кВ № 128	ВЛ-6кВ ф.128-18 от оп.№1 до оп.№14	ВЛ-6 кВ	А-95	км	0,8	0,8		1988		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	10.10.2025
359	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №4	КЛ-0,4кВ ф.4-01 от ТП-4 "Больница" до ДЭС	КЛ-0,4кВ	КВТП 4х95	км	0,015	0,015		2007		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	05.10.2025
360	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №4	КЛ-0,4кВ ф.4-05 от ТП-4 "Больница" до ВРУ-1 Пищеблок	КЛ-0,4кВ	ААВБГ 4х50	км	0,16	0,16		2007		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	05.10.2025
361	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №4	КЛ-0,4кВ ф.4-09 от ТП-4 "Больница" до ВРУ-2 Пищеблок	КЛ-0,4кВ	ААВБГ 4х50	км	0,16	0,16		2007		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	05.10.2025
362	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №4	КЛ-0,4кВ ф.4-06 от ТП-4 "Больница" до ВРУ-1 Хозблок	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х185	км	0,09	0,09		2007		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	05.10.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 10	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО,мес,год		ТР,мес,год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
363	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №4	КЛ-0,4кВ ф.4-12 от ТП-4 "Больница" до ВРУ-2 Хозблок	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,09	0,09		2007		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	05.10.2025
364	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-06 от РП-42 до КНС-5 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,16	0,16		1993		04.	2024	10.	2023	6	24	ТО	04.10.2025
365	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-02 от РП-42 до ВРУ СНГ банка Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВг 4х35	км	0,108	0,108		2001		04.	2024	10.	2023	6	24	ТО	04.10.2025
366	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-19 от РП-42 до ВРУ СНГ банка Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВг 4х35	км	0,108	0,108		2001		04.	2024	10.	2023	6	24	ТО	04.10.2025
367	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-18 от РП-42 до ВРУ общ.№18	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,11	0,11		1998		04.	2024	10.	2023	6	24	ТО	04.10.2025
368	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-18 от ВРУ общ.№18 до ВРУ общ.№19	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,12	0,12		1998		04.	2024	10.	2023	6	24	ТО	04.10.2025
369	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-04 от РП-42 до ВРУ общ.№20	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,13	0,13		1998		04.	2024	10.	2023	6	24	ТО	04.10.2025
370	ЛРЭС	Нижнесортымский	РП-ТП-6/0,4 кВ №42	КЛ-0,4кВ ф.42-04 от ВРУ общ.№20 до ВРУ общ.№21	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,02	0,02		1998		04.	2024	10.	2023	6	24	ТО	04.10.2025
371	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-05 от ТП-77 до ВРУ ж/д №13 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х150	км	0,123	0,123		2006		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	24.10.2025
372	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-09 от ТП-77 до ВРУ ж/д №13 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х150	км	0,123	0,123		2006		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	24.10.2025
373	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-06 от ТП-77 до ВРУ ж/д №13А Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х150	км	0,96	0,96		2006		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	24.10.2025
374	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-10 от ТП-77 до ВРУ ж/д №13А Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х150	км	0,96	0,96		2006		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	24.10.2025
375	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-08 от ТП-77 до ВРУ ж/д №15 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х120	км	0,193	0,193		2007		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	24.10.2025
376	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-13 от ТП-77 до ВРУ ж/д №15 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х120	км	0,193	0,193		2007		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	25.10.2025
377	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-05 от ТП-77 до ВРУ ж/д №13 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х95	км	0,5	0,5		2006		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	24.10.2025
378	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-09 от ТП-77 до ВРУ ж/д №13 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х95	км	0,5	0,5		2006		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	25.10.2025
379	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-06 от ТП-77 до ВРУ ж/д №13А Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х95	км	0,5	0,5		2009		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	25.10.2025
380	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-10 от ТП-77 до ВРУ ж/д №13А Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х95	км	0,5	0,5		2009		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	25.10.2025
381	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-08 от ТП-77 до ВРУ ж/д №15 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х95	км	0,5	0,5		2009		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	25.10.2025
382	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-14 от ТП-77 до ВРУ ж/д №19 Ввод-1 (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х95	км	0,5	0,5		2009		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	25.10.2025
383	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-02 от ТП-77 до ВРУ ж/д №21 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х95	км	0,8	0,8		2009		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	25.10.2025
384	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-02 от ТП-77 до ВРУ ж/д №21 Ввод-2 (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х95	км	0,8	0,8		2009		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	25.10.2025
385	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-14 от ТП-77 до ВРУ ж/д №21 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х95	км	0,8	0,8		2009		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	25.10.2025
386	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-14 от ТП-77 до ВРУ ж/д №21 Ввод-1 (резерв)	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х95	км	0,8	0,8		2009		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	25.10.2025
387	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-01 от ТП-77 до ВРУ ж/д №33 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х95	км	0,25	0,25		2009		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	25.10.2025
388	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-15 от ТП-77 до ВРУ ж/д №33 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 5х95	км	0,25	0,25		2009		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	25.10.2025
389	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №77	КЛ-0,4кВ ф.77-04 от ТП-77 до ВРУ б/с МТС	КЛ-0,4кВ	АВБбШв 4х25	км	0,3	0,3		2023		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	25.10.2025
390	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-13 от ТП-1 до ВРУ-0,4кВ здания Администрации, Полиции	КЛ-0,4кВ	ВБбШВ 5х95	км	0,095	0,095		2008		04.	2024	09.	2023	6	24	ТР	02.10.2025
391	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-12 от ТП-1 до ВРУ столовой №6 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,055	0,055		1991		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	02.10.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО.мес.год		ТР.мес.год		ТО	ТР		12
392	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-24 от ТП-1 до ВРУ столовой №6 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х120	км	0,055	0,055		1991		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	02.10.2025
393	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №1	КЛ-0,4кВ ф.1-13 от ВРУ-0,4кВ здания Администрация, полиция до ВРУ-0,4кВ здания Пекарни.	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 4х120	км	0,026	0,026		2011		04.	2024	10.	2023	6	24	ТР	08.10.2025
394	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №7	КТПн 6/0,4кВ №7 (1х250кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	250	1989		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	13.10.2025
395	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №7	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-250 кВА	шт	1	1	250	1989		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	13.10.2025
396	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №7	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1,2-10-40-31,5	шт	3	3		1989		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	13.10.2025
397	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	Здание	Здание	Блок сендвич-панель	шт	1	1		1992		10.	2024			6	-	ТО	23.10.2025
398	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	яч.1Т	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	23.10.2025
399	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	яч.1Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-160А	шт	3	3		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	23.10.2025
400	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	яч.1Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	23.10.2025
401	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	яч.2Т	ВН-6(10)	ВНП-М10/630-20	шт	1	1		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	23.10.2025
402	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	яч.2Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-160А	шт	3	3		1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	23.10.2025
403	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	яч.2Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-630 кВА	шт	1	1	630	1992		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	23.10.2025
404	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	РУ-0,4 кВ	РУ-0,4кВ	ЩО-70	шт	10	10		1992		10.	2024	04.	2024	12	24	ТО	23.10.2025
405	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	1С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1992		10.	2024	04.	2024	12	24	ТО	23.10.2025
406	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	2С-0,4	СШ-0,4 кВ	комплект АД31 шин алюм.80х6 L=10,5мх3	шт	1	1		1992		10.	2024	04.	2024	12	24	ТО	23.10.2025
407	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	Сети освещения	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х1,5	км	0,028	0,028		1992		10.	2024	04.	2022	12	36	ТО	19.10.2025
408	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	Сети обогрева	Сети осв. и обогр.	АВВГ 3х2,5	км	0,021	0,021		1992		10.	2024	04.	2024	12	12	ТО	19.10.2025
409	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	Приборы обогрева	Электрообогрев	ПЭТ-4	шт	4	4		1992		10.	2024	04.	2024	12	12	ТО	19.10.2025
410	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	Заземляющее устройство	заземление	Полоса стальная горячекатаная 40х4	п.м.	37	37		1992		10.	2024	04.	2022	6	36	ТО	19.10.2025
411	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-13 от ТП-8 до ВРУ здания школы ул.Нефтяников 7А Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,192	0,192		1993		10.	2024	04.	2023	04.23.	24	ТО	19.10.2025
412	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-02 от ТП-8 до ВРУ ж/д ул.Северная 10	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х70+1х50	км	0,209	0,209		1993		10.	2024	04.	2023	04.23.	24	ТО	19.10.2025
413	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №8	КЛ-0,4кВ ф.8-06 от ТП-8 до ГРЩ ж/д ул.Нефтяников 9	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,035	0,035		1993		10.	2024	04.	2023	04.23.	24	ТО	19.10.2025
414	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №9	КЛ-0,4кВ ф.9-пр-2-04 от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Нефтяников 14 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х70	км	0,13	0,13		2007		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	03.10.2025
415	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №9	КЛ-0,4кВ ф.9-16 от ТП-9 до ГРЩ ж/д ул.Сортымская 3	КЛ-0,4кВ	ВБбШв 5х120	км	0,18	0,18		2009		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	03.10.2025
416	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №11	КЛ-0,4кВ ф.11-10 от ТП-11 до ж/д ул.Северная 31 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,45	0,45		2000		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	04.10.2025
417	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №11	КЛ-0,4кВ ф.11-06 от ТП-11 до ВРУ ж/д ул.Тяна 7,9 Ввод-1	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,12	0,12		2003		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	04.10.2025
418	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №11	КЛ-0,4кВ ф.11-15 от ТП-11 до ВРУ ж/д ул.Тяна 7,9 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х95	км	0,12	0,12		2003		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	04.10.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи 10	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт				ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											12
419	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №12	КЛ-0,4кВ ф.12-06 от ТП-12 до общ.№55	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х50	км	0,539	0,539		2001		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	09.10.2025
420	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТП-6/0,4 кВ №12	КЛ-0,4кВ ф.12-15	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,126	0,126		2001		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	09.10.2025
421	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-19 от ТП-14 до коттеджа пер.Хантыйский 3	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х35 +1х25	км	0,254	0,254		1995		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	20.10.2025
422	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-19 от ТП-14 до коттеджа пер.Хантыйский 4	КЛ-0,4кВ	АВВГ4х35	км	0,139	0,139		1995		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	20.10.2025
423	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-17 от ТП-14 до коттеджа пер.Хантыйский 5	КЛ-0,4кВ	АВВГ3х120	км	0,075	0,075		1995		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	26.10.2025
424	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-17 от ВРУ ж/д пер.Хантыйский 5 до ВРУ ж/д пер.Хантыйский 6	КЛ-0,4кВ	АВВГ4х35	км	0,051	0,051		2000		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	21.10.2025
425	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-23 от ТП-14 до ж/д пер.Хантыйский 12 Ввод-2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х150	км	0,127	0,127		2005		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	26.10.2025
426	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-04 от ВРУ мкр.Пионерный 4 (общ.№29) до ВРУ мкр.Пионерный 5 (общ.№30)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,025	0,025		1996		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	14.10.2025
427	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-20 от ВРУ общ.№30 до ВРУ общ.№31	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,025	0,025		1996		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	27.10.2025
428	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №14	КЛ-0,4кВ ф.14-18 от ВРУ общ.№27 до ВРУ мкр.Пионерный 7 (пожарное общежитие)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х120+1х95	км	0,025	0,025		1996		10.	2024	10.	2023	6	24	ТР	22.10.2025
429	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-16 от ТП-15 до ВРУ мкр.Пионерный 20 (общ.№41)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х95	км	0,108	0,108		1996		10.	2024	04.	2023		04.23.	ТО	18.10.2025
430	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-04 от ТП-15 до ВРУ мкр.Пионерный 21 (общ.№42)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,05	0,05		1996		10.	2024	04.	2023		04.23.	ТО	18.10.2025
431	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-04 от ВРУ мкр.Пионерный 21 (общ.№42) до ВРУ мкр.Пионерный 22 (общ.№43)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,02	0,02		1996		10.	2024	04.	2023		04.23.	ТО	18.10.2025
432	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-08 от ТП-15 до ВРУ мкр.Пионерный 24 (общ.№45)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 4х120	км	0,15	0,15		1996		10.	2024	04.	2023		04.23.	ТО	18.10.2025
433	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-02 от ВРУ мкр.Пионерный 11 (общ.№34) до ВРУ мкр.Пионерный 13 (общ.№35)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,081	0,081		1996		10.	2024	04.	2023		04.23.	ТО	18.10.2025
434	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПб-6/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-16 от ВРУ мкр.Пионерный 15 (общ. № 37) до ВРУ мкр.Пионерный 16 (общ. № 38)	КЛ-0,4кВ	АВВГ 3х95+1х50	км	0,038	0,038		1996		10.	2024	04.	2023		04.23.	ТО	15.10.2025
435	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №19	КТПн 6/0,4кВ №19 (1х250кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	250	1993		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.10.2025
436	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №19	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМВГ-250 кВА	шт	1	1	250	1993		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.10.2025
437	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №19	КТПн 6/0,4кВ №19(1х250кВА)	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-2-6-40-31,5	шт	3	3		1993		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	07.10.2025
438	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №76	КТПн 6/0,4кВ №76 (1х63кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	63	1993		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	16.10.2025
439	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №76	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-63 кВА	шт	1	1	63	1993		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	16.10.2025
440	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №76	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПКТ-101-40А	шт	3	3		1993		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	16.10.2025
441	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №42	КТПн 6/0,4кВ №42 (1х400кВА)	КТПН-6(10)кВ	КТПн	шт	1	1	400	1989		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
442	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №42	яч.Т	Тр-р 6(10)кВ	ТМ-400 кВА	шт	1	1	400	1989		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
443	ЛРЭС	Нижнесортымский	КТПн-6/0,4кВ №42	яч.Т	Предохранитель 6(10) кВ	ПТ-1.2-10-40-31,2	шт	3	3		1989		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	06.10.2025
444	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	КЛ-6 кВ ф.05 от оп.95 до РУ-6кВ ТП-1	КЛ-6кВ	ААБ 3х95	км	0,075	0,075		2003		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	01.10.2025

№ п/п	РЭС	Населенный пункт	Объект	Наименование оборудования			ЕИ	кол-во		Мощность (кВА)	Год ввода в экспл.	Год выпуска	Дата последнего ремонта				Межремонтный период, мес		Вид ТОи	Дата
				Диспетчерское	Тип	Марка		план	факт										10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				ТО,мес.год		ТР,мес.год		ТО	ТР		12
445	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4кВ №1	КЛ-6 кВ ф.05 от оп.95 до РУ-6кВ ТП-1 (резерв)	КЛ-6кВ	ААБ 3х95	км	0,075	0,075		2003		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	01.10.2025
446	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №3	ВЛ-0,4 кВ ф.3-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,545	0,545		2004		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	02.10.2025
447	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №4	ВЛ-0,4 кВ ф.4-03	ВЛ-0,4 кВ	СИП 2А-70	км	0,8	0,8		2009		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	03.10.2025
448	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №4	ВЛ-0,4 кВ ф.4-03 от оп.7 до участкового пункта полиции	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4×25	км	0,031	0,031		2014		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	03.10.2025
449	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №4	ВЛ-0,4 кВ ф.4-03 от оп.1 до оп.Г	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4×16	км	0,16	0,16		2024	2024	10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	03.10.2025
450	ЛРЭС	д.Лямина	КТПн-6/0,4кВ №4	ВЛ-0,4 кВ ф.4-03 оп.11 от ВЛ до узла учета	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4×25	км	0,006	0,006		2022		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	03.10.2025
451	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ ф.05 от оп.95 до РУ-6кВ ТП-7	КЛ-6кВ	ААП2лУ 3*240	км	0,15	0,15		2016		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	06.10.2025
452	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ ф.05 от оп.95 до РУ-6кВ ТП-7 (резерв)	КЛ-6кВ	ААП2лУ 3*240	км	0,15	0,15		2016		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	06.10.2025
453	ЛРЭС	д.Лямина	КТП-6/0,4 кВ №7	КЛ-6 кВ ф.05 от ТП-7 до опоры (резерв)	КЛ-6кВ	ААП2лУ 3*240	км	0,42	0,42		2016		10.	2024	04.	2023	6	24	ТО	13.10.2025
454	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТПн-10/0,4кВ №11	ВЛ-0,4 кВ ф.11-02	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,2	0,2		2006		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	08.10.2025
455	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ №15	ВЛ-0,4 кВ ф.15-09	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	0,76	0,76		2006		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	09.10.2025
456	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-11 от ТП-15 до Титан -1	КЛ-0,4кВ	ВБбШВ 4х95	км	0,08	0,08		2006		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	15.10.2025
457	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ №15	КЛ-0,4кВ ф.15-04 от ТП-15 до Титан - 26 теплопункт	КЛ-0,4кВ	ВБбШВ 4х50	км	0,358	0,358		2006		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	15.10.2025
458	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ЯКНО-10кВ №2	КЛ-10кВ ф.15 от ЯКНО-2 до ТП-"Котельная"	КЛ-10кВ	ААБЛу- 3х240	км	0,15	0,15		2007		04.	2024	10.	2023	6	24	ТО	27.10.2025
459	ЛРЭС	с.п.Сытомино	КТП-10/0,4 кВ Котельная	КЛ-0,4кВ ф.17 от ТП-Котельная до ул Лесная2	КЛ-0,4кВ	АВВГ 5х70	км	0,1634	0,1634		2007		10.	2024	04.	2024	6	24	ТО	28.10.2025
460	ЛРЭС	с.п.Сытомино	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4 кВ ф.1-01	ВЛ-0,4 кВ	СИП 4х70	км	1,35	1,35		2007		10.	2024	04.	2024	6	12	ТО	10.10.2025

Дополнительные работы:

1	Ежедневные обходы, осмотры, обслуживание и снятие нагрузок подстанций ЛРЭС.	Выполнено
2	Уборка территории ПС, РП, ТП Лянторского РЭС от мусора, сухой растительности.	Выполнено
3	Установка приборов учета электрической энергии на вводах ТП 6(10)/0,4кВ ЛРЭС с включением в АИСКУЭ. (Мероприятия по снижению потерь).	Выполнено
4	Снятие контрольных показаний узлов учёта юридических лиц г.п.Лянтор.	Выполнено
5	Оформление и выполнение мероприятий по тех.присоединению новых потребителей ЛРЭС.	Выполнено
6	Проверка схем подлючения вводных узлов учета в ТП-10/0,4кВ ЛРЭС.	Выполнено
7	Уборка территории и площадок обслуживания КТПн 10(6)/0,4 кВ согласно графика.	Выполнено
8	г.п.Лянтор - АБК, Гараж на 5 автомобилей - уборка наружной территории от мусора, сухой растительности.	Выполнено
9	г.п.Лянтор - склад АРИ - уборка внутренней территории, уборка наружной территории от мусора, сухой растительности.	Выполнено
10	ВЛ-0,4 кВ ф.8-01 ДНТ "Феникс" - монтаж опор, монтаж провода СИП г.п.Лянтор.	Выполнено
11	КЛ-10 кВ ф.РП-6-15 - подготовка траншеи для ремонта КЛ-10 кВ г.п.Лянтор.	Выполнено
12	ВЛ-0,4кВ ф.25-08, ф.25-10 - Монтаж СИП 4х70 50 метров от оп.№4 до оп.№5 ВЛ-0,4кв ф.25-10 г.п.Лянтор	Выполнено
13	КТП 10/0,4кВ №84 - Замена маслостойких прокладок, доливка трансформаторного масла. г.п.Лянтор.	Выполнено
14	КЛ-0,4кВ ф.РП-4-10 - Подготовка траншеи для ремонта кабельной линии. Монтаж соединительной муфты. г.п.Лянтор	Выполнено
15	ТП-10/0,4 кВ №61 РУ-10 кВ 1С-10 яч№2, яч.№3 - Ремонт концевых муфт. г.п.Лянтор	Выполнено
16	ПС - 35/10 кВ №116 ОРУ-35 1С-35 - Демонтаж, монтаж 1ТН-35 кВ ф."А", ф."В", ф."С". Расключение ошиновки. г.п.Лянтор.	Выполнено
17	КЛ-10 кВ ф.23-08, ф.23-18 оп.№№22-24 - Монтаж концевых муфт г.п.Лянтор	Выполнено
18	ТП-РП 10/0,4кВ №6 РУ-0,4кВ 1С-0,4кВ - Прокладка КЛ-0,4кВ 2АВВГ 4х240, АВВГ 4х185, монтаж концевых кабельных муфт 0,4кВ питания ж/д ул.Центральная мкр.5 (договор №302-ТП-24 от 08.11.2024г.)	Выполнено
19	ТП-РП 10/0,4кВ №6 РУ-0,4кВ 2С-0,4кВ - Прокладка КЛ-0,4кВ 2АВВГ 4х240, АВВГ 4х185, монтаж концевых кабельных муфт 0,4кВ питания ж/д ул.Центральная мкр.5 (договор №302-ТП-24 от 08.11.2024г.)	Выполнено
20	КЛ-0,4кВ ф.РП-142-08 - Подготовка траншеи для ремонта кабельной линии, монтаж кабельной муфты г.п.Лянтор.	Выполнено

Начальник Лянторского РЭС А.Г.Чулюкин

Зам.начальника Лянтоского РЭС Е.М.Азаров

Старший мастер Лянторского РЭС Г.Г.Плугатырев

Инженер ПТО Д.В Чегодаева