УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "СРЭС"
МО Сургутский район
_____А.Н. Желещиков
"____" _____ 2023 год

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

электрооборудования по Белоярскому РЭС

за ноябрь месяц 2023года

по Белоярскому РЭС

№ п/п	Наименование объекта эл. оборудования	Тип,марка оборудования	Ед.изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Последний ремонт		Выполнение		
						вид ремонта	дата	План	Факт	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	19	20	
п. Белый Яр										
РП-11										
1	яч. 1 линейная	ВПМП-10-20/630; РВЗ-10/630	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
2	яч. 2 Разъединитель, разрядник	РВЗ-10/630, РВО-6	шт.	3	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
3	яч. 3 линейная	ВПМП-10-20/630; РВЗ-10/630	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
4	яч. 4 линейная	ВПМП-10-20/630; РВЗ-10/630	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
5	яч. 5 линейная	ВПМП-10-20/630; РВЗ-10/630	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
6	яч. 6 ввод-1	ВПМП-10-20/1000; РВЗ-10/1000	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
7	яч. 7 ввод-1	РВЗ-10/1000	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
8	яч. 8 ПСН	АВ-0,4кВ	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
9	яч. 9 трансформаторная 1Т	РВЗ-10/630; ПКТ-6 60А	шт.	3	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023

10	яч. 10 1ТН-6	РВЗ-10/630; НТМИ-6; ПКТ-10А	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
11	яч. 11 СВ-6кВ, СР-6кВ	ВПМП-10-20/1000; РВЗ-10/1000	шт.	2	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
12	яч. 12 2ТН-6	РВЗ-10/630, НТМИ-6	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
13	яч. 13 ввод-2	ВПМП-10-20/1000; РВЗ-10/1000	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
14	яч. 14 ввод-2	РВЗ-10/1000	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
15	яч. 15 трансформаторная 2Т	РВЗ-10/630; ПКТ-6 60А	шт.	3	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
16	яч. 16 линейная	ВПМП-10-20/630; РВЗ-10/630	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
17	яч. 17 линейная	ВПМП-10-20/630; РВЗ-10/630	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
18	яч. 18 линейная	ВПМП-10-20/630; РВЗ-10/630	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
19	яч. 19 Разъединитель, разрядник	РВЗ-10/630, РВО-6	шт.	3	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
20	яч. 20 линейная	ВПМП-10-20/630; РВЗ-10/630	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
21	РУ-6 кВ 1 секция шин	шина алюминиевая жёсткая	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
22	РУ-6 кВ 2 секция шин	шина алюминиевая жёсткая	шт.	1	1988	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
23	Здание РП-11	Кирпич	шт.	1	1988	ТО	05. 2021г.	ТО	ТО	20.11.2023
ТП, КТПН-6/0,4 кВ										
ТП-1										
24	яч. 1 ввод-1	ВВ.TEL; 2РТ	шт.	1	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
25	яч. 2 ввод-1	ВВ.TEL; 2РТ	шт.	1	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
26	яч. 3 линейная	ВВ.TEL; 2РТ	шт.	1	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
27	яч. 4 линейная	ВВ.TEL; 2РТ	шт.	1	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
28	яч. 5 трансформаторная 1Т	РТ; Fusarc; CF-160 A	шт.	3	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
29	яч. 6 трансформаторная 2Т	РТ; Fusarc; CF-160 A	шт.	3	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
30	яч. 7 линейная	ВВ.TEL; 2РТ	шт.	1	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
31	яч. 8 линейная	ВВ.TEL; 2РТ	шт.	1	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
32	яч. 9 шинный мост	шина медная профилирован. жёсткая 40х5	шт.	1	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
33	яч. 10 шинный мост	шина медная профилирован. жёсткая 40х5	шт.	1	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
34	яч. 11 1СР	РТ	шт.	1	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
35	яч. 12 2СР	РТ	шт.	1	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
36	РУ-6кВ 1 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
37	РУ-6кВ 2 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023

38	Здание ТП-1	Кирпич	шт.	1	2006	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	01.11.2023
ТП-2										
39	яч. 1 линейная	2РТ; ВВ/TEL	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
40	яч. 1/1 линейная	2РТ; ВВ/TEL	шт.	1	2013	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
41	яч. 2 линейная	2РТ; ВВ/TEL	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
42	яч. 3 трансформаторная 1Т	РТ; Fusarc CF-100A	шт.	3	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
43	яч. 4 1ТН-6	РТ; заземлитель; НАМИТ-10	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
44	яч. 5 линейная	2РТ; ВВ/TEL	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
45	яч. 6 СВ-6	РТ; ВВ/TEL	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
46	яч. 7 СР-6	РТ.TEL	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
47	яч. 8 линейная	2РТ; ВВ/TEL	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
48	яч. 9 2ТН-6	РТ; заземлитель; НАМИТ-10	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
49	яч. 10 трансформаторная 2Т	РТ; Fusarc CF-100A	шт.	3	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
50	яч. 11 линейная	2РТ; ВВ/TEL	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
51	яч. 12 линейная	2РТ; ВВ/TEL	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
52	яч. 13 панель собственных нужд	ИБП	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
53	яч. 14 линейная	2РТ; ВВ/TEL	шт.	1	2013	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
54	РУ-6кВ 1 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
55	РУ-6кВ 2 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
56	Здание ТП-2	Кирпич	шт.	1	2008	ТР	05. 2022г.	ТО	ТО	20.11.2023
п. Солнечный										
РП-17										
57	яч. 1 ПСН		шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
58	яч. 2 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТОЛ-10 300/5 ОПН-10	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
59	яч. 3 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТОЛ-10 300/5 ОПН-10	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
60	яч. 4 трансформатор напряжения (1ТН)	РТЭ; ПН01.1; ОПН-10; НАМИТ 10-2 заземлитель SL 12-ЕНС	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
61	яч. 5 тр-р собственных нужд (1ТСН)	ВН ТА SL-ВТА; ТМГ -40/10-У1; ЕВЕЦ ЦЕТ	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
62	яч. 6 ввод-1	РТЭ; ВВ/TEL; ТОЛ-10 600/5	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023

63	яч. 7 секционный выключатель	РТЭ; ВВ/TEL; ТОЛ-10 600/5	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
64	яч. 8 секционный разъединитель	РТЭ	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
65	яч. 9 ввод-2	РТЭ; ВВ/TEL; ТОЛ-10 600/5	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
66	яч.10 тр-р собственных нужд (2ТСН)	ВН 1А SL-B1A; ТМГ-40/10-У1; ERELIET	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
67	яч.11 трансформатор напряжения (2ТН)	РТЭ; ПН01.1; ОПН-10; НАМИТ 10-2 заземлитель SL 12-ЕНС	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
68	яч.12 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТОЛ-10 300/5 ОПН-10	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
69	яч.13 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТОЛ-10 300/5 ОПН-10	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
70	яч.14 линейная	2РТЭ; ВВ/TEL; ТОЛ-10 300/5 ОПН-10	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
71	задние РП-17	Блок бокс	шт.	1	2022			ТО	ТО	03.11.2023
ТП, КТПН-10/0,4кВ										
72	**КТПН-1А**	ТМ-400 кВА	шт.	1	1985	ТР	06. 2022г.			29.11.2023
ТП-2										
73	яч. 1 линейная	ВНП-17У3	шт.	1	1987	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	03.11.2023
74	яч. 2 трансяорматорная 2Т	ВНР-10/400; ПТ.2-10-31,5	шт.	1	1987	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	03.11.2023
75	яч. 3 линейная	ВНР-10/400	шт.	1	1987	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	03.11.2023
76	яч. 4 2СР	РВ-10/630; ЗР-10У3	шт.	1	1987	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	03.11.2023
77	яч. 5 1СР	РВ-10/630; ЗР-10У3	шт.	1	1987	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	03.11.2023
78	яч. 6 ввод-1	ВНП-17У3	шт.	1	1987	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	03.11.2023
79	яч. 7 трансформаторная 1Т	ВНР-10/400; ПТ.2-10-31,5	шт.	1	1987	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	03.11.2023
80	яч. 8 линейная	РВЗ-10/400; РВО-10	шт.	1	1987	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	03.11.2023
81	яч. 9 линейная	РВ-10/400	шт.	1	1987	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	03.11.2023
82	Здание ТП-2	Бетон	шт.	1	1987	Т	05. 2019г.	ТО	ТО	03.11.2023
ТП-2А										
83	яч.1 трансформатораная 1Т	ВНПР 10/400; ПТ 1.2-10-50-50А	шт.	1	2002	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
84	яч.2 трансофрматорная 2Т	ВНПР 10/400; ПТ 1.2-10-50-50А	шт.	1	2002	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
85	яч.3 линейная	ВНПР 10/400	шт.	1	2002	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
86	яч.4 линейная	ВНПР 10/400	шт.	1	2002	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
87	яч.5 ввод-1	ВНПР 10/400	шт.	1	2002	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023

88	яч.6 ввод-2	ВНПР 10/400	шт.	1	2002	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
89	яч. б/н	РВЗ-10/630	шт.	1	2002	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
90	яч. б/н	РВЗ-10/630	шт.	1	2002	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
91	Здание ТП-2а	Кирпич	шт.	1	2002	Т	05. 2019г.	ТО	ТО	02.11.2023
ТП-7										
92	яч.1 ввод	ВНР-10/400	шт.	1	1987	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
93	яч.2 линейная	ВНР-10/400	шт.	1	1987	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
94	яч.3 трансформаторная	ВНР-10/400; ПТ 1ю2-10-31,5	шт.	1	1987	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
95	яч.4 ЗН С-6	ЗР-10	шт.	1	1987	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
96	Здание ТП-7	бетон	шт.	1	1987	Т	05. 2019г.	ТО	ТО	08.11.2023
КТП-9А										
97	РУ-10кВ №1	РВЗ-10/400	шт.	1	2002	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
98	РУ-10кВ №2	РВЗ-10/400	шт.	1	2002	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
99	Здание ТП-9а	Сендвичпанель	шт.	1	2002	Т	05. 2019г.	ТО	ТО	08.11.2023
ТП-20 (новая)										
100	яч. 1 ввод-1 (с ТП-25 яч.2 - Новострой)	2 РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
101	яч. 2 линейная	2 РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
102	яч. 3 линейная	2 РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
103	яч. 4 трансформаторная 1Т	РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
104	яч. 5 ТН / ШЗН	РТ, ПН 0.1-10 НАМИТ-10-2	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
105	яч. 6 СВ-10 кВ	РТЭ. ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
106	яч. 7 СР-10 кВ	РТЭ	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
107	яч. 8 ТН / ШЗН	РТ, ПН 0.1-10 НАМИТ-10-2	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
108	яч. 9 трансформаторная 2Т	РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
109	яч. 10 линейная	2 РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
110	яч. 11 линейная	2 РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
111	яч. 12 ввод-2 (с ТП-25 яч.11 - Новострой)	2 РТЭ.ВВ/TEL	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
112	РУ-10кВ 1 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 60х5	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023

113	РУ-10кВ 2 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 60х5	шт.	1	2018	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	08.11.2023
114	Здание ТП-20	Бетон	шт.	1	2018	Т	05. 2019г.	ТО	ТО	08.11.2023
КТП-23										
115	Тр-р № 2	ТМ-630 кВА	шт.	1	2003	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
116	Здание ТП-23	Сендвичпанель	шт.	1	1998	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
ТП-24										
117	яч. 1 ввод-1 (с ТП-16 яч.4)	2РТ; ВВ/TEL; ТЛК 300/5	шт.	1	2008	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
118	яч. 2 линейная	2РТ; ВВ/TEL; ТЛК 300/5	шт.	1	2008	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
119	яч. 3 линейная	2РТ; ВВ/TEL; ТЛК 300/5	шт.	1	2008	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
120	яч. 4 транформаторная 1Т	2РТ; Merlin gerlin CF 12/100	шт.	1	2008	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
121	яч. 5 1СР-10	РТ; ЗР	шт.	1	2008	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
122	яч. 6 2СР-10	РТ; ЗР	шт.	1	2008	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
123	яч. 7 трансформаторная 2Т	РТ; Merlin gerlin CF 12/100	шт.	1	2008	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
124	яч. 8 линейная	2РТ; ВВ/TEL; ТЛК 300/5	шт.	1	2008	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
125	яч. 9 линейная	2РТ; ВВ/TEL; ТЛК 300/5	шт.	1	2008	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
126	яч. 10 ввод-2 (с ТП-16 яч.8)	2РТ; ВВ/TEL; ТЛК 300/5	шт.	1	2008	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
127	РУ-10кВ 1 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2008	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
128	РУ-10кВ 2 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2008	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	21.11.2023
129	Здание ТП-24	Бетон	шт.	1	2008	Т	05. 2019г.	ТО	ТО	21.11.2023
ТП-25										
130	яч.1 ввод-1	2РТ; ВВ/TEL; ТОЛ 300/5	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023
131	яч. 2 линейная	2РТ; ВВ/TEL; ТОЛ 300/5	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023
132	яч. 3 1ТН (НТМИ-10 кВ.)	РТ; ПТ1.0	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023
133	яч. 4 линейная	2РТ; ВВ/TEL; ТОЛ 300/5	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023
134	яч. 5 трансформаторная 1Т	2РТ; ВВ/TEL	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023
135	яч. 6 секционный выключатель	РТ; ВВ/TEL	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023
136	яч. 7 секционный разъединитель	РТ	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023
137	яч. 8 линейная	2РТ; ВВ/TEL; ТОЛ 300/5	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023
138	яч. 9 трансформаорная 2Т	2РТ; ВВ/TEL	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023

139	яч. 10 2ТН (НТМИ-10 кВ.)	РТ; ПТ1.0	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023
140	яч. 11 линейная	2РТ; ВВ/TEL; ТОЛ 300/5	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023
141	яч. 12 ввод-2	2РТ; ВВ/TEL; ТОЛ 300/5	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023
142	РУ-10кВ 1 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023
143	РУ-10кВ 2 С.Ш.	шина медная профил. жёсткая 40х5	шт.	1	2010	ТР	05. 2021г.	ТО		29.11.2023
144	Здание ТП-25	Бетон	шт.	1	2010	Т	05. 2019г.	ТО		29.11.2023
ТП-34										
145	яч. 1 ввод-1 (ф.10-06 оп.43)	2РТЭ; ВВ VL12-10	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
146	яч. 2 линейная	2РТЭ; ВВ VL12-10	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
147	яч. 3 трансформаторная 1Т	2РТЭ; ВВ VL12-10	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
148	яч. 4 линейная	2РТЭ; ВВ VL12-10	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
149	яч. 5 секционный выключатель + ЗН 1С	РТЭ; Заземлитель SL12	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
150	яч. 6 секционный разъединитель +ЗН 2С	РТЭ; Заземлитель SL12	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
151	яч. 7 линейная	2РТЭ; ВВ VL12-10	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
152	яч. 8 трансформаторная 2Т	2РТЭ; ВВ VL12-10	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
153	яч. 9 линейная	2РТЭ; ВВ VL12-10	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
154	яч. 10 ввод -2 (от ВЛ-10кВ ф.10-06)	2РТЭ; ВВ VL12-10	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
155	РУ-10кВ 1 С.Ш.	М 60х5	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
156	РУ-10кВ 2 С.Ш.	М 60х5	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
157	РУ-0,4кВ	Панель ЩО-70	шт.	9	2021			ТО	ТО	20.11.2023
158	Трансформатор №1	ТМГ 1000-10-УХЛ1	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
159	Трансформатор №2	ТМГ 1000-10-УХЛ1	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
160	Здание ТП-34	Седвич	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
161	**КТПН-35** (промзона на СТО)	ТМ-400кВА	шт.	1	2021			ТО	ТО	20.11.2023
	ТП-37									
162	яч. 1 линейная	ВНТЭ SL12-ВНК	шт.	1				ТО	ТО	20.11.2023
163	яч. 2 линейная	ВНТЭ SL12-ВНК	шт.	1				ТО	ТО	20.11.2023
164	яч. 3 трансформаторная 1Т	ВНТЭ SL12-ВНВ	шт.	1				ТО	ТО	20.11.2023
165	яч. 4 трансформаторная 2Т	ВНТЭ SL12-ВНВ	шт.	1				ТО	ТО	20.11.2023
166	яч. 5 ввод-1	2РТЭ SL-12; ВВ VL12-10	шт.	1				ТО	ТО	20.11.2023
167	яч. 6 ввод-2	2РТЭ SL-12; ВВ VL12-10	шт.	1				ТО	ТО	20.11.2023

168	яч. 7 секционный выключатель	РТЭ SL12-DHK; Заземлитель SL12-EHD	шт.	1				ТО	ТО	20.11.2023
169	яч. 8 секционный разъединитель	РТЭ SL12-DHK; Заземлитель SL12-EHX	шт.	1				ТО	ТО	20.11.2023
170	Здание ТП-37	Седвич	шт.	1				ТО	ТО	20.11.2023
п. Барсово										
РП-16										
171	яч.1 1ТСН	ТСКС-40/145-10; РТЭ; FREILUFT 6A	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
172	яч.2 шинный мост		шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
173	яч.3 Ввод-1	2РТЭ; BB/TEL	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
174	яч.4 Линейная	2РТЭ; BB/TEL	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
175	яч.5 Линейная	2РТЭ; BB/TEL	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
176	яч.6 Линейная	2РТЭ; BB/TEL	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
177	яч.7 1ТН	НАМИТ 10-2; РТЭ; BB/TEL; Зазем. SL12	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
178	яч.8 Секционный выключатель	РТЭ; BB/TEL;	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
179	яч.9 Секционный разъединитель	РТЭ	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
180	яч.10 2ТН	НАМИТ 10-2; РТЭ; BB/TEL; Зазем. SL12	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
181	яч.11 Линейная	2РТЭ; BB/TEL	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
182	яч.12 Линейная	2РТЭ; BB/TEL	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
183	яч.13 Ввод-2	2РТЭ; BB/TEL	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
184	яч.14 Линейная	2РТЭ; BB/TEL	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
185	яч.15 Шиннай мост		шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
186	яч.16 1ТСН	ТСКС-40/145-10; РТЭ; FREILUFT 6A	шт.	1	2021			ТО	ТО	02.11.2023
ТП, КТПН-10/0,4 кВ										
ТП-4										
187	яч. 1 секционнирование	РМ-6 Элегазовый	шт.	1	2007	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
188	яч. 2 ввод-1	РМ-6 Элегазовый	шт.	1	2007	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
189	яч. 3 трансформаторная 1Т	РМ-6 Элегазовый	шт.	1	2007	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
190	яч. 4 линейная	РМ-6 Элегазовый	шт.	1	2007	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
191	яч. 5 линейная	РМ-6 Элегазовый	шт.	1	2007	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
192	яч. 6 трансофрматорная 2Т	РМ-6 Элегазовый	шт.	1	2007	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
193	яч. 7 ввод-2	РМ-6 Элегазовый	шт.	1	2007	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023

194	яч. 8 секционирование	РМ-6 Элегазовый	шт.	1	2007	ТР	05. 2021г.	ТО	ТО	02.11.2023
195	Здание ТП-4	Бетон	шт.	1	2007	К	05. 2019г.	ТО	ТО	02.11.2023

Начальник Белоярского РЭС _____ Н.И. Иванов
подпись

Инженер ПТО _____ П.В. Яцкевич
подпись

Выполнено:

Старший мастер _____ Е.Ф. Приходько
подпись

Старший мастер _____ А.А. Полетавкин
подпись