УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МУП"СРЭС" МО СР
_____ А.Н.Желещиков
"____" _____ 2023 г.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

энергооборудования по Федоровскому РЭС

за апрель 2023 года

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Вид ремонта	Выполнение факт	
							Объем %	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Федоровский								
РП-2 (сэндвич)								
1	Ячейка N 1 Масл.выкл.ввод N 1	ВПМ-10-20-630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
2	Разъединитель шинный ячейки	РВФЗ-10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
3	Разъединитель линейный ячейки	РВЗ -10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
4	Ячейка N 2 Разрядник I секции ц	РВО-10	шт.	3	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
5	Ячейка N 3 Масл.выкл. Пож.деп	ВПМ-10-20-630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
6	Разъединитель шинный	РВФЗ-10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
7	Разъединитель линейный	РВЗ -10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
8	Ячейка N 4 Масл.выкл.ввод N 1 в ТП 23	ВПМ-10-20-630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
9	Разъединитель шинный	РВФЗ-10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
10	Разъединитель линейный	РВЗ -10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
11	Ячейка N 5 ТСН-1	ТМ-25 /10 ПК-10-0,5	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
12	Разъединитель шинный	РВФЗ-10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
13	Ячейка N 6 панель собственных нужд I с.ш.		шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
14	Ячейка N 7,8 Маслян.выкл.ввода	ВПМ-10-20-1000А	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
15	Разъединитель шинный	РВФЗ-10/630		1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
16	Разъединитель линейный	РВЗ -10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
17	Ячейка №9 Трансформатор напр	НТМИ, ПК-10	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
18	Разъединитель шинный	РВЗ -10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
19	Ячейка N10 Разъединитель шин	РВФЗ-10/630	шт.	2	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
20	Маслянный выключ.секционн.	ВНП-10/630,	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
21	Ячейка N 11 СТО	РВФЗ-10/629	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
22	Разъедин.шинный	РВФЗ-10/630 ПК-10	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
23	Ячейка N 12 панель собственных нужд II с.ш.		шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
24	Ячейка N 13,14 Маслян.выкл.вво	ВНП-10/630,	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
25	Разъединитель шинный	РВФЗ-10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
26	Разъединитель линейный	РВЗ -10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
27	Ячейка N 15 Трансформатор нап	НТМИ, ПК-10	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
28	Ячейка N 16 Масл.выкл (резерв)	ВПМ-10-20-630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
29	Ячейка N 17 Масл.выкл. Пож.дет	ВПМ-10-20-630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
30	Разъединитель шинный	РВФЗ-10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
31	Разъединитель линейный	РВЗ -10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
32	Ячейка N 18 Масл.выкл.ввод N 2 в ТП ОВО	ВПМ-10-20-630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
33	Разъединитель шинный	РВФЗ-10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
34	Разъединитель линейный	РВЗ -10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
35	Ячейка N 19 Разрядник II секции	РВО-10	шт.	3	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
36	Ячейка N 20 Масл.выкл.ввод N 2	ВПМ-10-20-630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
37	Разъединитель шинный ячейки N	РВФЗ-10/630	шт.	1	1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
38	I секция шин 10кВ	сбор. шины алюм.	шт.		1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
39	II секция шин 10кВ	сбор. шины алюм.	шт.		1989	ТО	01.07.2022	03.04.2023
РП-ТП-2 (БКТП)								
1	Ячейка N1 ТСН-1	ТС-40/10/0,4	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
2	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
3	Ячейка б/н Шинный переход	-	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
4	Ячейка N2 Ввод-1	BB VL12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
5	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
6	Ячейка N3 Силовой трансформа	ТМГ12-630/10	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
7	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Вид ремонта	Выполнение факт	
							Объем %	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Ячейка N4 Отходящая линия. Ре	BB VL12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
9	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
10	Ячейка N5 на ТП-28 яч.02	BB VL12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
11	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
12	Ячейка N6 на ТП-21 вв-1	BB VL12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
13	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
14	Ячейка N7 на ТП-14 вв-1	BB VL12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
15	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
16	Ячейка N8 Трансформатор напр	НИОЛ-СТ	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
17	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
18	Ячейка N9 Секционный выключа	BB VL12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
19	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
20	Ячейка N10 Секцитнный разъеди	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
21	Ячейка N11 Трансформатор нап	НИОЛ-СТ	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
22	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
23	Ячейка N12 на ТП-14 вв-2	BB VL12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
24	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
25	Ячейка N13 на ТП-21 вв-2	BB VL12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
26	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
27	Ячейка N14 на ТП-28 яч.09	BB VL12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
28	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
29	Ячейка N15 Отходящая линия. Р	BB VL12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
30	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
31	Ячейка N16 Силовой трансформ	ТМГ12-630/10	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
32	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
33	Ячейка N17 Ввод-2	BB VL12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
34	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
35	Ячейка б/н Шинный переход	-	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
36	Ячейка N18 ТСН-2	ТС-40/10/0,4	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
37	Шинный разъединитель	SL-12	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
38	I секция шин 10кВ	сбор. шины алюм.	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
39	II секция шин 10кВ	сбор. шины алюм.	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
40	РУ-0,4 кВ	ШНЛ	шт.	2	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
41		ШНВ	шт.	2	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
42		ШНС	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
43		ШНСр	шт.	1	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
44	щит собственных нужд	ЩСН (ЯСН)	шт.	2	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
45	КРМ		шт.	2	2020	ТО	01.07.2022	03.04.2023
46	здание ТП		шт.	1	2017			03.04.2023
					РП-ТП-11 Котельная (6 БКТБ)			
1	Ячейка N 1 Секционный выключате	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
2	Ячейка N 2 трансформатор напряже	НАМИТ-10	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
3	Ячейка N 3 (отходящая линия) на К	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
4	Ячейка N 4 (отходящая линия) на Т	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
5	Ячейка N 5 (отходящая линия) резе	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
6	Ячейка N 6 (отходящая линия) на С	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
7	Ячейка N 7 (отходящая линия) на С	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
8	Ячейка N 8 (отходящая линия) на С	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
9	Ячейка N 9 (отходящая линия) на Т	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
10	Ячейка N 10 Ввод №1 173-07	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
11	Ячейка N 11 шинный переход	шины медь	шт.	3	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
12	Ячейка N 12 ТСН-1	ТСКС-40	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
13	Ячейка N 13 ТСН-2	ТСКС-40	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
14	Ячейка N 14 шинный переход	шины медь	шт.	3	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
15	Ячейка N 15 Ввод №2 173-12	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
16	Ячейка N 16 (отходящая линия) на	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
17	Ячейка N 17 (отходящая линия) ре	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
18	Ячейка N 18 (отходящая линия) на	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
19	Ячейка N 19 (отходящая линия) на	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
20	Ячейка N 20 (отходящая линия) на	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
21	Ячейка N 21 (отходящая линия) на	BB/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
22	Ячейка N 22 трансформатор напря	НАМИТ-10	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
23	Ячейка N 23 Секционный разъедин	PT/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Вид ремонта	Выполнение факт	
							Объем %	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	КРМ-1 ячейка № 1	РТ/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
25	КРМ-1 ячейка № 2	1350 кВАР	шт.	3	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
26	КРМ-1 ячейка № 3		шт.	3	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
27	КРМ-1 ячейка № 4		шт.	3	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
28	КРМ-2 ячейка № 1	РТ/ TEL 10/630	шт.	1	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
29	КРМ-2 ячейка № 2	1350 кВАР	шт.	3	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
30	КРМ-2 ячейка № 3		шт.	3	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
31	КРМ-2 ячейка № 4		шт.	3	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
32	трансформатор	ТМГ-1000/10	шт.	2	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
33	РУ-0,4 кВ	ЩО-2000 "НЕВА"	шт.	3	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
34	щит собственных нужд	ЩСН	шт.	4	2016	ТО	07.07.2022	05.04.2023
35	здание ТП		шт.	1	2016	ТО		05.04.2023
ТП, КТПН-10/0,4кВ								
1	КТПН-1 поз.1 (метал)	ТМ-400/10	шт.	1	1982	ТО	08.07.2022	12.04.2023
	РУ-0,4 кВ	WIS, BA,	шт.	6	1982	ТО	08.07.2022	12.04.2023
2	КТПН-1 поз.2 (метал)	ТМ-400/10	шт.	1	1983	ТО	08.07.2022	12.04.2023
	РУ-0,4 кВ	WIS, AE	шт.	5	1983	ТО	08.07.2022	12.04.2023
3	КТПН-5 (метал)	ТМ-400/10	шт.	1	1983	ТО	18.07.2022	06.04.2023
	РУ-0,4 кВ	APU, USOL, BA	шт.	7	1983	ТО	18.07.2022	06.04.2023
4	ТП-РП-6 (сэндвич)	ТМГ-1000/10	шт.	1	2009	Т	27.04.2023	27.04.2023
		ТМГ-1000/10	шт.	1	2009	Т	27.04.2023	27.04.2023
	РУ-10кВ	яч. К-02-4	шт.	22	2009	Т	27.04.2023	27.04.2023
		ВВ/TEL-10	шт.	15	2009	Т	27.04.2023	27.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-70	шт.	9	2009	Т	27.04.2023	27.04.2023
		КРМ	шт.	2	2009	Т	27.04.2023	27.04.2023
5	ТП-12 (бетон)	ТМ-400/10	шт.	1	1986	ТО	15.07.2022	14.04.2023
		ТМ-400/10	шт.	1	1986	ТО	15.07.2022	14.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-70	шт.	7	1986	ТО	15.07.2022	14.04.2023
6	КТП-16 (сэндвич)	TTU-AL 630/10	шт.	1	1985	ТО	14.07.2022	10.04.2023
		TTU-AL 630/10	шт.	1	1985	ТО	14.07.2022	10.04.2023
	РУ-10кВ	РВН	шт.	2	1985	ТО	14.07.2022	10.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-70	шт.	10	1985	ТО	14.07.2022	10.04.2023
7	КТП-17 (сэндвич)	ТМ-630/6	шт.	1	1990	Т	14.04.2022	20.04.2023
		ТМ-630/6	шт.	1	1990	Т	14.04.2022	20.04.2023
	РУ-6кВ	РВН	шт.	2	1990	Т	14.04.2022	20.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-70	шт.	7	1990	Т	14.04.2022	20.04.2023
8	КТП-21 (сэндвич)	ТМ-400/10	шт.	1	1992	Т	12.04.2023	12.04.2023
		ТМ-400/10	шт.	1	1992	Т	12.04.2023	12.04.2023
	РУ-10кВ	РВН	шт.	2	1992	Т	12.04.2023	12.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-70	шт.	7	1992	Т	12.04.2023	12.04.2023
9	КТП-24 (сэндвич)	ТМ-630/10	шт.	1	1993	ТО	20.07.2022	21.04.2023
		ТМ-630/10	шт.	1	1993	ТО	20.07.2022	21.04.2023
	РУ-10кВ	РВН	шт.	2	1993	ТО	20.07.2022	21.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-70	шт.	8	1993	ТО	20.07.2022	21.04.2023
10	ТП-30 (кирпич)	ТМ-630/10	шт.	1	2001	ТО	19.10.2022	11.04.2023
		ТМ-630/10	шт.	1	2001	ТО	19.10.2022	11.04.2023
	РУ-10 кВ	КСО-10 "Онега"	шт.	10	2016	ТО	19.10.2022	11.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-70	шт.	8	2001	ТО	19.10.2022	11.04.2023
11	ТП-34А (бетон)	ТМ-630/10	шт.	1	1993	ТО	19.07.2022	25.04.2023
		ТМ-630/10	шт.	1	1993	ТО	19.07.2022	25.04.2023
	РУ-10 кВ	КСО-10 "Онега"	шт.	8	2019	ТО	19.07.2022	25.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-07	шт.	6	2019	ТО	19.07.2022	25.04.2023
12	КТП-36А (сэндвич)	ТМ-630/10	шт.	1	1996	ТО	20.07.2022	13.04.2023
		ТМ-630/10	шт.	1	1996	ТО	20.07.2022	13.04.2023
	РУ-10 кВ	ВНР	шт.	2	1996	ТО	20.07.2022	13.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-70	шт.	9	1996	ТО	20.07.2022	13.04.2023
13	КТП-37 (сэндвич)	TTU-AL 630/10	шт.	1	1990	ТО	21.07.2022	12.04.2023
		TTU-AL 630/10	шт.	1	1990	ТО	21.07.2022	12.04.2023
	РУ-10кВ	РВН	шт.	2	1990	ТО	21.07.2022	12.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-70	шт.	8	1990	ТО	21.07.2022	12.04.2023
14	ТП-39 (сэндвич)	ТМ-630/10	шт.	1	1994	ТО	25.07.2022	17.04.2023
		ТМ-630/10	шт.	1	1994	ТО	25.07.2022	17.04.2023
	РУ-10 кВ	ВНП-10/400	шт.	6	1994	ТО	25.07.2022	17.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-70	шт.	9	1994	ТО	25.07.2022	17.04.2023

№ п/п	Наименование объекта, оборудования	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во	Дата ввода, год выпуска	Вид ремонта	Выполнение факт	
							Объем %	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	ТП-44 (2 БКТП)	ТМГ21 630 кВА	шт.	1	2019	Т	12.04.2022	03.04.2023
		ТМГ21 630 кВА	шт.	1	2019	Т	12.04.2022	03.04.2023
	РУ-0,4 кВ	НКУ ЩО-ИЭ	шт.	6	2019	Т	12.04.2022	03.04.2023
		КРМ-0,4 кВ	шт.	2	2019	Т	12.04.2022	03.04.2023
	РУ-10 кВ	КСО-10-10	шт.	12	2019	Т	12.04.2022	03.04.2023
16	ТП-50 (3 БКТП)	ТМГ-630/10	шт.	1	2017	ТО	29.07.2022	25.04.2023
		ТМГ-630/10	шт.	1	2017	ТО	29.07.2022	25.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-200	шт.	4	2017	ТО	29.07.2022	25.04.2023
		КРМ-0,4 кВ	шт.	2	2017	ТО	29.07.2022	25.04.2023
	РУ-10 кВ	КСО- 10/630	шт.	5	2017	ТО	29.07.2022	25.04.2023
		ШУОТ "Тиросот"	шт.	1	2017	ТО	29.07.2022	25.04.2023
17	КТП-71 (сэндвич)	ТМ-630/10	шт.	1	1997	ТО	13.07.2022	20.04.2023
		ТМ-630/10	шт.	1	1997	ТО	13.07.2022	20.04.2023
	РУ-6кВ	РВН	шт.	2	1997	ТО	13.07.2022	20.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-70	шт.	8	1997	ТО	13.07.2022	20.04.2023
					Русскинская			
ТП, КТПН-6/0,4кВ								
1	КТПН-1 (метал)	TNOSA-630/6	шт.	1	1993	ТО	08.07.2022	06.04.2023
	РУ-0,4 кВ	FB, LA	шт.	9	1993	ТО	08.07.2022	06.04.2023
2	КТПН-5 (метал)	TNOSA-250/6	шт.	1	1989	ТО	08.07.2022	06.04.2023
	РУ-0,4 кВ	АВ-0,4 кВ	шт.	5	1989	ТО	08.07.2022	06.04.2023
3	КРУН ф. 172-07 "Комсомольская	К-108	шт.	1	1989	ТО	22.07.2022	14.04.2023
					Локосово			
ТП, КТПН-6/0,4кВ								
1	КТПН-3 (метал)	ТМГ-250 кВА	шт.	1	1979	ТО	29.07.2022	20.04.2023
	РУ-0,4 кВ	АВ-0,4 кВ	шт.	3	1979	ТО	29.07.2022	20.04.2023
2	ТП-8 (конт. метал)	ТМГ-630/6	шт.	1	2009	Т	18.04.2023	20.04.2023
		ТМГ-630/6	шт.	1	2009	Т	18.04.2023	20.04.2023
	РУ-6 кВ	ВВ/TEL КСО "ОНЕГА"	шт.	12	2009	Т	18.04.2023	20.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-2000	шт.	9	2009	Т	18.04.2023	20.04.2023
3	КТПН-9 (метал)	ТМГ-400 кВА	шт.	1	2009	Т	11.04.2023	11.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ВА	шт.	8	2009	Т	11.04.2023	11.04.2023
4	КТПН-13 (метал)	ТМ-250 кВА	шт.	1	2009	Т	11.04.2023	11.04.2023
	РУ-0,4 кВ	АВ-0,4 кВ	шт.	4	2009	Т	11.04.2023	11.04.2023
					Ульт-Ягун			
ТП, КТПН-10/0,4кВ								
1	КТПН-2 (метал)	ТМГ32- 400 кВА	шт.	1	2020	ТО	19.07.2022	05.04.2023
	РУ-10кВ	РВН	шт.	1	2020	ТО	19.07.2022	05.04.2023
	РУ-0,4 кВ	АВ-0,4 кВ	шт.	7	2020	ТО	19.07.2022	05.04.2023
2	ТП-6 (кирпич)	ТМ-400 кВА	шт.	1	1983	ТО	24.07.2022	05.04.2023
		ТМ-400 кВА	шт.	1	1983	ТО	24.07.2022	05.04.2023
	РУ-10кВ	ВНП	шт.	8	2020	ТО	24.07.2022	05.04.2023
	РУ-0,4 кВ	ЩО-70	шт.	7	2020	ТО	24.07.2022	05.04.2023
Тром-Аган					**Тром-Аган**			
ТП, КТПН-6/0,4кВ								
1	КТПН-1 (метал)	ТМ-250 кВА	шт.	1	1989	ТО	13.07.2022	07.04.2023
	РУ-0,4 кВ	АВ-0,4 кВ	шт.	8	1989	ТО	13.07.2022	07.04.2023
2	КРУН-6кВ ф.01-23 (метал)	К-108	шт.	1	1989	ТО	18.07.2022	28.04.2023

Начальник ФРЭС И.В.Григорьев

Инженер ПТО А.Ю.Горячих